

การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้าง

บ้านคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทย

STUDY AND COMPARISON OF PREFABRICATION  
CONCRETE HOUSE SYSTEM IN THAILAND



โดย  
นายกิตติพงศ์ หมั่นราช  
นายภูรี สุขแสน  
นายสุวิทย์ บุญญาวิชัยผล

441  
71 6-9 ก  
857

เลขหมู่.....  
เลขทะเบียน..... 42412  
วัน, เดือน, ปี 20 พ.ศ. 2545

.b.....  
.i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2543

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

204318

**STUDY AND COMPARISON OF PREFABRICATION  
CONCRETE HOUSE SYSTEM IN THAILAND**



MR.KITTIPONG MEANRATCH  
MR.PUREE SOOKSAEN  
MR.SUWIT BOONYAWANICHPOL

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT  
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF  
BACHELOR OF CONSTRUCTION ENGINEERING  
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT 'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใบรับรองโครงการพิเศษ


หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป  
ในประเทศไทย

นักศึกษา นายกิตติพงษ์ หมั่นราช รหัสประจำตัว 40010049  
นายภูรี สุขแสน รหัสประจำตัว 40010569  
นายสุวิทย์ บุญญาวิชผล รหัสประจำตัว 40010919

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง  
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ	ลายมือชื่อ
อ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร	
ผ.ศ.อำนาจ พานิชกุลพงศ์	
อ.อุษะ สิริแก้ว	

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว



(ผ.ศ.ดร.แดง เจริญสุวรรณ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2544

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อโครงการพิเศษ	การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป ในประเทศไทย STUDY AND COMPARISON OF PREFABRICATION CONCRETE HOUSE SYSTEM IN THAILAND
นักศึกษา	นายกิตติพงศ์ หมั่นราช นายภูรี สุขแสน นายสุวิทย์ บุญญาวัฒน์ผล
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2543

## บทคัดย่อ

ธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบันมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น การที่จะลดต้นทุนค่าก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการควบคุมการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ การนำเอาระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปเข้ามาแทน ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบโครงเฟรม ระบบพาเนล และระบบโมดูลาร์ และเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเลือกระบบ การก่อสร้าง ทั้งระบบหล่อในที่และระหว่างระบบสำเร็จรูปด้วยกันเอง โดยใช้ปัจจัยด้านต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

จากผลการศึกษาพบว่า ในด้านต้นทุนค่าก่อสร้าง ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปจะมีต้นทุน การก่อสร้างด้านโครงสร้างที่สูงกว่าระบบหล่อในที่ โดยระบบผนังรับแรงจะสูงที่สุด รองลงมาคือระบบ โครงเฟรม แต่ถ้าทำในปริมาณที่มากแล้ว ต้นทุนของระบบสำเร็จรูปก็จะมีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง อันเนื่องมาจากค่าแบบหล่อที่ใช้ได้มากกว่าระบบหล่อในที่ สำหรับในด้านระยะเวลา พบว่า ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปลดลง โดยผนังรับแรงใช้เวลาน้อยที่สุด และรองลงมาคือ ระบบโครงเฟรม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Title : STUDY AND COMPARISON OF PREFABRICATION CONCRETE  
HOUSE SYSTEM IN THAILAND

Name : MR.KITTIPONG MEANRATCH  
MR.PUREE SOOKSAEN  
MR.SUWIT BOONYAWANICHPOL

Field : CONSTRUCTION ENGINEERING

Department : CIVIL ENGINEERING

Faculty : ENGINEERING

Advisor : MR.LAEMTHONG LAOKHONGTHAVORN

## ABSTRACT

At the present , Construction industry becomes a very competitive business. So the efficient time and cost controlling are focused by many contractors to enhance competition performance. Prefabrication construction is selected instead of insitu construction as another choice for the objective achievement that is refered above.

This research aimed to study the advantage of prefabrication construction , that are frame, panel and modular system, and to compare suitability in selecting prefabrication construction systems. As a criteria for this comparison time and cost were used.

By the result of this study, prefabricated structure needs more budget than insitu one. Construction cost of panel system is the most expensive and cost of frame system is the second one. However , with a large repetitive construction units , cost per unit of prefabrication will decrease. This is because cost of formwork and preparation, as an fixed cost item, are shared by increased units. Nevertheless, the prefabrication system needs shorter construction time than insitu construction. The panel is the fastest system and the frame system is the next one.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก อ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้แนวทางคอยให้คำแนะนำ คำวิจารณ์ และคอยช่วยเหลือตลอดเวลาการทำงาน และขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อหน่วยงานและบริษัท ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีดังรายนามต่อไปนี้

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซัม จำกัด  
บริษัท ซีคอน จำกัด  
บริษัท HP Construction จำกัด  
การเคหะแห่งชาติ

ขอแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการสอบ โครงการพิเศษทุกท่าน ที่ช่วยชี้แนะถึงจุดบกพร่องของงานที่ทำการPresent และดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาโดยตลอด

ขอขอบคุณเพื่อนๆภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกคนที่คอยปลอบใจในเวลาที่พวกเราท้อแท้ตลอดจนแนะแนวทางแก้ปัญหา ความผูกพันและความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน ความร่วมแรงร่วมใจความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดระยะเวลาที่ร่ำเรียนมาด้วยกันในภาควิชาฯ แห่งนี้

ขอขอบคุณ โครงการพิเศษที่ช่วยให้รู้จักตนเองและคุณค่าของตนจากผลของงาน และท้ายที่สุดคือ บิดา-มารดา ผู้ซึ่งให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน คอยสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านและให้กำลังใจเสมอมา

นายกิตติพงษ์ หมั่นราช

นายภูรี สุขแสน

นายสุวิทย์ บุญญวานิชผล

ผู้ประพันธ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	ปกใน(ภาษาไทย)	ก
	ปกใน(ภาษาอังกฤษ)	ข
	หน้าอ้อมมิติ	ค
	บทคัดย่อภาษาไทย	ง
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
	กิตติกรรมประกาศ	ฉ
	สารบัญ	ช
	สารบัญตาราง	ฐ
	สารบัญรูป	ฑ
1	บทนำ	
	1.1 กล่าวนำ	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ	2
	1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงการพิเศษ	2
	1.4 วิธีดำเนินการศึกษา	3
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการพิเศษ	3
2	วรรณกรรมปริทัศน์	
	2.1 กล่าวนำ	4
	2.2 ความหมายของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป	4
	2.3 ประวัติการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป	5
	2.4 การก่อสร้างระบบธรรมดาและระบบสำเร็จรูป	6
	2.4.1 บ้านพักอาศัยระบบธรรมดา (หล่อในที่)	7
	2.4.2 บ้านพักอาศัยระบบสำเร็จรูป	9
	2.4.3 การออกแบบ	10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	2.5 ระบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปแบบต่างๆ	11
	2.6 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบ	14
	2.6.1 นำหนักบรรทุก	14
	2.6.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง	14
	2.6.3 เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	15
	2.6.4 ระยะเวลา	16
	2.6.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง	17
	2.7 ขั้นตอนการออกแบบอาคารสำเร็จรูป	17
	2.7.1 รูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	18
	2.7.2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป	19
	2.7.3 การออกแบบจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป	20
	2.7.4 การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน	22
3	การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบโครงเฟรม	
	3.1 กล่าวนำ	23
	3.2 การออกแบบ	24
	3.3 การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป	24
	3.4 การกองเก็บชิ้นส่วนและการขนย้ายขึ้นติดตั้ง	25
	3.5 ตัวอย่างงานก่อสร้างบ้านที่ใช้ระบบ โครงเฟรม(บ้านช็อคอน)	26
	3.5.1 ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	26
	3.5.2 การก่อสร้าง	30
4	การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบพานด	
	4.1 กล่าวนำ	41
	4.2 การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบ Load Bearing Wall	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	4.2.1 ระบบการวางผนังรับแรง	43
4.3	ตัวอย่างงานก่อสร้างที่ใช้ระบบ Load Bearing Wall	47
4.3.1	ข้อมูลโครงการหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13	47
4.3.2	ลักษณะจตุรรอยต่อ	49
4.3.3	ข้อดี ข้อเสีย ของจตุรรอยต่อ	51
4.3.4	การวิเคราะห์จตุรรอยต่อโครงการหมู่บ้าน นักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13	52
4.3.5	ปัญหาและการแก้ไขโครงการหมู่บ้าน นักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13	52
4.4	การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบ Double Wall	55
4.4.1	ระบบการผลิต	55
4.4.2	ผลิตภัณฑ์	57
4.4.3	คุณสมบัติของแผ่นผนังและพื้นสำเร็จรูป	58
4.4.4	เทคนิคต่างๆในการก่อสร้างระบบ Double Wall (HP System)	58
4.4.4.1	เทคนิคการใช้ Double Wall เป็นเสาและคาน	58
4.4.4.2	การใช้ผนังสำเร็จรูป Double Wall และ Solid Wall เป็นเสาและคาน	60
4.4.4.3	การเลือกใช้ผนังสำเร็จรูป Double Wall และ Solid Wall	61
4.4.4.4	เทคนิคการก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป	63
4.4.4.5	เทคนิคการติดตั้งผนังชั้นใต้ดิน	64
4.4.4.6	เทคนิคการติดตั้งผนังกันตก	65
4.4.5	เทคนิคการก่อสร้างบ้านระบบ HP	67

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
5	การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบโมดูลาร์	
	5.1 กล่าวนำ	71
	5.2 การเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น ขนาด 150 ตร.ม. 3 ห้องนอนในระบบอื่นกับระบบโมดูลาร์	72
	5.3 เทคนิคการก่อสร้างระบบโมดูลาร์	73
	5.4 รูปตัวอย่างการก่อสร้างบ้านระบบ โมดูลาร์	79
6	รอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้าง	
	6.1 กล่าวนำ	84
	6.2 คุณสมบัติและคุณลักษณะรอยต่อ โครงสร้าง	85
	6.3 รอยต่อของส่วนประกอบ โครงสร้างซึ่งใช้กับอาคารสำเร็จรูป	86
	6.4 รอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็น กำแพง-ผนัง	88
	6.4.1 รอยต่อกำแพงหรือผนังแบ่งประเภทตามหลักการต่อ	89
	6.4.2 การยึดส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนัง เข้าด้วยกัน	91
	6.5 รอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นผนังในแนวเดียวกัน	92
	6.6 รอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นพื้น	100
	6.7 รอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างระหว่างพื้นกับส่วนรองรับ	101
	6.8 รอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างที่ทำจากเหล็กบางชนิด	103
	6.9 รอยต่อระหว่างส่วนประกอบ โครงสร้างคอนกรีต	109
	6.9.1 ประเภทของรอยต่อ	110
	6.9.2 การออกแบบรอยต่อ	111
	6.10 รอยต่อของอาคารคอนกรีตสำเร็จรูปประเภท Frame Structure	112
	6.10.1 รอยต่อระหว่าง เสา-ฐานราก	112
	6.10.2 รอยต่อระหว่าง เสา-เสา	113

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	6.10.3 รอยต่อระหว่าง คานหลัก-เสา	113
	6.10.4 รอยต่อระหว่าง คาน-คานหลัก	114
	6.10.5 รอยต่อระหว่างคาน-คาน	115
	6.11 รอยต่อของอาคารสำเร็จรูปประเภท Panel types	115
	6.11.1 รอยต่อระหว่างผนัง-ผนัง	115
	6.11.2 รอยต่อระหว่างพื้น-พื้น	115
	6.11.3 รอยต่อระหว่างพื้น-ผนัง	116
	6.12 บทสรุป	134
7	การวิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป กับการก่อสร้างหล่อในที่	
	7.1 กล่าวนำ	135
	7.2 การศึกษาเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป กับระบบหล่อในที่	135
	7.2.1 สมมุติฐานในการศึกษา	136
	7.2.2 ขั้นตอนการทำงานการศึกษา	137
	7.3 รายการคำนวณปริมาณงาน	138
	7.3.1 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (หล่อในที่)	138
	7.3.2 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (โครงเฟรม)	151
	7.3.3 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (ผนังรับแรง)	152
	7.4 วิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้าง	173
	7.5 วิเคราะห์ด้านเวลาในการก่อสร้าง	188
	7.6 การวางแผนและกำหนดเวลาการทำงานแบบ Line of Balance	189
	7.6.1 รูปแบบแผนงานแบบ Line of Balance	189

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	7.6.2 ตัวอย่างการวางแผนก่อสร้างบ้านจัดสรร 50 หลัง ด้วยการวางแผนงานแบบ Line of Balance	189
<b>8</b>	<b>สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ</b>	
8.1	กล่าวนำ	204
8.2	สรุปผลการวิจัย	205
8.3	ข้อเสนอแนะ	210
	<b>บรรณานุกรม</b>	213
	<b>รายการอ้างอิง</b>	214
	<b>ภาคผนวก ก</b>	
	- รูปตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่ใช้ระบบสำเร็จรูป (โครงการบ้านพักตากอากาศเกาะสมุย)	ผก2
	<b>ภาคผนวก ข</b>	
	- แบบแปลนบ้านที่ใช้ในการเปรียบเทียบ	ผข2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
7.1	ใบประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น ระบบหล่อในที่ 1 หลัง	154
7.2	ใบประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น ระบบโครงเฟรม 1 หลัง	158
7.3	ใบประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น ระบบผนังรับแรง 1 หลัง	162
7.4	ผังเวลาทำงานของระบบหล่อในที่	174
7.5	ผังเวลาทำงานของระบบโครงเฟรม	175
7.6	ผังเวลาทำงานของระบบผนังรับแรง	176
7.7	แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่	181
7.8	แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบโครงเฟรม	182
7.9	แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบผนังรับแรง	183
7.10	ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบหล่อในที่)	191
7.11	ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบโครงเฟรม)	192
7.12	ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบผนังรับแรง)	193
7.13	ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (หล่อในที่)	198
7.14	ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (โครงเฟรม)	198
7.15	ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (ผนังรับแรง)	199
8.1	แสดงการเปรียบเทียบในด้านต่างๆระหว่าง ระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูป	208
8.2	แสดงการเปรียบเทียบด้านต่างๆระหว่างระบบสำเร็จรูปแต่ละระบบ	209

# สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
2.1	FRAME STRUCTURE SYSTEM	12
2.2	MODULAR SYSTEM	12
2.3	PANEL SYSTEM	13
3.1	ตัวอย่างคานสำเร็จรูป	23
3.2	ตัวอย่างเสาสำเร็จรูป	23
3.3	LATTICED STEEL POST	27
3.4	R.C. BEAM	28
3.5	R.C. HOLLOW PANEL	28
3.6	R.C. FLOOR SLAB	29
3.7	ERECTION OF LATTICED STEEL POST	31
3.8(ก-ค)	แสดงการติดตั้งคานสำเร็จรูปก่อนทำการเชื่อมกับเสา	32
3.9	แสดงการติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก	33
3.10	การใช้เครื่องวินท์ไฮดรอลิกยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นติดตั้ง	34
3.11(ก-ฉ)	แสดงรอยต่อโครงสร้าง เสา-คาน สำเร็จรูป	34
3.12	การติดตั้ง เสา-คาน สำเร็จรูป	38
3.13	การยกเสาสำเร็จรูปด้วยโมบายเครน	38
3.14	แสดงบริเวณ โครงการที่ก่อสร้างด้วยระบบ โครงเฟรม	38
3.15	แสดงลำดับขั้นตอนการติดตั้ง โครงสร้างระบบ โครงเฟรม	39
3.16	แสดงส่วนประกอบ โครงสร้างเฟรมโดยรวม	39
3.17(ก-ข)	แสดงการวางพื้นแบบ HOLLOW SLAB	40
4.1	PANEL SYSTEM	42
4.2	ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก จัดขนาดชิ้นส่วนตามหลักประสานทางพิคัด	43
4.3	แสดงระบบ โครงสร้างแบบ Long – Wall	44
4.4	แสดง โครงสร้าง Long – Wall ถ้าย่น้ำหนักจากพื้นสู่กำแพง	44

ในระบบของ Moscow และ ระบบของ Czecho Slovakian

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
4.5	ระบบ Cross – Wall แสดงการวางผนังด้านหน้าชั้นรับน้ำหนักกันเอง	45
4.6	ระบบ Cross – Wall ผนังวางบนพื้น	45
4.7	ระบบ Cross – Wall ผนังวางบนคานเสริมพิเศษ	46
4.8	ระบบ Cross – Wall ผนังเกาะติดอยู่กับด้านข้างของกำแพง	46
4.9	แสดงการวางผนังรับน้ำหนักแบบ Two – Way Span	47
4.10	รูปโครงการหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13	47
4.11	การผลิต PC.Panel ด้วย Tilt up Table	48
4.12	Vertical Battery Casting Machine ใช้ผลิตทางตั้ง ทำให้ลดเหล็กเสริม และ ลดพื้นที่โรงงาน	49
4.13	แผนผังขั้นตอนการประกอบติดตั้งโครงการ หมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13	50
4.14	แสดงจตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนัง และแผ่นพื้นสำเร็จรูป (ห้องริม)	53
4.15	แสดงจตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนัง และแผ่นพื้นสำเร็จรูป (ห้องกลาง)	53
4.16	แสดงจตุรรอยต่อระหว่างผนังสำเร็จรูปกับผนังสำเร็จรูปในแนวดิ่ง	54
4.17	แสดงรูปการใช้ Double Wall แทนเสาและคาน	59
4.18	รูปแบบการเจาะต่างๆที่สามารถทำได้บนผนัง Double Wall	62
4.19	แสดงรูปรั้ว Double Wall	63
4.20	แสดงวิธีการติดตั้งผนังชั้นใต้ดินด้วย Double Wall	65
4.21	แสดงรูปผนังกันตก Double Wall	66
4.22	แสดงงานพื้นชั้นที่ 1 ของบ้านระบบ HP	67
5.1	ทำการก่อสร้างระบบฐานรากหล่อในที่	73
5.2	ติดตั้งคานเหล็กกรัดรอบเหนือฐานราก	73

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
5.3(ก-ฎ)	แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์	73
5.4	หลังจากประกอบทุก unit และทำการทาสีตกแต่ง	78
5.5	แสดงลักษณะอาคารหลังก่อสร้างเสร็จ	78
5.6	แสดงลักษณะคานเหล็กที่ครอบวางบนฐานราก	79
5.7(ก-ค)	แสดงการยกชิ้นส่วน โมดูลาร์เข้าติดตั้งบนฐานรากโดยใช้โมบายเครน	79
5.8(ก-ข)	แสดงการวางชิ้นส่วน โมดูลาร์บนคานเหล็กและทำการเชื่อมยึดกับคานเหล็ก	81
5.9	แสดงชิ้นส่วน โมดูลาร์หลังติดตั้งกับคานเหล็กแล้ว	82
5.10(ก-ข)	แสดงลักษณะ 1 unit โมดูลาร์โดยทั่วไป	82
6.1	แผนผังตัวอย่างตารางพิกัด	89
6.2	ลำดับความสำคัญในการยึดต่อส่วนประกอบโครงสร้าง	92
6.3	รอยต่อ(แบบ ก)	93
6.4	รอยต่อ(แบบ ข)	94
6.5	รอยต่อ(แบบ ค)	95
6.6	รอยต่อ(แบบ ง)	96
6.7	แสดงรอยต่อส่วนประกอบ B สอดเข้าแนวผนัง A	97
6.8	ตัวอย่างการยึดรอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้าง ที่เป็นกำแพงหรือผนัง	98
6.9	Connection between Spine and Cross Wall Component	99
6.10	รอยต่อที่มีวัสดุฉนวนและวัสดุชั้นผิวภายนอกหุ้ม	99
6.11	น้ำหนัก W และ P ถ่ายลงสู่กำแพงส่วนล่างผ่าน Insitu Concrete	102
6.12	การวางชิ้นส่วนพื้นบนกำแพงเพื่อให้มีการถ่าน้ำหนัก ผ่าน Insitu Concrete โดยตรง	102
6.13	การวางชิ้นส่วนพื้นบนกำแพง	103
6.14	รอยต่อบริเวณ โคนเสากับพื้น (LIGHT GAUGE STEEL)	105
6.15	รอยต่อบริเวณหัวเสา,คานค่อกับเสา ชนิดต่างๆ (LIGHT GAUGE STEEL)	106

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
6.16	การใช้เหล็ก Light Gauge กับเหล็กเส้นหรือเหล็กแผ่น มาทำโครงถักหรือเป็นคานยึด	107
6.17	ตัวอย่างการใช้และออกแบบ Wind Bracing รูปแบบต่างๆ	108
6.18	รอยต่อแบบปิด (Closed Joint)	110
6.19	รอยต่อแบบเปิด (Opened Joint)	110
7.1	แผนภูมิแสดงราคาค่าก่อสร้างแต่ละระบบ	168
7.2	แผนภูมิแสดงงานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบหล่อในที่)	169
7.3	แผนภูมิแสดงงานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบเฟรม)	170
7.4	แผนภูมิแสดงงานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบผนังรับแรง)	171
7.5	แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเวลาการก่อสร้างแต่ละระบบก่อสร้าง	177
7.6	แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลางานด้านฐานราก	178
7.7	แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลางาน โครงสร้าง (รวมผนัง)	179
7.8	แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลางานด้านสถาปัตยกรรม	180
7.9	S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (หล่อในที่)	184
7.10	S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (โครงเฟรม)	185
7.11	S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (ผนังรับแรง)	186
7.12	แผนการทำงาน Line of Balance ระบบหล่อในที่	201
7.13	แผนการทำงาน Line of Balance ระบบโครงเฟรม	202
7.14	แผนการทำงาน Line of Balance ระบบผนังรับแรง	203
8.1	แบบการวางแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป	212

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### (INTRODUCTION)

#### 1.1 กล่าวนำ

ในปัจจุบันและอนาคต การก่อสร้างในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น อาคารเหล่านี้ ได้แก่ อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารชุดที่พักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ ซึ่งอาคารเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การก่อสร้างอาคารประกอบด้วยงานหลายประเภท ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง งานระบบประปา งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร งานระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น เงินทุน วัสดุ แรงงาน เครื่องจักรกล ฯลฯ จึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ จะต้องร่วมมือดำเนินงาน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรทุกประเภทเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่มีอย่างจำกัด

ในการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่ ( Cast-in-Place System ) มีการใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินงานการก่อสร้างจำนวนมาก การควบคุมการใช้ทรัพยากรและการควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างทำได้ค่อนข้างยาก ในการที่จะทำการก่อสร้างให้ได้ตามงบประมาณและแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นเพราะการดำเนินงานต่างๆ ต้องใช้จำนวนคนงานจำนวนมาก ยกแก่การควบคุม ดังนั้นในการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่ หากต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้นก็ต้องลงทุนเพิ่มสูงขึ้น

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างระบบหล่อในที่ คือ

1. ต้นทุนในการก่อสร้างสูง ถ้าไม่มีระบบการควบคุมที่ดี ก็จะทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
2. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างมาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ใช้แรงงานจากทรัพยากรมนุษย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้การควบคุมคุณภาพทำได้ยาก เพราะช่างฝีมือแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน
4. สภาพภูมิอากาศทำให้การดำเนินงานก่อสร้างช้าลง เช่นฝนตกทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้เต็มที่

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ประกอบการธุรกิจงานก่อสร้างจึงได้ศึกษาหาวิธีการดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคใหม่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้นการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ( Prefabrication System ) จึงเป็นระบบการก่อสร้างอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ดำเนินการก่อสร้างสนใจที่จะใช้ในการก่อสร้าง เพื่อทดแทนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างระบบหล่อในที่ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศ เหตุผลสำคัญที่เลือกระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปในการดำเนินงานการก่อสร้างคือ สมมติฐานที่ว่า การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปสามารถ ลดต้นทุนค่าก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้าง ใช้แรงงานน้อย และได้งานที่มีคุณภาพ จึงเป็นเหตุให้เกิดความมุ่งหมายในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อศึกษาระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ

วัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ คือ เพื่อศึกษาระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป ของอาคารคอนกรีตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในด้านต่างๆ ได้แก่

1. เทคนิคของการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป
2. ปัญหา, อุปสรรค, และข้อดี ข้อเสียของการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป
3. เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร ระบบสำเร็จรูปกับระบบหล่อในที่
4. เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร ระบบสำเร็จรูปแบบต่างๆ

## 1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงการพิเศษ

การวิจัยนี้จะเน้นศึกษากับโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่จะเลือกใช้การก่อสร้างระบบเฟรม ( Frame Structural System ) และระบบผนังรับแรง ( Bearing Wall Structural System ) ในการดำเนินงานก่อสร้างที่มีอยู่ภายในประเทศ ที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการประกอบเข้ากันเป็นโครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 1.4 วิธีดำเนินการศึกษา

### วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป
2. ศึกษาขั้นตอนในอดีตที่ผ่านมา จากเอกสาร บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวความคิดต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้
3. การสำรวจ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล จากบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบด้านต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง ของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปกับการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการพิเศษ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาระบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป คือ

1. ทำให้ทราบ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบและความเหมาะสม
2. ได้รูปแบบ ( Model ) การวางแผนงานการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ที่มีความเหมาะสม และมีการประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของเจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้อง
3. ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อดี ข้อเสีย ของระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป การแก้ปัญหา และ อุปสรรค ของโครงการที่ทำการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะนำระบบสำเร็จรูปไปใช้ในการก่อสร้าง
4. ทำให้ทราบถึงต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่
5. ได้ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบต้นทุน ของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป และปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่
6. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ระยะเวลา การก่อสร้างบ้านระบบสำเร็จรูปลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่
7. การวิจัยนี้เปรียบเสมือนกับคู่มือของผู้ที่สนใจที่จะศึกษา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### วรรณกรรมปริทัศน์

#### (LITERATURE REVIEW)

##### 2.1 กล่าวนำ

ในปัจจุบัน การก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีการลงทุนเป็นมูลค่ามาก ดังนั้น จึงได้มีการวิจัยพัฒนาวิธีการก่อสร้าง เพื่อที่ให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป จึงเป็นวิธีการก่อสร้างที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจและนำมาใช้

การที่โครงการจะเลือกวิธีการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ลักษณะของโครงการควรจะมี คุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป คือ มีจำนวนอาคารที่ก่อสร้างมากและมีรูปแบบของอาคารที่ไม่หลากหลาย จนทำให้รูปแบบของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมี มากจนเกินไป แบบหล่อที่ใช้การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถปรับตามลักษณะชิ้นส่วนสำเร็จรูปอย่าง เหมาะสม สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งและการเก็บสต็อก การติดตั้งและการ ประกอบจุกรอยต่อ สามารถทำได้อย่างสะดวกและถูกต้อง

บทนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ ความหมาย ประวัติ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอน การออกแบบอาคารระบบสำเร็จรูป

##### 2.2 ความหมายของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างอาคารคอนกรีตระบบสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างโดยวิธีการใช้ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มีผู้ให้ความหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปไว้ดังนี้

“พรีคาสต์คอนกรีต (Precast Concrete)” คือการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในสถานที่ใดๆ (เช่น โรงงาน บริเวณที่ก่อสร้าง) ก่อนแล้วนำไปประกอบกันเป็นโครงสร้าง (Sheppard , William and Phillips , 1989)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

“พรีแฟบบริเคชัน (Prefabrication)” คืออุตสาหกรรมการก่อสร้างอันเป็นวิธีการผลิตส่วนประกอบจำนวนมาก (Mass Produced Components) เพื่อก่อสร้างโดยอาศัย เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ยก สำหรับปฏิบัติงาน(GmbH , Bauverlag , Wiesbaden and Berlin , 1968)

ดังนั้น ความหมายของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปโดยรวม คือวิธีการ ก่อสร้างโดยการผลิตส่วนประกอบ(Precast Elements)ของอาคารสำเร็จรูปในโรงงาน แล้วนำมาประกอบติดตั้งเป็นอาคาร โดยอาศัยอุปกรณ์ยก

### 2.3 ประวัติการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

การก่อสร้างอาคารคอนกรีตระบบสำเร็จรูป จะเริ่มจากการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในโครงสร้างของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่ และได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนี้

ในปี ค.ศ. 1891 ได้เริ่มมีการใช้คานคอนกรีตสำเร็จรูปกับอาคารคาสีโน( Casino ) ที่ Biarritz โดยบริษัท Ed.Coignet,Paris จำกัด เป็นครั้งแรก

ในปี ค.ศ. 1900 ที่บรูคลิน ( Brooklyn ) ,นิวยอร์ก,ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำพื้นหลังคาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 5.10 ม. และหนา 5 ซม. ติดตั้งบนคานเหล็กที่สานกันเป็นตาราง(Lattice Steel Framework)

ในปี ค.ศ. 1905 ที่ Pennsylvania,ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้นโดยใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

ในปี ค.ศ. 1906 บริษัท Wayess & Freyteg จำกัด ประเทศเยอรมัน ได้ทำโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้น

ในปี ค.ศ. 1907 บริษัท Edison Portland Cement จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคาร ที่ New Village ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีเดียวกันก็ได้มีวิธีการก่อสร้างที่เรียกว่า “Tilt-up” เกิดขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในปี ค.ศ. 1912 มีการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปหลายชั้น โดยใช้ เสา ผนัง และพื้นสำเร็จรูป และถือเป็นลิขสิทธิ์ระบบการก่อสร้างของ John E. Conzelman

ในปี ค.ศ. 1926 บริษัท Wayess & Freytag จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารจัดเก็บท่อ โดยใช้คานเหล็กโครงสำเร็จรูป ช่วงยาว 22.70 ม.

ในปี ค.ศ. 1942 บริษัท Philipp Holzmann AG จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ที่มีช่วงคานยาว 7.0 ม. และ 9.0 ม. โดยใช้คานและเสาคอนกรีตสำเร็จรูป และจากรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปใช้ โบลท์และนัท(Bolt-Nut)

สำหรับในทวีปยุโรป การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ได้เริ่มขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และการก่อสร้างอาคารโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ประสบความสำเร็จในอเมริกา เมื่อประมาณ ค.ศ. 1919 (Peterson and J.L. , 1962)

สำหรับในประเทศไทยระบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้มีการใช้ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา แต่จำนวนของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในอาคารมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด สำหรับอาคารสูงในกรุงเทพฯ มีการนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาใช้ในอาคารน้อยมาก (ประมาณน้อยกว่า 5% ของการก่อสร้าง) โดยส่วนใหญ่งานที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จ ได้แก่ บันได, Parapets, Eaves และ Facade Panels

การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้น ตั้งแต่ บริษัท ซีคอน จำกัด นำคานและพื้นสำเร็จรูปมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร และในช่วง 10 ปีก่อนหน้านั้น บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด ได้นำระบบเข้ามาใช้กับคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม ในโครงการเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ แต่ในครั้งนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อคอนโดมิเนียมโครงการบ้านสวนธนได้นำระบบนี้มาใช้และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเลือกใช้ระบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

#### 2.4 การก่อสร้างระบบธรรมดาและระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างระบบธรรมดา หมายถึง วิธีการก่อสร้างแบบหล่อชิ้นส่วน โครงสร้างในส่วนผนังจะใช้วิธีการก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งผิว เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป หมายถึง วิธีการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาเป็นส่วนประกอบอาคารบ้านพักอาศัย และรวมถึงการก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในบางส่วนของอาคารก่อสร้างและมีการหล่อในที่ การก่อและการฉาบในบางส่วนของอาคาร

ความแตกต่างของการก่อสร้างของทั้งสองระบบจะอยู่ที่กรรมวิธีในการก่อสร้างและติดตั้ง และจะเน้นถึงหลักการบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่นเรื่องของ joints ซึ่งมีความสำคัญมากในระบบสำเร็จรูป ส่วนในระบบธรรมดาจะเน้นเรื่องการก่อ การฉาบเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าวเป็นต้น

#### 2.4.1 บ้านพักอาศัยระบบธรรมดา (หล่อในที่)

บ้านพักอาศัยโดยทั่วไปจะก่อสร้างด้วยระบบธรรมดาเนื่องจากเป็นวิธีการก่อสร้างที่ทำกันมานาน เป็นที่คุ้นเคยและรู้จักกันดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการพัฒนานำเอาระบบสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ตาม ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ยังนิยมก่อสร้างบ้านพักอาศัยของตนด้วยระบบก่อสร้างแบบธรรมดาอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากการไปศึกษาดูงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป จะเห็นว่ามิบุคคลให้ความสนใจไปดูงานก่อสร้างจำนวนมาก เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการก่อสร้างที่แปลกใหม่ ดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปยังเป็นสิ่งใหม่ที่บุคคลทั่วไปจะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ในการออกแบบระบบก่อสร้างธรรมดา สถาปนิกและวิศวกรจะมีอิสระในการออกแบบอย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องสนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบประสานทางพิคัด มิติ หรือการที่จะต้องออกแบบให้เป็นไปตามตารางพิคัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ทางผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะให้สถาปนิกออกแบบบ้านพักอาศัยได้ตามต้องการ เพราะในระบบหล่อในที่สามารถก่อสร้างให้มีลักษณะส่วนเว้า ส่วนโค้ง หรือหักมุมได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถประกอบแบบในสถานที่ก่อสร้างได้ หรือในการก่อสร้าง ก็สามารถที่จะทำให้มีลักษณะรูปแบบใดก็ได้ เมื่อได้รูปแบบบ้านทางสถาปัตยกรรม วิศวกรก็จะนำไปออกแบบทางโครงสร้าง กำหนดขนาดเสา คาน ความหนาพื้น และจำนวนขนาดเหล็กเสริมที่ต้องใช้ โดยจะต้องมีความสัมพันธ์กันในด้านสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งอาจจะมีข้อยุ่งยากในการออกแบบโครงสร้างก็คือ แบบบ้านหลังหนึ่งอาจต้องมีการออกแบบคานหลายตัว เสาหลายต้น และเมื่อมีการ ออกแบบบ้านใหม่ก็ต้องออกแบบใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การก่อสร้างระบบธรรมดานั้น จะมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ยุงยาก หลายขั้นตอน เริ่มจากการตอกเข็ม ทำฐานราก ทำคาน เสา พื้น ซึ่งต้องมีการทำไม้แบบ ค้ำยัน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตในส่วนผนังต้องทำการก่ออิฐ ฉาบปูน และต้องมีการตกแต่งผิว ในแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีความชำนาญ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น รอยร้าวที่ผิวคอนกรีต คอนกรีตแตกเป็นดุ้น การควบคุมคุณภาพจะทำให้ยากกว่าระบบสำเร็จรูป

บริเวณสถานที่ก่อสร้างต้องกว้างพอที่จะกองเก็บวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุผสม (หิน กรวด ทราย) ไม้แบบ อิฐ ปูน ไม้ และอื่นๆ ถ้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ทำให้ทำงานไม่สะดวก นอกจากนี้ระบบก่อสร้างแบบธรรมดาจะเสียเวลาในการรอให้คอนกรีตแข็งตัวสามารถที่จะรับแรงได้ จึงจะสามารถที่จะทำงาน โครงสร้างส่วนบนได้

ไม้แบบและค้ำยันเป็นวัสดุในการก่อสร้างที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการก่อสร้างระบบธรรมดา เนื่องจากระบบหล่อในที่ต้องมีไม้แบบประกอบเป็น โครงสร้างที่มีรูปร่างตามต้องการสำหรับเทคอนกรีต และรับน้ำหนักพร้อมกับค้ำยันในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ไม่สามารถที่จะรับแรงได้ ในการก่อสร้างระบบธรรมดาค่าใช้จ่ายไปกับไม้แบบประมาณ 10-15 % ของราคาค่าก่อสร้าง ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบให้ใช้ไม้แบบได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

กรรมวิธีการก่อสร้างที่ต่างกันระหว่างการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปและระบบธรรมดาจะเป็นในเรื่องของ เสา คาน พื้น และผนัง หรืออาจรวมถึง โครงสร้างหลังคาในกรณีที่ระบบสำเร็จรูปยกขึ้นติดตั้ง กรรมวิธีโดยทั่วไปนั้นในระบบสำเร็จรูปจะนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกัน แต่การก่อสร้างระบบธรรมดาค่าใช้จ่ายการหล่อขึ้นส่วน โครงสร้างในที่ จะเห็นว่าการก่อสร้างระบบธรรมดานั้นเรื่องของ joint มีความสำคัญน้อยมากเนื่องจากรอยต่อมีความต่อเนื่องเชื่อมกันตลอดเป็นเนื้อเดียวกัน จะมีแต่การแต่งรอยอิฐเพื่อความสวยงามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้าง หรือเป็นการต่อรอยต่อคอนกรีตที่เกิดจากการหยุดงานประจำวันก็สามารถทำการเทต่อได้ไม่มีผลทาง โครงสร้างมากนักเพราะจะหยุดเทในส่วนที่ทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงได้น้อยที่สุด

## 2.4.2 บ้านพักอาศัยระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกันหรือที่เรียกว่า การก่อสร้างแบบพรีแฟบ (Prefabrication Construction) กำลังเป็นที่นิยมมากในการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างในระบบนี้ได้มีการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวาง สิ่งสำคัญคือการจัดระบบการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งศึกษาระบบนี้อย่างจริงจัง ทั้งการศึกษาด้วยตนเองและมอบหมายให้สถาบันการศึกษาระดับสูงศึกษาวิจัยอีกด้วย

การเรียนรู้ระบบโครงสร้างมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อความเข้าใจและ เปรียบเทียบระบบที่เหมาะสมที่สุดมาดำเนินการ สิ่งสำคัญต่อมาได้แก่การเชื่อมต่อกันของ โครงสร้างต่างๆ ซึ่งต้องมีวิธีการที่ง่ายและมีความแข็งแรงสูง นอกจากนี้แล้วควรต้องศึกษาถึงหลักการออกแบบ การคำนวณ ตลอดจนเทคนิคการรับแรง การเลือกวิธีการผลิตและชนิดของ โรงงานอีกด้วย

ลักษณะอาคารในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบ่งออกเป็น การก่อสร้างอาคารชั้นเดียว (Single-story Construction) และการก่อสร้างอาคารหลายชั้น (Multi-story Construction) เนื่องจากมีระบบโครงสร้างอาคารและระบบการทำงานที่แตกต่างกัน อาคารหลายชั้นดังกล่าวนี้ยังแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ อาคารโรงงาน (Industrial Building) อาคารสาธารณะ (Public Building) และอาคารที่พักอาศัย (Residential Building) ทั้งสถาปนิกและวิศวกรส่วนมากจะมุ่งความสนใจมายังอาคารที่พักอาศัยมากกว่าอย่างอื่นเนื่องจากมีความต้องการสูงมาก

เนื่องจากราคาก่อสร้างในบริเวณก่อสร้างในที่นั้นมีราคาที่สูงมาก การก่อสร้างในระบบพรีแฟบนี้จะช่วยลดราคาก่อสร้างลงได้ แต่จะลดลงมากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่การเลือกใช้ระบบโครงสร้าง ระบบการผลิตและระบบการประกอบขึ้นเป็นอาคาร ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ก็ใช้วัสดุอย่างเดียวกัน คือ คอนกรีต ดังนั้นต้องศึกษาเรื่องคอนกรีตนี้ให้ดินนอกเหนือไปจากสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อที่จะได้ออกแบบคอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพของบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.4.3 การออกแบบ

การออกแบบงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะต้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาปนิกและวิศวกร เสมือนหนึ่งว่าต้องเป็นคนเดียวกันเพราะว่าวิศวกรต้องคิดในโครงสร้างและความแข็งแรง (engineering Terms) และสถาปนิกต้องคิดในแง่ของรูปทรงและความสวยงาม (Architectural Terms) เพื่อให้ได้มาซึ่งความสวยงามของรูปทรงและความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ระหว่างการออกแบบต้องใช้ความสามารถและความระมัดระวังในการให้รายละเอียดมากกว่าในงานก่อสร้างธรรมดา เพราะการให้รายละเอียดของแต่ละชิ้นและการต่อเข้าด้วยกันเป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากนี้ยังต้องคอยปรับปรุงแก้ไขหน้าตัดของชิ้นส่วนและจุดต่อเชื่อม ผู้มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะทำได้โดยง่าย

นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงสร้าง เช่น ความสูง น้ำหนักและแสงสว่าง กับวิธีการก่อสร้าง เช่น การผลิต การขนส่ง การติดตั้ง ระบบโครงสร้างของอาคารสำเร็จรูปจึงเป็นรูปแบบเฉพาะในระบบของตนเองที่ขึ้นอยู่กับการผลิตและประกอบติดตั้ง

หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบ โครงสร้างของการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยทั่วไปมีดังนี้

1. โครงสร้างจะต้องประกอบด้วย “ชิ้นส่วน” ที่มีจำนวนไม่มากนัก ชิ้นส่วนเหล่านี้คือส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น เสา คาน ผนัง จันทัน ฯลฯ
2. ชิ้นส่วนของโครงสร้างจะต้องมีขนาดและรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าจะให้ดีควรสามารถใช้แบบหล่ออันเดียวกันได้
3. การต่อยึดชิ้นส่วนควรจะมีน้อยและทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ควรจะให้เป็นวิธีเดียวกันทั้งหลังเป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องมือชุดเดียวกันได้ตลอด
4. ชิ้นส่วนควรทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น ใช้รับน้ำหนักและใช้กันห้องได้พร้อมกัน โดยตัดแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5. ชิ้นส่วนจะต้องทำการผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมได้
6. ชิ้นส่วนจะต้องมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการใช้ Crane ยกติดตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.5 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปแบบต่างๆ

เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคต่างๆของงานสร้างอาคารด้วยระบบสำเร็จรูปที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันในด้านรายละเอียด จะเห็นว่ามี ความแตกต่างกันมากมายหลายระบบ แต่ก็มีหลักการใหญ่อยู่ที่ การแยกชิ้นส่วนโครงสร้างว่าจะแยกกันในลักษณะใด และจะนำมาประกอบยึดติดกันเป็นอาคารด้วยวิธีใด ส่วนวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่ได้แก่ คอนกรีต โลหะ และไม้


ถ้าพิจารณาแบ่งระบบสำเร็จรูปตามน้ำหนัก แบ่งได้ 3 ประเภทคือ

1. LIGHT WEIGHT น้ำหนักน้อยกว่า 500 กิโลกรัม ใช้แรงงานขนย้าย
2. MEDIUM WEIGHT น้ำหนักตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ขนส่ง
3. HEAVY WEIGHT น้ำหนักตั้งแต่ 2-10 ตัน ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ขนย้าย

หากพิจารณาในแง่การจัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างตามการใช้งานและการก่อสร้าง แบ่งออกได้ดังนี้


### 1. ระบบโครงเฟรม (FRAME STRUCTURE SYSTEM) หรือระบบเสา คาน และพื้น

ถ้าพิจารณาตามลักษณะโครงสร้าง ก็เหมือนกับโครงสร้างอาคารแบบ “สร้างในที่” เพียงแต่ตัดแยก เสา คาน พื้น ออก ทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ส่วนผนังเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ เพราะไม่ได้ใช้เป็น โครงสร้างส่วนรับน้ำหนัก ตัวแผ่นพื้นอาจใช้พื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core หรือแบบ T Section โครงสร้างระบบนี้จะรับน้ำหนักถ่ายลงคาน ส่งถ่ายน้ำหนักไปยังเสาและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ข้อเสียของระบบ Frame System อยู่ที่จำนวนรอยต่อของชิ้นส่วนมีมาก ทำให้เสียเวลาสำหรับงานติดตั้งและจะต้องออกแบบ รอยต่อขึ้นเป็นพิเศษ ที่จะให้โครงสร้างที่ต่อกันแล้วเกิด Continuity และ Rigidity และรอยต่อนั้นต้องสามารถทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ข้อเสียเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนบางชิ้นให้ต่อเนื่องกันเป็น ชิ้นเดียวจากโรงงาน



รูปที่ 2.1 FRAME STRUCTURE SYSTEM

2. ระบบโมดูลาร์ (MODULAR SYSTEM) หรือ ระบบกล่อง เป็นระบบที่ใช้วิธีประกอบ ส่วนโครงสร้างให้มีลักษณะเป็นรูปกล่อง ซึ่งประกอบด้วย พื้น ผนัง หลังคา หรือเพดาน รวมกันเป็น 1 หน่วยทำสำเร็จจากโรงงาน มีการตกแต่งภายในอย่างสมบูรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เสริมเรียบร้อย แล้วขมมาติดตั้งยังที่ก่อสร้าง สามารถแรงงานและเวลาในการก่อสร้างได้อย่างมาก ข้อจำกัดของ ระบบนี้อยู่ที่การขนส่งและยกติดตั้ง ซึ่งต้องพิจารณาทั้งรถขนส่ง ความสามารถในการรับ น้ำหนักของ ถนน และเครื่องจักรที่จะทำการยกติดตั้ง เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีขนาดใหญ่และมี น้ำหนักมาก




รูปที่ 2.2 MODULAR SYSTEM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ระบบเสาและแผ่นพื้น (BEAMLESS SKELETON) ระบบโครงสร้างชนิดนี้แผ่นพื้นจะวางบนเสาโดยตรง โดยไม่ต้องมีคาน เช่นเดียวกับโครงสร้างประเภท Flat Slab เสาจะต้องวางห่างกันไม่เกินขนาดของแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่จะวางบนเสาทั้ง 4 ได้ ตามหลักการแล้วแผ่นพื้นที่จะสามารถวางอยู่บนปลายของเสาเพียง 4 จุดนั้น จะต้องการความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตมากเป็นพิเศษ แต่จะได้ประโยชน์ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการประกอบติดตั้ง เนื่องจากสามารถตัดองค์ประกอบของโครงสร้างคือคานไปได้ โดยพื้นจะถูกใช้ทำหน้าที่แทนคาน เพื่อยึดเสาให้เป็น โครงสร้างต่อเนื่องทั้งอาคาร โครงสร้างแบบนี้ควรมีการคำนวณด้านทานแรงลมเป็นพิเศษ หรือต้องออกแบบให้มีผนังคอนกรีตรับแรงลมรวมอยู่ในโครงสร้างด้วย

4. ระบบพานελ (PANEL SYSTEM) หรือ ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก (LOAD BEARING WALL SYSTEM) เป็นลักษณะโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากแผ่นพื้นส่งผ่านน้ำหนักไปยังแผ่นผนัง และลงสู่ฐานรากตามลำดับ ในโครงสร้างระบบนี้จะเน้นที่โครงสร้างแผ่นพื้นและแผ่นผนังรับแรงเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นหลัก ขนาดของแผ่นพานελจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งและการติดตั้ง โครงสร้างระบบนี้ ขนาดและน้ำหนักของแผ่นพานελเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการผลิต การขนส่ง และการยกติดตั้ง ระบบพานελเหมาะกับอาคารประเภทที่มีการจัดห้องไว้เป็นสัดส่วนแน่นอน ความหนาของผนังที่ใช้รับน้ำหนัก กำหนดใช้ไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร ความสูงของอาคารที่จะก่อสร้างได้อย่างประหยัดไม่ควรต่ำกว่า 4 ชั้น



รูปที่ 2.3 PANEL SYSTEM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบ

ในเชิงวิศวกรรมแล้ว มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาออกแบบและเลือกรูปแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป นำมาเป็นข้อกำหนดในการออกแบบดังนี้

### 2.6.1 น้ำหนักบรรทุก

จะต้องพิจารณาและกำหนดให้ชัดเจนว่า การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจะต้องรับแรงกระทำชนิดต่างๆเท่าใด

1. น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) ซึ่งจะมีน้ำหนักของชิ้นส่วนคอนกรีตเองและน้ำหนักโครงสร้างอื่นๆที่ชิ้นส่วนนั้นรองรับอยู่
2. น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) ทั้งในแนวราบและในแนวดิ่ง ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เกิดจากการใช้งาน
3. แรงอันเนื่องจากลม (Wind Load) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบแรงกระทำในแนวราบและแนวดิ่ง นอกจากนี้ลมอาจทำให้เกิดการสั่น การแกว่ง หรือการโยกตัวของโครงสร้างอาคารได้
4. แรงอันเนื่องจากแผ่นดินไหว (Earthquake) ปัจจุบันวิศวกรไทยส่วนมากยังไม่คำนึงถึงแรงจากแผ่นดินไหว แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีกฎกระทรวงบังคับให้อาคารซึ่งก่อสร้างในจังหวัดที่เคยมีประวัติได้รับความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ต้องออกแบบอาคารรับแรงจากแผ่นดินไหวด้วย ซึ่งได้แก่จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก น่าน แพร่ และลำปาง
5. แรงจากการสั่นสะเทือน เป็นแรงจากอุบัติเหตุหรือแรงจากสิ่งไม่คาดคิด (Vibration , Accident , Unforseen) ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปควรออกแบบให้มีส่วนเพื่อเหลือเพื่อรับแรงที่ไม่คาดคิด หรือแรงจากอุบัติเหตุทั้งในขณะก่อสร้างหรือหลังการก่อสร้าง

### 2.6.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง

เพื่อให้ได้รูปแบบของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุด การออกแบบจะต้องคำนึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. พื้นที่ทางเข้าถนน (Access Area Available) กรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอาคารมีถนนทางเข้าที่สะดวกกว้างขวาง ก็สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ได้ และหากมีที่ว่างโดยรอบอาคารก็สามารถใช้เครื่องมือหนักประเภท รถเครน (Mobile Crane หรือ Crawler Crane) ได้ ขึ้นกับความเหมาะสม

2. รูปร่างลักษณะของอาคาร (Building Layout) อาคารพักอาศัยที่มีกำแพงจำนวนมากและมีรูปร่างซ้ำๆกัน จะเหมาะกับการใช้ระบบ โครงสร้างผนังรับแรงที่จะใช้เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพราะสามารถผลิตซ้ำๆกันจำนวนมากจากโรงงาน ส่วนอาคารสำนักงานซึ่งไม่มีใครมีผนังถาวรย่อมไม่เหมาะกับการใช้โครงสร้างผนังรับแรง แต่อาจใช้เป็นระบบเฟรมรับโมเมนต์ (Moment Frame System) และผนังโดยรอบอาคารจะเป็นผนังกันตกสำเร็จรูป (Precast Concrete Facade)

3. โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Factory) กรณีที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอยู่ใกล้หน่วยงานก่อสร้าง ก็จะทำให้ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ถ้าในสถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ สามารถสร้างโรงงานเฉพาะกิจขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว กรณีที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานก่อสร้าง ควรออกแบบให้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีขนาดเล็ก และใช้รูปแบบที่ซ้ำๆกันจำนวนมาก เพื่อทดแทนกันได้ ลดปัญหาการจัดลำดับการขนส่งและการเก็บสต็อกที่หน่วยงาน

4. ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Erection Process) ขั้นตอนการประกอบติดตั้งขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวบังคับให้ชิ้นส่วนคอนกรีตมีรูปแบบที่ต่างกัน

5. พื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Stocking Area) การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ควรมีพื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนพอสมควร และจะต้องจัดคิวการขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนคอนกรีตให้ตรงเวลา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปติดตั้ง กรณีที่ไม่มีพื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปกว่ากำหนดการได้มาก

### 2.6.3 เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

1. เครื่องจักรกลที่มีอยู่ (Equipment Available) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ในเวลาและสถานการณ์ขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และกำหนดวิธีการขั้นตอนการประกอบติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ค่อยๆลดลงเนื่องจากการติดต่อกมนาคมสะดวกขึ้น และเทคโนโลยีจักรกลก้าวหน้าขึ้นมากทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. น้ำหนักที่มากที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Weight of Concrete) น้ำหนักคอนกรีตของชิ้นส่วนที่มากที่สุด จะเป็นตัวบังคับให้เลือกเครื่องจักรกล (ทั้งในโรงงานและหน่วยงาน) ที่มีกำลังเพียงพอ รวมทั้งวิธีการประกอบติดตั้งจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดชิ้นส่วนด้วย

3. ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Size of Element) การเลือกขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุด จะต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการประกอบติดตั้งคอนกรีตสำเร็จรูป การขนส่งชิ้นส่วนตามถนนหลวง จะถูกจำกัดความกว้างและความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร และสูงไม่เกิน 4 เมตร ฉะนั้นชิ้นส่วนที่มีขนาดกว้างยาวเกิน 2.50 เมตร ต้องขนส่งในลักษณะตั้งหรือเอียง แต่ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ยกเว้นแต่จะมีการขออนุญาตเป็นพิเศษ

4. ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง (Sequence of Erection) ขั้นตอนหรือความสามารถที่จะติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การออกแบบชิ้นส่วนมีรูปลักษณะแตกต่างกันออกไป และยังมีผลกับความรวดเร็วในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วย

5. พื้นที่ทางเข้าที่ต้องการ (Access Area Required) การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจะต้องคำนึงถึงอย่างมากว่า ขณะประกอบติดตั้งจะมีพื้นที่พอเพียงที่จะทำงานได้จริง และขณะติดตั้งชิ้นส่วนในตำแหน่งที่ต้องการต้องไม่ถูกกีดขวางจากส่วนอื่นๆของอาคาร

#### 2.6.4 ระยะเวลา

ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญและมีผลกับต้นทุนการก่อสร้าง และเมื่อต้องการเร่งงานก่อสร้างให้ทันเวลาก็ยังมีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างมากขึ้นด้วย

1. รอบระยะเวลา (Cycle Time) รอบระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และรอบระยะเวลาในการประกอบติดตั้งส่วนของอาคาร จะเป็นตัวกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเครื่องจักรในการติดตั้งที่มีความสามารถทำงานให้ทันเวลาที่กำหนด เช่นเมื่อต้องการให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีรอบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ย่อมต้องใช้คอนกรีตเทคโนโลยี เพื่อเร่งคอนกรีตให้มีกำลังอัดสูงในเวลาที่เร็ว

2. ระยะเวลาก่อสร้าง (Total Construction Time) ถ้าพิจารณารอบระยะเวลาของการผลิตและการขนส่งกับรอบระยะเวลาของการติดตั้งและประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป รอบระยะเวลาทั้งสองส่วนสามารถที่จะดำเนินการไปพร้อมกันได้ ซึ่งถ้าพิจารณาการผลิตและการขนส่งสามารถดำเนินการไว้ก่อนหน้าแล้ว รอบระยะเวลาของการติดตั้งและการประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะเป็นสิ่งควบคุมระยะเวลาของการก่อสร้างแต่ละโครงการว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เลือกใช้ทั้งหมด มีความเหมาะสมที่ทำให้สามารถก่อสร้างได้ทันเวลาหรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.6.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง

การเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

1. ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) โครงสร้างที่ออกแบบและขั้นตอนการติดตั้งประกอบจตุรรอยต่อ จะต้องทำให้โครงสร้างมีเสถียรภาพเพียงพอ ไม่ล้มหรือพังทลายโดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้อุปกรณ์ค้ำยันช่วยค้ำชั่วคราวขณะก่อสร้าง

2. ในระยะยาว (Longterm Condition) ในระยะยาวแล้วโครงสร้างจะต้องมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ความสั่นสะเทือนจากแรงต่างๆ พอเพียงที่จะไม่พังทลายตลอดอายุของอาคารนั้น

3. การตัดแปลงภายหลัง (Later Modification) อาคารคอนกรีตที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปย่อมมีขีดจำกัด ทำให้การตัดแปลงอาคารในระยะหลัง (หลังจากการก่อสร้าง) ยุ่งยากหรือทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามการออกแบบโครงสร้าง โดยเฉพาะจตุรรอยต่อต้องมีกำลังสำรองไว้พอ สมควรที่จะไม่ทำให้โครงสร้างพังทลายเสียหายอย่างร้ายแรงหากมีการตัดแปลงโครงสร้าง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากเป็นไปได้ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าหากต้องการตัดแปลงอาคารใน ภายหลังจะสามารถทำได้กรณีใดบ้างและทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น กรณีทาว์นเฮ้าส์ อาจเพื่อให้สามารถเจาะผนังรับแรง (Bearing Wall) ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเดินทะลุจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้

## 2.7 ขั้นตอนการออกแบบอาคารสำเร็จรูป

การออกแบบอาคารสำเร็จรูปนั้นแบ่งพิจารณาออกเป็น 4 ส่วนคือ

1. พิจารณารูปแบบความมั่นคงของอาคาร
2. พิจารณาการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
3. พิจารณาออกแบบจตุรรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป
4. พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนในการทำงาน

## 2.7.1 รูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการออกแบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ดังนั้นการออกแบบอาคารสำเร็จรูปให้แข็งแรงปลอดภัย ลักษณะสำคัญขึ้นอยู่กับการออกแบบจตุรรอยต่อแต่ละชั้นส่วน การทำให้จตุรรอยต่อแต่ละชั้นส่วนหลังการก่อสร้างเสร็จแล้วมีคุณสมบัติแบบเดียวกับโครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่ (จตุรรอยต่อระบบสำเร็จรูปต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าจตุรรอยต่อของระบบหล่อในที่)

รูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่นำมาใช้ในการออกแบบมีดังนี้

1. โครงสร้างเสารับโมเมนต์ (Columns Fixed to the Foundation) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับเสาที่ยึดติดกับ ฐานราก คานที่ยึดติดกับเสาจะมีลักษณะแบบจุดหมุน (hinge)
2. โครงสร้างเฟรมรับโมเมนต์ (Frames with Moment Connection) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของจุดต่อของเสาและคาน ซึ่งมีความสามารถรับโมเมนต์ด้วย ข้อเสียคือ มีความซับซ้อนในการผลิตและขนส่ง นอกจากนี้การติดตั้งยังทำได้ยาก
3. โครงสร้างผนังและคอร์รับแรง (Shear Walls and Cores) ความมั่นคงแข็งแรงของระบบนี้จะมี core หรือ แผ่นผนังเป็นตัวทำให้ ระบบนี้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งสามารถใช้กับอาคารสูงได้ระดับหนึ่ง จตุรรอยต่อระหว่าง คาน-คาน เสา-เสา และคาน-เสา การออกแบบจะเป็นจตุรรอยต่อแบบจุดหมุน (hinge)

หลักการออกแบบและก่อสร้าง

- ส่วน คอร์จะทำการหล่อในที่
- ส่วน คาน เสา ผนัง หรือผนัง จะเป็นชั้นส่วนสำเร็จรูป

4. โครงสร้างผนังรับแรงรอบอาคาร (Load Bearing Facades and Facade Tube) ความมั่นคงแข็งแรงขึ้นอยู่กับการประสานกันเป็นกล่องของโครงสร้าง โดยให้แรงในแนวตั้งเท่ากับหรือมากกว่าแรงในแนวนอน

5. โครงสร้างผนังรับแรง (Bearing Wall Structures) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโครงสร้าง โดยให้โครงสร้างรับน้ำหนักในแนวตั้งอย่างเดียว ไม่รับแรงดึงในแนวนอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ใต้อะแฟรมพื้นและหลังคา (Floor and Roof Diaphragms) เป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย โดยการใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ระบบแพล็งก์ (Plank) ระบบพื้นฮอลโลว์-คอร์ (Hollow Core) การใช้โครงสร้างระบบนี้จะสามารถก่อสร้างพื้นได้อย่างรวดเร็ว

7. โครงสร้างแบบเซลล์ (Cell Structures) เป็นการออกแบบโครงสร้างผนังและพื้นรวมกันเป็นห้องแล้วนำมาประกอบติดตั้ง โครงสร้างแบบเซลล์อาจมีการคั่นทางสถาปัตยกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปามาเรียบร้อยแล้ว ความมั่นคงแข็งแรงจะอยู่ในรูปของระบบ Shear Wall ลักษณะของ Cell Structures ที่ทำการผลิตได้แก่ แบบระฆังคว่ำ (the Bell type) แบบตัวยู (the U type) แบบตัวซี (the C type)

### 2.7.2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ในระหว่างการผลิต การขนส่ง การติดตั้ง และการประกอบจตุรรอยต่อ จะมีความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้ออกแบบจะต้องมีการคำนวณและออกแบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ความเค้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต มาจากแรงยึดเหนี่ยวที่ผิวของชิ้นส่วนสำเร็จรูป และแบบหล่อในขณะที่ถอดแบบหล่อ รวมทั้งน้ำหนักของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเองในขณะที่ยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากแบบหล่อ ดังนั้นไม่ควรยกชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยเฉพาะผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากแวนอนขึ้นแนวตั้งโดยตรง ควรจะยกขึ้นมาทั้งแบบหล่อ โดยให้แบบหล่อสามารถทำมุมกับแวนอนได้ประมาณ 70 องศา แล้วถึงยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปออกจากแบบหล่อ หรือถ้าไม่สามารถยกแบบหล่อได้ก็ต้องรอให้คอนกรีตมีกำลังสูงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดถึงจะยกได้

สำหรับความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระหว่าง การขนส่ง การติดตั้ง และการประกอบจตุรรอยต่อ เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้

- ในขณะที่ขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวและตำแหน่งของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่ได้อยู่ในแนวและตำแหน่งที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างอาคาร เช่น เสาดอกแบบเพื่อรับแรงในแนวตั้งตามความยาวของเสา และแรงเฉือนที่เกิดจากแรงลมเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างการขนส่งและติดตั้ง เสาดังกล่าวจะทำหน้าที่รับน้ำหนักและความเค้นที่เกิดเหมือนกับคาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องการค้ำยันจากชิ้นส่วนโครงสร้างอื่น เมื่อประกอบเป็น โครงสร้างเสร็จ แล้ว แต่ในการขนส่งและติดตั้งอาจไม่มี
- ในระหว่างการติดตั้ง และการประกอบจุกรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจจะไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่เต็มระบบโครงสร้าง หรือยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ดังนั้นในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง จะต้องทำการค้ำยันให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนและทรัพย์สินเสียหาย

### 2.7.3 การออกแบบจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป

จุกรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป สำหรับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปมีความสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างอาคาร จุกรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

#### 1. จุกรอยต่อแบบเปียก(Wet Joint)

จุกรอยต่อแบบเปียก เป็นลักษณะของจุกรอยต่อที่เกิดจากการเกร้าท์ จุกรอยต่อนี้จะไม่สามารถรับแรงต่างๆได้ทันที ต้องรองนกว่าวัสดุมีความแข็งแรงตามข้อกำหนด จุกรอยต่อแบบนี้ได้แก่ จุกรอยต่อแบบการใช้เหล็ก โดเวล-เกร้าท์,แบบ Dry Packed

#### 2. จุกรอยต่อแบบแห้ง(Dry Joint)

จุกรอยต่อแบบแห้ง เป็นลักษณะของจุกรอยต่อที่เกิดจากการเชื่อมต่อของวัสดุที่สามารถรับแรงต่างๆได้ทันที จุกรอยต่อแบบนี้ได้แก่ แบบการใช้โบลท์(Bolting) แบบการเชื่อม(Weding) จุกรอยต่อแบบนี้ หลังทำงานเสร็จแล้ว จะทำการปิดรอยต่อด้วยมอร์ต้า อีพอกซี่ วัสดุกันซึม ใดๆอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ

#### 3. จุกรอยต่อแบบอัดแรงภายหลัง(Post-Tensioned)

จุกรอยต่อแบบอัดแรงภายหลัง เป็นลักษณะจุกรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชั้น หรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยจะใช้เทนดอน(Tendon)เป็นวัสดุที่ใช้ดึงและยึดปลายของเทนดอนไว้ที่ชิ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จแล้ว หรือหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสร็จแล้ว

ตามพื้นฐานของการประกอบจตุรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างอาคาร ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ต้องสามารถส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างได้ตามที่ออกแบบ แรงดังกล่าวประกอบไปด้วย

1. แรงอัด ( Compression Forces) การส่งผ่านแรงอัดระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถใช้วิธีดังนี้
  - 1.1 การส่งผ่านแรงโดยตรง( Direct Contact) เป็นการถ่ายแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สัมผัสกันโดยตรง จะไม่มีวัสดุใส่กั้นระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป เหมาะกับการใช้ที่มีแรงอัดหรือแรงกดไม่มากนัก
  - 1.2 การส่งผ่านแรงโดยผ่านวัสดุ(Transfer of Forces through Joint Materials) เป็นการส่งผ่านแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีวัสดุมารองรับระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป และไม่ทำให้ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหาย
2. แรงดึง (Tensile Forces) การส่งผ่านแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป สามารถใช้วิธีดังนี้
  - 2.1 การทาบเหล็ก(Lapping of Reinforcement Bars) เป็นลักษณะที่ใช้กันมาก เป็นการเว้นส่วนที่มีการทาบของเหล็ก โครงสร้างที่ใช้รับแรงดึงและจะหล่อคอนกรีตในที่หลังจกาคิดตั้งเสร็จ จำนวนและปริมาณขึ้นอยู่กับกรอกแบบ
  - 2.2 การใช้โบลท์ สามารถใช้ส่งผ่านแรงทั้งแรงดึงหรือแรงเฉือนลักษณะของโบลท์มีลักษณะเป็นแบบเกลียว แบบสมอ เป็นต้น
  - 2.3 การเชื่อม ลักษณะเหมือนการทาบเหล็ก และใช้ระยะทาบน้อยลงโดยใช้รอยเชื่อมแทน
  - 2.4 การรับแรงดึงภายหลัง(Post-Tensioned)เป็นลักษณะจตุรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชั้นหรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยใช้เทนดอน(Tendon)เป็นวัสดุที่จะใช้ยึดปลายของเทนดอนไว้ที่ชิ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว หรือหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว
3. แรงเฉือน(Shear Force)การส่งผ่านแรงเฉือนระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถใช้วิธีดังนี้
  - 3.1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุ(Friction Bond)
  - 3.2 เหล็กเสริมรับแรงเฉือน(Shear Keys)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.3 การใช้โบลท์

### 3.4 การเชื่อม

## 2.7.4 การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน

การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เป็นการสมมุติหรือคาดเดาระยะที่จะผิดจากระยะที่แบบกำหนดที่จะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานจริงค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น ได้มีดังนี้

1. ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป(Manufacturing Tolerances)ซึ่งอาจเกิดจากคุณสมบัติแบบหล่อ เช่น แบบหล่อบวมหรือยุบ(Swelling and Drying of Formwork) อาจเกิดจากการประกอบแบบหล่อคลาดเคลื่อนหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น Shrinkage Creep และ อุณหภูมิ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI
2. เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการกำหนดระยะระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป(Setting-out Tolerance)อาจจะเป็นค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าระยะที่กำหนดไว้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI
3. เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป(Erection Tolerance)ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐานเช่น มาตรฐานของ PCI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 3


## การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป

### ระบบโครงเฟรม


#### (FRAME STRUCTURE SYSTEM)

##### 3.1 กล่าวนำ

ระบบโครงเฟรม (FRAME STRUCTURE SYSTEM) หรือระบบเสา คาน และพื้น ถ้าพิจารณาตามลักษณะโครงสร้าง ก็เหมือนกับ โครงสร้างอาคารแบบ “สร้างในที่” เพียงแต่ตัดแยก เสา คาน พื้น ออก ทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ส่วนผนังเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ เพราะไม่ได้ใช้เป็น โครงสร้างส่วนรับ น้ำหนัก ตัวแผ่นพื้นอาจใช้พื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core หรือแบบ T Section โครงสร้างระบบนี้จะรับ น้ำหนักถ่ายลงคาน ส่งถ่ายน้ำหนักไปยังเสาและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ข้อเสียของระบบ Frame System อยู่ที่จำนวนรอยต่อของชิ้นส่วนมีมาก ทำให้เสียเวลาสำหรับงานติดตั้งและจะต้องออกแบบ รอยต่อขึ้น เป็นพิเศษ ที่จะให้โครงสร้างที่ต่อกันแล้วเกิด Continuity และ Rigidity และรอยต่อนั้นต้องสามารถ ทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ข้อเสียเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนบางชิ้นให้ต่อเนื่องกันเป็นชิ้นเดียว



รูปที่ 3.1 ตัวอย่างคานสำเร็จรูป



รูปที่ 3.2 ตัวอย่างเสาสำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2 การออกแบบ

การพิจารณาออกแบบในระบบการก่อสร้างที่สำเร็จรูปนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบกว่าการออกแบบในระบบก่อสร้างธรรมดา เนื่องจากการออกแบบอาคารจะต้องเกี่ยวพันไปถึงการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการติดตั้งด้วย

เป้าหมายของการออกแบบกำหนดไว้ว่าจะต้องสวยงาม อยู่สบาย ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ประหยัด แข็งแรง ทนทาน และสร้างได้รวดเร็ว ความกว้าง ความยาว และความสูงของอาคารกำหนดเป็นพิสัยและระยะมาตรฐานที่เหมาะสม

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอตั้งแต่ในระยะเวลาที่ยกออกจากแม่แบบ การขนส่ง การติดตั้งและใช้งานเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ สิ่งสำคัญของการผลิตชิ้นส่วนคือรอยต่อที่จะต้องออกแบบได้อย่างเหมาะสม

ในการติดตั้งนั้นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและความยากง่ายในการทำงานติดตั้งได้โดยใช้เครื่องผ่อนแรงที่ประหยัดและควบคุมได้ง่าย การออกแบบรอยต่อที่ดีจะทำให้การติดตั้งสะดวกรวดเร็วและมีอุปสรรคน้อย

การออกแบบในระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปต้องมีการเขียนแบบมากกว่าและละเอียดกว่าในระบบการก่อสร้างธรรมดา เช่น ต้องมีแบบสำหรับผลิตแบบหล่อ ผลิตเครื่องทุ่นแรง สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป การติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปและการเชื่อมต่อ

### 3.3 การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ระบบการผลิตจะมีการแบ่งเป็นแผนกคือ ตัดเหล็ก ประกอบโครงสร้างเหล็กเสริมและเชื่อมประกอบแบบติดตั้งโครงเหล็กเสริม ผสมและเทคอนกรีตรวมถึงการตกแต่งผิว และมีแผนกตรวจสอบขณะควบคุมคุณภาพงานด้วย เช่น การตรวจสอบคุณภาพหิน ทราซ คอนกรีต ส่วนงานไม้จะแบ่งเป็นงานวงกบประตู-หน้าต่าง โครงหลังคา เป็นต้น

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตทุกชิ้นจะมีวันที่ผลิตกำกับอยู่ เพื่อป้องกันการสับสนในการลำเลียงไปใช้งาน คือ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ทำการผลิตและมีอายุคอนกรีตครบ 7 วัน ก็จะถูกจัดส่งไปติดตั้งก่อนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยฝ่ายประมาณการรับงานที่ลูกค้ามีสัญญาการก่อสร้างไว้ และนำมาประมาณจำนวนและชนิดของ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ต้องใช้ เขียนใบ WORK ORDER ส่งไปยังหน่วยงานหรือแผนกที่เกี่ยวข้องวัสดุแต่ละ อย่างที่ต้องใช้ เช่น กาน ผนังหรือพื้นสำเร็จรูป ก็จะส่งใบ WORK ORDER ส่งของไปยังโรงงานผลิต ชิ้นส่วน ส่วนวัสดุเครื่องสุขภัณฑ์ก็สั่งซื้อตามร้านค้าต่างๆ เพื่อจัดส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่อไป

### ขั้นตอนและขบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีดังนี้

1. จัดเตรียมเหล็กเสริม นำมาตัด ประกอบและเชื่อมเป็นโครงเหล็กเสริมตามแบบ ซึ่งได้โครงเหล็กเสริมคาน เสาเข็ม พื้น ผนัง และเสาเหล็กฉาก
2. ทำความสะอาดแบบหล่อ ประกอบแบบ และทาน้ำมัน
3. นำโครงเหล็กเสริม ประกอบเข้าแบบหล่อ ( เสาเหล็กฉากไม่ต้องหล่อคอนกรีต )
4. ผสมคอนกรีตและการเทลงแบบ

### 3.4 การกองเก็บชิ้นส่วนและการขนย้ายขึ้นติดตั้ง

#### คาน

1. ปรับระดับดินให้เรียบ วางตั้งลักษณะเดียวกันขณะหล่อคอนกรีตเรียงซ้อนกัน ได้สูงไม่เกิน 6 ชั้น
2. เมื่อเคลื่อนย้ายจากกอง ใช้ลวดสลิงหรือโซ่ร้อยหัวทั้งสองแล้วใช้เครื่องวินท์ไปยังจุดที่จะยกติดตั้ง ระหว่างการดึงให้คอยดูแลสิ่งกีดขวางและห้ามการดึงแบบจุดกระชากลากไปแบบรีบเร่ง
3. เมื่อถึงจุดติดตั้งให้วางชิ้นส่วนลงกับพื้นในลักษณะนอน และปรับโซ่รัดคานให้ตั้งกลับทางสำหรับการให้ลวดสลิงจากเครื่องวินท์ดึงขึ้นติดตั้ง

#### ผนัง

1. ปรับระดับดินให้เรียบ ใช้หมอนรองผนังทั้ง 2 ข้างจากหัวผนังด้วยระยะประมาณ 1/5 ของความยาวผนัง วางเรียงซ้อนกันสูงไม่เกิน 8 ชั้น
2. เมื่อเคลื่อนย้ายจากกอง ใช้ลวดสลิงหรือโซ่ร้อยครั้งละ 3 แผ่น โดยร้อยจากทางด้านหัวผนังทั้ง 2 จุด โกลัสดำแหน่งไม้รองหมอนผนัง ใช้ยางรองผนังในแต่ละแผ่นและตรงจุดที่โซ่รัดขอบผนังแล้วใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เครื่องวินท์ดึงไปยังจุดที่จะใช้งานระหว่างการดึง ให้คอยดูแลสิ่งกีดขวางและห้ามการดึงแบบฉูดฉาดหรือลากแบบรีบเร่ง

3. เมื่อถึงจุดใช้งานและจะนำขึ้นติดตั้ง ให้ร้อยลวดสลิงหรือโซ่กับแผ่นที่ต้องการให้ปลายลวดสลิงหรือโซ่อยู่ขอบบนของผนังจากปลายทั้งสองข้างเพื่อการยกขึ้นติดตั้ง  
(ในวิธีที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ใช้ลวดสลิงหรือโซ่ร้อยกลางผนังแบบการยกจุดเดียว)

-กรณีคานหรือผนังเร่งคว่นที่ผลิตจากโรงงานและยังไม่ได้อายุใช้งาน (7วัน) ต้องวางแยกไว้ต่างหาก หากเป็นผนังต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษ คือ ใช้ไม้รองหมอนให้ผนังและผิวรองหมอนต้องเรียบ

-กรณีสถานที่ก่อสร้างแคบ ต้องช่วยขนย้ายชิ้นส่วนเข้าจุดใช้งานเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับลงชิ้นส่วนของรถที่ขยต่อไป


### 3.5 ตัวอย่างงานก่อสร้างบ้านที่ใช้ระบบโครงเฟรม (บ้านชีคอน)

#### 3.5.1 ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

##### 1. เสาเหล็กฉาก

เสาเหล็กฉากมีลักษณะเป็น Latticed Column คือมีเหล็กยื่น 4 เส้นเป็นเหล็กฉากซึ่งยึดโยงด้วยเหล็กเส้นโดยการเชื่อมในลักษณะทแยงมุมดังรูปที่ 3.3 เหล็กเส้นทแยงมุมนี้ทำหน้าที่เสมือนเหล็กปลอกในเสา ค.ส.ล. ธรรมดา นอกจากเหล็กเส้นทแยงมุมแล้ว ยังต้องเชื่อมติดกับเสาเหล็กฉากเพื่อรองรับคานหรือผนังสำเร็จรูป ในระหว่างติดตั้งทุกอย่างจะเป็นเหล็กฉากหรือเหล็กแบนก็ได้แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งและระดับที่จะรองรับคานและผนังได้พอดี ความถูกต้องของตำแหน่งและระดับทุกดังกล่าวสำคัญมาก เพราะเป็นการบังคับระดับของคานและผนังไปในตัวระดับของส่วนอื่นๆ ของอาคารขึ้นอยู่กับความถูกต้องของระดับคานและผนังทั้งหมด เสาเหล็กฉากนี้ได้รับการคำนวณออกแบบให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของคานและผนังในระหว่างติดตั้ง การใช้เหล็กฉากแทนเหล็กเส้นนั้น นอกจากทำงานง่ายและสะดวกแก่การติดตั้งแล้ว ยังทำให้เสามีความมั่นคงแข็งแรง (Rigidity) กว่า การใช้เหล็กเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.3 LATTICED STEEL POST

## 2. คาน ค.ส.ล สำเร็จรูป

คานสำเร็จรูปเป็นคาน ค.ส.ล. ธรรมดา มิใช่คานคอนกรีตอัดแรงเพราะมีช่วงสั้นซึ่งปกติความยาวไม่เกิน 4.00 ม. ที่หัวคาน มีรอยเว้าและมีเหล็กเสริมยื่นออกมาด้านบน เพื่อเชื่อมติดกับเหล็กเสริมของคานตัวถัดไป ด้านล่างของหัวคานมีเหล็กฉากยื่นออกมาเพื่อใช้ในการติดตั้งฝากกับเสาเหล็กฉากดังรูปที่ 3.4 ส่วนด้านข้างอาจจะมีป่า 1 ข้างหรือทั้ง 2 ข้าง สำหรับรองรับพื้น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 R.C. BEAM

### 3. ผนัง ค.ส.ด. สำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูปที่ใช้ผนังกลวง (Hollow Panel) ชั้นกลางเป็นช่องว่างตามแนวนอนดังรูปที่ 3.5 มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนมากกว่า ผนังก่ออิฐฉาบปูนธรรมดาผนังแผ่นล่างสุดจะมีป่าสำหรับปรับพื้นเทคอนกรีตได้ และแผ่นบนสุดใช้รับหลังคาแทนคานเช่นเดียวกัน




รูปที่ 3.5 R.C. HOLLOW PANEL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4. พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป

พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูปมีลักษณะเป็นรูปตัว T ดังรูปที่ 3.6 ที่ปีกทั้งสองข้างจะมีลวดสำหรับผูกยึดกับพื้นข้างเคียงกันไม่ให้พลิกในขณะที่ติดตั้ง ก่อนที่จะเทคอนกรีตทับหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน พื้นรูปตัว T ส่วนใหญ่จะใช้กับบ้านพักอาศัยที่สร้างแห่งละหนึ่งหลัง เพราะมีน้ำหนักเบาและสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง สำหรับอาคารอื่นๆพื้นสำเร็จที่จะใช้จะมีลักษณะเป็นรูปตัว U คว่ำ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าพื้นรูปตัว T แต่เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้เป็นนั่งร้านและที่ทำงานได้



รูปที่ 3.6 R.C. FLOOR SLAB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.5.2 การก่อสร้าง

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบก่อสร้าง “ซีคอน” เป็นระบบก่อสร้างสำเร็จรูปยกเว้นงานฐานราก ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการก่อสร้างแบบธรรมดา คือใช้เสาเข็ม ค.ส.ล. ฐานรากเป็น ค.ส.ล. หล่อกับที่มีเหล็กโผล่ขึ้นมาสำหรับเชื่อมกับเสาเหล็กฉาก การควบคุมระยะ ระดับ และภาคต้องละเอียดกว่าวิธีการก่อสร้างธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะระหว่างศูนย์กลางฐานรากต้องคลาดเคลื่อนไปไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มิฉะนั้นจะทำให้ระยะระหว่างศูนย์กลางเสาเหล็กฉากผิดไปเกินกว่าจะติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ ดังรูปที่ 3.7


เมื่อทำงานฐานรากเสร็จและคอนกรีตได้อายุแล้ว จึงทำการติดตั้งเสาเหล็กฉากสำเร็จรูปโดยยกครอบลงไปบนเหล็กที่ยื่นขึ้นมาจากฐานราก แล้วเชื่อมให้ยึดติดกันก่อนทำการเชื่อมต่อปรับเสาเหล็กฉากให้ได้ตั้งและระดับที่กำหนด พร้อมกับจัดให้ได้แนวกับเสาเหล็กฉากต้นอื่นๆที่อยู่ในแถวเดียวกัน แล้วจึงยกคานสำเร็จรูปขึ้นไปติดตั้งไว้ระหว่างเสาเหล็กฉาก โดยมีพุกที่เชื่อมติดกับเสาเหล็กฉากรองรับ แล้วจึงเชื่อมเหล็กเสริมที่ยื่นออกมาจากหัวคานด้านบนให้ติดต่อกับเหล็กเสริมของคานตัวถัดไป คานนี้มีไว้สำหรับพื้นและผนังบางส่วนที่มีได้ฝากอยู่กับเสา สำหรับผนังที่ฝากอยู่กับเสานั้น ไม่ต้องมีคานรองรับ และจะถูกยกขึ้นติดตั้งระหว่างเสาเหล็กฉากเช่นเดียวกับคานเมื่อได้จัดผนังเข้าที่แล้วจึงทำการเชื่อมเหล็กที่ยื่นออกมาจากปลายผนังเช่นเดียวกับการเชื่อมเหล็กคาน

ในกรณีที่เสาต้นริม เหล็กเสริมที่ยื่นออกมาจากปลายคานหรือผนัง จะถูกตัดงอให้ลงไปอยู่ในเสาเหล็กฉาก หลังจากนั้นจึงทำการประกอบแบบเสาและเทคอนกรีต

เมื่อคอนกรีตเสาได้อายุที่ต้องการและถอดแบบแล้ว จึงยกพื้นสำเร็จรูปขึ้นไปวางบนบาคานหรือบ่าผนัง จัดเรียงแผ่นพื้นให้เข้าที่แล้วก็ผูกเหล็กตะแกรง และเทคอนกรีตทับหน้า สำหรับรอยต่อผนังนั้น อุดและแต่งด้วยปูนทรายผสมน้ำยา แล้วจึงฉาบแต่งและเชาะร่องให้เรียบร้อย สวยงาม

งานที่เหลือส่วนใหญ่ เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ฝ้ากันห้องที่มีได้ฝากอยู่กับเสา ประปา ไฟฟ้า และอื่นๆ ก็คล้ายคลึงกับงานก่อสร้างธรรมดา จะมีผิดกันก็ตรงที่วัสดุต่างๆที่ใช้กับงานเหล่านี้จะถูกส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง ในขนาดและความยาวพอดีมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เสียเศษน้อยที่สุด และลดงาน ณ สถานที่ก่อสร้างให้น้อยลง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.7 ERECTION OF LATTICED STEEL POST

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## รูปโครงการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูประบบโครงเฟรม (ระบบซีคอน)




รูปที่ 3.8 (ก) แสดงการติดตั้งคานสำเร็จรูปก่อนทำการเชื่อมกับเสา




รูปที่ 3.8 (ข) แสดงการติดตั้งคานสำเร็จรูปก่อนทำการเชื่อมกับเสา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.8(ค) แสดงการติดตั้งคานสำเร็จรูปก่อนทำการเชื่อมกับเสา




รูปที่ 3.9 แสดงการติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.10 การใช้เครื่องวินท์ไฮดรอลิกยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นติดตั้ง




รูปที่ 3.11(ก) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.11(ข) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป



รูปที่ 3.11(ค) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.11(ง) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป




รูปที่ 3.11(จ) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.11(ค) แสดงรอยต่อโครงสร้างเสา-คาน สำเร็จรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.12 การติดตั้งเสา-คาน สำเร็จรูป



รูปที่ 3.13 การยกเสาสำเร็จรูป  
ด้วยโมบายเครน




รูปที่ 3.14 แสดงบริเวณ โครงการที่ก่อสร้างด้วยระบบ โครงเฟรม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# PCBS

## ERECTION SEQUENCE




รูปที่ 3.15 แสดงลำดับขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างระบบโครงเฟรม




รูปที่ 3.16 แสดงส่วนประกอบโครงสร้างเฟรมโดยรวม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.17 (ก) แสดงรูปแบบการวางพื้นแบบ HOLLOW SLAB



รูปที่ 3.17 (ข) แสดงรูปแบบการวางพื้นแบบ HOLLOW SLAB

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

# การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบพานเนล (PANEL SYSTEM)


### 4.1 กล่าวนำ

ระบบพานเนล (PANEL SYSTEM) หรือ ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก (LOAD BEARING WALL SYSTEM) เป็นลักษณะโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากแผ่นพื้นส่งผ่านน้ำหนักไปยังแผ่นผนัง และลงสู่ฐานรากตามลำดับ ในโครงสร้างระบบนี้จะเน้นที่โครงสร้างแผ่นพื้นและแผ่นผนังรับแรงเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นหลัก ขนาดของแผ่นพานเนลจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งและการติดตั้ง โครงสร้างระบบนี้ ขนาดและน้ำหนักของแผ่นพานเนลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการผลิต การขนส่ง และการยกติดตั้ง ระบบพานเนลเหมาะกับอาคารประเภทที่มีการจัดห้องไว้เป็นสัดส่วนแน่นอน ความหนาของผนังที่ใช้รับน้ำหนัก กำหนดใช้ไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร ความสูงของอาคารที่จะก่อสร้างได้อย่างประหยัดไม่ควรต่ำกว่า 4 ชั้น

### 4.2 การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบ Load bearing wall


วิธีการก่อสร้างนั้น ผนังสำเร็จรูปขนาดเท่าความสูงของชั้นจะถูกนำมาติดตั้งบนพื้นสำเร็จรูปวางบนผนังต่อขึ้นไปเรื่อยๆ ผนังและพื้นในระบบนี้สามารถผลิตได้ง่ายๆ โดยการหล่อกับแบบที่วางนอนกับพื้น วิธีการหล่อแบบนี้สามารถรับความหนาของแผ่นได้โดยสะดวกในแบบหล่อชุดเดียวกัน การผลิตผนังอีกแบบหนึ่งก็คือ การหล่อแผ่นในทางแนวตั้ง ที่เรียกว่า Battery Casting ในวิธีนี้แบบหล่อจะวางตั้ง และมีแผ่นเหล็กกันเป็นช่องๆตามความหนาของผนังที่ต้องการ การเทคอนกรีตครั้งหนึ่งจะได้แผ่นผนังครั้งละจำนวนมากๆ แผ่นผนังและพื้นเหล่านี้จะมีการฝังท่อเดินไฟฟ้า และท่อน้ำไว้เสร็จก่อนที่จะเทคอนกรีต ผิวคอนกรีตจะออกมาเรียบไม่ต้องฉาบตกแต่งอีก เมื่อเทคอนกรีตแล้วต้องทิ้งระยะบ่มเพื่อให้คอนกรีตแข็งตัว ระยะเวลาก่อนถอดคอนกรีตจากแบบสามารถเร่งได้โดยการอบไอน้ำ ซึ่งหลังจาก 24 ชั่วโมงแล้วก็สามารถถอดแบบได้ สำหรับผนังที่จะต้องเจาะประตูหน้าต่าง ก็เพียงกันแบบเป็นช่องเปิดไว้เท่านั้นในแบบชุดเดิม

การรับแรงทางด้าน โครงสร้างของระบบนี้ ก็คือ การถ่ายเทแรงจากพื้นมาลงที่แนวผนังรับแรงทั้งหมด ดังนั้นผนังจึงทำหน้าที่เป็น โครงสร้างแทนเสาและคานไปพร้อมๆกันไม่เพียงทำหน้าที่เป็นผนังกันห้องเท่านั้น นอกจากนี้ผนังยังทำหน้าที่ด้านแรงลมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างแบบคานอีกด้วย



รูปที่ 4.1 PANEL SYSTEM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.2 ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก จัดขนาดขึ้นส่วนตามหลักประสานทางพิคัด

#### 4.2.1 ระบบการวางผนังรับแรง


ระบบการวางผนังรับแรงมี 3 วิธี คือ ระบบวางผนังรับแรงไปในทิศทางแนวเดียวกับความยาวของอาคารเรียกว่า Long-wall system , ระบบวางแนวผนังรับแรงให้ขวางกับความยาวแนวอาคารเรียกว่า Cross-wall system , และระบบที่วางผนังรับแรงให้รับน้ำหนักจากพื้นที่ทั้ง 2 แนว เรียกว่า Two-way span system

Long-Wall System ระบบนี้สังเกตได้โดยดูทิศทางของแผ่นพื้น จะวางพาดน้ำหนักมาลงผนัง ส่วนที่เป็นผนังด้านหน้าและผนังด้านหลังของอาคาร (รูปที่ 4.3 และ 4.4) ระบบนี้มีใช้อยู่บ้างในประเทศโปแลนด์ และประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก อาคารที่ใช้ระบบนี้จะมีช่องเปิดที่เป็นหน้าต่างห้องเล็กกว่าปกติ เนื่องจากผนังส่วนที่เป็นหน้าต่างนี้ต้องใช้เป็นผนังรับน้ำหนักที่นำมาวางพาดด้วย จึงไม่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย โดยเฉพาะที่พักอาศัยในเขตร้อน ซึ่งต้องการให้อากาศถ่ายเทความร้อน ข้อคืออยู่ที่สามารถเปิดช่องโล่งได้ตลอดแนวตามความยาวของอาคาร เพราะไม่จำเป็นต้องมีผนังในแนวขวางมาคั่นแต่อย่างใด เหมาะนำไปใช้กับอาคารประเภทสำนักงาน แต่ความกว้างของห้องจะถูกจำกัดด้วยความยาวของแผ่นพื้นและระยะห่างของผนังที่จะรับน้ำหนัก ยกเว้นต้องการออกแบบแผ่นพื้นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นพิเศษสำหรับวางพาดในระยะทางยาวๆ การแก้ไขปัญหานี้อาจทำได้โดยวางคานพาดลงกำแพงรับน้ำหนักแบบ long-wall แล้วให้แผ่นพื้นวางพาดลงคานแทนที่จะพาดลงบนผนังห้อง ซึ่งจะทำให้ระบบยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบผสมระหว่างระบบผนังรับน้ำหนักกับระบบเสา-คาน




รูปที่ 4.3 แสดงระบบโครงสร้างแบบ Long - Wall



รูปที่ 4.4 แสดงโครงสร้าง Long - Wall ถ่ายน้ำหนักจากพื้นสู่กำแพง  
ในระบบของ Moscow และ ระบบของ Czecho Slovakian


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Cross-Wall System ระบบผนังรับน้ำหนักในปัจจุบัน นิยมวางผนังรับน้ำหนักวางกับความยาวตัวอาคาร (รูปที่4.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผนังทางด้านขวางที่บดตลอด เพื่อเป็นผนังกันระหว่างห้อง ผนังแบบนี้สามารถใช้เป็นผนังรับน้ำหนักได้ดีกว่าผนังในระบบ long-wall




รูปที่ 4.5 ระบบ Cross – Wall แสดงการวางผนังด้านหน้าซ้อนรับน้ำหนักกันเอง

ระบบ cross-wall นั้น ผนังด้านหน้าจะไม่มีส่วนช่วยรับน้ำหนักจากพื้นเลย ดังนั้นจึงสามารถเปิดด้านหน้าให้โล่งได้ตลอด หรือใช้เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ได้ตลอดแนวด้านหน้า และด้านหลังของห้อง หรือหากต้องการผนังที่มีความหนาและน้ำหนักมากทางด้านหน้า อาจใช้วิธีให้ผนังด้านหน้าวางซ้อนกันเพื่อรับผนังบางส่วน หรืออาจใช้วิธีติดตั้งผนังด้านหน้าของห้องด้วยวิธีการอื่นๆ ได้อีกหลายวิธี ดังรูป 4.6 , 4.7 และ 4.8




รูปที่ 4.6 ระบบ Cross – Wall ผนังวางบนพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.7 ระบบ Cross – Wall ผนังวางบนคานเสริมพิเศษ




รูปที่ 4.8 ระบบ Cross – Wall ผนังเกาะติดอยู่กับด้านข้างของกำแพง

Two-Way Span ระบบนี้จะถ่ายน้ำหนักพื้นลงสู่ผนังทั้ง 2 แนว คือทั้งในแนว Cross-Wall และ Long-Wall นั่นคือผนังทั้ง 2 แนวจะถูกใช้เป็นผนังรับน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีนี้พื้นจะออกแบบให้แบ่งน้ำหนักลงผนังทั้ง 4 ด้าน พื้นในระบบนี้จะถูกกว่าพื้นที่ใช้ระบบ Cross-wall หรือ Long-wall และจะประหยัดที่สุดหากขนาดแผ่นพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้ระบบนี้ยังให้ความแข็งแรงมากเนื่องจากมีองค์อาคารที่เป็นโครงสร้างในทุกๆแนว แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญคือ สถาปนิกจะขาดความเป็นอิสระในการออกแบบ เช่น ไม่สามารถเปิดห้องติดต่อกันโดยตลอด วิธีแก้ไขก็คือ ต้องใช้ระบบเสา-คานเข้ามาประกอบการก่อสร้างด้วยในส่วนที่ต้องการที่จะเปิดโล่ง หรือโดยการใช้ผนังที่เป็นกรอบ

กลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.9 แสดงการวางผนังรับน้ำหนักแบบ Two –Way Span

#### 4.3 ตัวอย่างงานก่อสร้างที่ใช้ระบบ Load Bearing Wall

##### 4.3.1 ข้อมูลโครงการหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

ที่ตั้ง	ถ.พหลโยธิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าของ	กระทรวงการคลัง
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง	บ. คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บ.เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	Escon Rkv Keen Team ( EESL )
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 4.10 รูปโครงการหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปของโครงการ เริ่มจากการทำงานเสาเข็มงานฐานราก และงานคานคอดิน ซึ่งงานฐานรากและงานคานคอดิน เป็นงานเทคอนกรีตในที่หลังจากนั้นเริ่มติดตั้ง และประกอบจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งแผ่นพื้นชั้นที่ 1 ตามลำดับที่วางแผน
2. ติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูปชั้นที่ 1 ของแต่ละห้องตามลำดับจนแล้วเสร็จ รวมทั้งติดตั้งบันไดของแต่ละชั้นด้วย โดยในแต่ละแผ่นผนังจะใช้การค้ำยันชั่วคราวไว้
3. ประกอบจุกรอยต่อโครงสร้างโดยการเชื่อมแข็ง และเกร้าที่รอยต่อแผ่นผนังและแผ่นพื้น
4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 2 และ 3 จะเป็นการติดตั้งและประกอบจุกรอยต่อแล้วเสร็จของงานชั้นที่ 1 เริ่มการติดตั้งและประกอบจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปชั้นต่อไป โดยเริ่มงานตามระดับเช่นเดียวกับ ข้อ 1 2 และ 3 จนครบจำนวนชั้นของอาคารในแต่ละแบบอาคาร

การติดตั้งประกอบยึดรอยต่อในแต่ละชั้นของอาคาร รวมระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 6 วัน


เนื่องจากโครงการหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 เป็นตึกสูง ที่มีขนาดใหญ่ การติดตั้งจะเริ่มจาก Grid line แรกและ Grid line สุดท้ายเข้าหาส่วนตรงกลางอาคาร ( ชุดติดตั้ง 2 ทีม ) จะดำเนินการที่ละห้องในแต่ละชั้นจนแล้วทั้งชั้น



รูปที่ 4.11 การผลิต PC. Panels ด้วย Tilt up Table

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Vertical Battery  
Casting Machine




รูปที่ 4.12 Vertical Battery Casting Machine ใช้ผลิตทางตั้ง ทำให้ลดเหล็กเสริม  
และลดพื้นที่โรงงาน

ขั้นตอนการติดตั้ง และ ประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการ      สรุปเป็น  
แผนผังดังแสดงในรูปที่ 4.13

#### 4.3.2 ลักษณะจตุรรอยต่อ

ลักษณะจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ทั้งหมด  
เป็นจตุรรอยต่อแบบใช้การเชื่อมโดยเหล็กจากจตุรรอยต่อเชื่อมต่อกันโดยตรง ความแข็งแรงของจตุรรอยต่อ  
แบบนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของช่างเชื่อม และคุณสมบัติของลวดเชื่อมกับเหล็กที่นำ  
มาทำจตุรรอยต่อลักษณะจตุรรอยต่อ



รูปที่ 4.13 แผนผังขั้นตอนการติดตั้งและประกอบจตุรรอยต่อ โครงการหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3.3 ข้อดีและข้อเสียของจตุรรอยต่อ

#### ข้อดี

1. จตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังและแผ่นพื้นในแนวนอน (รับแรงกด ) เป็นแบบใช้การเชื่อมให้ความแข็งแรงตามข้อกำหนดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 4.14 และ 4.15
2. จตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังและแผ่นพื้นในแนวนอน มีขนาดเล็กการเกร้าที่จตุรรอยต่อกระทำได้ง่าย ไม่สิ้นเปลืองวัสดุเกร้าที่ ดังแสดงในรูปที่ 4.14 และ 4.15
3. จตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังในแนวดิ่ง รองรับความคลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากขบวนการผลิตและการติดตั้งได้มาก ดังแสดงในรูปที่ 4.16
4. จตุรรอยต่อแบบเชื่อมของโครงการทั้งหมด จะใช้เหล็กจากจตุรรอยต่อในชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่อกันโดยตรง ไม่ต้องใช้เหล็กเพิ่มเป็นส่วนต่ออีก นอกจากจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันโดยตรงได้ จึงจะใช้เหล็กส่วนต่อในการเชื่อมจตุรรอยต่อ

#### ข้อเสีย

1. จตุรรอยต่อทั้งหมดเป็นแบบการเชื่อม ต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีฝีมือจำนวนมาก
2. จตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังในแนวดิ่ง เป็นแบบวิธีการเชื่อมเหล็กรับแรงเฉือนแล้วเทคอนกรีตประสานจตุรรอยต่อ ดังแสดงในรูปที่ 4.16 ต้องใช้แรงงานช่างปูนที่มีฝีมือในการเทคอนกรีต เพราะจตุรรอยต่อแผ่นผนังมีขนาดใหญ่และเป็นแนวยาว ส่วนที่เทคอนกรีตประสานจตุรรอยต่อจะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นผนังส่วนมุม ถ้าทำไม่ดีจะทำให้ผนังดูไม่เรียบเป็นแผ่นเดียวกัน

จตุรรอยต่อผนังในแนวดิ่ง Detail 2 3 5 และ 7 ต้องเทคอนกรีตประสานจตุรรอยต่ออีก หลังจากเชื่อมเหล็กจตุรรอยต่อแล้วเสร็จทำให้ต้องทำงานเป็น 2 ขั้นตอน

#### 4.3.4 การวิเคราะห์จุดรอยต่อในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการเลือกใช้จุดรอยต่อใน โครงการ หมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

1. จุดรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับคานคอดิน และจุดรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังทั้งในแนว  
นอนและแนวดิ่งเป็นแบบการใช้การเชื่อม มีความเหมาะสมดีเพราะจุดรอยต่อสามารถรับแรงได้  
ทันที รองรับความคลาดเคลื่อนได้มาก ตรวจสอบง่าย แต่การเลือกใช้จุดรอยต่อแบบนี้จะต้องหา  
ช่างเชื่อมที่มีฝีมือเป็นจำนวนมาก มิฉะนั้นจะทำให้การเชื่อมจุดรอยต่อมีคุณภาพไม่ดีพอ และ  
คอนกรีตบริเวณจุดรอยต่อแตกร้าว ก็จะมีผลกระทบทำให้โครงสร้างอาคารไม่แข็งแรง
2. จุดรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นกับแผ่นผนัง ใช้วิธี Dry Packed และมีเหล็กโคเวลเชื่อมกับแผ่นผนัง  
ตรงตำแหน่งจุดรอยต่อของแผ่นผนัง มีความเหมาะสมดีแล้ว
3. จุดรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังในแนวดิ่งบางจุดรอยต่อ ต้องทำงาน 2 ขั้นตอน คือ เชื่อม  
ต่อเหล็กระหว่างแผ่นผนังแล้วในขั้นตอนแรก และต้องเทคอนกรีตประสานระหว่างแผ่นผนังกับ  
แผ่นผนังเป็นขั้นตอนที่สอง จากการสังเกตจุดรอยต่อหลังจากเทคอนกรีตประสานแล้ว แผ่นผนัง  
บริเวณจุดรอยต่อดูไม่ราบเป็นระนาบเดียวกับแผ่นผนังเดิม จากการวิเคราะห์เพื่อความเหมาะสม  
ควรปรับปรุงจุดรอยต่อให้มีการทำงานเพียงขั้นเดียวให้แล้วเสร็จ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน


#### 4.3.5 ปัญหาและการแก้ไขโครงการหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

##### ปัญหาและอุปสรรค


##### การแก้ปัญหา

- |   |  |
|---|--|
| 1. การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่ได้ขนาดตามแบบส่ง<br>ผลกระทบต่อการจัดตั้ง           | 1. ควบคุมการผลิตมากขึ้นและอาศัยค่าความ<br>คลาดเคลื่อนได้ของการติดตั้งมาแก้ไข               |
| 2. จุดรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีระยะคลาดเคลื่อน<br>จากตำแหน่งมาก                | 2. ควบคุมการผลิตมากขึ้นและแก้ไขตามสภาพ<br>ในการติดตั้ง                                     |
| 3. ฝิวผนังสำเร็จรูปไม่เรียบตามข้อกำหนด  | 3. ใช้น้ำยาฉาบผิว  |
| 4. เหล็กโคเวลที่เสียบไว้กับคานคอดินไม่ตรงตำแหน่ง<br>กับจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 4. ให้ตรวจสอบตำแหน่งและโคเวลก่อนและ<br>หลังเทคอนกรีตคานคอดินและเจาะเสียบ<br>เหล็กโคเวลใหม่ |
| 5. มีน้ำรั่วซึมตามจุดรอยต่อผนังสำเร็จรูป  | 5. เกร้าที่ในส่วนที่รั่วซึมและทำระบบกันซึม   |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.14 แสดงจตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังและแผ่นพื้นสำเร็จรูป (ห้องริม)



รูปที่ 4.15 แสดงจตุรรอยต่อระหว่างแผ่นผนังกับแผ่นผนังและแผ่นพื้นสำเร็จรูป (ห้องกลาง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.16 แสดงจตุรยต่อระหว่างผนังสำเร็จรูปกับผนังสำเร็จรูปในแนวตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.4 การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบ Double wall

บ้านสำเร็จรูปโดยใช้ระบบ Double wall เป็นวิธีการก่อสร้างระบบใหม่ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ถึง 20 % รวมทั้งค่าก่อสร้างและต้นทุนทางการเงิน เพิ่มคุณภาพงานก่อสร้าง สวยงามกว่าผนังฉาบปูน ลดงานเก็บทิ้งในการก่อสร้าง

บริษัท HP construction system จำกัด ได้นำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างจากประเทศออสเตรเลียและเยอรมันมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างในประเทศไทย ด้วยการนำเอาระบบแผ่นผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปมาใช้ในงานก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภท ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ สโมสรร สระว่ายน้ำ เป็นต้น ดังนั้นระบบการก่อสร้างแบบ Double wall อาจจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบ HP

ผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป มีคุณสมบัติ แข็งแรง ยึดหยุ่น ในเรื่องแบบและขนาด แต่ละแผ่นผลิตตามแบบโดยไม่จำกัดจำนวนต่ำสุด ระยะเวลาการก่อสร้าง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ไม้แบบ ไม่มีงานฉาบ ไม่ต้องทำฝ้าเพดาน ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าว ไม่มีการแตกฉาบงา เจาะผนังติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างและงานระบบไฟฟ้าประจำจากโรงงาน เป็นแนวกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดี ช่วยแก้ปัญหาความไม่แน่นอนของฝีมือแรงงาน ใช้แรงงานน้อย

แผ่นผนังมี 2 แบบ คือ Double wall และ Solid wall เป็นได้ทั้งผนังรับแรงและผนังตกแต่ง ผิวเนียนเรียบทั้ง 2 ด้าน ทาสีทับได้ทันที แผ่นพื้นทั้ง 2 แบบ คือ Half slab และ Rib slab ใช้ในงานพื้นหรือหลังคาที่ไม่ต้องการฉนวนกันความร้อน หรือความแข็งแรงพิเศษ ฝังงานระบบไว้ในพื้นได้

##### 4.4.1 ระบบการผลิต

เป็นระบบเทคโนโลยีทันสมัย ที่นำเอาต้นแบบจากยุโรปมาประยุกต์ให้เหมาะกับระบบการก่อสร้างของไทยทุกขั้นตอนการผลิตของ HP SYSTEM ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร ทำให้แผ่นและผนังสำเร็จรูปมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ และมีความยืดหยุ่นในเรื่องของแบบและขนาด ซึ่งหากลูกค้าต้องการผนังและพื้นสำเร็จรูปนอกเหนือจากแบบและขนาดมาตรฐานของบริษัท ก็สามารถผลิตได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนต่ำสุด

ระบบการผลิต HP SYSTEM แบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ

1. ระบบการเขียนแบบด้วย CAD
2. ระบบการผลิตโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม
3. ระบบติดตั้ง
4. ระบบการจัดเก็บและการจัดส่ง

### ระบบการเขียนแบบด้วย CAD

1. เขียนแบบแปลนพื้นและผนังเพื่อกำหนดชิ้นงาน
2. เจาะช่องประตู หน้าต่างตามแบบสถาปัตยกรรม
3. กำหนดขนาดและทิศทางการวางแผ่นพื้น
4. วางตำแหน่งจุดไฟฟ้าและประปา
5. กำหนดขนาดของเหล็กเสริมอัด โนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์หรือบุคคล
6. พิมพ์แบบเพื่อการประกอบที่หน้างานก่อสร้าง
7. ส่งไฟล์ข้อมูลไปยังกระบวนการผลิตที่โรงงานและการจัดส่ง

### ระบบการผลิต

1. จัดเตรียมแบบหล่อขนาด 3 ม. X 18 ม. โดยเขียนแบบด้วย Plotterลงบนแบบหล่อ
2. กั้นแบบหล่อตามแบบจาก CAD
3. วางวงกบ ประตู หน้าต่าง และช่องเปิดพร้อมเหล็กเสริม
4. วางบล็อกไฟฟ้า ประปา และเทคอนกรีตลงบนแบบหล่อ
5. ถอดแบบหล่อและนำไปบ่อคอนกรีต
6. กรณีเป็นผนังรับน้ำหนัก DOUBLE WALLจะนำแผ่นที่แห้งแล้วมาประกอบ
7. ทำความสะอาดแบบหล่อ เพื่อเตรียมการผลิตใหม่
8. จัดเก็บที่โรงงานเพื่อพร้อมจัดส่งไปหน้างาน

## ระบบการติดตั้ง

1. เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้าง
2. สำนวนการวางแผน
3. กั้นของผนังตามแนวที่กำหนด
4. ติดตั้งชั้นงานที่หน้างานก่อสร้าง
5. ยึดแผ่นผนังให้มั่นคง
6. ติดตั้งผนังรับน้ำหนัก Double wall และผนังกั้นห้อง solid wall หมดทั้งชั้น
7. วางตงไม้รับพื้นพร้อมเสาฝ้าปรับระดับ
8. วางพื้นตามแบบที่กำหนดและปรับระดับพื้นจนหมด
9. วางเหล็กเสริมตามแบบและเดินท่อไฟฟ้า ท่อประปา
10. เทคอนกรีตลงบนผนังและพื้น
11. เสียบเหล็กต่อระหว่างชั้น
12. จัดผิวคอนกรีตให้เรียบ
13. เดินท่อสายไฟฟ้าและประปา
14. ก่อสร้างชั้นต่อไป

## ระบบการจัดเก็บและการจัดส่ง

1. เก็บชั้นงานตามตำแหน่งด้วยคอมพิวเตอร์
2. ส่งชั้นงานไปยังลูกค้า

### 4.4.2 ผลิตภัณฑ์

ผนังและพื้นสำเร็จรูปมี 4 ชนิด คือ

1. Double wall เป็นแผ่นผนังรับน้ำหนักขนาดความหนา 150, 180, 200, 250, 300 มิลลิเมตร ใช้ในการก่อสร้างกำแพงบ้าน กาน ช่องลิฟท์ ช่องบันไดหนีไฟ
2. Solid Wall เป็นแผ่นผนังกั้นห้อง ขนาดความหนา 95 มิลลิเมตร ใช้ในการก่อสร้างกันสาด ระเบียงรั้วบ้าน มีทั้งคอนกรีตและคอนกรีตมวลเบา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. Haft slab เป็นแผ่นพื้นกึ่งสำเร็จรูปขนาดความหนา 50 มิลลิเมตร ใช้ในงานก่อสร้างเพดาน
4. Rib Slab เป็นพื้นสำเร็จรูป ขนาดความหนา 200 ,250 มิลลิเมตร ใช้ในงานก่อสร้างพื้นหรือ หลังคา ชั้นคาฝ้าที่ต้องการฉนวนกันความร้อนหรือความแข็งแรงเป็นพิเศษ

#### 4.4.3 คุณสมบัติของแผ่นผนังและพื้นสำเร็จรูป HP

1. ลดขั้นตอนการก่อสร้างได้ เช่น ไม่ต้องใช้ไม้แบบ ไม่มีงานฉาบ ไม่ต้องทำฝ้าเพดาน งานเก็บน้อย เจาะผนังติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง และงานไฟฟ้าจากโรงงาน จึงช่วยร่นระยะเวลาการก่อสร้างเร็ว ขึ้นและลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้มาก
2. ผิวของผนังและพื้นเนียนเรียบดูสวยงามปราศจากรอยร้าวของปูนฉาบ
3. รอยต่อเชื่อมทำได้ง่ายและมีความแข็งแรงมั่นคงกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบอื่นๆ ขั้นตอนในการติดตั้งง่าย ใช้แรงงานน้อย
4. เป็นฉนวนกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดี
5. ระบบไฟฟ้า ประปา เดินในผนังสำเร็จจากโรงงาน
6. ลดมลภาวะระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะฝุ่นละอองและเศษวัสดุ
7. ลดต้นทุนทางการเงินเพราะใช้เวลาการก่อสร้างสั้น
8. สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่ขึ้นกับปริมาณต่ำสุดครั้งละหลายรูปแบบหรือตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่ขึ้นกับปริมาณ

#### 4.4.4 เทคนิคต่างๆ ในการก่อสร้างระบบ Double wall (HP System)

##### 4.4.4.1 เทคนิคการใช้ Double wall เป็นเสาและคาน

เสาและคานสำเร็จรูป Double wall ลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ต้องทำแบบเสาและคาน

การก่อสร้างแบบเก่า ( conventional ) ใช้วิธีตั้งแบบหล่อเสาและคานคอนกรีตเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก ซึ่งใช้เวลานาน ทำงานหลายขั้นตอน ใช้แรงงานจำนวนมาก ต้องเสียค่าไม้แบบมากและการควบคุมคุณภาพไม่แน่นอน


การเลือกใช้เสาและคานจาก Double wall แทนการหล่อเสาและคานที่หน้างาน โดยเสาสำเร็จรูปทำหน้าที่รับน้ำหนักคานและพื้นและคานสำเร็จรูปรับน้ำหนักพื้นเหมือนโครงสร้างคานปรกติ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่มีข้อดีกว่าทำให้งานไม้แบบน้อยลง ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ทำงานง่ายขึ้น และมีคุณภาพดีกว่าเสาสำเร็จรูปแบบอื่นๆ เพราะไม่ใช้วิธีเชื่อมแต่ใช้วิธีเดียวกับวิธีต่อทาบ แล้วเทคอนกรีต การติดตั้งเสาและคานจึงแข็งแรงกว่า

double wall เป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จจากโรงงานมีลักษณะเป็นแผ่นคอนกรีต 2 แผ่นประกบกัน โดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างกลางซึ่งยึดติดกันด้วยเหล็ก Lattice Girder เนื้อคอนกรีตทั้ง 2 ด้านมีเหล็กเสริมทั้งภายใน และช่องว่างระหว่างผนัง จำนวนและขนาดเหล็กเสริมเป็นไปตามรายการคำนวณที่ต้องการรับน้ำหนัก ช่องว่างตรงกลางมีไว้เพื่อเติมคอนกรีต ที่หน้างาน ทำให้การต่อเชื่อมผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนการก่อสร้างแบบ Conventional นั่นเอง

การผลิตเสาคานสำเร็จรูป Double wall เพื่อใช้กับอาคารต่างๆ ได้ทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ สโมสร โรงเรียน อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น ขนาดกว้างและหน้าของเสา

คานผลิตได้ตามแบบ และจะนำไปใช้กับผนังก่ออิฐฉาบปูน หรือผนังสำเร็จรูปชนิด Solid wall ก็ได้ ลดงานเก็บเนื่องจากเสาและคานได้แนวคิงและแนวระนาบที่แม่นยำอยู่แล้ว มีผิวเรียบเนียนตลอดตั้งแต่สร้างทาสีทับได้ทันที



รูปที่ 4.17 แสดงรูปการใช้ Double Wall แทนเสาและคาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ข้อดีของเสาและคาน Double wall

1. ลดค่าใช้จ่ายไม้แบบ ใช้แรงงานน้อย
2. ลดขั้นตอนการติดตั้งแบบ หล่อเสา
3. เทคนิคการติดตั้งไม่ยุ่งยาก ทำงานง่ายขึ้น
4. มีความแข็งแรงเช่นเดียวกับระบบ Conventional
5. เทคนิคการติดตั้งแข็งแรงกว่าเสาและคานสำเร็จรูปทั่วไป

### 4.4.4.2 การใช้ผนังสำเร็จรูป Double wall และ Solid wall เป็นเสาและคาน

ใช้ผนังสำเร็จรูปพร้อมเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ช่วยลดขั้นตอนการก่อสร้างที่หน้างาน งานเสร็จเร็วทำางง่ายขึ้น

วิธีการก่อสร้างแบบเก่าใช้เสาและคานเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก แล้วจึงเดินท่อร้อยสายไฟควงงานก่ออิฐ ฉาบปูน หากการประสานงานทั้ง 2 กลุ่มไม่สอดคล้องกัน ก็จะทำให้ล่าช้า และจะเห็นว่ามีการทำงานหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลาก่อสร้างนาน และมักมีปัญหาแตกร้าวตามแนวท่อ ถ้าต้องสกัดซ่อมก็จะเห็นรอยฉาบปูนฉาบเก่ากับใหม่ไม่เสมอกัน

การก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ผนังหล่อสำเร็จรูป (prefabricated concrete wall ) ชนิด Double wall และ Solid wall ช่วยลดขั้นตอนในการก่อสร้างโดยเดินงานระบบบ้างส่วนมาจากโรงงานคือ ฝังท่อร้อยสายไฟฟ้า และติดตั้ง Box สวิตช์หรือปลั๊กไฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตผนังจากโรงงานเมื่อติดตั้งผนังและพื้นชั้นถัดไปแล้ว ก็ต่อท่อและร้อยสายไปได้โดยสะดวกรวดเร็วเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน

ผนังสำเร็จรูป Double wall เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกหล่อมาทีละด้านแล้วนำมาประกบกันโดยมีช่องว่างระหว่างกลาง ซึ่งยึดติดกันด้วยเหล็ก Lattice Girder เนื้อคอนกรีตทั้ง 2 ด้านมีเหล็กเสริมทั้งภายในและช่องว่างระหว่างผนังช่องว่างตรงกลางนี้เพื่อเติม Insitu Concrete ที่ Site โดยผนัง Double wall ยึดติดกับพื้นด้วย Joint Bar ซึ่งการใช้ Wet Processในงานก่อสร้างส่วนที่เหลือทำให้ Joint Connection ต่างๆมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับการก่อสร้างแบบเดิม ในกรณีที่ต้องการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าจะเดินไว้ระหว่างผนังทำให้ไม่มีรอยร้าวของผนังตามแนวท่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผนัง Solid wall เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความหนาหลายขนาดตั้งแต่ 6.5-12 ซม. ใช้เป็นผนังคกแต่งจะเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าฝังในผนังหรือติด Box ไฟฟ้าได้เช่นกัน

ข้อดีของผนังสำเร็จรูปที่ฝังท่องานระบบจากโรงงาน

1. ลดขั้นตอนการทำงาน งานเสร็จเร็ว
2. ลดจำนวนแรงงาน รวมทั้งค่าแรงลดลง
3. ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกจากค่าวัสดุที่ใช้
4. งานเรียบร้อย ดีกว่างานเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อในผนังแบบเก่า

#### 4.4.4.3 การเลือกใช้ผนังสำเร็จรูป Double wall และ Solid wall

การใช้ Double wall และ Solid wall ที่เจาะช่องประตูหน้าต่าง จากโรงงานจะช่วยลดขั้นตอนการสร้าง ลดปัญหาผนังแตกร้าว

วิธีติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างในงานก่อสร้างแบบเก่าทำงานหลายขั้นตอนต้องตั้งเสาเอ็นและทับหลัง มีปัญหาแตกร้าวของปูนตามมุมวงกบประตู หน้าต่าง มีงานเก็บมาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ถ้าต้องการลดขั้นตอนก่อสร้างทำงานสะดวกขึ้นควบคุมคุณภาพได้แน่นอน เลือกใช้ Double wall และ Solid wall ดีกว่า เนื่องจากการเจาะช่องประตู หน้าต่าง Box ไฟฟ้า ,ช่องระบายอากาศ หรือช่องเปิดของผนัง ทำเสร็จจากโรงงานรวมทั้งติดตั้งวงกบและเดินท่อร้อยไฟฟ้า ปรจากโรงงานด้วยก็ได้ การเจาะช่องทำได้ตามจินตนาการของผู้ออกแบบไม่จำกัดขนาดและรูปแบบของผนัง แต่สูงสุด 3x18 ม. ต่อชิ้น ผลิตได้ตามแบบโดยไม่จำกัดจำนวนต่ำสุด มีความแข็งแรงตามรายการที่คำนวณที่ต้องการเสริมเหล็ก

ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป Double wall และ Solid wall ใช้ตกแต่งอาคารภายนอกและภายในผิวผนังเนียนเรียบได้ระนาบ 2 ด้าน ไม่ต้องฉาบทับ ปรจากกรวยร้าว เมื่อตั้งเสร็จทาสีทับได้ทันทีเก็บงานน้อยเป็นฉนวนกันความร้อนดีส่วนกรณีที่ใช้ผนัง Double wall เป็นผนังรับน้ำหนัก โดยใช้ร่วมกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ได้เสริมเหล็กทำให้สามารถเป็น โครงสร้างที่แข็งแรง ปรจากเสาและคาน ลดต้นทุนก่อสร้างได้สูงถึง 20 % และลดขั้นตอนการก่อสร้างได้เร็วถึง 50 %


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผนัง Double wall เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกหล่อมาที่ละด้านแล้วมาประกบกัน โดยมีช่องว่างอยู่ระหว่างกลาง ซึ่งยึดติดกันด้วยเหล็ก Lattice Girder wall เนื้อคอนกรีตทั้ง 2 ด้านมีเหล็กเสริมทั้งภายในและช่องว่างระหว่างผนัง ช่องว่างตรงกลางนี้เพื่อเติม Insitu Concrete ที่หน้างานด้วยผนัง 15-30 ซม. ทั้ง Double wall ยังใช้ก่อสร้างส่วนต่างๆ ของอาคารขนาดใหญ่ได้หลายบริเวณ เช่น ผนังกันตก ผนังชั้นใต้ดิน ผนังช่องบันไดหนีไฟ ช่องลิฟท์ ผนังคกแต่ง กานและเสา เป็นต้น

ผนัง Solid wall เป็นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนาหลายขนาดตั้งแต่ 6.25-12 ซม. ใช้เป็นผนังคกแต่ง

ผนัง Double wall และ Solid wall เจาะช่องเสร็จจากโรงงานมีข้อดี คือ

1. ลดขั้นตอนการก่อสร้าง ไม่ต้องตั้งเสาเอ็น ทับหลัง
2. ลดต้นทุนการก่อสร้าง
3. เจาะช่องประตู หน้าต่าง หรือรูปแบบต่างๆ ได้
4. ไม่มีปัญหาแตกร้าวของปูนตามมุมวงกบประตู หน้าต่าง



รูปที่ 4.18 รูปแบบการเจาะต่างๆที่สามารถทำได้บนผนัง Double Wall

#### 4.4.4.4 เทคนิคการก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป


การก่อสร้างรั้ววิธีเก่าต้องใช้เวลานาน ทำงานหลายขั้นตอน ตั้งแต่การตอกเข็ม ทำฐานราก ทำคานคอดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อเสา ก่ออิฐ ทำทับหลัง ทาสี มักพบปัญหาคุณภาพไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝีมือช่าง พังร้าวง่าย

การก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป ลดขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ติดตั้งผนังรั้ว Solid wall หล่อเสาเทคอนกรีตเพื่อยึดผนัง ไม่ต้องฉาบ ติดตั้งเสร็จทาสีทับได้ทันที

ผนัง Solid wall เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงไม่มีปัญหาเรื่องของการแตกร้าว มีความแข็งแรง คงทนถาวร คุณภาพแน่นอน มีความหนาหลายขนาด เช่น 6.5 , 9.5 ซม. ผนังผลิตได้ตามความยาวช่วงเสา ติดตั้งง่าย งานเสร็จรวดเร็ว ผิวผนังเนียนเรียบ 2 ด้าน สวยงาม

#### ลักษณะเด่นของรั้วผนัง Solid wall

1. ลดขั้นตอนการก่อสร้าง งานเสร็จรวดเร็ว
2. ราคาถูกกว่าระบบเดิม ขณะที่มีความแข็งแรงดีกว่า
3. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก แข็งแรง ไม่มีปัญหาการแตกร้าว
4. ผิวเรียบทั้ง 2 ด้าน งานเรียบร้อย สวยงาม โดยไม่ต้องฉาบ
5. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ในผนังจากโรงงานได้เลย



รูปที่ 4.19 แสดงรูปรั้ว Double Wall

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.4.4.5 เทคนิคการติดตั้งผนังชั้นใต้ดิน


การก่อสร้างผนังชั้นใต้ดิน เพื่อทำเป็นห้องใต้ดิน ที่จอดรถ ชั้นใต้ดิน ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำเสีย ต้องการผนังที่มีความแข็งแรง รับแรงดันดินจากภายนอกและน้ำหนักในแนวดินได้ดี ไม่มีการแตกร้าว ป้องกันปัญหารั่วซึมจากน้ำใต้ดิน

ผนังสำเร็จ Double wall เป็น Precast Concrete Panel ที่มีผิวเรียบทั้ง 2 ด้าน และมีช่องว่างตรงกลางเพื่อเติม Insuti Concrete ที่หน้างาน ซึ่งการใช้ Wet Process ในการก่อสร้างหลังติดตั้งผนังสำเร็จรูปนี้ทำให้เกิดการต่อเชื่อม Joint Connection ต่างๆ ด้วยคอนกรีตที่ใช้ระหว่างผนังนั้นรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำเข้า ไม่มีปัญหารั่วซึมตามรอยต่อต่างๆ ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างผนังชั้นใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง

ผนัง Double wall ใช้รับแรงทั้ง 2 ด้าน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน คือ เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักในแนวตั้งจากผนังด้านบน และเป็นกำแพงกันดินที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการก่อสร้างที่รวดเร็ว ทำงานสะดวก เพราะไม่ต้องตั้งไม้แบบ ไม่ต้องฉาบ ระยะเวลาในการตั้ง Sheet Pile สั้นลง ลดงาน ความแข็งแรงเป็นไปตามรายการคำนวณการรับน้ำหนัก เพราะผลิตตามแบบ ติดตั้งเสร็จทาสีได้เลย

ลักษณะเด่นของผนังชั้นใต้ดินที่สร้างด้วย Double wall

1. ลดขั้นตอนการทำงาน งานเสร็จเร็วขึ้น
2. ลดระยะเวลาการก่อสร้าง 2 เท่า
3. ลดต้นทุนการก่อสร้าง
4. งานมีคุณภาพ เรียบร้อย สวยงาม
5. มีความแข็งแรง เรียบร้อย สวยงาม
6. มีความแข็งแรง ไม่มีปัญหารั่วซึม



รูปที่ 4.20 แสดงวิธีการติดตั้งผนังชั้นใต้ดินด้วย Double Wall

#### 4.4.4.6 เทคนิคการติดตั้งผนังกันตก

วิธีการก่อสร้างผนังกันตกแบบเก่า มักพบปัญหาหลายประการ เช่น


1. การฝังเหล็กหลักที่ขอบพื้นและเชื่อมติดกับผนัง เป็นวิธีที่ล่าช้า ติดตั้งยาก ไม่แข็งแรง
2. ผนังแตกร้าวจากการฉาบปูน
3. ขาดความเรียบร้อยของงาน และมีงานเก็บมาก
4. รั่วซึมได้ง่าย

ผนัง Double wall ของระบบ HP System เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกหล่อมาทีละด้าน โดยมีเหล็กเสริมอยู่ในเนื้อคอนกรีต แล้วนำมาว่าประกบกัน ยึดติดกันด้วย Lattice Girder มีช่องว่างระหว่างกลางไว้เทคอนกรีตขณะติดตั้ง จึงไม่มีปัญหาในการรั่วซึม ไม่ต้องยาแนวรอยต่อ ความเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แข็งแรงเป็นไปตามรายการคำนวณที่ต้องการรับน้ำหนักจากจำนวนและขนาดของเหล็กเสริมทั้งภายนอกและภายในเนื้อคอนกรีตหรือช่องว่างระหว่างผนัง มีผิวภายนอกเรียบ 2 ด้าน ทั้งภายนอกและภายในอาคารเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วทาสีทับได้เลย

ลักษณะเด่นของผนังกันตก โดยใช้ Double wall

1. ลดขั้นตอนการทำงาน เก็บงานน้อย
2. แข็งแรง สามารถใช้กับโครงสร้างเสา คานได้
3. ผลิตได้ตามแบบ โดยไม่จำกัดขนาดและรูปแบบ
4. ผิวผนังเรียบเนียนทั้ง 2 ด้าน สวยงาม
5. ใช้งานยาวได้ถึง 18 ม. โดยไม่มีรอยต่อ



รูปที่ 4.21 แสดงรูปผนังกันตก Double Wall

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## การเข้าแบบขอบพื้น

1. แบบที่ใช้จะต้องแข็งแรง (ควรได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายบริหารโครงการก่อนทุกครั้ง)
2. หลักยึดแบบไม่ควรห่างมาก ถ้าเป็นไม้อัดขนาด 10 มม. ไม่ควรเกิน 0.30 เมตร ถ้าเป็นไม้กระดานไม่ควรเกิน 0.60 เมตร ( ขึ้นอยู่กับสภาพของเนื้อไม้ด้วย )
3. การเข้าแบบนี้แนวการตั้งแบบจะต้องได้ระดับน้ำและแนว

## งานคอนกรีต

1. ระดับที่ให้จะต้องถูก OFF ไว้ที่ 0.30 เมตร สำหรับการตรวจสอบงานเทคอนกรีตทุกๆ 2.00 X 2.00 เมตร
2. ก่อนเทคอนกรีตจะต้องรดน้ำที่พื้นที่ให้ชุ่มและตามด้วยน้ำปูน
3. อุดรูรั่วของแบบให้หมด
4. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมรวมทั้งเครื่องจักร
5. การเทคอนกรีต ควรปล่อยคอนกรีตจากแนวขอบไปกลางพื้น และให้ไล่คอนกรีตอย่าปล่อยคอนกรีตกองเป็นจุดๆเดียว
6. ในขณะที่เทคอนกรีต ห้ามคนงานขึ้นไปเหยียบที่ขอบแบบ และต้องคอยหมั่นตรวจสอบให้ได้ระดับอยู่ตลอดเวลา
7. เมื่อเทคอนกรีตเสร็จ ขณะที่แต่งผิวหน้าปูนให้ตรวจสอบค่าระดับอีกครั้ง ถ้ามีผิดให้แก้ไขทันที
8. เทคอนกรีตเสร็จ ให้จัดคนงานทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทั้งหมดทันที
9. ก่อนสั่งคอนกรีตทุกครั้งให้ตรวจสอบเส้นทางจราจรทุกครั้ง
10. งานถอดแบบและบ่ม
  - จะต้องถอดแบบอย่างระมัดระวัง
  - ทำความสะอาดและบำรุงรักษาแบบหล่อ ทุกครั้งที่มีการถอดแบบ
  - จัดเก็บให้เป็นชุด และถูกจุดกำหนดทุกครั้งที่มีการถอดแบบ
  - ควรบ่มคอนกรีตทันทีที่เริ่มแข็งตัว โดยการใช้น้ำรดด้วยสายยางให้ชุ่ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## งานผนัง

### งาน LINE และงานระดับ

ความหนาของพื้นสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของอาคาร แต่จะขอยกตัวอย่างที่ใช้ในบ้านพักอาศัย ดังนี้

- ผนัง DOUBLE WALL จะมีความหนาที่ 0.15 , 0.18 และ 0.25 เมตร
- ผนัง SOLID WALL จะมีความหนาที่ 0.065 และ 0.095 เมตร

### การติดตั้งผนัง

1. ก่อนยกแผ่นผนังให้หมั่นตรวจสอบสภาพเครนด้วย
2. สลึงยกแผ่นต้องอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่มีจุดตำหนิ)
3. แผ่นผนังที่มีโฟม Box อยู่ให้แกะออกก่อนยกแผ่น ถ้าเป็นโฟมกันระยะเสาห้ามแกะ
4. ก่อนยกแผ่นให้ตรวจสอบหมายเลขเบอร์ให้แน่นอนว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่
5. เวลาใช้ตะขอเกาะที่หัวแผ่นให้จัดตะขอให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (คือไม่เอียงและไม่บิ่น)
6. ตะขอที่ใช้ต้องมีแบบฝาปิด
7. การให้เครนยกแผ่นจะต้องไม่ให้เครนยกใน 2 ลักษณะคือ
  - ต้องไม่ยกแผ่นพร้อมกับการสวิงไปด้วยพร้อมกัน
  - จะต้องยกแผ่นจากแท่นขึ้นไปให้พื้นระดับที่ไม่ต้องการก่อนแล้วจึงค่อย สวิงเครนไปยังจุดติดตั้ง
8. ให้จัดเหล็กเสริม DOWEL ที่พื้นตรงและตาม LINE และให้ตรวจสอบดูว่าที่เหล็กเสริมครบหรือไม่
9. ลักษณะการติดตั้ง (เมื่อเราทราบรายละเอียดของข้อ 1-8 แล้ว )
  - 9.1 ยกแผ่นผนังมาที่จะติดตั้งค่อยๆ หย่อนแผ่นลงยังตำแหน่ง
  - 9.2 ให้ระวางเหล็ก DOWEL ด้วยว่าจะชนหรือค้ำเหล็ก GL ให้ตำแหน่งแผ่นผนัง ไม่เลื่อนลง
  - 9.3 ขณะที่แผ่นผนังหย่อนลงมา ถ้าถึงระดับที่คานงานประคองแผ่น ได้ดีรีบประคองทันที เพราะแผ่นจะแกว่งไปมาจะมีอันตราย
  - 9.4 เมื่อแผ่นลงมาถึงระดับให้ใช้ลิ้มรองที่พื้นผนังทันทีโดยยังไม่ปลดสลึง
  - 9.5 การจัดระดับแผ่นให้ได้ระดับ โดยการค่อยๆ เลื่อนลิ้มออก ในกรณีที่ระดับผนังสูงกว่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่กำหนด ถ้าผนังต่ำไม่มากให้ตอกลิ้มเข้าไป แต่ถ้าตอกไม่ได้ให้ใช้เครนค่อยๆยกขึ้น

9.6 ในกรณีของผนัง Solid Wall ให้ใช้ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์รองพื้นผนังตลอดแนวความยาวของผนัง

- ผนังภายนอกและห้องน้ำให้ใช้ปูนซีเมนต์กาว
- ผนังภายในและห้องน้ำให้ใช้ปูนซีเมนต์ธรรมดา

9.7 การรองลิ้มของผนัง Solid wall นั้น ให้รองรับในลักษณะที่ให้ระดับแผ่นผนังสูงกว่าระดับไว้ก่อน จากนั้นค่อยๆถอดลิ้มออกทีละชนิด ขณะที่ถอดให้ดูระดับแผ่นตลอดเวลา เมื่อได้ระดับแล้วให้ตกแต่งปูนมอร์ตาร์ให้เรียบร้อย

9.8 เมื่อตั้งแผ่นได้ระดับแล้ว และ Line ดีแล้วให้จัดการก้ำยันทันที



## บทที่ 5

# การก่อสร้างอาคารสำเร็จรูประบบโมดูลาร์ (MODULAR SYSTEM)

### 5.1 กล่าวนำ

ระบบนี้พัฒนาขึ้นในประเทศรัสเซียโดยการประกอบชิ้นส่วนหรือหล่อเป็นกล่อง 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย พื้น ผนัง หลังคาหรือเพดาน รวมกันเป็น 1 หน่วย และส่วนมากจะมีการตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา อย่างเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ทำการประกอบติดตั้งยึดให้เข้าที่เรียงกันเป็นชั้นๆ ในบริเวณที่ก่อสร้าง ระบบนี้ยังแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทคือ

1. ประเภทขนาดเบาหรือประเภทเดี่ยว ส่วนมากใช้กับอาคารประเภทบ้านพักอาศัยที่ประกอบด้วยห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องครัว รวมอยู่ใน โครงรูปกล่อง 1 หรือ 2 หน่วย ต่อกันทุกส่วนหรือทั้งหลังทำสำเร็จรูปจากโรงงาน งานที่ปลูกสร้างก็มีเพียงเตรียมเสาไว้สำหรับรองรับ เมื่อยกส่วนสำเร็จรูปดังกล่าวเข้าที่ ติดตั้งท่อสุขภัณฑ์ ท่อน้ำใช้ ไฟฟ้า เท่านั้น ก็เข้าอยู่อาศัยได้ทันทีวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็น โครงสร้างหลัก มักจะเป็นไม้เพื่อต้องการลดน้ำหนักให้เบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และที่เลือกใช้โครงเป็นเหล็ก หรือคอนกรีตก็มีทำกัน แต่เป็นส่วนน้อย
2. ประเภทขนาดหนักหรือประเภทกลุ่ม ได้แก่ เอาโครงสำเร็จ 1 หน่วยดังกล่าวมาประกอบต่อรวมกันเข้ากันหลายๆหน่วย อาจเรียงกันเป็นแถวทางนอน เป็นอาคารเอนแถว หรือเรียงต่อซ้อนกันทางตั้งขึ้นไปหลายๆชั้น วิธีซ้อนต่อกัน อาจจัดเรียงต่อแบบสลับช่องเหมือนตารางหมากรุก เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างหน่วย ทำให้ได้หน่วยพิเศษขึ้นจากการใช้ผนัง เพดานร่วมของหน่วยข้างเคียง เป็นการประหยัดวัสดุไปในตัว หรืออาจจัดวางให้แต่ละหน่วยเรียงชิดกันเลขทั้งทางตั้งและทางนอน ดังตัวอย่างอาคารหลังแรกที่ใช้แบบ Modular คือ โรงแรมฮิลตัน สร้างที่เมือง San Antonio, Texas ซึ่งได้ออกแบบกำหนดให้ห้องพักแขกเป็น 1 หน่วย ใช้โครงกล่องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้แต่ละกล่องสามารถรับน้ำหนักการตั้งซ้อนกันได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ระบบ Modular System ถือได้ว่าเป็นระบบเข้าถึงระดับงานอุตสาหกรรมขั้นสูงสุด เพราะงานส่วนใหญ่ทำสำเร็จจากโรงงานทั้งสิ้น แม้กระทั่งการปูพรมพื้น ปรับระดับรูปภาพที่ผนัง ฯลฯ ข้อเสียของระบบนี้อยู่ตรงที่แต่ละหน่วยมีขนาดใหญ่ หนัก ทำให้ขนส่งลำบากมาก ต้องใช้อุปกรณ์ขนยกขนาดใหญ่พิเศษ และนำมาใช้ได้กับอาคารบางประเภทเท่านั้น

โดยทั่วไปในประเทศไทย ระบบ Modular System จะแบ่งเป็นรูปมิตความกว้างไม่เกิน 3.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12.0 ม. และสูงไม่เกิน 3.10 ม. แล้วขนส่งเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างด้วยรถเทรลเลอร์เพื่อการติดตั้ง


ข้อได้เปรียบที่สำคัญของระบบการก่อสร้างแบบ Modular System ที่มีเหนือต่อระบบอื่นๆคือความเร็วในการสร้างและจำนวนคนงานในที่เกิดก่อสร้างที่น้อยกว่าระบบอื่น แสดงตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

**5.2 การเปรียบเทียบการก่อสร้าง บ้าน 2 ชั้น ขนาด150 ตารางเมตร 3 ห้องนอน**


ชนิดของระบบ	รายละเอียด	ปริมาณงาน	จำนวนคนงาน ในที่เกิดก่อสร้าง	ระยะเวลา ในที่เกิดก่อสร้าง
ระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่	เทคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูนเกือบทั้งหมด ทำในสถานที่ก่อสร้าง	กว่า 98%	20 - 30 คน	6 เดือน
ระบบ PREFAB ทั่วไป	งานส่วนหนึ่งเช่น เสา คาน ฝ้า ผนัง ทรสหลังคา ทำในโรงงาน	60%	10 - 15 คน	3 เดือน
ระบบ MODULAR	งานเกือบทั้งหมด ฝ้า ผนัง ฝ้าเพดาน งานระบบ งานคบบแต่งภายใน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ รวมอยู่ในโมดูลาร์แล้ว	5%	10 - 15 คน	1 เดือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


### 5.3 เทคนิคการก่อสร้างระบบโมดูลาร์



รูปที่ 5.1 ทำการก่อสร้างระบบฐานรากหล่อในที่




รูปที่ 5.2 ติดตั้งคานเหล็กกรอบเหนือฐานราก




รูปที่ 5.3 (ก) ทำการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ที่ละหน่วย (unit) ตามรูปแบบอาคารที่วางไว้ รอยต่อระหว่างคานเหล็กและตัว unit ที่วางซ้อนกัน ใช้การขัน Bolt และการเชื่อม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.3 (ข) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ค) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ง) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.3 (จ) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่าง โมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ข) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่าง โมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ค) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่าง โมดูลาร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.3 (ข) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ฉ) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.3 (ญ) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์




รูปที่ 5.3 (ญ) แสดงการติดตั้งอาคาร โมดูลาร์ทำการเชื่อมรอยต่อระหว่างโมดูลาร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.4 หลังจากประกอบทุก unit และทำการทาสีตกแต่ง




รูปที่ 5.5 แสดงลักษณะอาคารหลังก่อสร้างเสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 5.4 รูปตัวอย่างการก่อสร้างบ้านระบบโมดูลาร์




รูปที่ 5.6 แสดงลักษณะคานเหล็กที่ครอบวางบนฐานราก



รูปที่ 5.7 (ก) แสดงการยกชิ้นส่วนโมดูลาร์เข้าติดตั้งบนฐานรากโดยใช้โมบายเครน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.7 (ข) แสดงการยกชิ้นส่วน โมดูลาร์เข้าติดตั้งบนฐานรากโดยใช้โมบายเครน



รูปที่ 5.7 (ค) แสดงการยกชิ้นส่วน โมดูลาร์เข้าติดตั้งบนฐานรากโดยใช้โมบายเครน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.8 (ก) แสดงการวางชิ้นส่วน โมดูลาร์บนคานเหล็กและทำการเชื่อมยึดกับคานเหล็ก




รูปที่ 5.8 (ข) แสดงการวางชิ้นส่วน โมดูลาร์บนคานเหล็กและทำการเชื่อมยึดกับคานเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.9 แสดงชิ้นส่วน โมดูลาร์หลังติดตั้งกับคานเหล็กแล้ว



รูปที่ 5.10 (ก) แสดงลักษณะ 1 unit โมดูลาร์โดยทั่วไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.10 (ข) แสดงลักษณะ 1 unit โมดูลาร์โดยทั่วไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 6

### รอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้าง

#### (The Connection Joints of the Structural Components)

##### 6.1 กล่าวนำ

การที่เรามีการออกแบบอาคาร โดยระบบการประสานทางพิกัด เพราะเราหวังผลในทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพในระบบการผลิต ฉะนั้นระบบก่อสร้างสำเร็จรูปจึงมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความมุ่งหมายที่สมบูรณ์ ต่อระบบประสานทางพิกัด

ส่วนประกอบ (Components) เป็นชิ้นส่วนประกอบของอาคารที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบอาคารสำเร็จรูป ทั้งที่มีการประสานพิกัดและไม่มีการประสานทางพิกัด แต่อาคารสำเร็จรูปที่ออกแบบโดยใช้ระบบการประสานทางพิกัด เป็นอาคารที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งวางไว้ข้างต้นได้

ส่วนประกอบของอาคาร มีส่วนประกอบโครงสร้าง และส่วนประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้าง ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการประสานรอยต่อ (Method of Connection)

ส่วนประกอบโครงสร้าง (Structural Components) เป็นส่วนประกอบอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักโดยตรง เราออกแบบได้กับอาคารที่ใช้โครงสร้างแบบโครงเสา และคาน หรือโครงประเภทอื่นๆ และอาคารที่ใช้โครงสร้างแบบกำแพง หรือผนังรับน้ำหนัก

สำหรับส่วนประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้าง คือ ฝ้าเพดาน และผนังภายในไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนัก กระเบื้องปูพื้น อิฐหรือวัสดุก่อประเภทใดก็ตาม กรอบและบานประตูหน้าต่างต่างๆมีหลักการและวิธีการประกอบและติดตั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติกันอยู่ตามปกติอยู่แล้ว ถ้าจะนำมารวมกับส่วนประกอบโครงสร้างก็ได้ เช่น การใช้อิฐประดับหรือกระเบื้องประดับติดกับส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนังไว้ก่อน เป็นต้น ซึ่งพิกัดของอิฐหรือกระเบื้องประดับติดกับส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนัง โครงสร้าง

ซึ่งผลิตเป็น Component ด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เนื่องจากอาคารสำเร็จรูป ประกอบด้วยส่วนประกอบโครงสร้างทั้งในระนาบตั้งและระนาบนอน และแต่ละชิ้นส่วนก็มีการกำหนดขนาดตามที่เราจะปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ชิ้นส่วนต่างๆเมื่อประกอบกันเป็นอาคารสมบูรณ์แล้ว อาคารนั้นนอกจากจะต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักจรแล้ว จะต้องมีความสามารถในการต่อต้านแรงกระทำภายนอก (External Forces) เช่น แรงแลม ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การออกแบบส่วนประกอบโครงสร้าง ผู้ออกแบบคือสถาปนิกและวิศวกร จำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบโครงสร้าง วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบ โครงสร้าง วิธีการประสานรอยต่อต่างๆของโครงสร้าง และโดยเฉพาะพฤติกรรมของส่วนประกอบโครงสร้าง (Structural Behavior) ในด้านการต่อต้านแรงกระทำภายนอกของอาคาร ที่มีการก่อสร้างโดยระบบสำเร็จรูปเป็นอย่างดี

แรงกระทำภายนอก (External Forces) มีโอกาสทำความเสียหาย ให้แก่ อาคารได้โดยง่ายมากกว่าแรงกระทำภายใน ซึ่งได้แก่ Dead Load และ Live Load แรงกระทำภายนอก กระทำต่ออาคารในทิศทางที่กำหนดแน่นอนไม่ได้ ฉะนั้นในการออกแบบโครงสร้างและรอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้างทั้งในระนาบตั้ง (Vertical Plane) และระนาบนอน (Horizontal Plane) ในลักษณะของ 3 มิติ จะต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

รอยต่อโครงสร้างจะแตกต่างกันตามวัสดุ ระบบโครงสร้าง และวิธีการก่อสร้าง สถาปนิกและวิศวกรหลายๆประเทศต่างคิดค้นระบบและวิธีของตน ซึ่งแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ในหลักขั้นพื้นฐานก็คงใช้ระบบและหลักเกณฑ์ ที่เป็นหลักการของการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างเดียวกัน

## 6.2 คุณสมบัติและคุณลักษณะของรอยต่อโครงสร้าง

1. ส่วนประกอบโครงสร้างทั้งในระนาบตั้งและแนวนอน เมื่อได้ประกอบกันเป็นอาคารสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีความสามารถที่จะต่อต้านแรงกระทำภายนอกได้ในทุกๆแนวทางที่แรงภายนอกกระทำ เพราะการที่ส่วนประกอบภายนอกส่วนใดส่วนหนึ่งมีการเคลื่อนที่ เสียหายหรือพัง จะเป็นสาเหตุให้โครงสร้างทั้งหมดพังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่สูงมากขึ้น (High-Rise Building) ไม่ว่าโครงสร้างจะเป็น Load Bearing Structure หรือ Framed Structure

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ข้อต่อหรือรอยต่อต่างๆ (Connection Joints) ส่วนประกอบโครงสร้างต้องผ่านการวิเคราะห์โดยละเอียดถี่ถ้วน ในการออกแบบทั้งหมดในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิธีการสร้างและการจัดระบบการผลิต

3. คุณสมบัติของรอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้าง จะต้องมีความสมบูรณ์ในด้าน

3.1 ทฤษฎี

3.2 การปฏิบัติในการผลิต

3.3 การปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายขนส่ง

3.4 การปฏิบัติการประกอบติดตั้ง

4. รอยต่อต่างๆจะต้องมีความสามารถป้องกันการรั่วไหล ซึมจากน้ำฝนหิมะและความร้อน ความหนาว (ในระดับ Discomfort ได้เป็นอย่างดี)

การออกแบบรอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้าง จะต้องพิจารณา

1. วัสดุที่ใช้เป็น โครงสร้าง
2. วิธีการต่อหรือการประสานต่อ
3. วิธีการก่อสร้าง หรือระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป ซึ่งมีระบบต่างๆ
4. อุปกรณ์ต่อหรือยึด
5. วิธีการประกอบและติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้าง
6. วัสดุที่ใช้อุดหรือยาแนวหรือปิดทับแนวต่อ
7. จำนวนชั้น ความสูงของอาคาร
8. ภาระในการรับแรง ทั้งแรงกระทำภายในและภายนอกของแต่ละประเภทชั้นส่วน
9. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่จะใช้ในการปฏิบัติการรอยต่อ และส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นไม้หรือวัสดุบางอัดชนิดต่างๆ
10. การแสดงออกทางสถาปัตยกรรม ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนัง (Wall Components)

### 6.3 รอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้าง ซึ่งใช้กับอาคารสำเร็จรูป

แบ่งประเภทตามระบบ โครงสร้างมี 3 ประเภท

1. ประเภทกำแพงรับน้ำหนักมีรอยต่อดังต่อไปนี้  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 1.1 รอยต่อระหว่างกำแพงฐาน (Wall Foundation) กับฐานราก (Footing) ในกรณีที่ทำฐานรากและกำแพงฐานสำเร็จรูป เป็นส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมด (ใช้กับอาคารชั้นเดียว ซึ่งเป็นอาคารขนาดเบาได้)
- 1.2 รอยต่อระหว่างพื้นกำแพงรับน้ำหนักและกับกำแพงฐาน
- 1.3 รอยต่อระหว่างกำแพงรับน้ำหนักด้วยกัน (Wall Component)
- 1.4 รอยต่อระหว่างพื้นรับน้ำหนักด้วยกัน (Floor Component)
- 1.5 รอยต่อระหว่างกำแพงรับน้ำหนัก กับ โครงสร้างหลังคา
2. ประเภทเสาและคาน มีรอยต่อดังต่อไปนี้
  - 2.1 รอยต่อระหว่างเสาดมกับฐานราก
  - 2.2 รอยต่อระหว่างเสากับเสา
  - 2.3 รอยต่อระหว่างเสากับคาน
  - 2.4 รอยต่อระหว่างพื้นกับคาน
  - 2.5 รอยต่อระหว่างพื้นด้วยกัน
  - 2.6 รอยต่อระหว่างเสาและคานหลังคา กับ โครงสร้างหลังคา
3. ประเภทโครงผนังสำเร็จรูป ซึ่งแต่ละโครงจะมีขนาดตามตารางพิถีพิถันผังติดตั้งอยู่บนกำแพงฐาน ซึ่งเป็นกำแพงรับน้ำหนัก นิยมใช้กับอาคารขนาดเบา มีรอยต่อดังต่อไปนี้
  - 3.1 รอยต่อระหว่างกำแพงฐานกับฐานราก
  - 3.2 รอยต่อระหว่าง โครงผนังสำเร็จรูปกับกำแพงฐาน
  - 3.3 รอยต่อระหว่างพื้นฐานกับกำแพงฐาน
  - 3.4 รอยต่อระหว่าง โครงผนังสำเร็จรูปด้วยกัน
  - 3.5 รอยต่อระหว่างพื้นด้วยกัน
  - 3.6 รอยต่อระหว่าง โครงผนังสำเร็จรูปกับ โครงสร้างหลังคา

ในกรณีที่มีการออกแบบให้ส่วนฐานเป็น โครงสร้างเสาและคาน โดยให้ส่วนเหนือขึ้นไปเป็นระบบโครงสร้างผนังสำเร็จรูป รอยต่อระหว่างโครงผนังสำเร็จรูปกับคาน จะเป็นแบบเดียวกับ รอยต่อในข้อ 3.2

- หมายเหตุ
- สำหรับฐานรากและกำแพงฐานที่ใช้กับอาคารขนาดหนัก จะต้องหล่อกับที่
  - สำหรับห้องใต้ดิน (Basement) ควรหล่อกับที่เช่นกัน ถ้าทำเป็น Components ประกอบกัน รอยต่อจะมีมากและปัญหาการรั่วซึมจะมีมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้าง ซึ่งใช้กับอาคารสำเร็จรูป  
แบ่งตามประเภทของวัสดุก่อสร้างที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นไม้ด้วยกัน
2. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กด้วยกัน
3. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีตด้วยกัน
4. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กกับคอนกรีต
5. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นไม้กับคอนกรีต
6. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นอิฐหรือคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักด้วยกัน
7. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นอิฐหรือคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักกับไม้
8. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นอิฐหรือคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักกับเหล็ก
9. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นอิฐหรือคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักกับคอนกรีต
10. รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นวัสดุเบาที่ใช้รับน้ำหนักได้สำหรับอาคารเบา เช่น แอสเบสตอส เป็นต้น

รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในเรื่องที่ว่าด้วยการแบ่งประเภทตามระบบโครงสร้างนั้น จะเห็นได้ว่า รอยต่อระหว่างกำแพงหรือผนังรับน้ำหนักมีหลักการ และวิธีการที่แปรไปได้มากประการ และโดยเฉพาะมีการเกี่ยวข้องกับ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และการแสดงออกในรูปลักษณะของสถาปัตยกรรมมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ

ฉะนั้น ในการออกแบบ และการแก้ปัญหาอาคารสำเร็จรูปที่สร้างในระบบการประสานทางพิคัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจใน หลักเกณฑ์ของรอยต่อกำแพงผนังอันเป็นขั้นพื้นฐานของการออกแบบรอยต่อ


#### 6.4 รอยต่อของส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นกำแพง-ผนัง

(Structural Wall Components)

หมายถึงส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนังรับน้ำหนัก (Load Wall Bearing) และผนังที่ประกอบด้วยโครงกับวัสดุประเภท Wall Board หรือ Wood Plank ห่อหุ้ม หรือผนัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ผลิตจากวัสดุบางประเภท โดยมีขนาดตามหน่วยพิกัด ซึ่งผนังประเภทนี้จะทำหน้าที่รับน้ำหนักเช่นกัน แต่ใช้เฉพาะกับอาคารขนาดเบาเท่านั้น




รูปที่ 6.1 แผนผังตัวอย่างตารางพิกัด

ตามรูปจะเห็นได้ว่า แผนผังตัวอย่างได้ถูกแบ่งตามตารางพิกัด ซึ่งเราได้ตัดสินใจแล้วว่า จะนำส่วนประกอบโครงสร้างเป็นหน่วยๆตามตารางพิกัดแผนผังนี้ (ตามมิตินิยม) ปัญหาของการ ออกแบบรอยต่อ จะเกิดขึ้นที่จุด A (Corner) , B (Junction) , C (Cross Junction) และ D (Joint Between Wall components in Same Direction)

### 6.4.1 รอยต่อกำแพงหรือผนังโครงสร้างแบ่งประเภทตามหลักการต่อ



แบบลักษณะของรอยต่อขึ้นพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้

#### 1. แบบต่อชน




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกาใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2. แบบต่อเข้าปากกบ



3. แบบต่อเข้าปากคาบ



4. แบบต่อเข้าลิ้นราง นิยมใช้กับเข็มพืด (Sheet Piles) ซึ่งผลิตเป็นแผ่นๆขนาดตามพิกัดนิยมของเข็มพืดแต่ละชั้นส่วนถือค่าเป็น 1 หน่วยพิกัดนิยม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6.4.2 การยึดส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนังเข้าด้วยกัน

การยึดส่วนประกอบโครงสร้างเป็นกรรมวิธีที่ละเอียด ประสิทธิภาพในการผลิต การติดตั้ง การจัดงานก่อสร้าง ความมั่นคงแข็งแรง และความเรียบร้อยสวยงาม เป็นหลักการสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบรอยต่อ การกำหนดวิธียึด และการใช้อุปกรณ์ยึด

การพิจารณาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการพิจารณาทางด้านสถาปัตยกรรม จะต้องพิจารณาร่วมกันทุกอย่าง ทั้งรอยต่อรอบนอกและรอยในของอาคาร

ข้อควรระมัดระวัง เกี่ยวกับแรงที่จะกระทำกับผนังได้ ในลักษณะของแรงเฉือน




จะต้องมีการยึดส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนัง ทั้งในระนาบราบหรือระนาบนอน (Horizontal Plane) และในระนาบตั้ง (Vertical Plane) เพื่อต่อต้านแรงเฉือนทั้ง 2 ระนาบได้นอกจากจะต่อต้านแรงดึงที่เกิดจากแรงกระทำภายใน (Internal Forces) อันเป็นปรกติทั่วไป

เนื่องจากการออกแบบเพื่อการผลิตส่วนประกอบโครงสร้างทางวิธีการอุตสาหกรรมมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาความคลาดเคลื่อนในทางผลิต (Tolerances) และความเบี่ยงเบน (Deviations) ทำให้มิติหรือระยะต่างๆของส่วนประกอบโครงสร้างที่จะกำหนด ในการออกแบบ แปรลักษณะให้เป็น 3 มิติ คือ มิติมูลฐาน (Basic Dimension) มิติที่ยอมให้ได้การควบคุม (Controlling Dimension) และมิติคลาดเคลื่อน (Tolerances) ซึ่งมิติที่ยอมได้ความควบคุมนี้ เราจะกำหนดเป็นขนาดใช้งาน ในการผลิตส่วนประกอบโครงสร้าง ฉะนั้นการออกแบบรอยต่อและการยึดหรือการต่อเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนประกอบโครงสร้าง ก็จำเป็นต้องพิจารณามิติต่างๆดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดมิติ  
 มาตรฐาน คือ มิติหรือระยะที่เตรียมไว้ เพื่อการติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้าง และส่วนประกอบอื่นๆที่มี  
 ใช้ส่วนประกอบโครงสร้าง

ความสำคัญในการยึดหรือต่อส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นผนังคอนกรีตรับน้ำหนัก  
 ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับผนังรับน้ำหนัก ที่สร้างด้วยหิน อิฐ หรือบล็อกรับน้ำหนักทั่วไป



Joints A , B , C

มีความสำคัญอันดับหนึ่ง

Joint D

มีความสำคัญเป็นอันดับสอง

รูปที่ 6.2 ลำดับความสำคัญในการยึดต่อส่วนประกอบโครงสร้าง


### 6.5 รอยต่อหรือข้อต่อส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนังในแนวเดียวกัน

(Wall-Wall Joint)

ตามแปลนที่แสดง คือ ข้อต่อหรือรอยต่อ D

**หมายเหตุ** การออกแบบรอยต่อ หรือข้อต่อชั้นพื้นฐาน ในการพิจารณาระบบรอยต่อโครงสร้าง  
 ให้แก่อาคารสำเร็จรูปนั้น จะต้องเริ่มพิจารณาออกแบบรอยต่อ D ก่อน แล้วจึงพิจารณา  
 ออกแบบที่รอยต่อ A , B และ C ต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6.3 รอยต่อ (แบบ ก)


ระยะเวลา  $x$  = ประมาณ 1.5 ซม หรือ 15 มม. (เป็นระยะที่เพื่อความคลาดเคลื่อน)

แบบ(ก) เป็นแบบที่มีการลบบเหลี่ยมและยาแนวที่รอยต่อ จะช่วยให้ผนังคอนกรีตมีความสวยงาม ซึ่งเหมาะสำหรับผนังคอนกรีตเปลือย

ไม่มีการห่อหุ้มผนังด้วยวัสดุอื่นใดอีกชั้นหนึ่ง Concrete Fill หรือ Cement Mortar เมื่อแห้งตัวแล้วจะทำหน้าที่ยึดผนังต่อผนังเข้าด้วยกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.4 รอยต่อ (แบบ ข)

ระยะ  $x = 3$  มม.

แบบ (ข) เป็นแบบที่ไม่มีการหลบเหลี่ยม และไม่มีการอุดยาแนว เหมาะสำหรับผนังที่มีการห่อหุ้มด้วยวัสดุอื่น (Pacing Materials) อีกชั้นหนึ่ง เมื่อหุ้มแล้วจะไม่เห็นรอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้าง


การยึดส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนัง ตามแบบ (ก) และ (ข) เป็นการยึดด้วย Cement Mortar หรือ Concrete Fill ซึ่งทำหน้าที่เป็นลื่นสอด ระหว่างส่วนประกอบโครงสร้าง ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วจะอยู่ในลักษณะต่อชน

การยึดแบบนี้ มีความแข็งแรงในการต่อต้าน Vertical Shear และ Horizontal Shear น้อย จึงเหมาะสำหรับที่จะใช้กับอาคารพักขนาดเล็กไม่เกิน 2 ชั้น หรือ อาคารสาธารณะชั้นเดียว ที่มีช่องของแนวผนังไม่กว้างมาก

การผลิตส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนัง (Wall Components) อาจทำในลักษณะตันหรือกลวง ผนังกลวงจะมีความหนาของกำแพงผนังมากกว่า แต่จะเบากว่า และมีคุณสมบัติในด้าน Heat Insulation และ Sound Insulation ดีกว่า

แต่เมื่อพิจารณาถึงกรรมวิธีการผลิต ผนังกลวงจำเป็นต้องใช้ Form ภายในเพิ่มขึ้นและเทคนิคการผลิตสูงกว่า ซึ่งทำให้ราคาการผลิตสูงกว่าผนังตัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6.5 รอยต่อ (แบบ ค)

การยึดส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นผนังแบบ (ค) เป็นการยึดด้วยการหล่อคอนกรีตเชื่อมระหว่างผนัง โดยจะต้องมีเหล็กเสริมในผนังทั้งสอง ที่ยื่นออกจากผนังสำเร็จรูปทำหน้าที่เป็น Anchor เหล็กเสริมในผนังทั้งสองทาง ถ้ามีการเชื่อมให้ติดกันจะเพิ่มความแข็งแรงที่รอยต่อ (Joint) มากขึ้น แต่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

แบบนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งแบบ (Form) เพื่อหล่อคอนกรีตที่แนวรอยต่อกับที่ทำการก่อสร้างเป็นวิธีการดั้งเดิม ที่มีการเริ่มการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Conservative Method)

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ค่อยพัฒนาในเรื่อง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต ความชำนาญในการผลิต และค่าแรงช่าง ก็ยังอยู่ในขั้นต่ำ วิธีการยึดแบบ(ค) ก็ควรรับการพิจารณา นำมาใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันได้




รูปที่ 6.6 รอยต่อ (แบบ ง)

การยึดส่วนประกอบ โครงสร้างที่เป็นผนังแบบ (ง) ซึ่งยึดด้วยคอนกรีตตามลักษณะของ แนวฟัน (Tooth Line) หรือเรียกว่า (Wall Edge Castellated) ให้ความแข็งแรงได้โดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้ Ancshorge Bar หรือ Steel Loop Bars ช่วยเสริมภายใน Concrete Fill ใช้กับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (Heavy Construction) กำแพงผนังขนาด 150 มม. อย่างน้อยเป็นผนังตัน ในกรณีที่ทำหน้าที่เป็น Cross Wall ผนังรับน้ำหนักแบบ (ง) มีความสามารถต่อต้านแรงกระทำภายใน และแรงกระทำภายนอก ได้ดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สำหรับอาคารที่สูงมากขึ้น มีความจำเป็นต้องใช้ Tensile Reinforcement ก็มีการเสริมตามแนวรอยต่อนี้ได้ ซึ่งจะประกอบด้วย Anchorage Bars ช่วยยึดระหว่างผนังด้วยแล้ว แต่วิธีนี้เป็นการล้าสมัย ควรใช้ Tensile Connection อยู่ที่ Assembly Bolt ระหว่าง Floor กับ จะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า เพราะการเสริมเหล็กและต่อเหล็กรับแรงดึงในช่องว่างของรอยต่อของ Wall Components ไม่สะดวก



รูปที่ 6.7 แสดงรอยต่อส่วนประกอบ B สอดเข้าแนวผนัง A


นิยมออกแบบให้ Component B มีส่วนที่สอดลึกเข้าไปในแนวผนัง A เพื่อความเรียบร้อยในการบรรจุคอนกรีต (Concrete Filling)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 6.8 ตัวอย่างการยึดรอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นกำแพงหรือผนัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.9 Connection Between Spine and Cross Wall Component

ถ้า  $x = 3$  มม. ตามมิตินิยมในประเทศหนึ่ง ใช้ได้ผลดีเพราะจะต้องมีวัสดุฉนวน (Insulation) และวัสดุชั้นภายนอก (Outer Skin Material) หุ้มผนังโครงสร้างด้านนอก สำหรับผนังภายในจะต้องมีการฉาบปูนผิวหรือด้วยวัสดุเป็นประเภท Surfacing Materials ใดๆก็ตาม ทำให้มองไม่เห็นรอยต่อของผนังโครงสร้าง



รูปที่ 6.10 รอยต่อที่มีวัสดุฉนวนและวัสดุชั้นผิวภายนอกหุ้ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สำหรับในประเทศร้อน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Insulation บุผนัง ส่วนสำหรับการทำผิว หรือหุ้มผิวภายนอกและภายในอีกชั้นหนึ่งให้แก่ผนัง เป็นการตกแต่งก็ย่อมทำได้ โดยใช้ ระยะ  $x = 3$  มม. เท่าเดิม แต่ถ้าต้องการผิวคอนกรีตเปลือย (Esposed Concrcts) ตามกรรมวิธีของการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องเพิ่มระยะ "x" ให้กว้างขึ้น

### 6.6 รอยต่อส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นพื้น (Floor - Floor Joint)

พื้นสำเร็จรูป (Floor Component) แบ่งออกเป็นลักษณะตามระบบ ได้เป็น 2 ลักษณะคือ

- ลักษณะที่ 1 พื้นที่ วางบนคันทันของโครงสร้างเสาและคาน
- ลักษณะที่ 2 พื้นที่วางบนกำแพงหรือผนังรับน้ำหนัก

ทั้ง 2 มีรูปลักษณะ และรายละเอียดแตกต่างกัน ตามเหตุผลระบบโครงสร้าง หรือเหมือนกัน ในกรณีที่ทำหน้าที่ในการรับแรงประเภทเดียวกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6.7 รอยต่อส่วนประกอบโครงสร้างระหว่างพื้นกับส่วนรองรับ ( Supports )

ส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นพื้น (Floor Component ) อาจวางอยู่บนส่วนรองรับ (Supports) ที่เป็น

- กานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- กำแพงอิฐรับน้ำหนัก (Bearing Brick)
- กำแพงคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ( Bearing Concrete Hollow Block) ซึ่งมีการเสริมเหล็กตลอดทางกำแพง ซึ่งกำแพงประเภทนี้ เรียก “Reinforced Masonry Wall”
- กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (Insitu Concrete Wall ) ซึ่งนิยมกำแพงฐาน (Wall Foundation)
- กำแพงสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Wall Component)


ตำแหน่งการวางชิ้นส่วนที่เป็นพื้น บนส่วนรองรับจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การวางชิ้นส่วนที่เป็นพื้นที่ถูกต้อง จะต้อง

- มีการถ่ายน้ำหนักจากพื้น และกำแพงที่อยู่เหนือขึ้นไปลงสู่กำแพงส่วนล่าง หรือจากพื้นลงสู่ฐานที่รองรับ ในลักษณะรับน้ำหนักตามแนวศูนย์กลาง (Centric Load)
- ถ้า Support เป็นกำแพงอิฐ หรือ คอนกรีตบล็อกขอบกำแพง และฉีกกำแพง จะต้องไม่เกิดความเสียหายในด้านแรงดึง (Tensile Failure) ในฉีกกำแพงจาก Bending Moment
- ระยะเขตกลางระหว่างชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูป จะต้องระยะพอเพียง เพื่อความสะดวกในการเทคอนกรีตบรรจุระหว่างรอยต่อ
- สำหรับขอบด้านข้างของชิ้นส่วนพื้น จะต้องนั่งอยู่บนกำแพงที่ไม่ใช่รับน้ำหนักพื้น 2.5 มม. (สำหรับกำแพงอิฐ) โดยมีเขตกลางระหว่างขอบด้านข้าง ของชิ้นส่วนเป็น Insitu Concrete Filling ทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายน้ำหนักจากกำแพงเหนือพื้นสู่กำแพงส่วนกลาง โดยการถ่ายน้ำหนักผ่าน Insitu Concrete โดยตรง
- สำหรับการวางชิ้นส่วนบนกำแพง อาจวางได้โดยไม่ต้องเว้นเขตกลาง ไว้กรอกคอนกรีต (Concrete Filling) น้ำหนักจากกำแพงเหนือพื้น จะถ่ายลงกำแพงส่วนกลาง โดยผ่านขอบพื้นสำเร็จรูป รายละเอียดการวางพื้นแบบนี้ ไม่เป็นที่รับรอง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพราะจุดอ่อนจะอยู่ที่ Support Joint ซึ่งยากต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับส่วนดีก็มี คือ ชั้นส่วนพื้นที่วาง กำแพง จะมีขนาดเท่ากับชั้นส่วนอื่นๆที่ตัดไป ไม่ควรใช้กับงานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือกับอาคารที่ต้องการมาตรฐานสูงในการก่อสร้าง

- สำหรับวางชั้นส่วนพื้นบนส่วนประกอบโครงสร้าง ที่เป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กตำแหน่งการวางชั้นส่วนพื้น ดูตามรูปต่อไปนี้




รูปที่ 6.11 น้ำหนัก W และ P ถ่ายลงสู่กำแพงส่วนล่างผ่าน Insitu Concrete



รูปที่ 6.12 การวางชั้นส่วนพื้นบนกำแพงเพื่อให้มีการถ่ายน้ำหนักผ่าน

Insitu Concrete โดยตรง เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 6.13 การวางชิ้นส่วนพื้นบนกำแพง

ตัวอย่างรอยต่อระหว่างพื้นกับพื้น และ พื้นกับกำแพงรับน้ำหนักเป็นเพียงตัวอย่างของบางระบบของวิธีการต่อเท่านั้น สำหรับชิ้นส่วนพื้นบนกำแพงอิฐรับน้ำหนักจะต้องมีการคั่นคว่ำทดลองโดยละเอียด เพราะมีโอกาสจะมีความผิดพลาดได้ง่าย

### 6.8 รอยต่อของโครงสร้างที่ทำจากเหล็กบางชนิด (Connection Joints in Light Gauge Steel Structure)

มีการนำเอาเหล็กโครงสร้างชนิดบาง Light Gauge Steel เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการนำไปใช้งานยังไม่สู้จะแพร่หลายนัก ส่วนมากถูกนำมาใช้เป็น โครงสร้างหลังคาของโรงงานและอาคารประเภทช่วงกว้าง เช่น โรงอาหาร หอประชุม ฯลฯ บ้างเป็นครั้งคราว

เมื่อคิดถึงความสะดวกตัวในการนำเหล็ก Light Gauge Steel มาใช้งานแล้วทำให้น่าแปลกใจว่าทำไมการใช้เหล็กชนิดนี้ยังไม่แพร่หลาย เรายังมีโครงสร้างต่างๆที่สามารถนำเอาเหล็ก Light Gauge Steel มาใช้ได้อีกมาก ยกตัวอย่าง เช่น บ้านพักอาศัย โรงเรียน บ้านพักตากอากาศ อาคารสำเร็จรูปทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ฯลฯ ในบรรดาข้อดีทั้งหลายของโครงสร้างเหล็กชนิดนี้ ซึ่งมีทั้งน้ำหนักเบา แข็งแรง ราคาไม่แพง สะดวกต่อการใช้ หาง่าย ฯลฯ ข้อดีที่สุดเห็นจะเป็นตรงที่เราสามารถใช้เหล็กนี้แทนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงสร้างที่เป็นไม้ ซึ่งนับวันจะมีราคาแพงและหายากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายไปซื้อเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ได้แก่ I หรือ Wide Flange ฯลฯ ซึ่งนอกจากราคาแพงและหายากยังเป็นการใช้ประโยชน์ ได้ไม่คุ้มกับที่เราเสียเงินไป


ในปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ในประเทศไทย ก็เริ่มหันมาใช้เหล็ก Light Gauge มาทำเป็นโครงสร้างตัวถังแทนไม้หรือเหล็กชนิดหนักกันแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการนำเหล็กชนิดนี้มาใช้ ได้แก่ ลดน้ำหนักของตัวถังลงไปได้ไม่น้อยกว่า 30% โดยที่ความแข็งแรง ทนทาน ไม่ได้ด้อยไปกว่าโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กหนักเลยแม้แต่น้อย แต่ทั้งนี้เราต้องมีการป้องกันสนิมหรือทำให้ทนสนิม ซึ่งดูแล้วจะเป็นศัตรูใหญ่ประการเดียวของการใช้เหล็ก Light Gauge ซึ่งมีความหนาของเหล็กประมาณ 6 – 8 มม. หรือน้อยกว่า (ขนาดบางที่สุดประมาณ 1.2 มม.)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการใช้เหล็ก Light Gauge ในการออกแบบอาคารบ้านเรือน จึงได้รวบรวมตัวอย่างรอยต่อของการใช้เหล็กชนิดนี้ ซึ่งมีทั้งตัวอย่างของ

1. รอยต่อบริเวณ โคนเสา กับพื้น (Stanchion or Column)
2. รอยต่อตรงบริเวณ หัวเสา , คานต่อกับเสาชนิดต่างๆ (Multi-purpose uses)
3. การใช้เหล็ก Light Gauge หน้าตัดต่างๆกับเหล็กเส้น หรือเหล็กแผ่น มาทำโครงถัก หรือทำเป็นคานยึด
4. การใช้และออกแบบ Wind Bracing ในรูปต่างๆกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## LIGHT GAUGE STEEL



รูปที่ 6.14 รอยต่อบริเวณ โคนเสา กับพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## LIGHT GAUGE STEEL



รูปที่ 6.15 รอยต่อบริเวณหัวเสา , คานต่อกับเสา ชนิดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


## LIGHT GAUGE STEEL



รูปที่ 6.16 การใช้เหล็ก Light Gauge กับเหล็กเส้น หรือ เหล็กแผ่นมาทำโครงถักหรือเป็นคานยึด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## LIGHT GAUGE STEEL



รูปที่ 6.17 ตัวอย่างการใช้และออกแบบ Wind Bracing ในรูปแบบต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6.9 รอยต่อระหว่างส่วนประกอบโครงสร้างคอนกรีต

### (Connections (Joints) in Structural Concrete Components)


ความจริงอย่างหนึ่งที่เป็นที่ทราบกันดีระหว่างผู้สนใจทำการค้นคว้า ออกแบบ โครงสร้างสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตาม ความจริงนั้นก็คือ ผู้ใดสามารถพิชิตการออกแบบ รอยต่อ ผู้นั้นคือผู้พิชิตการออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูป ข้อความดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการกล่าวเกินความ จริงเลย ถ้าเราพิจารณาว่า ปัญหาที่ยากที่สุดในการออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปนั้นก็คือ ปัญหาของการ ออกแบบรอยต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆที่เราออกแบบมาแล้วเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง ส่วนประกอบที่เป็น โครงสร้างของระบบ ซึ่งต้องทำหน้าที่ต่างๆต่อไปนี้

1. ต้องสามารถถ่ายน้ำหนักคงที่ และน้ำหนักจร ที่ใช้ในการออกแบบ ได้ปลอดภัยและมีค่า องค์ประกอบ ของความปลอดภัยที่สูงแน่นอน
2. สามารถรับหรือถ่ายน้ำหนักได้โดยที่คงไม่มีการเคลื่อนที่หรือบิดตัว และบริเวณรอยต่อนั้นๆไม่ควร มีหน่วยแรงสูง
3. ถ้าบริเวณก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่มีการทำเหมืองใต้ดิน ชุดน้ำบาดาลมากๆ ในสภาพดินตามลุ่มแม่น้ำ หรือย่านที่อาจมีแผ่นดินไหว รอยต่อนั้นต้องสามารถรับหน่วยแรงต่างๆที่อาจเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากการ ทรุดตัว
4. ต้องช่วยรับค่าความคลาดเคลื่อน ที่อาจจะมีขึ้นในส่วนประกอบของระบบในระหว่างการผลิตหรือ รอยต่อนั้นๆยังใช้ได้อยู่ในกรณีที่สัดส่วนของส่วนประกอบไม่แตกต่างกันมากไปจากค่าความคลาด เคลื่อนสูงสุดที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
5. ต้องง่ายต่อการประกอบ ง่ายต่อการตัดแปลง และไม่ต้องการค้ำยันชั่วคราวมากนักในระหว่างการ ทำงาน
6. ง่ายต่อการตรวจสอบและง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข
7. ต้องทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ น้ำฝน ลม ให้ความร้อน นอกอาคารเข้ามายังในอาคาร และอาจต้อง ช่วยป้องกันการลดความดังของเสียงด้วย
8. ต้องดูความเรียบร้อยกลมกลืน เข้าส่วนกับส่วนประกอบในระบบ ทั้งนี้แล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ ออกแบบ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 6.9.1 ประเภทของรอยต่อ

แต่เดิมที่เดียวในระยะต้นๆของการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป ผู้ออกแบบมักเลียนแบบการก่อสร้างในระบบการก่อสร้างในที่ โดยพยายามที่อุดรอยระหว่างส่วนประกอบต่างๆให้หนาแน่นคลุมกลืนเข้ากับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่มาของรอยต่อประเภทปิด (Closed Joints) แต่จากประสบการณ์ของผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ซึ่งพบว่ารอยต่อชนิดนี้กันความชื้นจากภายนอกได้ก็จริง แต่มักกันความชื้นจากภายในอาคารไม่ให้ออกไปด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะที่อยู่ในเขตหนาว ในฤดูหนาวอาคารบ้านเรือนมักจะมีปัญหาของการกลั่นตัวของไอน้ำ กลายเป็นละอองน้ำจับตัวอยู่ตามผนังอาคาร เนื่องจากอุณหภูมิแตกต่างกัน ระหว่างภายนอกและภายในอาคาร และความชื้นที่มีประจำในบ้านระหว่างการเตรียมอาหารอาบน้ำ ซึ่งปัญหาความชื้นนี้ในบ้านเราก็ก่เกิดเหมือนกัน โดยเฉพาะในฤดูฝน จึงมีการค้นคว้าออกแบบรอยต่อขึ้นในแนวใหม่ เรียกว่า รอยต่อประเภทเปิด (Opened Joints) ซึ่งอนุญาตให้ความชื้นถ่ายเทออกจากอาคารไปสู่ภายนอกได้ แต่ยังคงคุณสมบัติในด้านอื่นๆของรอยต่อแบบปิดเอาไว้เท่าที่จะทำได้



รูปที่ 6.18 รอยต่อแบบปิด (Closed Joint)



รูปที่ 6.19 รอยต่อแบบเปิด (Opened Joint)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6.9.2 การออกแบบรอยต่อ

ก่อนที่จะออกแบบรอยต่อ ทีมงานที่ออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปต้องตัดสินใจ และกำหนดกฎเกณฑ์ของการออกแบบต่างๆดังต่อไปนี้

1. รอยต่อที่จะออกแบบจะเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous) หรือแบบไม่ต่อเนื่อง (Simply Support or Hinged)
2. รอยต่อนั้นจะต้องออกแบบให้สามารถรับแรงหรือน้ำหนักทั้งแนวตั้งและแนวราบอย่างน้อยเพียงใด
3. รอยต่อนั้นๆจะต้องออกแบบให้มีการยึดหยุ่น (Freedom of Movement) หรือแน่นหนา (Restraint) เพื่อที่ได้รับแรงกระทำหรือการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง อันเนื่องมาจากความร้อน (Thermal Movement) การหดตัวเนื่องจาก Shrinkage และ เนื่องมาจาก Creep

อนึ่ง ผู้ออกแบบจะต้องนำเอาวิธีและขั้นตอนของการประกอบติดตั้งชิ้นส่วน โครงสร้างต่างๆเข้าด้วยกัน มาร่วมในการคำนวณออกแบบรอยต่อด้วย ขั้นตอนของการประกอบและการออกแบบ ค้ำยันชั่วคราว ตลอดจนรายละเอียดของการยึด การยก ฯลฯ ชิ้นส่วนจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำพร้อมๆกันไป กับการออกแบบชิ้นส่วน โครงสร้าง รอยต่อระหว่างชิ้นส่วน การทำหุ่นจำลองด้วยไม้ตรงรอยต่อของชิ้นส่วน จะช่วยในการวางแผนการก่อสร้างได้มาก เพราะเป็นการยากที่จะมองเห็นปัญหาต่างๆอย่าง 3 มิติ คือ ในแนวราบ แนวตั้ง และแนวลึก จากแบบก่อสร้าง 2 มิติ

### รอยต่อแบบปิด (Closed Joint)

วิธีที่สะดวกที่สุดในการทำรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนพิคัด 2 ชิ้นส่วนก็คือ การที่เราใส่ตัวประสานหรือตัวอุดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดกรณีนั้นได้แก่ การใช้ปูนก่ออุดช่องว่างรอยต่อของอิฐ

อีกวิธีหนึ่งคือการออกแบบให้ผิวของชิ้นส่วนที่จะต่อเข้าด้วยกันให้มีหน้าตัด ที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันสนิท ยกตัวอย่าง เช่น การเซาะร่องและการใส่ไม้ชนิดพื้นเข้าร่อง อย่างไรก็ตามวิธีรอยต่อแบบนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นที่ออกแบบพิเศษมีลักษณะของตนเอง และต้องประกบเข้ากับส่วนรับอีกชิ้นหนึ่ง ทำให้ขาดความคล่องตัวในการใช้แทนชิ้นส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากครั้งหนึ่งของรอยต่อออกแบบมาเป็น “ตัวผู้” และครั้งหนึ่งออกแบบมาเป็น “ตัวเมีย” ทำให้การเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สับสนวุ่นวายสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอญญาติให้เข้าไปไขประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ประกอบติดตั้งต้องเป็นไปตามลักษณะของรอยต่อคือ เรียงไปตามขวามือตลอด หรือซ้ายมือโดยตลอด เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้จำนวนชิ้นส่วนมีจำนวนมีชนิดเพิ่มขึ้น เป็นภาระต่อหน่วยผลิตและหน่วยวางแผนก่อสร้าง

### รอยต่อแบบเปิด (Open or Drained Joint)

รอยต่อแบบนี้พัฒนาขึ้นมา สำหรับการก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปแบบชิ้นส่วนรับน้ำหนักขนาดใหญ่ แต่ไม่มีเหตุผลขัดแย้งประการใดที่จะนำรอยต่อชนิดนี้มาใช้กับชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ หรือ โลหะ หรือรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนที่ทำขึ้นจากวัสดุก่อสร้างต่างชนิดกัน

ต่อไปเป็นตัวอย่างของรอยต่อของ โครงสร้างชนิดต่างๆที่ใช้กันแพร่หลายในยุโรป ตัวอย่างเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้กับลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นๆ กฎบัญญัติที่บังคับ ดังนั้น การที่แสดงไว้ให้ดูในที่นี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างช่วยประกอบในการออกแบบภายใน ประเทศไทยของเรา ซึ่งต้องมีการดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนถึงฝีมือของช่างก่อสร้างบ้านเรา การยกตัวอย่างรอยต่อจะยกตัวอย่างโดยแบ่งประเภทของการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รอยต่อที่ใช้กับ Framed Structures เป็นพวกแรก กับรอยต่อที่ใช้กับ Panel Structures บางจำพวกเป็นประเภทถัดไป

## 6.10 รอยต่ออาคารคอนกรีตสำเร็จรูปประเภท Framed Structures

### 6.10.1 รอยต่อระหว่างเสา-ฐานราก (Column – Foundation joints : CF)

รอยต่อประเภทนี้มี 4 ชนิดคือ

1. แผ่นรองใต้ฐานมีขนาดเท่ากับเสา (Column Size Base Plates)  
ผังรูป CF1 , CF2 และ CF3
2. แผ่นรองใต้ฐานมีขนาดใหญ่กว่าตัวเสา (Oversize Base Plates)  
ผังรูป CF4 , CF5 , CF6 และ CF7
3. ฐานรับเสาแบบช่องเสียบ (Socket Base)  
ผังรูป CF8
4. รอยต่อแบบ Sleeve-grout ผังรูป CF9 , CF10 , CF11 และ CF12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยทั่วไปรอยต่อประเภทนี้จะอยู่ใต้ระดับพื้น (Finished Floor) การเลือกประเภทรอยต่อแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบเสา ดังนี้

- 1) เสาประเภทอัดแรงหรือไม่อัดแรง (Prestress or non-prestress)
- 2) เสาเดี่ยวหล่อในที่
- 3) เสาที่มีการยึดครั้ง หรือ จุดรองรับแบบ pin

#### 6.10.2 รอยต่อระหว่างเสากับเสา (Column – Column joints : CC)

โดยทั่วไปมีรูปแบบชนิดรอยต่อระหว่างเสาดังนี้ คือ

1. รอยต่อแบบหมุดยึด (Bolted) ดังรูป CC1 , CC2 และ CC3
2. รอยต่อเชื่อมยึดติดกับแผ่นรอง (Welded Plates) ดังรูป CC4 และ CC5
3. รอยต่อยึดด้วยท่อโลหะ (Tube to Tube) ดังรูป CC6
4. รอยต่อยึดด้วยการ Sleeve Grout ดังรูป CC7 , CC8 และ CC9
5. รอยต่อยึดด้วยการเชื่อมเหล็กต่อทาบ (Welded Lap Bars) ดังรูป CC10
6. รอยต่อยึดด้วย Sleeve Tube ดังรูป CC11
7. รอยต่อยึดด้วยลวดเกลียวอัดแรง ดังรูป CC12

#### 6.10.3 รอยต่อระหว่าง คานเหล็ก – เสา (Girder – Column joints : GC)

ประเภทของรอยต่อแบบ GC มีดังนี้

1. รอยต่อแบบเชื่อม , ใช้หมุดยึด หรือ ใช้เหล็ก Dowel ระหว่างเสากับคานเหล็ก (Simple welded bolted or Dowel connection) ดังรูป GC1 – GC16
2. รอยต่อแบบแขวน (Hanger connection) ดังรูป GC17 และ GC18
3. รอยต่อเพื่อรับ โมเมนต์ (Composite moment connection) ดังรูป GC19 , GC20 )
4. รอยต่อประยุกต์ใช้ในกรณีพิเศษ (Special Application) ดังรูป GC21 – GC24

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบของรอยต่อส่วนประกอบ โครงสร้างแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับกาลถ่ายแรงและลักษณะทางเรขาคณิตของ โครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากเงื่อนไขต่อไปนี้

- สภาพการรองรับของคานหลัก (Girder bearing condition)  
: บริเวณหลังคา คานหลักจะวางบนหัวเสาโดยตรง หรือบางครั้งหัวเสาอาจอยู่สูงกว่าระดับคานหลัก ซึ่งคานหลักจะถูกวางพาดบนปีกรับคานบริเวณหัวเสา
- ความสูงระดับพื้นและเพดาน (Floor and Ceiling)
- การต้านทานแรงด้านข้าง (Lateral force resistance)  
: ถ้าโครงสร้างต้องต้านทานต่อแรงกระทำด้านข้าง รอยต่อจำเป็นต้องสามารถถ่ายโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้
- ชนิดและขนาดแรงกระทำ (Load type and Magnitude)  
: ขนาดปีกรับคานขึ้นอยู่กับแรงกระทำทั้งในแนวตั้งและแนวนอน นอกจากนี้แรงกระทำเอียงศูนย์ต้องถูกนำมาพิจารณาด้วยเพราะทำให้เกิดการบิด (Torsion) ขึ้นได้

สำหรับรอยต่อของคานยื่น (Cantilever Girder) ที่ต้องมีการพาดผ่านเสา จำเป็นต้องออกแบบรอยต่อเป็นกรณีพิเศษ

#### 6.10.4 รอยต่อระหว่าง คาน – คานหลัก (Beam – Girder joints : BG)

รอยต่อประเภทนี้จำเป็นเมื่อมีการวางคานชอยบนคานหลัก

รูป BG1 และ BG2 แสดงการวางคานชอยบนปีกล่าง (Lower Bearing Pad ) ของคานหลัก ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความลึกของคานชอยและคานหลัก รอยต่อประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมต่อระบบพื้นที่มีการเท Topping

รูป BG3 แสดงรอยต่อแบบแขวน (Hanger Connection)

สำหรับรอยต่อแบบ Dowel-sleeve (BG4) ใช้ในกรณีที่ความลึกคานเพียงพอในการวางคานชอยบนคานหลัก แล้วทำการยึดด้วยหมุดยาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 6.10.5 รอยต่อระหว่าง คาน – คาน (Beam – Beam joints :BB)

รอยต่อลักษณะนี้จะพบในกรณีคานสามด้านต่อชนกับเสาเป็นรูปกางเขน หรือการต่อคานช่วงกลางคาน (mid-span) หรือในระบบคานต่อเนื่อง (Continuous beam)

ตัวอย่างรอยต่อ BB1 เป็นการต่อคานแบบพาดด้วยกัน รอยต่อบริเวณข้างบนจะมีเหล็กเสียบยึดระหว่างคานเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ตามแนวยาว

รอยต่อ BB2 รอยต่อบริเวณด้านล่างจะเป็นร่องเหล็กสำหรับต่อคาน ส่วนบริเวณด้านบนจะประกบด้วยแผ่นเหล็กและยึดด้วยหมุด

รอยต่อ BB3 ใช้ Splice Sleeve ซึ่งช่วยในเรื่องการถ่ายโมเมนต์

### 6.11 รอยต่ออาคารคอนกรีตสำเร็จรูปชนิด Large – panel types

#### 6.11.1 รอยต่อระหว่างผนัง-ผนัง (Wall – Wall joints :WW)

มีในแบบต่างๆดังนี้

1. โบลท์ยึดในแนวราบ (Horizontal-bolted) ดังรูป WW1
2. เชื่อมยึดในแนวราบ (Horizontal-welded) ดังรูป WW2 และ WW3
3. ปลอก Sleeve ยึดในแนวราบ ดังรูป WW4
4. ยึดด้วยลวดอัดแรง (Horizontal-post-tensioned) ดังรูป WW5 และ WW6
5. โบลท์ยึดในแนวตั้ง (Vertical-bolted) ดังรูป WW7 และ WW8
6. เชื่อมยึดในแนวตั้ง (Vertical-welded) ดังรูป WW9 – WW12

#### 6.11.2 รอยต่อระหว่างพื้น-พื้น (Slab – Slab joints : SS)

รอยต่อต่อทางด้านข้างของพื้นทำขึ้นเพื่อถ่ายแรงเฉือนและเพื่อการวางแนว สำหรับความหนาของพื้นดัดเบิ้ลที่จะอยู่ระหว่าง 2 นิ้วถึง 12 นิ้ว และจะมากกว่านี้สำหรับพื้นกลวงหรือพื้นตัน เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


รอยต่อมาตรฐานใช้ระหว่างพื้นกลวงและพื้นตันจะถูกเกร้าท์ เชียร์คีย์ ( SS1 ) ขนาด และรูปร่างของคีย์จะเปลี่ยนไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ในการเกร้าท์คีย์จะถูกเติมใส่ด้วย ทราาย-ซีเมนต์

รอยต่อแบบ Mechanical Connection จะใช้แผ่นเหล็กแบนประกบข้างแผ่นพื้นและทำการยึดแผ่นพื้นทั้ง 2 ชั้นด้วยสหมอยึดหรือใช้สลักยึดฝังในเนื้อคอนกรีตดังรูป SS2 – SS6


### 6.11.3 รอยต่อระหว่าง พื้น - ผนัง (Slab - Wall joints : SW)

มีในแบบต่างๆดังนี้


1. รอยต่อของพื้นกลวงและตัน (Hollow – Core and Solid Slab Connection) ดังรูป SW1 - SW4
2. Stemmed Member Connection ดังรูป SW5 - SW12




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




CF7




CF8




CF9



CF10




CF11




CF12


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




GC13




GC14




GC15



GC16




GC17




GC18


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




GC19




GC20




GC21



GC22




GC23




GC24


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




WW7




WW8




WW9



WW10




WW11



WW12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SS1

SS2


SS3

SS4


SS5

SS6


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SW10



SW11



SW12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 6.12 บทสรุป

ตัวอย่างรอยต่อแบบต่างๆที่ได้รวบรวมนำเสนอในคราวนี้ เป็นแผนแบบรอยต่อที่มีการใช้งานกันจริงๆ โดยแพร่หลายมาแล้วในยุโรป การที่ไม่ระบุให้ชัดเจนไปว่ารอยต่ออะไรเป็นของบริษัทใด ก็เพราะในบางกรณีรอยต่อแบบนี้เป็นผลงานของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนำไปใช้โดยไม่มีผลของการทดลองที่แน่นอน มายืนยันความมั่นคงของการออกแบบดังกล่าว (ซึ่งมักจะเป็นแบบเดียวกันนี้โดยทั่วไป) ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดมีแรงกระทำต่อโครงสร้างนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน การออกแบบ หรือเกิดจากความประมาทของการออกแบบขึ้นมา จึงมีการทดสอบเพื่อหาสาเหตุและกำหนดข้อบังคับการออกแบบเสียที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเอาบทเรียนนี้มาประกอบเป็นตัวอย่างของรอยต่อ ที่นำเสนอมาแล้วดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับสภาวะต่างๆของประเทศไทย บทเรียนของผู้ใช้ในยุโรป อีกประการหนึ่ง ได้แก่ ปัญหาของรอยต่อที่ออกแบบมาโดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยเกินไป จนเกินความสามารถของผู้ผลิตผู้สร้าง นอกจากนี้ยังมีปัญหาของการค้ำยันชั่วคราวในระหว่างการประกอบติดตั้งชิ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสา และปัญหาของการฝึกสอนยกระดับช่างก่อสร้างให้เป็นช่างฝีมือ ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบอาคาร สิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปชนิดที่มีรอยต่อที่ดี

นอกเหนือไปจากตัวอย่างของรอยต่อที่นำมาแสดง ณ ที่นี้ ผู้ออกแบบย่อมจะมีทางออกแบบรอยต่อแบบต่างๆได้อีกหลายวิธี การแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัยประสบการณ์ระหว่างงานต่างๆ และระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จะมีส่วนช่วยทำให้วิทยาการแขนงนี้เจริญเติบโตได้อีกมาก

## บทที่ 7

# การวิเคราะห์ต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง อาคารสำเร็จรูปกับการก่อสร้างหล่อในที่ (ANALYSIS COST AND TIME BETWEEN PREFABRICATION AND INSITU CONSTRUCTION)

### 7.1 กล่าวนำ

ในการวางแผนเลือกวิธีการก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะของอาคารเหมือนกันเป็นจำนวนมากๆ เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยวจำนวน 200 หลัง และโครงการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 400 หลัง ที่มีลักษณะอาคารเหมือนกัน เป็นต้น ต้องคำนึงถึงต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ใช้ในการนำไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเพื่อการลงทุน เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็พยายามที่จะหาวิธีการก่อสร้างมาแทนวิธีการก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่การจัดหาวิธีการก่อสร้างระบบอื่นๆมาแทน จะต้องมียุทธศาสตร์การลงทุนที่ต่ำผลตอบแทนสูง สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและงานมีคุณภาพดี วิธีการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปเป็นวิธีการก่อสร้างอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะนำมาพิจารณา ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างระหว่างการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ซึ่งการวิเคราะห์เปรียบเทียบจะกระทำทั้งในด้านของต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างของทั้ง 2 วิธีเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่สำหรับการตัดสินใจเลือกวิธีการก่อสร้างแบบใดนั้น ไม่สามารถพิจารณาเฉพาะต้นทุนหรือระยะเวลาการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น จะต้องพิจารณาทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป

### 7.2 การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปกับระบบหล่อในที่

ในการศึกษาเปรียบเทียบระบบก่อสร้างสำเร็จรูปในแต่ละระบบ และกับระบบหล่อในที่ว่าระบบไหนเหมาะกับการก่อสร้างใด ศึกษาทำการเปรียบเทียบโดยการนำโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ของบริษัท เอเคอร์ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่ทำการก่อสร้างระบบหล่อในที่ และมีการก่อสร้างเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จำนวนหลังมาก มาทำการวิเคราะห์ว่า ถ้าใช้การก่อสร้างบ้านเป็นระบบก่อสร้างสำเร็จรูปแทน จะมีความเหมาะสมหรือไม่ ในกรณีใด โดยระบบก่อสร้างสำเร็จรูปที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ระบบโครงเฟรม ( FRAME SYSTEM ) กับระบบผนังรับแรง ( BEARING WALL SYSTEM ) ในการเปรียบเทียบจะใช้ปัจจัยในการเปรียบเทียบ 2 หัวข้อ คือ ปัจจัย ด้านเวลาการก่อสร้าง ( Time ) กับ ด้านต้นทุนในการก่อสร้าง ( Cost ) โดยการเปรียบเทียบจะตั้งอยู่บนสมมุติฐานดังนี้

### 7.2.1 สมมุติฐานในการศึกษา

1. แบบบ้านลักษณะเดียวกัน
2. จำนวนหลังที่ใช้ในการก่อสร้างเท่ากัน
3. จำนวนคนงานที่ใช้ในการก่อสร้างเท่ากัน
4. สภาพแวดล้อมในการก่อสร้างคล้ายกัน
5. แบบหล่อที่ใช้จำนวนชุดในการก่อสร้างเท่ากัน ( ใช้แบบหล่อเหล็กทุกระบบ )
6. ในระบบการก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปหลายยูนิตกำหนดให้มีระยะเวลาเตรียมการสำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นคือ งานในส่วน SHOP DRAWING ด้านแบบหล่อและทางด้านการเตรียมประกอบแบบพร้อมผลิตชิ้นส่วน

หมายเหตุ : 1. ในส่วนของงานแต่ละอย่าง ถือกำหนดว่าในแต่ละระบบใช้คนงานจำนวนที่เท่ากันเพื่อให้ได้ลักษณะงานที่เท่ากัน เช่น งานคานของระบบหล่อในที่ และงานคานสำเร็จรูปจะใช้จำนวนแรงงานที่เท่ากัน ( คือมองเป็นการจ้างเหมารวม โดยผู้รับผิดชอบในงานส่วนนั้นจะทำการจัดคนเพื่อให้ได้งานซึ่งเทียบเท่ากันนั่นเอง และด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำการเฉลี่ยงานในรูปของหน่วยปริมาณงาน ได้) แต่สำหรับในงานส่วนผนังถ้าเทียบระบบผนังรับแรงกับระบบอื่นๆ นั้น มีอาจจะกำหนดให้งานผนังของระบบหล่อในที่และของระบบโครงเฟรมมีอัตราค่าทั้งค่าแรงงาน และค่าวัสดุที่เท่ากันกับระบบผนังรับแรงได้ เพราะลักษณะงานที่ได้แตกต่างกัน นั่นคือ 2 ระบบแรกจะเป็นผนังก่ออิฐ แต่ระบบผนังรับแรงเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. แบบหล่อ 1 ชุด หมายถึงแบบหล่อที่สามารถทำการหล่อผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ครบทุกชั้นของบ้าน 1 หลัง ด้วยการหล่อเพียงครั้งเดียว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในการเปรียบเทียบจะต้องนำแบบก่อสร้างมาทำการเปลี่ยนระบบโครงสร้างให้เป็นระบบโครงสร้างที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการจาก บริษัท ซีคอน จำกัด , บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปิปชั่น จำกัด. และ หนังสือ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ดร. วินิต ช่อวิเชียร

## 7.2.2 ขั้นตอนการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้

1. นำแบบก่อสร้างซึ่งเดิมเป็นระบบหล่อในที่มาทำการวิเคราะห์ระบบก่อสร้างให้เป็นระบบโครงเฟรม และระบบผนังรับแรง แยกกันทั้ง 3 ระบบ
2. นำแบบที่ได้ทำการวิเคราะห์มาทำการถอดแบบก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ
3. ทำการประมาณราคาก่อสร้างของทั้ง 3 ระบบ จากที่ได้ทำการถอดแบบแล้ว โดยใช้ราคาวัสดุและแรงงานจากราคากลางที่ได้ทำการค้นคว้าเก็บข้อมูลและผลข้อมูลทางสถิติ
4. ลงตารางสรุปราคาก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ
5. ทำการวิเคราะห์ผังการทำงานก่อสร้างในแต่ละงาน โดยพิจารณาจากสถิติงานและความเหมาะสมที่ใช้ในการก่อสร้าง
6. เขียนผังการทำงานและ วาด S-Curve การทำงานทั้ง 3 ระบบ
7. นำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ โดยใช้กราฟ แผนภูมิ และแผนผังต่าง ๆ
8. สรุปผลการวิเคราะห์งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 7.3 รายการคำนวณปริมาณงาน

### 7.3.1 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (หล่อในที่)

#### 1. งานฐานราก

1.1 งานปรับผิวดิน =  $12 \times 12 = 144 \text{ m}^2$

1.2 งานขุดดิน =  $0.9 \times 0.8 \times 0.8 = 0.576 \text{ m}^3/\text{ฐาน}$  (รวมระยะเพื่อทำงานด้านละ 20 cm)

total =  $0.576 \times 13 = 7.49 \text{ m}^3$

1.3 เสาค้ำ I  $0.26 \times 0.26 \times 24 = 13$  ต้น

#### 1.4 ตอม่อ+ครอบเสาค้ำ(pile cap)

คอนกรีต =  $(0.4 \times 0.4 \times 0.4) + (0.2 \times 0.2 \times 0.35) = 0.078 \text{ m}^3/\text{ฐาน}$

total =  $0.078 \times 13 = 1.014 \text{ m}^3$

#### งานเหล็กเสริม

เหล็กหลัก (4+4)DB12 =  $(8 \times 1.2) = 9.6 \text{ m}/\text{ฐาน}$

total =  $9.6 \times 13 = 124.8 \text{ m}$

=  $124.8 \times 0.888 = 110.82 \text{ kg}$

เหล็กรัดรอบ 2RB12 =  $(2 \times 1.6) = 3.2 \text{ m}/\text{ฐาน}$

total =  $3.2 \times 13 = 41.6 \text{ m}$

=  $41.6 \times 0.888 = 36.94 \text{ kg}$

TOTAL STEEL = 147.76 kg.

งานแบบหล่อ =  $(0.4 \times 0.4 \times 0.4) + (0.2 \times 0.2 \times 0.35) = 0.92 \text{ m}^2/\text{ฐาน}$

total =  $0.92 \times 13 = 11.96 \text{ m}^2$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบหล่อเหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4'x8'หนา 6 mm. ราคา = 1662.50 บาท/แผ่น  
 ราคา/ตร.ม. =  $1662.50 / (4 \times 0.3) (8 \times 0.3)$  = 577.25 บาท/ตร.ม.  
 ค่าแรงงานแบบหล่อ 30 % ของค่าวัสดุ = 170 บาท/ตร.ม.

ทรายบดอัดแน่น(หนา 10 cm) =  $0.1 \times 0.8 \times 0.8 = 0.064 \text{ m}^3/\text{ฐาน}$

total =  $0.064 \times 13 = 0.832 \text{ m}^3$

## 2. งานโครงสร้างชั้นที่ 1

### 2.1 คานคอดิน

#### คานกรีด

B1 (1.4m) จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.3 \times 1.4) \times 1$	= 0.063 m <sup>3</sup>
B1(1.5m)จำนวน 2 คาน	= $(0.15 \times 0.3 \times 1.4) \times 1$	= 0.063 m <sup>3</sup>
B1(2.0m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.3 \times 2) \times 1$	= 0.09 m <sup>3</sup>
B2(3.25m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 3.25) \times 1$	= 0.17 m <sup>3</sup>
B3(2.0m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 2) \times 1$	= 0.105 m <sup>3</sup>
B3(3.25m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 3.25) \times 1$	= 0.17 m <sup>3</sup>
B4(2.0m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 2) \times 1$	= 0.105 m <sup>3</sup>
B4(3.25m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 3.25) \times 1$	= 0.17 m <sup>3</sup>
B5(3.5m)จำนวน 4 คาน	= $(0.15 \times 0.4 \times 3.5) \times 4$	= 0.84 m <sup>3</sup>
B5(1.5m)จำนวน 2 คาน	= $(0.15 \times 0.4 \times 1.5) \times 2$	= 0.18 m <sup>3</sup>
B6(3.25m)จำนวน 6 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 3.25) \times 6$	= 1.024 m <sup>3</sup>
B6(2.0m)จำนวน 2 คาน	= $(0.15 \times 0.35 \times 2) \times 2$	= 0.21 m <sup>3</sup>
B10(1.6m)จำนวน 2 คาน	= $(0.15 \times 0.4 \times 1.6) \times 2$	= 0.192 m <sup>3</sup>
B10(1.0m)จำนวน 1 คาน	= $(0.15 \times 0.4 \times 1) \times 1$	= 0.06 m <sup>3</sup>
B10(3.5m)จำนวน 3 คาน	= $(0.15 \times 0.4 \times 3.5) \times 3$	= 0.63 m <sup>3</sup>
<b>TOTAL CONCRETE</b>		<b>= 4.144 m<sup>3</sup></b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เหล็กเสริม

**B1 เหล็กหลัก 4DB12 ยาว** = 6.4 m (1.4+2x1.5+2)

= 4x6.4x0.888 = 22.73 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.12 ยาว 2x(0.15+0.3)** = 0.9 m

จำนวน 6.4/0.12 = 54 ท่อน

= 54x0.9x0.222 = 10.79 kg

**B2 เหล็กหลัก 6DB12 ยาว** = 3.25 m (3.25)

= 6x3.25x0.888 = 17.32 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2x(0.35+0.15)** = 1 m

จำนวน 3.25/0.15 = 22 ท่อน

= 22x1x0.222 = 4.88 kg

**B3 เหล็กหลัก 4DB12 ยาว** = 5.25 m (2+3.25)

= 4x5.25x0.888 = 18.65 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2x(0.15+0.35)** = 1 m

จำนวน 5.25/0.15 = 35 ท่อน

= 35x1x0.222 = 7.77 kg

**B4 เหล็กหลัก 4DB16 ยาว** = 5.25 m (2+3.25)

= 4x5.25x1.58 = 33.18 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2x(0.15+0.35)** = 1 m

จำนวน 5.25/0.15 = 35 ท่อน

= 35x1x0.222 = 7.77 kg

**B5 เหล็กหลัก 6DB16 ยาว** = 17 m (3.5x4+2x1.5)

= 6x17x1.58 = 161.16 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2x(0.35+0.15)** = 1 m

จำนวน 17/0.15 = 114 ท่อน

= 114x1x0.222 = 25.31 kg

**B6 เหล็กหลัก 4DB16+1DB12 ยาว** = 23.5 m ( 2x3.25+2x2)

= (4x23.5x1.58)+(1x23.5x0.888) = 169.39 kg

**เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2x(0.15+0.4)** = 1.1 m

จำนวน 23.5/0.15 = 157 ท่อน

= 157x1.1x0.222 = 38.34 kg

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}
 \text{B10 เหล็กหลัก 4DB16+2DB12 ยาว} &= 14.7 \text{ m } (2 \times 1.6 + 1 \times 1 + 3 \times 3.5) \\
 &= (4 \times 14.7 \times 1.58) + (2 \times 14.7 \times 0.888) &= 119.01 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว 2(0.15+0.4)} &= 1.1 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 14.7/0.15 &= 98 \text{ ท่อน} \\
 &= 98 \times 1.1 \times 0.222 &= 23.93 \text{ kg} \\
 \text{TOTAL STEEL} &= 660.23 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

แบบหล่อ

$$\begin{aligned}
 \text{B1} &= (0.3 \times 2) \times (1.4 + 2 \times 1.5 + 2) &= 3.84 \text{ m}^2 \\
 \text{B2} &= (0.35 \times 2) \times (3.25) &= 2.275 \text{ m}^2 \\
 \text{B3} &= (0.35 \times 2) \times (2 + 3.25) &= 3.675 \text{ m}^2 \\
 \text{B4} &= (0.35 \times 2) \times (2 + 3.25) &= 3.675 \text{ m}^2 \\
 \text{B5} &= (0.4 \times 2) \times (4 \times 3.5 + 2 \times 1.5) &= 13.6 \text{ m}^2 \\
 \text{B6} &= (0.35 \times 2) \times (6 \times 3.25 + 2 \times 2) &= 16.45 \text{ m}^2 \\
 \text{B10} &= (0.4 \times 2) \times (2 \times 1.6 + 1 + 3 \times 3.5) &= 11.76 \text{ m}^2 \\
 \text{TOTAL FORMWORK} &= 55.275 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\text{ทรายบดอัด (หนา 5 cm)} = 0.15 \times 75.35 \times 0.05 = 0.565 \text{ m}^3$$

## 2.2 พื้น

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นหล่อในที่หนา 8 cm} &= (6.1 \times 3.25) + (5.25 \times 8.5) = 64.45 \text{ m}^2 \\
 \text{คอนกรีต} &= 64.45 \times 0.08 &= 5.156 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

เหล็กเสริม RB9 @0.25 ใน  $1 \text{ m}^2$  มีเหล็ก เส้นละ 1 m จำนวน 8 เส้น

$$\text{คิดเป็นน้ำหนัก} = 8 \times 0.499 = 3.99 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL STEEL 1}^{\text{st}} = 3.99 \times 64.45 = 257.2 \text{ kg}$$

$$\text{แบบหล่อ} = 64.45 \text{ m}^2$$

$$\text{ทรายบดอัดแน่น (5 cm)} = 64.45 \times 0.05 = 3.22 \text{ m}^3$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หล่อในที่ หน้า 10 ซม. เหล็กตะแกรง 6 มม. = 13 m<sup>2</sup>

### 2.3 เสา

เสาจากฐานรากถึงคานหลังคาสูง = 6.85+0.35 = 7.2 m  
คอนกรีต = 7.2x0.2x0.2x13 = 3.744 m<sup>3</sup>

เหล็กยื่น 4DB12 = 7.2x4x13 = 374.4 m  
= 374.4x0.888 = 332.47 kg

เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว = 0.8 m

จำนวน 7.2/0.15 = 48 ท่อน/ต้น

= 48x0.8x13 = 499.2 kg

**TOTAL STEEL = 831.67 kg**

แบบหล่อ = 0.8x7.2 = 5.76 m<sup>2</sup>

เสาเหล็กรูปพรรณ [I]-100x50x20x3.2 mm.

ตัว [ ท่อนละ 6 ม. ราคา 407.50 บาท = 407.50/6 = 67.92 บาท/เมตร

ใช้ 3.15 เมตร 2 ท่อน ค่าวัสดุ = 67.92x3.15x2 = 427.90 บาท

ค่าแรง 30 % (67.92) = 20.37 บาท/ม.

## 3. งานโครงสร้างชั้นที่ 2

### 3.1 คานชั้น 2

คอนกรีต

B1(2m)จำนวน 1 คาน = (0.15x0.3x2)x1 = 0.09 m<sup>3</sup>

B2(1.3m)จำนวน 2 คาน = (0.15x0.35x1.3)x2 = 0.137 m<sup>3</sup>

B3(3.25m)จำนวน 10 คาน = (0.15x0.35x3.25)x10 = 1.706 m<sup>3</sup>

B3(2m)จำนวน 4 คาน = (0.15x0.35x2)x4 = 0.42 m<sup>3</sup>

B3(1m)จำนวน 3 คาน = (0.15x0.35x1)x3 = 0.158 m<sup>3</sup>

B3(0.6m)จำนวน 1 คาน = (0.15x0.35x0.6)x1 = 0.032 m<sup>3</sup>

B3(3.5m) จำนวน 1 คาน = (0.15x0.35x3.5)x1 = 0.184 m<sup>3</sup>

B4(8.2m)จำนวน 1 คาน = (0.15x0.35x8.2)x1 = 0.431 m<sup>3</sup>

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่สามารถนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}
 \text{B7(9.1m)จำนวน 1 คาน} &= (0.15 \times 0.45 \times 9.1) \times 1 = 0.614 \text{ m}^3 \\
 \text{B8(9.1m)จำนวน 1 คาน} &= (0.15 \times 0.35 \times 9.1) \times 1 = 0.478 \text{ m}^3 \\
 \text{B8(8.2m)จำนวน 1 คาน} &= (0.15 \times 0.35 \times 8.2) \times 1 = 0.431 \text{ m}^3 \\
 \text{TOTAL CONCRETE} &= 4.68 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

### เหล็กเสริม

$$\begin{aligned}
 \text{B1 เหล็กหลัก 4DB12 ยาว} &= 2 \text{ m (2)} \\
 &= 4 \times 2 \times 0.888 = 7.104 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.12 ยาว } 2 \times (0.15 + 0.3) &= 0.9 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 2/0.12 &= 17 \text{ ท่อน} \\
 &= 17 \times 0.9 \times 0.222 = 3.40 \text{ kg} \\
 \text{B2 เหล็กหลัก 6DB12 ยาว} &= 2.6 \text{ m (2} \times 1.3) \\
 &= 6 \times 2.6 \times 0.888 = 13.85 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.35 + 0.15) &= 1 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 2.6/0.15 &= 18 \text{ ท่อน} \\
 &= 18 \times 1 \times 0.222 = 4.0 \text{ kg} \\
 \text{B3 เหล็กหลัก 4DB12 ยาว} &= 47.6 \text{ m (10} \times 3.25 + 4 \times 2 + 3 \times 1 + 1 \times 0.6 + 1 \times 3.5) \\
 4 \times 47.6 \times 0.888 &= 169.08 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.15 + 0.35) &= 1 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 47.6/0.15 &= 318 \text{ ท่อน} \\
 &= 318 \times 1 \times 0.222 = 70.6 \text{ kg} \\
 \text{B4 เหล็กหลัก 4DB16 ยาว} &= 8.2 \text{ m (8.2)} \\
 &= 4 \times 8.2 \times 1.58 = 51.82 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.15 + 0.35) &= 1 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 8.2/0.15 &= 55 \text{ ท่อน} \\
 &= 55 \times 1 \times 0.222 = 12.21 \text{ kg} \\
 \text{B7 เหล็กหลัก 6DB16+2DB12} &= \text{ยาว } 9.1 \text{ m (9.1)} \\
 &= (6 \times 9.1 \times 1.58) + (2 \times 9.1 \times 0.888) = 102.43 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.15 + 0.45) &= 1.2 \text{ m} \\
 \text{จำนวน } 9.1/0.15 &= 61 \text{ ท่อน}
 \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned}
 &= 61 \times 1.2 \times 0.222 && = 16.25 \text{ kg} \\
 \text{B8 เหล็กหลัก 6DB16} &&& = \text{ยาว } 17.3 \text{ m } (9.1+8.2) \\
 &= 6 \times 17.3 \times 1.58 && = 164 \text{ kg} \\
 \text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.15+0.35) &&& = 1 \text{ m} \\
 \text{จำนวน} &= 17.3/0.15 && = 116 \text{ ท่อน} \\
 &= 116 \times 1 \times 0.222 && = 25.75 \text{ kg} \\
 \text{TOTAL STEEL} &= 640.49 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

แบบหล่อ

$$\begin{aligned}
 \text{B1} &= (0.3 \times 2 + 0.15) \times 2 && = 1.5 \text{ m}^2 \\
 \text{B2} &= (0.35 \times 2 + 0.15) \times (2 \times 1.3) && = 2.21 \text{ m}^2 \\
 \text{B3} &= (0.35 \times 2 + 0.15) \times (10 \times 3.25 + 4 \times 2 + 3 \times 1 + 1 \times 0.6 + 1 \times 3.5) && = 40.46 \text{ m}^2 \\
 \text{B4} &= (0.35 \times 2 + 0.15) \times (8.2) && = 6.97 \text{ m}^2 \\
 \text{B7} &= (0.45 \times 2 + 0.15) \times (9.1) && = 9.56 \text{ m}^2 \\
 \text{B8} &= (0.35 \times 2 + 0.15) \times (9.1 + 8.2) && = 14.71 \text{ m}^2 \\
 \text{TOTAL FORMWORK} &= 75.41 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

### 3.2 พื้น

$$\begin{aligned}
 \text{พื้นที่หล่อในที่หนา } 8 \text{ cm} &= (9.5 \times 9.1) - (5 \times 1) - (3.25 \times 0.9) - (1.6 \times 2) = 75.33 \text{ m}^2 \\
 \text{คอนกรีต} &= 75.33 \times 0.08 = 6.03 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

เหล็กเสริม RB9 @ 0.25 ใน  $1 \text{ m}^2$  มีเหล็ก 1 m จำนวน 8 เส้น

$$\text{คิดเป็นน้ำหนัก } 8 \times 0.499 = 3.99 \text{ kg}$$

$$\text{TOTAL STEEL } 2^{\text{nd}} = 3.99 \times 75.33 = 300.567 \text{ kg}$$

$$\text{แบบหล่อ} = 75.325 \text{ m}^2$$

### 3.3 คานรัดเสาหลังคา

คอนกรีต

$$\text{B3} = 0.15 \times 0.35 \times 54.5 = 2.86 \text{ m}^2$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$B9 = 0.15 \times 0.35 \times 8.5 = 0.45 \text{ m}^2$$

$$\text{TOTAL CONCRETE} = 3.31 \text{ m}^2$$

### เหล็ก

$$B3 \text{ เหล็กหลัก 4DB12 ยาว} = 54.5 \text{ m}$$

$$= 4 \times 54.5 \times 0.888 = 193.58 \text{ kg}$$

$$\text{เหล็กปลอก RB6 @0.15 ยาว } 2 \times (0.15 + 0.35) = 1 \text{ m}$$

$$\text{จำนวน } 54.5 / 0.15 = 364 \text{ ท่อน}$$

$$= 364 \times 1 \times 0.222 = 80.81 \text{ kg}$$

$$\text{Total} = 274.40 \text{ kg}$$

### แบบหล่อ

$$B3 = (0.15 + 2 \times 0.35) \times 54.5 = 46.33 \text{ m}^2$$

$$B9 = (0.15 + 2 \times 0.35) \times 8.5 = 7.23 \text{ m}^2$$

$$\text{TOTAL FORMWORK} = 53.56 \text{ m}^2$$

## 4. งานโครงสร้างหลังคา

$$4.1 \text{ หลังคากระเบื้องซีแพค} = 102.01 \text{ m}^2 \text{ รวมโครงสร้างหลังคาเหล็ก}$$

## 5. รายละเอียดผิวพื้น

### รายละเอียดผิวพื้น ชั้น 1

$$\text{พื้นชักร้างชั้นที่ 1} \text{ พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม } 3.25 \times 1.6 = 5.2 \text{ m}^2$$

$$\text{พื้นครัวชั้นที่ 1} \text{ พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโต ขนาด } 8'' \times 8'' \text{ สีเรียบ}$$

$$= 3.25 \times 2.10 = 6.825 \text{ m}^2$$

$$\text{พื้นห้องอาหารชั้นที่ 1} \text{ พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโต ขนาด } 8'' \times 8'' \text{ สีเรียบ}$$

$$= 3.25 \times 3.5 = 11.375 \text{ m}^2$$

$$\text{ระเบียงทางเดิน } 2 \times 3.5 + 1.25 \times 1.4 = 8.75 \text{ m}^2$$

$$\text{พื้นห้องน้ำชั้นที่ 1} \text{ พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโต ขนาด } 8'' \times 8'' \text{ สีเรียบ}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสาร =  $2 \times 1.4 = 2.8 \text{ m}^2$  รับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เคลือบชั้นที่1 พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8"x8" สีเรียบ  
 $= 1 \times 3.25 = 3.25 \text{ m}^2$

ลานจอดรถพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ  $= 3.25 \times 4 = 13 \text{ m}^2$

เคลือบชั้นที่1 พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8"x8" สีเรียบ  
 $= 1.1 \times 5.25 = 5.775 \text{ m}^2$

รายละเอียดผิวพื้นที่2

ห้องนอน1 ชั้น2 พื้นปูปาเก้ ไม้แดง เคลือบเงาขนาด  $3.25 \times 3.5 + 2.15 \times 1.3 = 14.17 \text{ m}^2$

ห้องนอน2 ชั้น2 พื้นปูปาเก้ ไม้แดง เคลือบเงาขนาด  $3.25 \times 3.5 = 11.375 \text{ m}^2$

ห้องนอน3 ชั้น2 พื้นปูปาเก้ ไม้แดง เคลือบเงาขนาด  $3.25 \times 3.7 = 12.025 \text{ m}^2$

ห้องนอน4 ชั้น2 พื้นปูปาเก้ ไม้แดง เคลือบเงาขนาด  $3.25 \times 4.1 - 1.1 \times 1.3 = 11.895 \text{ m}^2$

ห้องโถง ชั้น2 พื้นปูปาเก้ ไม้แดง เคลือบเงาขนาด  $4.2 \times 1.3 = 5.46 \text{ m}^2$

ห้องน้ำ2 บุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8"x8" สีเรียบ  $= 1.7 \times 2 = 3.4 \text{ m}^2$

ห้องน้ำ3 บุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8"x8" สีเรียบ  $= 2 \times 1.8 = 3.6 \text{ m}^2$

สรุป

5.1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ  $= 13 \text{ m}^2$

5.2 บุกระเบื้องเซรามิก หรือ คอตโตขนาด 8"x8" สีเรียบ  $= 45.775 \text{ m}^2$

5.3 พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม  $= 5.2 \text{ m}^2$

5.4 พื้นปูปาเก้ไม้แดงเคลือบเงา  $= 54.94 \text{ m}^2$

6. ฝ้าเพดาน

6.1 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 mm.  $= 5 \times 3.25 = 16.25 \text{ m}^2$

6.2 ฝ้า ที-บาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด ตราช้าง ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 mm. ทาสี (กันชื้น)

$= (1.4 \times 2) + (2.3 \times 2) + (2 \times 1.8) = 11 \text{ m}^2$   
 เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.3 ฝ้า ที-บาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด ตราช้าง ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 mm. ทาสี

$$= (3.25 \times 2.1) + (3.5 \times 5.25) + (3.25 \times 3.5) + (3.25 \times 4.8) + (3.7 \times 3.25) + (4.1 \times 3.25) + (3.25 \times 3.5) + (2 \times 1.3) = 91.5 \text{ m}^2$$

7. ผนัง (ชั้นล่าง) h=3.15 m.

ก่ออิฐฉาบปูนทาสี 2 ด้าน

= พื้นที่ผนังทั้งหมด - พื้นที่ช่องประตูหน้าต่าง

เมื่อพื้นที่ช่องประตูหน้าต่าง =

$$\text{ป3 } (0.7 \times 2) \times 4 = 5.6 \text{ m}^2$$

$$\text{น6 } (0.4 \times 1) \times 1 = 0.4 \text{ m}^2$$

$$\text{น4 } (0.6 \times 1.1) \times 2 = 1.32 \text{ m}^2$$

$$\text{น12 } (0.6 \times 1.2) \times 1 = 0.72 \text{ m}^2$$

$$\text{น2 } (1.2 \times 1.1) \times 2 = 2.64 \text{ m}^2$$

$$\text{น1 } (2.4 \times 1.1) \times 1 = 2.64 \text{ m}^2$$

$$\text{ป1 } (2.4 \times 2.0) \times 1 = 4.8 \text{ m}^2$$

$$\text{Total} = 18.12 \text{ m}^2$$

$$= (3.25 + 3.5 + 8.5 + 7 + 5.25 + 3.5 + 3.25 + 2.10 + 3.50 + 1.40) \times 3.15 - 18.12 = 111.82 \text{ m}^2$$

(ชั้น2) h = 3.15 m.

ก่ออิฐฉาบปูนทาสี 2 ด้าน

= พื้นที่ผนังทั้งหมด - พื้นที่ช่องประตูหน้าต่าง

เมื่อพื้นที่ช่องประตูหน้าต่าง =

$$\text{น2 } (1.2 \times 1.1) \times 8 = 10.56 \text{ m}^2$$

$$\text{น6 } (0.4 \times 1) \times 1 = 0.40 \text{ m}^2$$

$$\text{น12 } (0.6 \times 1.2) \times 1 = 0.72 \text{ m}^2$$

$$\text{ป3 } (0.7 \times 2) \times 2 = 2.80 \text{ m}^2$$

$$\text{ป2,1 } (0.8 \times 2) \times 4 = 6.40 \text{ m}^2$$

$$\text{Total} = 20.88 \text{ m}^2$$

$$= [(8.50 + 8.50 + 7.60 + 8.50 + 1.20 + 1.60 + 3.25 + 1.30 + 1.10 + 2.50 + 2.50 + 2.20 + 2.20 + 2 + 3.25 + 1.3 + 1.1) \times 3.15] - 20.88$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$= 170.02 \text{ m}^2$$

$$\text{ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" = 2x3.15 + 1.7x3.15 + 2x3.15x2 = 24.26 \text{ m}^2$$

สรุป

$$7.1 \text{ ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ} = 281.84 \text{ m}^2$$

$$7.2 \text{ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8" = 24.26 \text{ m}^2$$

### 8. บันได ชานพัก และราวกันตก

$$\text{ลูกตั้ง} = 0.175 \text{ m. ลูกนอน} = 0.225 \text{ m. จำนวนขั้น} = 18 \text{ ขั้น}$$

#### 8.1 คอนกรีต

$$\text{พิจารณาปริมาตรคอนกรีต 18 ขั้น} = [1/2 \times 0.175 \times 0.225 + 0.12 \sqrt{(0.175^2 + 0.225^2)}] \times 0.95 \times 18 = 0.926 \text{ m}^3$$

$$\text{พิจารณาปริมาตรคอนกรีตชานพัก 2x1x0.12} = 0.24 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 1.17 \text{ m}^3$$

#### 8.2 เหล็กเสริม

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณเหล็กเสริม} &= (0.175+0.225) \times 18 \times 0.95 / 2 + (0.95 \times 18) + [\sqrt{0.175^2 + 0.225^2} \\ &\times 18 + 0.35] \times 0.95 / 0.1 + \sqrt{0.175^2 + 0.225^2} \times 0.9 \times 18 / 0.2 \\ &= 2 / 0.2 + 2 / 0.1 \end{aligned}$$

$$\text{ใช้เหล็ก RB} = 634.2 \text{ m.} + \text{RB9} = 128.29$$

$$\text{นน.} = (34.2 \times 0.222) + (128.29 \times 0.499) = 71.61 \text{ kg}$$

#### 8.3 แบบหล่อ

$$\begin{aligned} \text{แบบหล่อ} &= (1/2 \times 0.175 \times 0.225 + 0.12 \sqrt{0.175^2 + 0.225^2}) \times 18 \times 2 + \sqrt{0.175^2 + 0.225^2} \times 18 \times 0.95 \\ &+ 0.175 \times 18 \times 0.95 \\ &= 9.12 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

#### 8.4 ลูกตั้ง-ลูกนอน ปาเก้ไม้แดง ความหนา $1\frac{1}{2}$ "x6"

$$\text{ปริมาตรไม้} = (0.175+0.225) \times 14 \times 3.33 \times 0.5 = 9.30 \text{ ft}^3$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8.5 ราวบันไดไม้มะค่าขนาด 2"x4" =  $\sqrt{0.175^2 + 0.225^2} \times 18 = 5.13 \text{ m.}$

8.6 ลูกกรงไม้มะค่าขนาด 2"x2" =  $1 \times 18 = 18 \text{ m.}$

8.7 เสาบันไดขนาด 4"x4" = 6 ต้น

## 9. สุขภัณฑ์

อ่างล้างหน้า AMERICAN STD TF – 476	3 ชุด
โถส่วนนั่งราบชักโครก AMERICAN STD TF – 2106	3 ชุด
สายชำระ HANG	3 ชุด
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	3 ชุด
ฝักบัวสายอ่อน โลหะ	2 ชุด
ที่วางสบู่เซรามิค	2 ชุด
ราวแขวนผ้าห้วเซรามิค	3 ชุด
อ่างอาบน้ำเหล็กปั้ม เคลือบสี ขนาด 0.60 x 1.60	1 ชุด
ชั้นวางของเซรามิค	
กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*1.00	1 ชุด
กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.80*1.00	1 ชุด
กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*0.80	1 ชุด
ก๊อคน้ำ	
ที่ใส่สบู่	3 ชุด

## 10. ระบบท่อ

Floor Drain	= 3 ชุด
ท่อน้ำทิ้ง (ท่อ PVC $\phi$ 1")	= 1.25 m.
ท่อน้ำประปา (ท่อPVC $\phi$ 1")	= 8.5+3.25+2+1.625 = 15.375 m.
ท่อซีเมนต์ (ขนาด 6")	= 8.5+2 = 10.5 m.
ท่อส้วม	= 4.25+3 = 7.25 m.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บ่อพัก 0.4x0.4x0.4	= 6 ชุด
มิเตอร์น้ำ	= 1 ชุด
บ่อกรอง BIOTOL รุ่น BT-19E	= 1 ชุด

## 11. ระบบไฟฟ้า

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W.	= 13 ชุด
หลอดอินแคนเดสเซนต์ 40 W.	= 3 ชุด
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 W.	= 2 ชุด
ปลั๊ก	= 18 ชุด
สวิตช์	= 14 ชุด
แผงควบคุมไฟ	= 1 ชุด
ออกไฟฟ้า (กันน้ำ)	= 1 ชุด
ไฟหัวเสาหลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 W.	= 1 ชุด

## 12. ประตุ

12.1	ป1	= 1 บาน
12.2	ป2,1	= 4 บาน
12.3	ป3	= 6 บาน

## 13. หน้าต่าง

13.1	น1	= 1 บาน
13.2	น2	= 10 บาน
13.3	น4	= 2 บาน
13.4	น6	= 2 บาน
13.5	น12	= 2 บาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 7.3.2 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (โครงเฟรม)

#### ส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากงานก่อสร้างหล่อในที่

1. โครงสร้างชั้นที่ 1 ลบส่วนที่เป็นทรายอัดแน่นเนื่องจากใช้โครงสร้างสำเร็จรูปติดตั้ง =  $3.785 \text{ m}^2$
2. เพิ่มค่าจตุรรอยต่อระหว่าง คานคอดิน-เสาชั้นที่ 1  
เพิ่มค่าจตุรรอยต่อระหว่าง คานชั้น2-เสาชั้นที่ 2  
เพิ่มค่าจตุรรอยต่อระหว่าง คาน โครงหลังคา-หัวเสาชั้นที่ 2  
รวม = 147 จุด ราคานับรวมในค่าแรง (บาท/จุด) ซึ่งราคาส่วนจตุรรอยต่อประกอบด้วย วัสดุเชื่อม , วัสดุเกร้าท์ , ค่ากวดติดตั้ง , ค่าเครื่องจักร , ไฮโดรลิควินท์
3. ค่าแรงงานในส่วนแบบหล่อ คาน-เสา-พื้น ของระบบหล่อในที่ มากกว่า ระบบสำเร็จรูป เนื่องจากรวมการค้ำยันด้วย
4. แบบหล่อส่วนคานคอดินระบบ โครงเฟรม = แบบหล่อคานคอดินระบบหล่อในที่ +  $0.15x$   
 $(1.5x2+2+3.25+2+3.25+3.5x4+1.5x2+3.25x6+2x2+1.6x2+1+3.5x3) = 66.10 \text{ m}^2$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 7.3.3 รายการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง (ผนังรับแรง)

1. ผนังรับแรงชั้นที่ 1 มีพื้นที่ = พื้นที่ผนังก่ออิฐของระบบหล่อในที่ชั้นที่ 1 =  $111.82 \text{ m}^2$
2. ผนังรับแรงชั้นที่ 2 มีพื้นที่ = พื้นที่ผนังก่ออิฐของระบบหล่อในที่ชั้นที่ 2 - ส่วนผนังก่ออิฐ  
 $= 170.02 \text{ m}^2 - (3.25+1.3+1.1) \times 2 \times \text{สูง } 3.15 - 2 \times 3.15 = 128.125 \text{ m}^2$
3. เลือกลูกความหนากำแพง  $h = L_c/25 = 315/25 = 12.6 = 13 \text{ cm}$ .
4. หาน้ำหนักบรรทุกทุก ลงกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 4.25 m.

ใช้ คอนกรีต 200 ksc.  $F_y = 2400 \text{ ksc}$ .

-น้ำหนักพื้นคอนกรีตชั้น 2 (คิด 8 cm. เหมือนหล่อในที่ ซึ่งรวม Topping แล้ว)

$$= 2400 \times 0.08 = 192 \text{ kg/m}^2 = 192 \times 4.25 = 816 \text{ kg/m}$$

-น้ำหนักกำแพงคอนกรีตชั้น 1 ชั้น 2 หนา 13 cm.  $= 2 \times 0.13 \times 3.15 \times 2400 = 1965.6 \text{ kg/m}$ .

-น้ำหนักจร  $400 \text{ kg/m}^2 = 400 \times 4.25 = 1700 \text{ kg/m}$ .

-น้ำหนักบรรทุกรวม  $= 816 + 600 + 1965.6 + 1700 = 4481.6 = 4482 \text{ kg/m}$ .

พิจารณากำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกตามแกนกำแพง

$$P_{nw} = 0.225 f'_c A_g [1 - (L_c / 40h)^3]$$

$$= 0.225 \times 200 \times [(3.5-1.2) \times 13] [1 - (315/40 \times 13)^3] = 40230.45 \text{ มากกว่า } 4482 \times 3.5 = 15687 \text{ kg ok}$$

5. หาเหล็กเสริมในกำแพง

พิจารณาเหล็กเสริม เหล็กชั้นเดียวในกำแพงทุกความยาว 1 m.

$$\text{เหล็กเสริมในแนวตั้ง} = 0.0015 \times (100 \times 13) = 1.95 \text{ cm}^2/\text{m. ใช้ RB9@0.25}$$

$$\text{เหล็กเสริมในแนวนอน} = 0.0025 \times (100 \times 15) = 3.25 \text{ cm}^2/\text{m. ใช้ RB9@0.15}$$

6. ปริมาณคอนกรีตส่วนผนังรับแรง  $= (111.82 + 128.125) \times 0.13 = 239.945 \times 0.13 = 31.19 \text{ m}^3$
7. หาปริมาณเหล็กเสริม จากความยาวกำแพงรับแรงทั้งหมด  $= (\text{พื้นที่ผนัง} / \text{ส่วนสูงผนัง})$

$$= 239.945 / 3.15 = 76.20 \text{ m.}$$

- ใน 1 m. แนวตั้งมีเหล็กเสริม RB9  $= 100/25 = 4$  เส้น ดังนั้น  $76.20 \text{ m.} = 4 \times 76.20 = 305$  เส้น

ยาวเส้นละ 3.15 m. คิดเป็นความยาว  $3.15 \times 305 = 960.75 \text{ m.}$

- ใน 1 m. แนวยาวมีเหล็กเสริม RB9  $= 100/15 = 7$  เส้น ดังนั้น  $3.15 \text{ m.} = 7 \times 3.15 = 22.05$  เส้น

ยาวเส้นละ 76.20 m. คิดเป็นความยาว  $76.20 \times 22.05 = 1680.21 \text{ m.}$

- รวมความยาว RB9  $= 960.75 + 1680.21 = 2640.96 \text{ m.}$

- RB9 น้ำหนัก  $= 0.5 \text{ kg/m}$ . ดังนั้นคิดเป็นน้ำหนัก  $= 0.5 \times 2640.96 = 1320.48 \text{ kg.}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8. คิดเป็นปริมาณคอนกรีตส่วนผนังชั้นที่ 1 =  $111.82/(111.82+128.125) \times 31.19 = 14.54 \text{ m}^3$   
 คิดเป็นปริมาณคอนกรีตส่วนผนังชั้นที่ 2 =  $31.19-14.54 = 16.65 \text{ m}^3$
9. คิดเป็นปริมาณเหล็กเสริมส่วนผนังชั้นที่ 1 =  $111.82/(111.82+128.125) \times 1320.48 = 615.40 \text{ kg.}$   
 คิดเป็นปริมาณเหล็กเสริมส่วนผนังชั้นที่ 2 =  $1320.48-615.40 = 705.08 \text{ kg.}$
10. คิดปริมาณคอนกรีตเสาชั้น 1 จำนวน 4 ต้น =  $0.2 \times 0.2 \times 3.15 \times 4 = 0.504 \text{ m}^3$
11. คิดปริมาณเหล็กเสริมเสาชั้นที่ 1, 4 ต้น จากเสา 2 ชั้น จำนวน 13 ต้น =  $831.67/(2 \times 13) = 32 \text{ kg.}$
12. คิดปริมาณแบบหล่อเสาชั้น 1, 4 ต้น =  $(4 \times 0.2) \times 3.15 \times 4 = 10.08 \text{ m}^2$
13. คิดปริมาณคอนกรีตคานชั้น 2 หน้าตัด  $0.15 \times 0.35 = 0.15 \times 0.35 \times (5+3.25+1.5+2+3.5+3.25+1.4)$   
 $= 1.05 \text{ m}^2$

14. คิดปริมาณเหล็กเสริมคานชั้น 2

เหล็กหลัก 6 DB12 เหล็กปลอก RB6@0.15

ใช้เหล็กความยาวทั้งสิ้น  $(5+3.25+1.5+2+3.5+3.25+1.4) \times 6 \text{ m.} = 0.888 \times 119.4 = 106.03 \text{ kg.}$

15. คิดปริมาณแบบหล่อคานชั้น 2 หน้าตัด  $0.15 \times 0.35 = (0.15+0.35+0.35) = 19.9 \text{ m}^2$

16. ผนังก่ออิฐมวลเบา =  $(2+3.25+1.3+1.1+1.1+1.3+3.25) \times 3.15 - 4 \times 0.8 \times 2.0 = 32.03 \text{ m}^2$

17. เพิ่มค่าจตุรรอยต่อระหว่าง คาน-ผนัง-เสาชั้นที่ 1 - 2 รวม = 54 จุด ราคานับรวมในค่าแรง (บาท / จุด)

สำหรับรอยต่อระหว่างผนัง-ผนัง ราคานับรวมในค่าแรง (บาท / ความยาว ม.) คิดเป็นความยาว

ชั้น 1

แนวนอน  $(3.25+3.5+8.5+7+5.25+3.5+3.25+2.10+3.50+1.40) - (\text{ความยาวประตู } 0.7+2.4) = 38.15 \text{ m.}$

แนวตั้ง  $15 \text{ จุด} \times 3.15 \text{ m.} = 47.25 \text{ m.}$

**Total = 85.40 m.**

ชั้น 2

แนวนอน =  $(8.50+8.50+7.60+8.50+1.20+1.60+3.25+1.30+1.10+2.50+2.50+2.20+2.20+2+2$

$+3.25+1.3+1.1) - (\text{ประตูยาว } 4 + 8) = 48.60 \text{ m.}$

แนวตั้ง =  $16 \text{ จุด} \times 3.15 \text{ m} = 50.40 \text{ m.}$

**Total = 99 m.**

ซึ่งราคาส่วนจตุรรอยต่อประกอบด้วย วัสดุเชื่อม ,

วัสดุเกร้าท์ , ค่ายกติดตั้ง , ค่าเครื่องจักร , ไฮโดรลิควินท์

18. ค่าแรงงานในส่วนแบบหล่อ คาน-เสา-พื้น ของระบบหล่อในที่ มากกว่า ระบบสำเร็จรูป เนื่องจาก  
 รวมการค้ำยันด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7.1 ใบประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น ระบบหล่อในที่ 1 หลัง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
1	<b>งานฐานราก</b>					
1.1.	ปรับผิวดิน	ตร.ม.	196.00		80.00	15680.00
1.2	ขุดดิน	ลบ.ม.	7.49		62.00	464.38
1.3	เสาเข็ม II 0.26x0.26x24	ต้น	13.00	3965.00	1000.00	64545.00
1.4	ค่อม่อครอบเสาเข็ม					
	คอนกรีต (280 ksc)	ลบ.ม.	1.01	2400.00	200.00	2636.40
	เหล็กเสริม	กก.	147.76	10.50	2.00	1847.00
	แบบหล่อ (เหล็ก)	ตร.ม.	11.96	577.25	200.00	9295.91
	ทรายบดอัด	ลบ.ม.	0.83	125.00	45.00	141.44
2	<b>โครงสร้างชั้นที่ 1</b>					
2.1.	คานคอดิน					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	4.14	2400.00	200.00	10774.40
	เหล็กเสริม	กก.	660.23	10.50	2.00	8252.88
	แบบหล่อ	ตร.ม.	55.28	577.25	200.00	42962.49
	ทรายบดอัด	ลบ.ม.	0.57	125.00	45.00	96.05
2.2.	พื้น					
	พื้นหล่อในที่หนา 8 ซม.	ตร.ม.	64.45			
	คอนกรีต	ลบ.ม.	5.16	2400.00	200.00	13405.60
	เหล็กเสริม	กก.	257.20	10.50	2.00	3215.00
	แบบหล่อ	ตร.ม.	64.45	577.25	200.00	50093.76
	ทรายบดอัด	ลบ.ม.	3.22	125.00	45.00	547.40
	หล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กตะแกรง 6 มม.	ตร.ม.	13.00	260.00	25.00	3705.00
2.3.	เสาดังชั้นที่ 1 ถึง โครงหลังคา	ม.	3.15			
	คอนกรีต	ลบ.ม.	3.74	2400.00	200.00	9734.40
	เหล็กเสริม	กก.	831.67	10.50	2.00	10395.88
	แบบหล่อ	ตร.ม.	5.76	577.25	200.00	4476.96
	เสาเหล็กรูปพรรณ	ม.	6.30	67.92	20.37	556.23
3	<b>โครงสร้างชั้นที่ 2</b>					
3.1.	คานชั้นที่ 2					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	4.68	2400.00	200.00	12168.00
	เหล็กเสริม	กก.	640.49	10.50	2.00	8006.13
	แบบหล่อ	ตร.ม.	75.41	577.25	200.00	58612.42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
3.2.	พื้นหล่อในที่หนา 8 ซม. คอนกรีต เหล็กเสริม หล่อแบบ	ตร.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม.	75.33 6.03 300.567 75.325	 2400.00 10.50 577.25	 200.00 2.00 200.00	 15678.00 3757.09 58546.36
3.3.	คานรัศเสาลังคา คอนกรีต เหล็กเสริม แบบหล่อ	ลบ.ม. กก. ตร.ม.	3.31 274.4 53.56	2400.00 10.50 577.25	200.00 2.00 200.00	8606.00 3430.00 41629.51
4	หลังคา					
4.1	หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	ตร.ม.	102	570.00	130.00	71400.00
5	รายละเอียดผิวพื้น					
5.1.	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	ตร.ม.	13	75.00	65.00	1820.00
5.2.	พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	45.775	139.21	40.00	8203.22
5.3.	พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	5.2	175.00	50.00	1170.00
5.4.	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงเคลือบเงา	ตร.ม.	54.923	560.00	75.00	34876.11
6	ฝ้าเพดาน					
6.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ( ฝ้าหลังคา )	ตร.ม.	16.25	49.30	50.00	1613.63
6.2.	ฝ้าทีบาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. หรือเทียบเท่า ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 มม. ทาสี ( กันชื้น )	ตร.ม.	11	60.00	50.00	1210.00
6.3.	ฝ้าทีบาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. หรือเทียบเท่า ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 มม. ทาสี	ตร.ม.	91.5	53.33	50.00	9454.70
7	ผนัง					
7.1.	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	ตร.ม.	281.84	260.00	160.00	118372.80
7.2.	ผนังฉนวนบุกระเบื้องเซรามิกขนาด 8" x 8" ชนิดไม่มีลาย	ตร.ม.	24.26	150.15	150.00	7281.64
8	บันไดและราวกันตก					
8.1.	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.17	2400.00	200.00	3042.00
8.2.	เหล็ก	กก.	71.61	10.50	2.00	895.13
8.3.	แบบหล่อ	ตร.ม.	9.12	577.25	200.00	7088.52
8.4.	ลูกตั้ง-ลูกนอนไม้ปาเก้แดง หนา-1.5" x 6"	ลบ.ฟ.	9.3	630.00	120.00	6975.00

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
8.5.	ราวบันไดไม้มะค่า ขนาด 2" x 4"	ม.	5.13	140.00	100.00	1231.20
8.6.	ลูกกรงไม้มะค่าขนาด 2" x 2"	ม	18	70.00	50.00	2160.00
8.7.	เสาบันไดขนาด 4" x 4"	ต้น	6	500.00	80.00	3480.00
9	<b>สุขภัณฑ์</b>					
9.1.	อ่างล้างหน้า AMERICAN STD TF - 476	ชุด	3	638.00	500.00	3414.00
9.2.	โถส้วมนั่งราบชักโครก AMERICAN STD TF - 2106	ชุด	3	1721.00	500.00	6663.00
9.3.	สายชำระ HANG	ชุด	3	150.00	100.00	750.00
9.4.	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	ชุด	3	96.00	80.00	528.00
9.5.	ฝักบัวสายอ่อนโลหะ	ชุด	2	750.00	100.00	1700.00
9.6.	ที่วางสบู่เซรามิก	ชุด	2	104.00	80.00	368.00
9.7.	ราวแขวนผ้าห้วเซรามิก	ชุด	3	350.00	80.00	1290.00
9.8.	อ่างอาบน้ำเหล็กปั้ม เคลือบสี ขนาด 0.60 x 1.60	ชุด	1	4965.00	1000.00	5965.00
9.9	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*1.00	ชุด	1	95.40	120.00	215.40
	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.80*1.00	ชุด	1	171.72	120.00	291.72
	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*0.80	ชุด	1	76.32	120.00	196.32
9.1	ก๊อคน้ำ	ชุด	1	120.00	90.00	210.00
9.11	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	104.00	80.00	552.00
10	<b>ระบบท่อ</b>					
10.1	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia 1 "	ชุด	1	450.00	120.00	570.00
10.2.	FLOOR DRAIN	ชุด	3	200.00	100.00	900.00
10.3.	ท่อน้ำทิ้ง (ท่อ PVC dia 1 ")	ม	1.25	12.08	160.00	215.09
10.4.	ท่อน้ำประปา (ท่อ PVC dia 1 ")	ม	15.375	12.08	180.00	2953.15
10.5.	ท่อซีเมนต์ (ขนาด 6 ")	ม	10.5	320.00	150.00	4935.00
10.6.	ท่อส้วม	ม	7.25	185.00	160.00	2501.25
10.7.	บ่อพักน้ำทิ้ง	ชุด	6	750.00	200.00	5700.00
10.8.	บ่อเกรอะ บ่อซึม BIOTOL รุ่น BT-19 E	ชุด	1	15600.00	1500.00	17100.00
11	<b>ระบบไฟฟ้า</b>					
11.1.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	ชุด	13	134.00	140.00	3562.00
11.2.	หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	3	18.50	140.00	475.50
11.3.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์	ชุด	2	134.00	140.00	548.00
11.4.	ปลั๊ก	ชุด	18	65.00	80.00	2610.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท/หน่วย)	ค่าแรง (บาท/หน่วย)	รวม
11.5.	สวิตช์	ชุด	14	62.00	100.00	2268.00
11.6.	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1	250.00	200.00	450.00
11.7.	ออกไฟฟ้า	ชุด	1	180.00	100.00	280.00
11.8.	สวิตช์ออกไฟฟ้า (กั้นน้ำ)	ชุด	1	200.00	100.00	300.00
11.9.	ไฟหัวเสา หลอดอินเคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	1	138.50	140.00	278.50
12	ประตู					
12.1.	ป1	บาน	1	6358.56	200.00	6558.56
12.2.	ป2,1	บาน	4	1010.00	200.00	4840.00
12.3.	ป3	บาน	6	910.00	200.00	6660.00
13	หน้าต่าง					
13.1.	น1	บาน	1	4900.00	350.00	5250.00
13.2.	น2.	บาน	10	760.00	350.00	11100.00
13.3.	น4.	บาน	2	380.00	350.00	1460.00
13.4.	น6.	บาน	2	550.00	350.00	1800.00
13.5.	น12.	บาน	2	400.00	350.00	1500.00
14	ทาสี					
14.1	ทาสี (สีน้ำพลาสติก TOA 2 ด้าน)	ตร.ม.	563.68	30	15	25365.60
					รวม	875857.70

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7.2 ใบประมาณราคาบ้าน 2 ชั้น ระบบโครงเฟรม 1หลัง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท/หน่วย)	ค่าแรง (บาท/หน่วย)	รวม
1	<b>งานฐานราก</b>					
1.1.	ปรับผิวดิน	ตร.ม.	196		80.00	15680.00
1.2	ขุดดิน	ลบ.ม.	7.49		62.00	464.38
1.3	เสาเข็ม II O.26x0.26x24	คืบ	13	3965.00	1000.00	64545.00
1.4	ค่อม่อกรอบเสาเข็ม คอนกรีต (280 ksc)	ลบ.ม.	1.014	2400.00	200.00	2636.40
	เหล็กเสริม	กก.	147.76	10.50	2.00	1847.00
	แบบหล่อ (เหล็ก)	ตร.ม.	11.96	577.25	200.00	9295.91
	ทรายบดอัด	ลบ.ม.	0.832	125.00	45.00	141.44
2.	<b>โครงสร้างชั้นที่ 1</b>					
2.1.	คานคอดินสำเร็จรูป					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	4.144	2400.00	200.00	10774.40
	เหล็กเสริม	กก.	660.23	10.50	2.00	8252.88
	แบบหล่อ	ตร.ม.	66.10	577.25	170.00	49393.23
2.2.	พื้น					
	พื้นสำเร็จรูปหนา 8 ซม.	ตร.ม.	64.45			
	คอนกรีต	ลบ.ม.	5.156	2400.00	200.00	13405.60
	เหล็กเสริม	กก.	257.2	10.50	2.00	3215.00
	แบบหล่อ	ตร.ม.	64.45	577.25	170.00	48160.26
	หล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กตะแกรง 6 มม.	ตร.ม.	13	260.00	25.00	3705.00
2.3.	เสาสำเร็จรูป ชั้นที่ 1	ม.	3.15			0.00
	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.872	2400.00	200.00	4867.20
	เหล็กเสริม	กก.	415.835	10.50	2.00	5197.94
	แบบหล่อ	ตร.ม.	2.88	577.25	170.00	2152.08
	เสาเหล็กรูปพรรณ	ม.	6.3	67.92	20.37	556.23
2.4	จุกรอยต่อ	จุก	50		100	5000.00
3	<b>โครงสร้างชั้นที่ 2</b>					
3.1.	คานสำเร็จรูปชั้นที่ 2					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	4.68	2400.00	200.00	12168.00
	เหล็กเสริม	กก.	640.49	10.50	2.00	8006.13
	แบบหล่อ	ตร.ม.	75.41	577.25	170.00	56350.12

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท/หน่วย)	ค่าแรง (บาท/หน่วย)	รวม
3.2.	พื้นสำเร็จรูปหนา 8 ซม. คอนกรีต เหล็กเสริม แบบหล่อ	ตร.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม.	75.33 6.03 300.567 75.325			
3.3	เสาสำเร็จรูปชั้นที่ 2 คอนกรีต เหล็กเสริม แบบหล่อ	ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม.	3.15 1.872 415.835 2.88			
3.4	จุกรอยต่อ	จุด	58			
3.5	คานสำเร็จรูปรัดเสาหลังคา คอนกรีต เหล็กเสริม แบบหล่อ	ลบ.ม. กก. ตร.ม.	3.31 274.4 53.56			
3.6	จุกรอยต่อ	จุด	39			
4	หลังคา					
4.1	หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	ตร.ม.	102	570.00	130.00	71400.00
5	รายละเอียดผิวพื้น					
5.1.	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	ตร.ม.	13	75.00	65.00	1820.00
5.2.	พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอคโตขนาด 8 " x 8 "	ตร.ม.	45.775	139.21	40.00	8203.22
5.3.	พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	5.2	175.00	50.00	1170.00
5.4.	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงเคลือบเงา	ตร.ม.	54.923	560.00	75.00	34876.11
6	ฝ้าเพดาน					
6.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ( ฝ้าหลังคา )	ตร.ม.	16.25	49.30	50.00	1613.63
6.2.	ฝ้าทีบาร์ แผ่นอิพซึ่มบอร์ด คราซ้างหรือเทียบเท่า ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 มม. ทาสี ( กันซึม )	ตร.ม.	11	60.00	50.00	1210.00
6.3.	ฝ้าทีบาร์ แผ่นอิพซึ่มบอร์ด คราซ้างหรือเทียบเท่า ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 มม. ทาสี	ตร.ม.	91.5	53.33	50.00	9454.70
7	ผนัง					
7.1.	ผนังก่ออิฐมวลู	ตร.ม.	281.84	260.00	160.00	118372.80
7.2.	ผนังฉาบกระเบื้องเซรามิกขนาด 8 " x 8 " ชนิดไม่มีลาย	ตร.ม.	24.26	150.15	150.00	7281.64

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติ โดยอนุญาตให้ใช้ในประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
8	<b>บันไดและราวกันตก</b>					
8.1.	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.17	2400.00	200.00	3042.00
8.2.	เหล็ก	กก.	71.61	10.50	2.00	895.13
8.3.	แบบหล่อ	ตร.ม.	9.12	577.25	170.00	6814.92
8.4.	ลูกตั้ง-ลูกนอนไม้ป่าแก๊แดง หน้า 1.5" x 6"	ลบ.ฟ.	9.3	630.00	120.00	6975.00
8.5.	ราวบันได ไม้มะค่า ขนาด 2" x 4"	ม.	5.13	140.00	100.00	1231.20
8.6.	ลูกทรง ไม้มะค่าขนาด 2" x 2"	ม	18	70.00	50.00	2160.00
8.7.	เสาบันไดขนาด 4" x 4"	ต้น	6	500.00	80.00	3480.00
9	<b>สุขภัณฑ์</b>					
9.1.	อ่างล้างหน้า AMERICAN STD TF - 476	ชุด	3	638.00	500.00	3414.00
9.2.	โถส้วมนั่งราบชักโครก AMERICAN STD TF-- 2106	ชุด	3	1721.00	500.00	6663.00
9.3.	สายชำระ HANG	ชุด	3	150.00	100.00	750.00
9.4.	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	ชุด	3	96.00	80.00	528.00
9.5.	ฝักบัวสายอ่อนโลหะ	ชุด	2	750.00	100.00	1700.00
9.6.	ที่วางสบู่เซรามิค	ชุด	2	104.00	80.00	368.00
9.7.	ราวแขวนผ้าห้วเซรามิค	ชุด	3	350.00	80.00	1290.00
9.8.	อ่างอาบน้ำเหล็กปั้ม เคลือบสี ขนาด 0.60 x 1.60	ชุด	1	4965.00	1000.00	5965.00
9.9	กระจกเงาติดตั้งผนัง ขนาด 1.00*1.00	ชุด	1	95.40	120.00	215.40
	กระจกเงาติดตั้งผนัง ขนาด 1.80*1.00	ชุด	1	171.72	120.00	291.72
	กระจกเงาติดตั้งผนัง ขนาด 1.00*0.80	ชุด	1	76.32	120.00	196.32
9.1	ก๊อกร้าน้ำ	ชุด	1	120.00	90.00	210.00
9.11	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	104.00	80.00	552.00
10	<b>ระบบท่อ</b>					
10.1	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia 1 "	ชุด	1	450.00	120.00	570.00
10.2.	FLOOR DRAIN	ชุด	3	200.00	100.00	900.00
10.3.	ท่อน้ำทิ้ง ( ท่อ PVC dia 1 " )	ม	1.25	12.08	160.00	215.09
10.4.	ท่อน้ำประปา ( ท่อ PVC dia 1 " )	ม	15.375	12.08	180.00	2953.15
10.5.	ท่อซีเมนต์ ( ขนาด 6 " )	ม	10.5	320.00	150.00	4935.00
10.6.	ท่อส้วม	ม	7.25	185.00	160.00	2501.25
10.7.	บ่อพักน้ำทิ้ง	ชุด	6	750.00	200.00	5700.00
10.8.	บ่อเกรอะ บ่อซึม BIOTOL รุ่น BT-19 E	ชุด	1	15600.00	1500.00	17100.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
11	<b>ระบบไฟฟ้า</b>					
11.1.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	ชุด	13	134.00	140.00	3562.00
11.2.	หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	3	18.50	140.00	475.50
11.3.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์	ชุด	2	134.00	140.00	548.00
11.4.	ปลั๊ก	ชุด	18	65.00	80.00	2610.00
11.5.	สวิตช์	ชุด	14	62.00	100.00	2268.00
11.6.	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1	250.00	200.00	450.00
11.7.	ออกไฟฟ้า	ชุด	1	180.00	100.00	280.00
11.8.	สวิตช์ออกไฟฟ้า (กั้นน้ำ)	ชุด	1	200.00	100.00	300.00
11.9.	ไฟหัวเสา หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	1	138.50	140.00	278.50
12	<b>ประตู่</b>					
12.1.	ป1	บาน	1	6358.56	200.00	6558.56
12.2.	ป2,1	บาน	4	1010.00	200.00	4840.00
12.3.	ป3	บาน	6	910.00	200.00	6660.00
13	<b>หน้าต่าง</b>					
13.1.	น1	บาน	1	4900.00	350.00	5250.00
13.2.	น2.	บาน	10	760.00	350.00	11100.00
13.3.	น4.	บาน	2	380.00	350.00	1460.00
13.4.	น6.	บาน	2	550.00	350.00	1800.00
13.5.	น12.	บาน	2	400.00	350.00	1500.00
14	<b>ทาสี</b>					
14.1	ทาสี (สีน้ำพลาสติก TOA 2 ค่าน)	ตร.ม.	563.68	30	15	25365.60
<b>รวม</b>						<b>887836.23</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 7.3 ใบประมาณราคاب้าน 2 ชั้น ระบบผนังรับแรง 1 หลัง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
1	งานฐานราก					
1.1.	ปรับผิวดิน	ตร.ม.	196		80.00	15680.00
1.2	ขุดดิน	ลบ.ม.	7.49		62.00	464.38
1.3	เสาเข็ม II 0.26x0.26x24	คืบ	13	3965.00	1000.00	64545.00
1.4	ค่อม่อครอบเสาเข็ม คอนกรีต (280 ksc)	ลบ.ม.	1.014	2400.00	200.00	2636.40
	เหล็กเสริม	กก.	147.76	10.50	2.00	1847.00
	แบบหล่อ (เหล็ก)	ตร.ม.	11.96	577.25	200.00	9295.91
	ทรายบดอัด	ลบ.ม.	0.832	125.00	45.00	141.44
2	โครงสร้างชั้นที่ 1					
2.1.	คานคอดินสำเร็จรูป					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	4.144	2400.00	200.00	10774.40
	เหล็กเสริม	กก.	660.23	10.50	2.00	8252.88
	แบบหล่อ	ตร.ม.	55.275	577.25	170.00	41304.24
2.2	ผนังคอนกรีตรับแรง					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	14.54	2400.00	200.00	37804.00
	เหล็กเสริม	กก.	615.4	10.50	2.00	7692.50
	แบบหล่อ	ตร.ม.	111.82	577.25	170.00	83557.50
2.3	พื้น					
	พื้นสำเร็จรูป 8 ซม.	ตร.ม.	64.45			
	คอนกรีต	ลบ.ม.	5.156	2400.00	200.00	13405.60
	เหล็กเสริม	กก.	257.2	10.50	2.00	3215.00
	แบบหล่อ	ตร.ม.	64.45	557.25	170.00	46871.26
	พื้นหล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กตะแกรง 6 มม.	ตร.ม.	13	260.00	25.00	3705.00
2.4	เสาสำเร็จรูป h = 3.15 m.					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	0.504	2400.00	200.00	1310.40
	เหล็กเสริม	กก.	32	10.50	2.00	400.00
	แบบหล่อ	ตร.ม.	10.08	577.25	170.00	7532.28
	เสาเหล็กรูปพรรณ	ม.	6.3	67.92	20.37	556.23
2.5	จุกรอยต่อผนัง-ผนัง	ม.	85.40		185.00	15799.00
	จุกรอยต่อคาน-ผนัง-เสา	จุด	15		100.00	1500.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท/หน่วย)	ค่าแรง (บาท/หน่วย)	รวม
3	โครงสร้างชั้นที่ 2					
3.1	ผนังคอนกรีตรับแรง					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	16.65	2400.00	200.00	43290.00
	เหล็กเสริม	กก.	705.08	10.50	2.00	8813.50
	แบบหล่อ	ตร.ม.	128.125	577.25	170.00	95741.41
3.2	คานสำเร็จรูปชั้นที่ 2					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.05	2400	200	2730.00
	เหล็กเสริม	กก.	106.03	10.5	2	1325.38
	แบบหล่อ	ตร.ม.	19.9	577.25	170	14870.28
3.3	พื้นสำเร็จรูปหนา 8 ซม.					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	6.03	2400.00	200.00	15678.00
	เหล็กเสริม	กก.	300.567	10.50	2.00	3757.09
	แบบหล่อ	ตร.ม.	75.325	577.25	170.00	56286.61
3.5	คานสำเร็จรูปชั้นหลังคา					
	คอนกรีต	ลบ.ม.	3.31	2400.00	200.00	8606.00
	เหล็กเสริม	กก.	274.40	10.50	2.00	3430.00
	แบบหล่อ	ตร.ม.	53.56	577.25	170.00	40022.71
3.6	จุกรอยต่อผนัง-ผนัง					
	จุกรอยต่อคาน-ผนัง-เสา	ม.	99.00		185.00	18315.00
		จุด	39.00		100.00	3900.00
4	หลังคา					
4.1	หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	ตร.ม.	102	570.00	130.00	71400.00
5	รายละเอียดผิวพื้น					
5.1.	พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	ตร.ม.	13	75.00	65.00	1820.00
5.2.	พื้นบุกระเบื้องเซรามิกหรือคอตโตขนาด 8 " x 8 "	ตร.ม.	45.775	139.21	40.00	8203.22
5.3.	พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	5.2	175.00	50.00	1170.00
5.4.	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงเคลือบเงา	ตร.ม.	54.923	560.00	75.00	34876.11
6	ฝ้าพดาน					
6.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ( ฝ้าหลังคา )	ตร.ม.	16.25	49.30	50.00	1613.63
6.2.	ฝ้าทีบาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทาสี ( กันซึม )	ตร.ม.	11	60.00	50.00	1210.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
6.3.	ผ้าทีบาร์ แผ่นยิปซัมบอร์ด คราข้างหรือเทียบเท่า ขนาด 0.6 x 0.6 หนา 9 มม. ทาสี	ตร.ม.	91.5	53.33	50.00	9454.70
7	ผนัง					
7.1	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	ตร.ม.	32.03	260.00	160.00	13452.60
7.2	ผนังฉนวนกระเบื้องเซรามิกขนาด 8 " x 8 " ชนิดไม่มีลายน	ตร.ม.	24.26	125.00	150.00	6671.50
8	บันไดและราวกันตก					
8.1.	คอนกรีต	ลบ.ม.	1.17	2400.00	200.00	3042.00
8.2.	เหล็ก	กก.	71.61	10.50	2.00	895.13
8.3.	แบบหล่อ	ตร.ม.	9.12	577.25	170.00	6814.92
8.4.	ลูกตั้ง-ลูกนอน ไม้ป่าแก่นแดง หนา 1.5" x 6"	ลบ.ฟ.	9.3	630.00	120.00	6975.00
8.5.	ราวบันได ไม้มะค่า ขนาด 2" x 4"	ม.	5.13	140.00	100.00	1231.20
8.6.	ลูกทรง ไม้มะค่าขนาด 2 " x 2 "	ม	18	70.00	50.00	2160.00
8.7.	เสาบันไดขนาด 4" x 4"	ค้ำ	6	500.00	80.00	3480.00
9	สุขภัณฑ์					
9.1.	อ่างล้างหน้า AMERICAN STD TF - 476	ชุด	3	638.00	500.00	3414.00
9.2.	โถส้วมนั่งราบชักโครก AMERICAN STD TF - 2106	ชุด	3	1721.00	500.00	6663.00
9.3.	สายชำระ HANG	ชุด	3	150.00	100.00	750.00
9.4.	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	ชุด	3	96.00	80.00	528.00
9.5.	ฝักบัวสายอ่อน โลหะ	ชุด	2	750.00	100.00	1700.00
9.6.	ที่วางสบู่เซรามิก	ชุด	2	104.00	80.00	368.00
9.7.	ราวแขวนผ้าห้วเซรามิก	ชุด	3	350.00	80.00	1290.00
9.8.	อ่างอาบนํ้าเหล็กปั้ม เคลือบสี ขนาด 0.60 x 1.60	ชุด	1	4965.00	1000.00	5965.00
9.9	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*1.00	ชุด	1	95.40	120.00	215.40
	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.80*1.00	ชุด	1	171.72	120.00	291.72
	กระจกเงาดัดตั้งผนัง ขนาด 1.00*0.80	ชุด	1	76.32	120.00	196.32
9.1	ก๊อกรั้ว	ชุด	1	120.00	90.00	210.00
9.11	ที่ใส่สบู่	ชุด	3	104.00	80.00	552.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
10	<b>ระบบท่อ</b>					
0.1	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia 1 "	ชุด	1	450.00	120.00	570.00
0.2	FLOOR DRAIN	ชุด	3	200.00	100.00	900.00
0.3	ท่อน้ำทิ้ง ( ท่อ PVC dia 1 " )	ม	1.25	12.08	160.00	215.09
0.4	ท่อน้ำประปา ( ท่อ PVC dia 1 " )	ม	15.375	12.08	180.00	2953.15
0.5	ท่อซีเมนต์ ( ขนาด 6 " )	ม	10.5	320.00	150.00	4935.00
0.6	ท่อสวม	ม	7.25	185.00	160.00	2501.25
0.7	บ่อพักน้ำทิ้ง	ชุด	6	750.00	200.00	5700.00
0.8	บ่อกรอง บ่อซึม BIOTOL รุ่น BT-19 E	ชุด	1	15600.00	1500.00	17100.00
11	<b>ระบบไฟฟ้า</b>					
11.1.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	ชุด	13	134.00	140.00	3562.00
11.2.	หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	3	18.50	140.00	475.50
11.3.	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์	ชุด	2	134.00	140.00	548.00
11.4.	ปลั๊ก	ชุด	18	65.00	80.00	2610.00
11.5.	สวิตช์	ชุด	14	62.00	100.00	2268.00
11.6.	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1	250.00	200.00	450.00
11.7.	ออกไฟฟ้า	ชุด	1	180.00	100.00	280.00
11.8.	สวิตช์ออกไฟฟ้า ( กันน้ำ )	ชุด	1	200.00	100.00	300.00
11.9.	ไฟหัวเสา หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60 วัตต์	ชุด	1	138.50	140.00	278.50
12	<b>ประตู่</b>					
12.1.	ป1	บาน	1	6358.56	200.00	6558.56
12.2.	ป2,1	บาน	4	1010.00	200.00	4840.00
12.3.	ป3	บาน	6	910.00	200.00	6660.00
13	<b>หน้าต่าง</b>					
13.1.	น1	บาน	1	4900.00	350.00	5250.00
13.2.	น2.	บาน	10	760.00	350.00	11100.00
13.3.	น4.	บาน	2	380.00	350.00	1460.00
13.4.	น6.	บาน	2	550.00	350.00	1800.00
13.5.	น12.	บาน	2	400.00	350.00	1500.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ (บาท / หน่วย)	ค่าแรง (บาท / หน่วย)	รวม
14	ทาสี					
4.1	ทาสี (สีน้ำพลาสติก TOA 2 คำน)	ตร.ม.	563.68	30	15	25365.60
<b>รวม</b>						<b>1001850.46</b>



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุปราคาในแต่ละงาน

	หล่อในที่	โครงเฟรม	ผนังรับแรง
งานโครงสร้าง (รวมผนัง , ฐานราก , บันได)	599,940.00	611,919.00	725,933.00
หลังคา	71,400.00	71,400.00	71,400.00
ผิวพื้น	46,069.00	46,069.00	46,069.00
ฝ้าเพดาน	12,278.00	12,278.00	12,278.00
ประตูหน้าต่าง + ตกแต่งบันได	53,015.00	53,015.00	53,014.00
ท่อ - สุขภัณฑ์	57,018.00	57,018.00	57,018.00
ไฟฟ้า	10,772.00	10,772.00	10,772.00
ทาสี - ตกแต่ง	25,366.00	25,366.00	25,366.00
<b>Total</b>	<b>875,858.00</b>	<b>887,837.00</b>	<b>1,001,850.00</b>


ค่าก่อสร้างระบบโครงเฟรมสูงกว่าระบบหล่อในที่ ประมาณ 11,979 บาท

ค่าก่อสร้างระบบผนังรับแรงสูงกว่าระบบหล่อในที่ ประมาณ 125,992 บาท

ราคางานในแต่ละส่วนเป็น % เทียบกับค่าก่อสร้างทั้งหมด

	หล่อในที่ %	โครงเฟรม %	ผนังรับแรง %
งานโครงสร้าง (รวมผนัง , ฐานราก , บันได)	68.50	68.92	72.46
หลังคา	8.15	8.04	7.13
ผิวพื้น	5.26	5.19	4.60
ฝ้าเพดาน	1.40	1.38	1.23
ประตูหน้าต่าง + ตกแต่งบันได	6.05	5.97	5.29
ท่อ - สุขภัณฑ์	6.51	6.42	5.69
ไฟฟ้า	1.23	1.21	1.08
ทาสี - ตกแต่ง	2.90	2.86	2.53

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.1 แผนภูมิแสดงราคาค่าก่อสร้างแต่ละระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โครงการ(รวมผนัง ฐานราก บันได)

หลังคา

ฉนวน


ฝ้าเพดาน

ประตูหน้าต่าง+ตกแต่งบันได

ท่อสุขภัณฑ์


ไฟฟ้า

ทาสี- ตกแต่ง



รูปที่ 7.2 แผนภูมิแสดงราคางานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบหล่อในที่)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.3 แผนภูมิแสดงราคางานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบเฟรม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

■ โครงสร้าง(รวมผนัง ฐานราก บันได)

■ หลังคา

□ ผิวพื้น


□ ฝ้าเพดาน

■ ประตูหน้าต่าง+ตอกแต่งบันได

■ ท่อ-สุขภัณฑ์

■ ไฟฟ้า

■ ทาสี- ตกแต่ง




รูปที่ 7.4 แผนภูมิแสดงราคางานแต่ละส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบผนังรับแรง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## แผนภูมิแสดงราคางานในแต่ละส่วน คิดเป็น %

จากแผนภูมิพบว่างานในส่วนของโครงสร้างมีปริมาณงานมากกว่าส่วนงานสถาปัตยกรรมและงานส่วนสถาปัตยกรรม(ไม่รวมผนัง)ของระบบก่อสร้างทั้ง 3 ระบบมีปริมาณที่เท่ากัน ดังนั้นจะเห็นว่างานส่วนของโครงสร้างส่งผลกระทบต่อด้านราคามากที่สุด การเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างจึงมุ่งมาที่ส่วนของโครงสร้างซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาระบบสำเร็จรูป ที่ต้องการลดราคาในส่วนของโครงสร้าง โดยใช้หลักการบริหารแบบหลอ่ที่มีประสิทธิภาพและการลดระยะเวลาค่าก่อสร้าง


หมายเหตุ : ราคางานส่วนโครงสร้างจะรวมผนังด้วย เนื่องจากเรามองในแง่ที่ว่าบ้านทั้งหลังต้องประกอบเป็นโครงสร้างที่สามารถรับแรงได้โดยมีผนังกันเป็นตัวอาคาร และเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างระบบได้ ดังนั้นงานสถาปัตยกรรมจึงเป็นส่วนที่เหลือจากงานโครงสร้างซึ่งมีราคาเท่ากันทั้ง 3 ระบบ



## 7.4 วิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้าง


จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ทำการวิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้างได้ดังนี้

1. จากเงื่อนไขการก่อสร้างที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่าระบบ โครงเฟรมมีค่าก่อสร้างมากกว่าระบบ หล่อในที่เล็กน้อย เนื่องจากเราให้ปริมาณแบบหล่อและปริมาณวัสดุเท่ากัน โดยระบบหล่อ ในที่ ค่าแรงงานในส่วนแบบหล่อจะมากกว่าระบบ โครงเฟรมเล็กน้อยเนื่องจากค่าแรงนี้รวม เรื่องการค้ำยันไปด้วย แต่ในระบบ โครงเฟรมค่าแรงงานจะเพิ่มขึ้นในส่วนของการประกอบ ติดตั้งจตุรรอยต่อ (ประกอบด้วย ค่าวัสดุ การเชื่อม ยกติดตั้ง การเกร้าท์) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าค่า แรงงานในส่วนค้ำยัน
2. สำหรับระบบทั้ง 3 พบว่าระบบผนังรับแรงมีราคาค่าก่อสร้างสูงสุดเนื่องจากในส่วนของผนัง จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะแตกต่างกับอีก 2 ระบบที่เป็นผนังก่ออิฐ และรวมไปถึง ราคาค่าแรงด้านจตุรรอยต่อเช่นเดียวกับระบบ โครงเฟรมทำให้ค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น
3. สำหรับการก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ ค่าก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับงานด้าน โครงสร้างเป็นหลัก



ตารางที่ 7.4 ฝั่งเวลาทำงานของระบบท่อในที่


เอกสารนี้เป็นเอกสารทงสวนเวลาหรบการเซงานเพอการศกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปเซประโชยณดานการคาไมวารณใดๆ ทั้งสิ้น อกทงห้ามมิใหัดัดแปลงเนือหาและตองอ้างอิงถึงเจาของเอกสารทุกคร้งที่มีการนำไปเซ



ตารางที่ 7.5 ฝั่งเวลาทำงานของระบบโครงการเฟรม


ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
1	ปรับพื้นที่เตรียมงานตอกเข็ม	10																										
2	ตอกเข็ม	1																										
3	เทคอนกรีตฐานราก+ค่อม่อ	7																										
4	หล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป	4																										
5	Floor 1-2																											
	ติดตั้งคานคอดินหล่อสำเร็จ	2																										
	ติดตั้งผนัง พื้น คานและ เสาสำเร็จรูป+บันได	15																										
	คาน โครงหลังคา	7																										
6	งานหลังคา	7																										
7	งานก่อฉาบ	7																										
8	งานฝ้าเพดาน	7																										
9	งานประตูหน้าต่าง+บันได	25																										
10	งานปูกระเบื้อง	15																										
11	ระบบท่อ- สุขภัณฑ์	30																										
12	ระบบไฟฟ้า	15																										
13	ทาสีตกแต่ง	20																										

ตารางที่ 7.6 ฝั่งเวลาทำงานของระบบผนังรับแรง




รูปที่ 7.5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเวลาการก่อสร้างแต่ละระบบก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 7.6 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทางด้านฐานราก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.7 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทางด้านโครงสร้าง (รวมผนัง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.8 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาทางด้านสถาปัตยกรรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	งาน	ราคา	% ค่าก่อสร้าง (บาท)	% ต่อปีค่าที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ฐานราก	94610	10.802	4.201	1	1	0.57													
2	โครงสร้างชั้นที่ 1 - 2	379675	43.349	7.401	0.43	1	1	1	1	1	1	1	0.43							
3	หลังคา	71400	8.152	8.152										0.57	1	0.43				
4	ผนังก่อ และฉนวนผนัง	125655	14.347	4.782										0.57	1	0.43				
5	ฝ้าพาดาน	12278	1.402	1.402										0.57	0.43					
6	ประตูหน้าต่าง+ตกแต่งบันได	53015	6.053	1.695											1	1	1	0.57		
7	ฉนวน	46069	5.260	2.455											1	1	1	0.14		
8	ระบบท่อ - สุขภัณฑ์	57018	6.510	1.519										0.57	1	1	0.716			
9	ระบบไฟฟ้า	10772	1.230	0.574											1	1	1	0.14		
10	ทาสี ตกแต่ง	25366	2.896	1.014												0.57	1	1	0.28	
	รวม	875858	100		4.201	4.201	5.577	7.401	7.401	7.401	7.401	7.401	11.421	10.606	9.173	8.877	6.332	2.324	0.284	
					4.201	8.402	13.979	21.38	28.781	36.182	43.583	50.984	62.405	73.011	82.184	91.061	97.393	99.717	100.00	

ตารางที่ 7.7 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	งาน	ราคา	% ค่าก่อสร้าง (บาท)	% ต่อสัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ฐานราก	94610	10.656	4.144	1	1	0.57												
2	หลังคินส่วนสำเร็จ	376398	42.395	74.191	0.57														
3	โครงสร้างชั้นที่ 1 - 2	15256	1.718	0.633	0.43	1	1	0.28											
4	หลังคา	71400	8.042	8.042					0.72	0.28									
5	ผนังก่อ และฉิวผนัง	125655	14.153	4.718					0.72	1	0.28								
6	ฝ้าเพดาน	12278	1.383	1.383					0.72	0.28									
7	ประตูหน้าต่าง+ตกแต่งบันได	53014	5.971	1.672					1	1	1	0.57							
8	ฉิวพื้น	46069	5.189	2.421					0.72	1	0.43								
9	ระบบท่อ - สุขภัณฑ์	57018	6.422	1.498					0.72	1	1	0.566							
10	ระบบไฟฟ้า	10772	1.213	0.566					0.72	1	0.43								
11	ทาสี ตกแต่ง	25366	2.857	1.000															
	รวม	887836	100		46.450	4.144	2.645	0.633	0.633	9.554	9.68	10.61	8.60	4.95	1.96	0.14			
					46.450	50.594	53.239	53.872	54.505	64.059	73.739	84.349	92.949	97.899	99.859	100.000			


ตารางที่ 7.8 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบโครงสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ	งาน	ราคา	%ค่าก่อสร้าง (บาท)	%ต่อสถาปัตย์	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	ฐานราก	94610	9.444	3.672	1	1	0.57														
2	หล่อชิ้นส่วนเส้นเรือรูป	571129	57.007	99.763	0.57																
3	โครงสร้างชั้นที่ 1 - 2	40070	4.000	1.167			0.43	1	1	1											
4	หลังคา	71400	7.127	7.127						1											
5	คาน้ำก้อ และคิ้วค้ำ	20124	2.009	2.009						1											
6	ฝ้าเพดาน	12278	1.226	1.226							1		1								
7	ประตูหน้าต่าง+ตกแต่งบันได	53014	5.292	1.482						1	1	1	0.57								
8	คิ้วพื้น	46069	4.598	2.146							1	1	1	0.14							
9	ระบบท่อ - สุขภัณฑ์	57018	5.691	1.328						1	1	1	1	0.28							
10	ระบบไฟฟ้า	10772	1.075	0.502								0.5	1	0.643							
11	ทาสี ตกแต่ง	25366	2.532	0.886								1	1	0.86							
	รวม	1001850	100		60.537	3.672	2.615	1.167	1.167	3.977	11.946	7.425	5.707	1.782							
					60.537	64.209	66.824	67.991	69.158	73.135	85.081	92.506	98.213	100.000							


ตารางที่ 7.9 แสดงปริมาณงานแต่ละสถาปัตย์ของการก่อสร้างระบบผนังรับแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 7.9 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (หล่นในที)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



สัปดาห์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.11 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสม (ผนังรับแรง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## S-Curve

แสดงผลงานก่อสร้างในรูปราคาเฉลี่ยสะสมในช่วงเวลาที่ต้องการ ใช้สำหรับตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และกำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวด เช่น แต่ละสัปดาห์ หรือ แต่ละเดือน

ลักษณะ S-Curve ของระบบหล่อในที่ ในช่วงแรกเป็นงานฐานรากและเป็นงานโครงสร้างตามลำดับในช่วงนี้ราคาค่าก่อสร้างต่อสัปดาห์อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน สังเกตได้จากความชัน(Slope) ที่มีค่าใกล้เคียงกัน และในส่วนงานสถาปัตยกรรมช่วงแรกจะมีราคาค่าก่อสร้างต่อสัปดาห์ที่มากกว่าเล็กน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าราคางานทางสถาปัตยกรรมจะมีราคาที่สูงกว่าส่วนโครงสร้าง เพียงแต่ว่ามีระยะเวลาในการทำงานที่น้อยกว่าเลยทำให้ค่าเฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างออกมามีค่ามากกว่านั่นเอง

สำหรับลักษณะ S-Curve ของระบบหล่อสำเร็จรูป (โครงเฟรม , ผนังรับแรง) ในช่วงสัปดาห์แรกของการก่อสร้าง จะลงทุนในส่วนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งเป็นส่วนโครงสร้างหลัก ดังนั้นช่วงแรกนี้กราฟจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนในงานลำดับต่อไปเป็นงานประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างที่ไม่มากดังนั้นกราฟจึงมีความชันไม่มากนัก ส่วนในงานสถาปัตยกรรมก็จะเริ่มมีการลงทุนที่มากขึ้น ดูได้จากกราฟมีความชันที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของงานประกอบชิ้นส่วน

## 7.5 วิเคราะห์ด้านเวลาในการก่อสร้าง

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ทำการวิเคราะห์ด้านเวลาได้ดังนี้

1. บ้านคอนกรีตที่ทำกรก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจะทำกรก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบหล่อในที่ เนื่องจากระบบสำเร็จรูปมีการก่อสร้างด้าน โครงสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบหล่อในที่
2. ในงานระบบสำเร็จรูปจะต้องมีช่วงเตรียมงานที่นานกว่าระบบหล่อในที่ ในช่วงแรกงานจึงดำเนินการไปได้ล่าช้ากว่าระบบหล่อในที่ แต่เมื่อดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง ระบบสำเร็จรูปจะก่อสร้างได้เร็วกว่า ดังนั้นระบบสำเร็จรูปจึงเหมาะสมกับงานที่มีการก่อสร้างที่เป็นจำนวนมาก
3. เมื่อเทียบระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปในระบบ โครงเฟรมและระบบผนังรับแรงแล้ว ระบบผนังรับแรงสามารถสร้างได้รวดเร็วกว่าเพราะมีส่วนปริมาณงานที่เป็นสำเร็จรูปมากกว่าระบบ โครงเฟรม ซึ่งส่งผลให้งานส่วนนั้นลดระยะเวลาการก่อสร้าง และทำให้งานส่วนที่จำเป็นต้องทำตามเป็นลำดับจากงานส่วนนั้นสามารถเริ่มงานได้รวดเร็วขึ้น
4. จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในงานในด้านต่างๆ พบว่างานฐานรากทุกระบบใช้วิธีการหล่อในที่จึงทำให้ระยะเวลาการทำงานเท่ากันทั้ง 3 ระบบ ในส่วนของงาน โครงสร้างระยะเวลาในการก่อสร้างของระบบหล่อในที่จะมากกว่าระบบสำเร็จรูป และในระบบสำเร็จรูปด้วยกัน ระบบ โครงเฟรมจะใช้เวลาในการก่อสร้างที่มากกว่าระบบผนังรับแรง สำหรับส่วนสถาปัตยกรรมพบว่าระบบหล่อในที่และระบบ โครงเฟรมใช้ระยะเวลาเท่ากัน ส่วนผนังรับแรงใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพราะในส่วนงานทาสีสามารถเริ่มงานได้เร็ว เนื่องจากงานผนังเป็นชิ้นสำเร็จทำให้ลดระยะเวลาเมื่อเทียบกับผนังระบบอื่น

## 7.6 การวางแผนและกำหนดเวลาการทำงานแบบ Line of Balance (LOB)

การวางแผนและกำหนดเวลาการทำงานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายงาน ไม่ว่าจะ เป็น CPM หรือ PERT ต่างก็พิจารณาว่าโครงการก่อสร้างหนึ่งๆ สามารถแยกออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ และนำมาเขียนเป็นโครงข่ายงานในการวิเคราะห์ ซึ่งหากนำมาใช้ในโครงการที่ว่ๆ ไปจะถือว่ามีความเหมาะสมมาก อย่างไรก็ตามในบางโครงการที่มีขั้นตอนไม่มาก แต่ต้องทำซ้ำกันหลายครั้ง เช่น โครงการก่อสร้างถนน อาคารสูง หรือบ้านจัดสรร การวางแผนและกำหนดเวลาโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ข่ายงาน เช่น CPM เป็นวิธีที่พุ่มเพื่อโดยใช่เหตุ เช่น โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร 20 หลัง โดยปกติการก่อสร้างบ้านเพียง 1 หลัง ประกอบด้วยกิจกรรมไม่มาก ดังนี้คือ งานถมดิน งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม หากเลือกใช้ CPM ในการวางแผนแล้ว ต้องนำกิจกรรมบ้านทั้ง 20 หลัง มาเขียนโครงข่ายงานเพื่อทำการวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ได้โครงการที่มีขนาดใหญ่และสิ้นเปลืองเงินเกินไป ทำให้มีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

### 7.6.1 รูปแบบแผนงานแบบ Line of Balance

แผนงานแบบ Line of Balance มีลักษณะเป็นกลุ่มของกราฟเส้นตรงที่มีความชันของกราฟแสดงถึงอัตราการทำงานของแต่ละงานในโครงการ แกนนอนแสดงถึงมาตรฐานของเวลา ส่วนแกนตั้งแสดงตำแหน่งงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการ เช่น โครงการบ้านจัดสรรคิดเป็นหลัง โครงการก่อสร้างถนนคิดเป็นระยะทาง หรือ โครงการอาคารสูงจะคิดเป็นชั้น เป็นต้น

### 7.6.2 ตัวอย่างการวางแผนก่อสร้างบ้านจัดสรร 50 หลัง ด้วยการวางแผนงานแบบ LOB

วางแผนก่อสร้างบ้านจัดสรร 50 หลัง ด้วยการวางแผนงานแบบ LOB โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบงาน 4 หลังทุกๆ สัปดาห์ แต่ละงานมีช่องว่างระหว่างงานไม่น้อยกว่า 5 วัน และให้ทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

**ขั้นตอนที่ 1** ทำการคำนวณตารางเวลาทำงาน

เมื่อกำหนดให้

$n$  = จำนวนของชุดงานทั้งหมดที่ต้องการ (หน่วย) = 50 หลัง

$R$  = อัตราการส่งมอบงาน (หน่วย/วัน) = 4 หลัง/สัปดาห์

= 0.8 หลัง/วัน (4/5)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$WH = \text{ชั่วโมงทำงานต่อวัน} = 8 \text{ ชั่วโมง}$$

$$B = \text{ช่วงว่างระหว่างงาน} = 5 \text{ วัน}$$

จากตารางกำหนดเวลาทำงาน

ช่องที่ 1 ชั่วโมงทำงานที่ต้องการในการทำงานหนึ่งๆให้เสร็จใน 1 หลัง (M)

ช่องที่ 2 จำนวนคนงานที่ต้องการในการทำงานหนึ่งๆของบ้าน 1 หลัง ให้เสร็จใน 1 วัน (G)

หาได้จาก  $G = (M \times R) / WH$  เช่นงานฐานราก  $G = (580 \times 0.8) / 8 = 58$

ช่องที่ 3 จำนวนคนงานที่ต้องการใน 1 ทีม (Q) เช่นงานฐานรากใช้คนงาน 4 คน/ทีม

ช่องที่ 4 จำนวนคนงานที่ควรจะใช้จริงในงานหนึ่งๆ (g) ควรจะสามารถแบ่งทีมได้ลงตัว

เช่นงานฐานรากจำนวนคนงานที่ต้องการ = 58 คน แต่ 1 ทีม ต้องการคนงาน 3 คน ดังนั้นควรเลือกใช้คนงาน = 60 คน เพื่อสามารถทำงานได้อย่างลงตัว

ช่องที่ 5 อัตราการส่งมอบงานที่ควรจะเป็น (H)

เนื่องจากได้มีการปรับจำนวนคนงานให้เหมาะสมกับขนาดของทีม ดังในช่องที่ 4 ดังนั้นทำให้อัตราทำงานของบางงาน ไม่เท่ากับที่กำหนดไว้คือ 0.8 หลัง/วัน ซึ่งต้องทำการปรับค่าดังนี้คือ

$$H = (g/G) \times R$$

ช่องที่ 6 เวลาที่ต้องใช้ทำงานหนึ่งๆให้เสร็จต่อ 1 หลัง (T) หาได้จาก

$$T = M / (WH \times Q)$$

ช่องที่ 7 เวลาที่แตกต่างของการเริ่มงานบ้านหลังแรก และหลังสุดท้าย (S) หาได้จาก

$$S = (n-1) / H$$

หมายเหตุ การคำนวณตารางเวลาการทำงานของการก่อสร้างระบบ โครงเฟรม ระบบผนังรับแรง และระบบหล่อในที่ มีขั้นตอนการคำนวณเหมือนกัน ดังแสดงข้างบน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งาน	ชั่วโมงงาน (ชม./หลัง) M	คนงานที่ต้องการ (คน) G	คนงานใน 1 ทีม (คน/ทีม) Q	คนงานที่ควรจะเป็น (คน) g	อัตราการส่งมอบงานที่ควรจะเป็น (หลัง/วัน) H	เวลาทำงานต่อ 1 หลัง (วัน) T	เวลาแตกต่างของการเริ่ม หลังแรกและหลังสุดท้าย (S)
ฐานราก	580	58	4	60	0.828	18.125 (18)	59.18 (59)
โครงสร้าง	3280	328	10	330	0.805	41	60.87 (61)
สถาปัตยกรรม	3280	328	10	330	0.805	41	60.87 (61)

ตารางที่ 7.10 ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบหล่อในที่)

งาน	ชั่วโมงงาน (ชม./หลัง) M	คนงานที่ต้องการ (คน) G	คนงานในทีม (คน/ทีม) Q	คนงานที่ควรจะเป็น (คน) g	อัตราการผลิตของงานที่ควรจะเป็น (หลัง/วัน) H	เวลาทำงานต่อ 1 หลัง (วัน) T	เวลาแตกต่างของการเริ่ม หลังแรกและหลังสุดท้าย (S)
ฐานราก	580	58	4	60	0.828	18.125 (18)	59.18 (59)
โครงสร้าง	920	92	6	96	0.835	19.17 (19)	58.68 (59)
สถาปัตยกรรม	3280	328	10	330	0.805	41	60.87 (61)

ตารางที่ 7.11 ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบ โคร่งเฟรม)

งาน	ชั่วโมงงาน (ชม./หลัง) M	คนงานที่ต้องการ (คน) G	คนงานในทีม (คน/ทีม) Q	คนงานที่ควรจะเป็น (คน) g	อัตราการผลิตงานที่ควรจะเป็น (หลัง/วัน) H	เวลาทำงานต่อ 1 หลัง (วัน) T	เวลาแตกต่างของการเริ่ม หลังแรกและหลังสุดท้าย (S)
บ้านราก	580	58	4	60	0.828	18	59.18 (59)
โครงสร้าง	1340	134	7	133	0.794	24	60.17 (62)
สถาปัตยกรรม	1730	173	8	176	0.814	27	60.21 (61)

ตารางที่ 7.12 ตารางกำหนดเวลาทำงาน (ระบบคนรับแรง)

ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลจากตารางกำหนดเวลาการทำงาน มาคำนวณเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด ของบ้าน หลังแรกและหลังสุดท้ายของแต่ละงาน เพื่อนำไปใช้เขียน LOB ต่อไป ดังนี้

## การก่อสร้างระบบหล่อในที่

### พิจารณางานฐานราก

งานฐานรากเป็นงานแรกดังนั้นวันเริ่มต้นเท่ากับ 0 และต้องใช้เวลาทำงานให้เสร็จ 1 หลัง เท่ากับ 18 วัน ดังนั้นวันที่เสร็จของงานฐานรากวันแรกเท่ากับ 18 และผลจากการคำนวณเวลาที่แตกต่างกันของงานฐานรากบ้านหลังแรก และงานฐานรากบ้านหลังสุดท้าย เท่ากับ 59 ดังนั้นบ้านหลังสุดท้ายจึงเริ่มงานฐานรากวันที่ 59 และเสร็จงานวันที่  $59+18 = 77$

### พิจารณางานโครงสร้าง

งานโครงสร้างจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อทำงานฐานรากเสร็จ และตามข้อกำหนด งานฐานราก และงานโครงสร้างจะต้องมีช่วงห่างไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยที่วันเริ่มและเสร็จของงานโครงสร้างสามารถหาได้ 2 วิธี และได้ค่าแตกต่างกัน 2 ชุด ให้ใช้ตัวเลขชุดที่มีวันเริ่มงานโครงสร้างหลังสุดท้าย มีค่ามากที่สุดเป็นหลัก

- ชุดที่ 1 หลังแรกเริ่มวันที่  $18+5 = 23$  และเสร็จวันที่  $23+41 = 64$   
หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $23+61 = 84$  และเสร็จวันที่  $84+41 = 125$
- ชุดที่ 2 หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $77+5 = 82$  และเสร็จวันที่  $82+41 = 123$   
หลังแรกเริ่มวันที่  $82-61 = 21$  และเสร็จวันที่  $21+41 = 62$

จากผลการคำนวณ ใช้ตัวเลขชุดที่ 1 เป็นหลัก

### พิจารณางานสถาปัตยกรรม

สำหรับงานสถาปัตยกรรมใช้วิธีพิจารณาเหมือนงาน โครงสร้าง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรองานก่อนหน้าเสร็จก่อนจึงเริ่มงานของตัวเองได้ จากผลการคำนวณ ได้ตัวเลขดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ชุดที่ 1    หลังแรกเริ่มวันที่  $64+5 = 69$     และเสร็จวันที่  $69+41 = 110$   
                   หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $69+61 = 130$     และเสร็จวันที่  $130+41 = 171$
- ชุดที่ 2    หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $125+5 = 130$     และเสร็จวันที่  $130+41 = 171$   
                   หลังแรกเริ่มวันที่  $130-61 = 69$     และเสร็จวันที่  $69+41 = 110$

พบว่าชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 มีผลการคำนวณเท่ากันดังนั้นเลือกคำตอบชุดใดมาเป็นตัวแทนก็ได้

## การก่อสร้างระบบโครงเฟรม

### พิจารณางานฐานราก

งานฐานรากเป็นงานแรกดังนั้นวันเริ่มต้นเท่ากับ 0 และต้องใช้เวลาทำงานให้เสร็จ 1 หลัง เท่ากับ 18 วัน ดังนั้นวันที่เสร็จของงานฐานรากวันแรกเท่ากับ 18 และผลจากการคำนวณเวลาที่แตกต่างกันของงานฐานรากบ้านหลังแรก และงานฐานรากบ้านหลังสุดท้าย เท่ากับ 59 ดังนั้นบ้านหลังสุดท้ายจึงเริ่มงานฐานรากวันที่ 59 และเสร็จงานวันที่  $59+18 = 77$

### พิจารณางาน โครงสร้าง

งานโครงสร้างจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อทำงานฐานรากเสร็จ และตามข้อกำหนด งานฐานราก และงานโครงสร้างจะต้องมีช่วงห่างไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยที่วันเริ่มและเสร็จของงานโครงสร้างสามารถหาได้ 2 วิธี และได้ค่าแตกต่างกัน 2 ชุด ให้ใช้ตัวเลขชุดที่มีวันเริ่มงาน โครงสร้างหลังสุดท้าย มีค่ามากที่สุดเป็นหลัก

- ชุดที่ 1    หลังแรกเริ่มวันที่  $18+5 = 23$     และเสร็จวันที่  $23+19 = 42$   
                   หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $23+59 = 82$     และเสร็จวันที่  $82+19 = 101$
- ชุดที่ 2    หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $77+5 = 82$     และเสร็จวันที่  $82+19 = 101$   
                   หลังแรกเริ่มวันที่  $82-59 = 23$     และเสร็จวันที่  $23+19 = 42$

พบว่าชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 มีผลการคำนวณเท่ากันดังนั้นเลือกคำตอบชุดใดมาเป็นตัวแทนก็ได้

## พิจารณางานสถาปัตยกรรม

สำหรับงานสถาปัตยกรรมใช้วิธีพิจารณาเหมือนงานโครงสร้าง เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรอก่อนหน้าเสร็จก่อนจึงเริ่มงานของตัวเองได้ จากผลการคำนวณได้ตัวเลขดังนี้

- ชุดที่ 1 หลังแรกเริ่มวันที่  $42+5 = 47$  และเสร็จวันที่  $47+41 = 88$   
หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $47+61 = 108$  และเสร็จวันที่  $108+41 = 149$
- ชุดที่ 2 หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $101+5 = 106$  และเสร็จวันที่  $106+41 = 147$   
หลังแรกเริ่มวันที่  $106-61 = 45$  และเสร็จวันที่  $45+41 = 86$

จากผลการคำนวณ ใช้ตัวเลขชุดที่ 1 เป็นหลัก

## การก่อสร้างระบบผนังรับแรง

### พิจารณางานฐานราก

งานฐานรากเป็นงานแรกตั้งนั้นวันเริ่มต้นเท่ากับ 0 และต้องใช้เวลาทำงานให้เสร็จ 1 หลัง เท่ากับ 18 วัน ดังนั้นวันที่เสร็จของงานฐานรากวันแรกเท่ากับ 18 และผลจากการคำนวณเวลาที่แตกต่างกันของงานฐานรากบ้านหลังแรก และงานฐานรากบ้านหลังสุดท้าย เท่ากับ 59 ดังนั้นบ้านหลังสุดท้ายจึงเริ่มงานฐานรากวันที่ 59 และเสร็จงานวันที่  $59+18 = 77$

### พิจารณางานโครงสร้าง

งานโครงสร้างจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อทำงานฐานรากเสร็จ และตามข้อกำหนด งานฐานรากและงานโครงสร้างจะต้องมีช่วงห่างไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยที่วันเริ่มและเสร็จของงานโครงสร้างสามารถหาได้ 2 วิธี และได้ค่าแตกต่างกัน 2 ชุด ให้ใช้ตัวเลขชุดที่มีวันเริ่มงาน โครงสร้างหลังสุดท้าย มีค่ามากที่สุดเป็นหลัก

- ชุดที่ 1 หลังแรกเริ่มวันที่  $18+5 = 23$  และเสร็จวันที่  $23+24 = 47$   
หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $23+62 = 85$  และเสร็จวันที่  $85+24 = 109$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชุดที่ 2    หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $77+5 = 82$  และเสร็จวันที่  $82+24 = 106$   
หลังแรกเริ่มวันที่  $82-62 = 20$  และเสร็จวันที่  $20+24 = 44$

จากผลการคำนวณใช้ตัวเลขชุดที่ 1 เป็นหลัก

### พิจารณางานสถาปัตยกรรม

สำหรับงานสถาปัตยกรรมใช้วิธีพิจารณาเหมือนงานโครงสร้าง เนื่องจากเป็นงานที่ต้อง  
รองานก่อนหน้าเสร็จก่อนจึงเริ่มงานของตัวเองได้ จากผลการคำนวณได้ตัวเลขดังนี้

ชุดที่ 1    หลังแรกเริ่มวันที่  $47+5 = 52$  และเสร็จวันที่  $52+27 = 79$   
หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $52+61 = 113$  และเสร็จวันที่  $113+27 = 140$   
ชุดที่ 2    หลังสุดท้ายเริ่มวันที่  $109+5 = 114$  และเสร็จวันที่  $114+27 = 141$   
หลังแรกเริ่มวันที่  $114-61 = 53$  และเสร็จวันที่  $53+27 = 80$

จากผลการคำนวณ ใช้ตัวเลขชุดที่ 2 เป็นหลัก

งาน	งานที่มาก่อน	เวลาทำงาน/หลัง	เวลาแตกต่างระหว่าง หลังแรก - หลังสุดท้าย	หลังแรก		หลังสุดท้าย	
				วันเริ่ม	วันเสร็จ	วันเริ่ม	วันเสร็จ
ฐานราก	-	18	59	0	18	59	77
โครงสร้าง	ฐานราก	41	61	23	64	84	125
สถาปัตยกรรม	โครงสร้าง	41	61	69	110	130	171

ตารางที่ 7.13 ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (หล่อนาที)

งาน	งานที่มาก่อน	เวลาทำงาน/หลัง	เวลาแตกต่างระหว่าง หลังแรก - หลังสุดท้าย	หลังแรก		หลังสุดท้าย	
				วันเริ่ม	วันเสร็จ	วันเริ่ม	วันเสร็จ
ฐานราก	-	18	59	0	18	59	77
โครงสร้าง	ฐานราก	19	59	23	42	82	101
สถาปัตยกรรม	โครงสร้าง	41	61	47	88	108	149

ตารางที่ 7.14 ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (โครงการผสม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งาน	งานที่มาก่อน	เวลาทำงาน/หลัง	เวลาแตกต่างกันระหว่าง หลังแรก - หลังสุดท้าย	หลังแรก		หลังสุดท้าย	
				วันเริ่ม	วันเสร็จ	วันเริ่ม	วันเสร็จ
ฐานราก	-	18	59	0	18	59	77
โครงสร้าง	ฐานราก	24	62	23	47	85	109
สถาปัตยกรรม	โครงสร้าง	27	61	53	80	114	141

ตารางที่ 7.15 ผลการคำนวณกำหนดเวลาทำงาน (ผนังรับแรง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 3 นำเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของบ้านหลังแรก และหลังสุดท้าย มาทำการเขียนแผนงาน

LOB


จากแผนงานจะเห็นได้ว่าสำหรับโครงการก่อสร้างบ้าน 50 หลัง ที่ทำการส่งมอบงาน  
ทุกๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 หลัง

ระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งหมดในการดำเนินงาน คือ 171 วัน โดยบ้านหลังแรกควรทำ  
เสร็จวันที่ 110

ระบบโครงเฟรม ใช้เวลาทั้งหมดในการดำเนินงาน คือ 149 วัน โดยบ้านหลังแรกควร  
ทำเสร็จวันที่ 88


ระบบผนังรับแรง ใช้เวลาทั้งหมดในการดำเนินงาน คือ 141 วัน โดยบ้านหลังแรกควร  
ทำเสร็จวันที่ 80

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 7.12 แผนการทำงาน Line of Balance ระบบหล่อในที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.13 แผนการทำงาน Line of Balance ระบบโครงการเฟรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7.14 แผนการทำงาน Line of Balance ระบบรับแรง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 8

# สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (SUMMARY AND COMMENT)

### 8.1 กล่าวนำ

การก่อสร้างอาคารในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาวิธีการก่อสร้างใหม่ๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ คือการลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง และเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง. การก่อสร้างระบบหล่อในที่ มีการใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างจำนวนมาก การควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการก่อสร้างทำได้ค่อนข้างยากที่จะทำให้ได้ตามงบประมาณและแผนงานที่กำหนด ต้องใช้แรงงานจากทรัพยากรมนุษย์เป็นจำนวนมาก และขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ เป็นผลทำให้การควบคุมคุณภาพทำได้ยาก นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศยังมีส่วนทำให้การดำเนินงานก่อสร้างเกิดความล่าช้าขึ้นด้วย จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงเลือกวิธีการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปมาแทนการก่อสร้างระบบหล่อในที่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังมีผู้อาศัยอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจถึงระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปนี้ และมีความคิดในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงว่า การก่อสร้างชิ้นส่วนระบบสำเร็จรูปนั้น ไม่แข็งแรงเพียงพอเนื่องจากเป็นการนำเอาชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกับเท่านั้น จากการศึกษาโครงการพิเศษนี้จะเห็นว่าอาคารจะแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างของตัวบ้านหรืออาคาร โดยรูปแบบของการออกแบบจะแตกต่างกันออกไปตามระบบที่ใช้ ซึ่งโครงสร้างของระบบสำเร็จรูปนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปและจุดเชื่อมต่อ (Joint) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีลักษณะของอาคารที่กลมกลืนเหมือนกับระบบก่อสร้างแบบธรรมดาทุกอย่าง หรือบางครั้งอาจมีคุณภาพที่ดีกว่า เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีและได้มาตรฐานกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ (Insitu) และในบางระบบผนังก็ยังเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมีความแข็งแรงกว่าผนังก่ออิฐทั่วไป

ในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปนี้จะต้องอาศัยเครื่องมือในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นไปติดตั้ง จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในการติดตั้ง การประกอบและติดตั้งโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นถึงจะมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก แต่ระบบสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญงานในการติดตั้งเฉพาะด้าน เช่น งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นส่วน และงานเชื่อมเป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 8.2 สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะโครงการที่เหมาะสมกับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปคือ โครงการที่ลักษณะของงาน โครงสร้างอาคารที่เหมือนกันเป็นจำนวนมาก และมีรูปแบบที่ไม่หลากหลาย ต้องการลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง สำหรับรูปแบบของโครงสร้างอาคารว่าจะเลือกใช้ระบบก่อสร้างแบบใดนั้น จะมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้บริหารโครงการ เพื่อออกแบบให้สัมพันธ์กับการก่อสร้างและความต้องการของเจ้าของโครงการ จากนั้นจึงคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และให้ผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแบบรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างจริง หรือ บางโครงการเจ้าของโครงการจัดหาผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contractor) คือผู้รับเหมาจะทำทั้ง งานออกแบบและงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น และทางเจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการก็จะควบคุมและตรวจสอบการทำงานตามผู้รับเหมาจัดทำขึ้นให้ถูกต้อง

2. ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป มีขั้นตอนดังนี้
  1. วางแผนงานก่อสร้างและจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการผลิต
  2. จัดทำโรงงานหรือสถานหล่อแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้ได้ตามแบบที่กำหนด และดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  3. ขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคาร
  4. ติดตั้งและประกอบจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ของแต่ละอาคาร
  5. ตกแต่งผิวและจุกรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปส่วนต่างๆ ให้เรียบร้อย และทำระบบกันซึม
3. ข้อดีและข้อเสียของการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปมีดังนี้

### ข้อดี

1. ลดระยะเวลาในงานก่อสร้าง
2. ลดต้นทุนงานโครงสร้าง
3. ลดการสูญเสียวัสดุก่อสร้าง
4. สามารถใช้แบบหล่อซ้ำได้หลายครั้ง เพราะมีการเคลื่อนย้ายแบบหล่อไม่มาก และเป็นแบบหล่อเหล็กผิวเรียบ การประกอบแบบหล่อเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นง่าย และเป็นงานที่ทำซ้ำๆ จึงทำให้แบบหล่อมียอายุการใช้งานมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. พื้นผิวของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีคุณภาพดีกว่าพื้นผิวของชิ้นงานที่หล่อในที่ หรือ ก่ออิฐฉาบปูน
6. มีขอบเขตการทำงาน (Scope of work) ที่ชัดเจนทำให้การควบคุมคุณภาพทำได้ง่าย

#### ข้อเสีย

1. ลงทุนสูงในระยะแรกของงานก่อสร้าง และต้องมีการก่อสร้างจำนวน unit มากจึงจะคุ้มกับการลงทุน
  2. ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือ รวมทั้งบุคลากรและผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์
  3. อาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปบางอาคารจะพบการรั่วซึมของน้ำที่บริเวณจุดรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  4. การตัดแปลงอาคารทำได้ยาก โดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับแรง
  5. ต้องควบคุมขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ
4. ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป มีดังนี้
1. การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ได้ขนาดตามแบบที่กำหนด
  2. จุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตำแหน่ง
  3. มีการรั่วซึมของน้ำบริเวณจุดรอยต่อหลังการก่อสร้างเสร็จ
  4. ขาดความชำนาญในการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
5. การเปรียบเทียบต้นทุนของการก่อสร้างระบบหล่อในที่, โครงเฟรมและผนังรับแรง

ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปจะมีต้นทุนการก่อสร้างด้านโครงสร้างที่สูงกว่าระบบหล่อในที่ และระหว่างระบบสำเร็จรูปด้วยกันเองแล้ว ระบบผนังรับแรงก็มีต้นทุนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบโครงเฟรม อันเนื่องมาจากต้นทุนด้านชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีราคาแพงกว่าหล่อในที่ แต่ถ้าทำในปริมาณที่มากแล้ว ต้นทุนของระบบสำเร็จรูปก็จะมีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง อันเนื่องมาจากค่าแบบหล่อที่ใช้ได้มากกว่าระบบหล่อในที่ที่มีการเสียหายมากกว่าเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การเคลื่อนย้าย เป็นต้น ทำให้ต้องเสียค่าบำรุงรักษามากกว่า

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างระบบหล่อในที่ , โครงเฟรมและผนังรับแรง

ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่ เนื่องจากช่วงเวลาในการก่อสร้างนั้นสามารถทำงานฐานรากในส่วนของงานสนามควบคู่กับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ และสามารถทำการติดตั้งและประกอบจุกรอยต่อจากงานฐานราก ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป คือระยะเวลาในการทำงานติดตั้งและประกอบจุกรอยต่อ ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก



ตารางที่ 8.1 แสดงการเปรียบเทียบในด้านต่างๆระหว่างระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูป

ลำดับ	หัวข้อเปรียบเทียบ	ระบบหล่อในที่	ระบบบ้านสำเร็จรูป
1.	การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง	ไม่มีปัญหามากนักเพราะวัสดุที่ขนส่งเสียหายได้น้อยจากการขนส่ง เช่น ทราย	จะต้องระวังในการขนส่งชิ้นส่วนจากโรงงานมายังสถานที่ก่อสร้าง
2.	คุณภาพของงานก่อสร้าง	ควบคุมได้ยากขึ้นกับฝีมือช่าง ไม่เป็นมาตรฐาน	วัสดุควบคุมจากโรงงานและใช้ช่างที่ชำนาญเฉพาะด้านประกอบชิ้นส่วน
3.	ผนังอาคาร	มักเป็นผนังก่ออิฐ	มักใช้ผนังสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน
4.	ความสวยงามของบ้าน	มีความหลากหลาย	มักใช้แปลนมาตรฐานของบริษัท มักเป็นเหลี่ยมมุม
5.	ปริมาณวัสดุที่ใช้	เปลี่ยนไม้แบบและค้ำยัน ควบคุมวัสดุได้ยาก เช่น ทราย หิน เป็นต้น	ส่วนมากผลิตจากโรงงานทำให้สูญเสียในขั้นตอนการก่อสร้างน้อย
6.	ปริมาณแรงงาน	ใช้แรงงานมาก	ใช้เฉพาะช่างที่ผ่านการฝึกตามเหมาะสม
7.	สภาพแวดล้อมขณะทำการก่อสร้าง	สภาพอากาศมีผลต่อการก่อสร้างมาก	สภาพอากาศมีผลต่อการก่อสร้างน้อยกว่าในที่เพราะเป็นการประกอบชิ้นส่วนที่ผลิตมาจากโรงงาน
8.	รอยแตกร้าวของผิวหรือหลุคร่อน	ขึ้นกับฝีมือช่าง	มักไม่ค่อยมีปัญหา ควบคุมจากโรงงาน
9.	การออกแบบ	ตามความพอใจของผู้อยู่อาศัย	มักเป็นเหลี่ยมมุมตามรูปแบบบริษัท
10.	ปัญหาด้านเทคนิค	ใช้เฉพาะด้านไม่มากนัก	การประกอบชิ้นส่วนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
11.	สถานที่ก่อสร้าง	ต้องการพื้นที่กองเก็บวัสดุ ไม่ค่อยสะดวก	มักสะดวกจัดเก็บวัสดุง่าย
12.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ใช้เวลานานและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศมาก	ใช้เวลาน้อยกว่าระบบหล่อในที่มาก
13.	ราคาค่าก่อสร้าง	ควบคุมราคายาก มีหลายปัจจัย	ราคาถูกกว่าระบบหล่อในที่เป็นส่วนใหญ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 8.2 แสดงการเปรียบเทียบด้านต่างๆระหว่างระบบสำเร็จรูปแต่ละระบบ

รายการ	ระบบโครงสร้าง	ระบบพานล	ระบบโมดูลาร์
<b>ระบบโครงสร้าง</b>			
ข้อดี:	- ใช้โครงสร้างเป็นเสา-คาน สำเร็จรูป เจาะผนังตัดแปลงง่าย	- ผนังรับแรงมีความคงทนแข็งแรง - กันเสียง, ทนไฟได้ดี	- ผนังรับแรงมีความคงทนแข็งแรง - กันเสียง, ทนไฟได้ดี
ข้อเสีย:	- มีจำนวนชิ้นส่วนมาก	- โครงสร้างมีน้ำหนักมาก - ตัดแปลงโครงสร้างภายในได้ยาก	- โครงสร้างมีน้ำหนักมาก - ตัดแปลงโครงสร้างภายในได้ยาก
<b>การผลิต</b>			
ข้อดี:	- ใช้พื้นที่โรงงาน, แบบหล่น้อย	- การทำงานง่าย	- ควบคุมคุณภาพได้ดี
ข้อเสีย:		- ใช้พื้นที่โรงงานและแบบหล่นมาก	- ใช้พื้นที่โรงงาน, แบบหล่นและ เครื่องมือและอุปกรณ์มาก
<b>การเก็บสต็อก</b>			
ข้อดี:	- ใช้พื้นที่น้อยสำหรับคานช่วง เดียว	-	
ข้อเสีย:	- ใช้พื้นที่มากสำหรับคานต่อเนื่องพร้อม เสา	- ใช้พื้นที่มาก	- ใช้พื้นที่มากกว่า
<b>การขนส่ง</b>			
ข้อดี:	- ขนส่งง่ายสำหรับคานช่วงเดียว		- มีจำนวนชิ้นส่วนน้อย
ข้อเสีย:	- ขนส่งยากสำหรับคานต่อเนื่องพร้อมเสา	- ใช้รถขนส่งที่ต้องออกแบบเฉพาะ - คำนวณขนส่งขึ้นอยู่กับขนาดและ น้ำหนักชิ้นส่วนสำเร็จรูป	- ใช้รถขนส่งที่ต้องออกแบบเฉพาะ
<b>การติดตั้ง</b>			
ข้อดี:	- ง่ายสำหรับเสา-คานช่วงเดียว	- ขั้นตอนการติดตั้งง่าย	
ข้อเสีย:	- ยากสำหรับคานต่อเนื่องพร้อมเสา - ใช้แรงงานที่มีฝีมือ	- ใช้ เครื่องจักรกลหนัก - ใช้แรงงานที่มีฝีมือ	- ใช้ เครื่องจักรกลหนัก - ใช้แรงงานที่มีฝีมือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รายการ	ระบบโครงสร้าง	ระบบพานел	ระบบโมดูลาร์
<b>จตุรรอยต่อ</b>			
ข้อดี:	- ง่ายสำหรับช่างช่วงเคียว	- ลักษณะจตุรรอยต่อประกอบง่าย	- ลักษณะจตุรรอยต่อประกอบง่าย
ข้อเสีย:	- ต้องมีการควบคุมคุณภาพสูง	- แนวและคั้งของจตุรรอยต่อควบคุมยาก - ระบบกันน้ำต้องควบคุมคุณภาพมาก	
<b>สถาปัตยกรรม</b>			
ข้อดี:	- มีช่องว่างพื้นที่มาก - แบบแปลนมีความยืดหยุ่นมาก - ดัดแปลงภายในอาคารได้ง่าย	- ผิวผนังเรียบ สวยงาม - ไม่มีขอบและบุเส้า - กาน	
ข้อเสีย:		- ดัดแปลงภายในอาคารยาก  - แบบแปลนมีความยืดหยุ่นน้อย	- แบบแปลนมีความยืดหยุ่นน้อย เพราะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนัก

แหล่งที่มา (ตารางที่ 8.1 และ 8.2) :

จากการสอบถามบริษัทผู้ผลิตและผู้ก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป (บริษัท ซีคอน จำกัด และ บริษัท ไทย ยิปซัม จำกัด)

### 8.3 ข้อเสนอแนะ


จากการศึกษาระบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป มีข้อเสนอแนะสำหรับผู้จะดำเนินการก่อสร้างดังนี้

1. ในกรณีที่ก่อสร้างบ้านเดี่ยวหรือบ้านทาวเฮ้าส์จำนวนมาก ควรทำบ้านตัวอย่างเพื่อใช้ศึกษาในรายละเอียดต่างๆ เช่น แบบรายละเอียด ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง การก้ำยัน การประกอบจตุรรอยต่อ และหาข้อบกพร่องต่างๆ
2. ควรหลีกเลี่ยงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายละเอียด (Shop Drawing) เพราะจะทำให้การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปหยุดชะงักเพื่อรอการเปลี่ยนแปลง ทำให้ส่งผลกระทบต่องานอื่นด้วย เช่น งานติดตั้ง การขนส่ง เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. หลีกเลี่ยงการขนส่งในระยะทางที่ไกล เพราะจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และทำให้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหายด้วย
4. อาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปโดยเฉพาะระบบผนังรับแรง จะต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารให้ผู้อยู่อาศัยทราบด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร
5. เมื่อวางแผนงานก่อสร้างในระบบก่อสร้างสำเร็จรูป จะต้องกำหนดระยะเวลาสำรองล่วงหน้าเพื่อสำหรับการเตรียมงาน
6. ควรใช้มาตรฐาน ISO9000 สำหรับการควบคุมงานก่อสร้าง จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น





เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ภายในเท่านั้น เมื่อผู้ดูแลเห็นประโยชน์ในการดำเนินการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บรรณานุกรม


- มั่น ศรีเรือนทอง, หลักเกณฑ์ข้อพิจารณาในการออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ทวี สีนุญเรือง และ วิชา วัฒนานุกิจ , เอกสารประกอบคำบรรยาย หลักสูตร “ เทคโนโลยีการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 เจาะลึกระบบสำเร็จรูป “ เรื่องเทคนิคออกแบบในระบบสำเร็จรูป , กรุงเทพมหานคร: การเคหะแห่งชาติ , 2540
- ธวัชชัย สุทธิประภา , เทคนิคการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรมและระบบวัสดุสำเร็จรูป , การประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรม ประจำปี 2540 , หน้า 94 – 100 , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , 2540
- อุดลย์ สารบัญชี , กรณีตัวอย่างโครงการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์ , ในการสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “ การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป “ หน้า 126 – 142 , กรุงเทพมหานคร : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , 2540
- เอกสารสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบโครงเฟรมจากบริษัท ซีคอน จำกัด
- เอกสารสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบผนังรับแรงจากบริษัท HP Construction จำกัด
- เอกสารสรุปเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจากบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด
- พนม ภัยหน่วย , การบริหารงานก่อสร้าง , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , พิมพ์ครั้งที่ 15 , 486 หน้า
- พิภพ สุนทรสมัย , การประมาณราคาก่อสร้าง , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) , พิมพ์ครั้งที่ 23 , 337 หน้า
- ราชาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง มกราคม 2544 , กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน
- วินิต ช่อวิเชียร , การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 , 365 หน้า
- Hass , PCI Manual For Structural Design of Architectural Precast Concrete , MNL 121 – 77 , AM Precast Concrete Connection Details , 2<sup>nd</sup> ed. Netherland , 1978
- Sheppard A.David and William R. Phiiips , Plant – Cast and Prestressed Concrete , Newyork : McGraw – Hill , 1989
- Waddel , Joseph J.1 , Precast Concrete : Handing and Erection , 3<sup>rd</sup> ed. Michican , 1984

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## รายการอ้างอิง

- David , William and Phillip , 1989. Plant-Cast and Prestressed Concrete. : McGraw-Hill.
- Gmbh , Bauverlag , Wiesbaden and Berlin , 1968. Precast Concrete. 3<sup>rd</sup> Ed. Michican.
- Peterson and J.L. , 1962. PCI Manual for Structural Design of Architectural Precast Concrete.  
2<sup>nd</sup> Ed. Netherland.







ภาคผนวก ก.

รูปตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่ใช้ระบบสำเร็จรูป  
(โครงการบ้านพักตากอากาศเกาะสมุย)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




1.การวางฐานรากตอม่อ




2. การเทคานคอดิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




3.ถมเทและฝังท่อ




4.การทำโครงสร้างพื้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



5. การเทพื้น




6. การตั้งเสาเหล็ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




7.การเตรียมผนังสำเร็จ




8.การติดตั้งผนัง FINE WALL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




9.การติดตั้งผนัง FINE WALL



10.การติดตั้งผนัง FINE WALL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




11. ติดตั้งผนังเสร็จเรียบร้อย




12. การวางโครงหลังคา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอญญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




13. การขึ้นโครงหลังคา




14. การขึ้นโครงหลังคา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปเชิงพาณิชย์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




15. โครงหลังคาที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว



16. การติดเชิงชาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



17.หลังติดเชิงชายเสร็จ



18.การมุงไม้อัดบนหลังคา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




19.การมุงหลังคา




20.การมุงหลังคา ROOF SHINGLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




21.หลังคา ROOF SHINGLE เรียบร้อยแล้ว




22.การติดตั้งผ้าเพดาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




23.การติดตั้งผ้าพาดานภายนอก




24.การตกแต่งภายนอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




25. การติดตั้งสุขภัณฑ์และการตกแต่งห้องน้ำ



26. การปูกระเบื้องภายในห้องนอน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




27. การปูกระเบื้องในห้องน้ำ



28. การตกแต่งภายนอก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก ข.

## แบบแปลนบ้านที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



โครงการ

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

( D-3 )

โดย

**AREE** บริษัท เอเคอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อบริษัท  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สสารบัญแบบ

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

ลำดับ	สถาปัตยกรรม	มาตราส่วน	ลำดับ	โครงสร้าง	มาตราส่วน	สัญลักษณ์	รายละเอียด
0	สถาปัตยกรรม. สัญลักษณ์ประกอบแบบ	—	S-1	แปลนฐานราก คานคอดิน ชั้นล่าง	1 : 75	○	แสดงแนวศูนย์กลางเสา
1	รายการประกอบแบบ	—	S-2	แปลน คาน พื้น ชั้น 2	1 : 75	+	แสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
2	แปลนพื้นชั้นล่าง	1 : 75	S-3	แปลนคานและโครงสร้างหลังคา	1 : 75	+	แสดงระยะจากศูนย์กลางถึงริม
3	แปลนพื้นชั้นบน	1 : 75	S-4	แบบขยายคาน	1 : 25	+	แสดงระยะจากริมถึงริม
4	แปลนหลังคา	1 : 75	S-5	แบบขยายคาน	1 : 25	+	แสดงแนวรูปตัด. ถ้าดับ. แผนที่แสดง
5	รูปตัด 1	1 : 75	S-6	แบบขยายคาน	1 : 25	⊗	แสดงการมองรูปด้าน. ถ้าดับ
6	รูปตัด 2	1 : 75	S-7	แบบขยายพื้น บันได	1 : 25	±0.00	แสดงระดับในแปลน
7	รูปด้าน 1	1 : 75	S-8	แบบขยายเสา ฐานราก	1 : 25	∇±0.00	แสดงระดับในรูปตัด
8	รูปด้าน 2	1 : 75	SA-1	แปลน สุขาภิบาล	1 : 75	▭	แสดงผนังทึบหรือรูจากปูน
9	รูปด้าน 3	1 : 75				▭	แสดงคอนกรีตเสริมเหล็ก
10	รูปด้าน 4	1 : 75				⊕	แสดงหมวยเหล็กประตู
11	แบบขยายบันได	1 : 25	E-1	แปลน ไฟฟ้า ชั้นล่าง. ชั้น 2	1 : 75	⊕	แสดงหมวยเหล็กหน้าต่าง
12	แบบขยายห้องน้ำ 1	1 : 25				⊕	แสดงหมวยเหล็กพื้น
13	แบบขยายห้องน้ำ 2	1 : 25				△	แสดงหมวยเหล็กผนัง
14	แบบขยายห้องน้ำ 3	1 : 25				⊕	แสดงหมวยเหล็กฝ้าเพดาน
15	แบบขยายห้องน้ำ 4	1 : 25				XX	แสดงชนิดวัสดุกันน้ำ
16	แบบขยายประตู/หน้าต่าง	1 : 50				○	บ่อน้ำ/A/โอซี
17	แบบขยายประตู/หน้าต่าง	1 : 50				⊕	บ่อพัก
18						—	ท่อสวม
						---	ท่อไม้ตั้ง
						---	ท่อประปา
						⊕	ก๊อกน้ำ
						⊕	รูระบายน้ำที่พื้น




PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-3)  
 ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKAL, YANINWA BK.10111  
 นายวิรัช อนันต์เจริญ สด.1237 ส.  
 ARCHITECT

DATE  
 SHOWN  
 SCALE  
 PLATE NO.  
 นายชาติ ยี่ศวรัตน์ภรณ์ สย.3848  
 ENGINEER  
 COMPUTER CODE  
 D3-CO






แปลนพื้นล่าง  
มาตราส่วน 1 : 75



PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น	JOB NO
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKRAL YANMAWANGKHAJONG	123 กบ.37
นายวิชช อินเด็ชิว สถา.1237 ส.	DATE
นายชาติ ศิวะรัตนภณณ สถา.3848	SHOWN
COMPUTER CODE D3-PL1	SCALE 1 : 75
	PLATE NO 1-07

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้






แปลนพื้นที่ 2  
มาตราส่วน 1 : 75



PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น ( P-03 )	JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHANOM WARMMA THA.10120	23 ก.พ. 37
นายวิรัช อานันต์ชัย สด.1237 ส.	DATE
นายชาติ ชีสวัสดิการณ สด.3848	SHOWN
D3-PL2	SCALE
	1 : 75
	PLATE NO
	A-03

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



หลังคากระเบื้องชิงแปดไม้เบียร์



แปลน หลังคา  
มาตราส่วน 1 : 75




ARCHITECT	นายวีรชัย อนันต์เขี้ยว สด.1237 ส.
ARCHITECT	
ENGINEER	นายชาติ ศาสตร์วัฒนาภรณ์ สย.3848
COMPUTER CODE	D3-ROOF

PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03) ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WAITHAYAKOM YANINAWA BKK.10120	JOB NO.
นายวีรชัย อนันต์เขี้ยว สด.1237 ส.	DATE : 23 พ.ย. 37
	SHOWN : 23
	SCALE : 1/75
	PLATE NO. : A-04

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


อกไก่ C3-100x50x20x3.2 มม.  
 ฐานหิน C -100x50x20x3.2 มม. ๑ 0.80-1.00  
 แบริ่ง B-25x25x1.6 มม. 0.32-0.34



<b>ADRE</b>	PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)	JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.LTD. 2194/87 NEW RD. WAIPHYAKIRI, YANNAWA BKK.10120	23 พ.ย.37
ARCHITECT	นายวิชาญ อโนตเจียร สด.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติ ยัตวีรัตนภรณ์ สย.3848	SCALE
COMPUTER CODE	DJ-SECI	PLATE NO.

รูปตัด ①  
 มาตรฐาน 1:75


อกไก่ CD-100x50x20 x3.2mm.  
 ฉันทัน CD-100x50x20 x3.2mm. ๑ 0.80-1.00  
 แป B-25x25 x1.6mm. 0.32-0.34



<b>ADORE</b>		PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-2)		JOB NO.
ARCHITECT	ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYARAI, YANNAWA-BKK.10120	นายวิชาญ อันทวีชัย	DATE	23 ก.ย.37
ARCHITECT	นายวิชาญ อันทวีชัย สต.1237 ส.	นายชาติ ยศศรีตบงามณ์ สบ.3848	SHOWN	1:75
ENGINEER	นายชาติ ยศศรีตบงามณ์ สบ.3848	นายวิชาญ อันทวีชัย สต.1237 ส.	SCALE	A-06
COMPUTER CODE	D2-Set		PLATE NO.	

รูปตัด ๒  
 ขนาดรวม 1:75


- 1
- 2
- 3
- 4



รูปदान 1  
มาตราส่วน 1 : 75

<b>ADRE</b>	PROJECT : บ้านเด็ยว.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WAIPHARAI, YANNAWA BK. 10120		23 ก.ย. 37
ARCHITECT	นายวิชัย อนันต์ชัย สด.1237 ส.	DATE	SHOWN
ARCHITECT			SCALE
ENGINEER	นายชาติ ยี่ศวัดนาภณ์ สย.3848		PLATE NO.
COMPUTER CODE	D3-E1		A-07

A  
B  
C  
D




รูปด้าน 2  
มาตราส่วน 1 : 75


<b>ADRE</b>		<b>PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)</b>		<b>JOB NO.</b>
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKUL YANNAWA BNK.10120		นายวิรัช อนันต์ไชย สด.1237 ส.		23 พ.ย.37
ARCHITECT		DATE	SHOWN	
ARCHITECT		SCALE	1 : 75	
ENGINEER	นายชาติ อัครวัฒนาภรณ์ สย.3848	PLATE NO.	A-08	
COMPUTER CODE	D3-E1			


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

เมื่อก่อนแต่ที่ ทงสน ยกทงท หมมเหตตแบลสงเนอท และตยงยงยงตงเจาของเอกลสารทกคร่งทมการนาเบเซ



รูปด้าน 3  
มาตราส่วน 1 : 75


	PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WAITHAKHAI, YANINAWA BKK.10120		23 พ.ย.37
ARCHITECT	นายวิรัช อนันต์เจริญ สด.1237 ส.	DATE	SHOWN
ARCHITECT	นายชาติ ศิริวัฒนาภรณ์ สย.3848	SCALE	1 : 75
ENGINEER		PLATE NO.	A-09
COMPUTER CODE	D3-E1		



รูปด้าน  
หน้าเสาเข็ม 4  
1:75

<b>ACRE</b>	PROJECT : บ้านเด็ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (0-03)	JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.LTD. 2194/87 NEW RD. WAI-PHYAKRAI, YANNAWA BKX.10120	23 ก.พ.37
ARCHITECT	นายวิรัช อนันต์เอิธร สด.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติร์ อิศรรัตนภรณ์ สย.3848	SCALE
COMPUTER CODE	D3-E1	PLATE NO.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา



แปลน

ขยาย บันได  
 มาตรฐาน 1 : 25

<b>PROJECT :</b> บ้านเดี่ยวตล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKRAI YANNAWA BK. 10120		
ARCHITECT	นายวิชาญ อินต๊ะเวียง สด.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติวิทย์ ธีศวรรัตนารักษ์ สย.3848	SCALE
COMPUTER CODE	D3-ST	PLATE NO
		A-11




ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" วางตั้ง  
 ลูกกรง ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x2"  
 ลูกนอน ลูกตั้ง ปาร์เก้ ไม้แดง  
 เสาบันไดขนาด 4"x4"

รูปตัด 1

ขยาย บันได  
 มาตรฐาน 1 : 25

	PROJECT : บ้านเด็ยวตล. 2 ชั้น (D-03)	JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHANRAI YANNAWA BKK.10120	23 ก.พ.37
ARCHITECT	นายวิชาญ อนันต์เชียว ศถ.1237 ส.	DATE
ARCHITECT	นายวิชาญ อนันต์เชียว ศถ.1237 ส.	SHOWN
ENGINEER	นายชาติชัย อัครวิวัฒนาการณ ศถ.3848	SCALE
COMPUTER CODE	D3-ST	PLATE NO.
		A-13






ขยาย ท่อน้ำ 2.3  
มาตราส่วน 1 : 25




PROJECT : บ้านเดี่ยวต.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.LTD. 2194/87 NEW RD. WAIPHYAKHAI YANNAWA BKK.10120		
นายวิชาญ อโนนเด็ญมา สถา.1237 ส.	DATE	23 กย.37
นายชาติ ศิวัตตนาภรณ์ สย.3848	SHOWN	
DJ-WCZ	SCALE	1 : 25
	PLATE NO.	A-14

แปลน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปตัด  
 ขนาด 1 : 25



PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYARAI YANINAKA BKA.10120		
ARCHITECT	นายวิชาญ อนันต์เชิษฐ ศต.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติ วิศวกรรมศาสตร์ 5648	SCALE
COMPUTER CODE	D3-WC2	PLATE NO
		A-15









เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะโดยใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้















รูปตัด  
S-3  
A-14  
มาตราส่วน 1 : 25

รูปตัด  
S-2  
A-14  
มาตราส่วน 1 : 25

<b>ADRE</b>		PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ล.ล. 2 ชั้น (D-03)		JOB NO.
ARCHITECT		ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHRAKRAI YANNAWA BKK.10120		
ARCHITECT		นายวิชัย อานันต์เชียว สด.1237 ผ.	DATE	23 ก.ย. 37
ENGINEER		นายชาติ ศิริวิวัฒนาการ ผอ.3848	SHOWN	
COMPUTER CODE		D3-WC2	SCALE	1 : 25
			PLATE NO	A-16

<p>วงกบ กรอบบาน ลูกพัก บานพับ มือจับ บาน ระดับพื้น</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U5)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U6)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U4)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U3)</p>
<p>วงกบ กรอบบาน ลูกพัก บานพับ มือจับ บาน ระดับพื้น</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. บานพับหนัก 8" 2 ตัว/บาน ของแถมขนาด 4" ของ SCL หรือเทียบเท่า ตัวล็อกบานแบบเขาวัว</p>  <p style="text-align: center;">(U1)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U2)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U4)</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแถมขนาด 4"x5" 3 ตัว/บาน ลูกบิดสีทองแถมขนาด 4"x5" ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนทองแถมขนาด ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p>  <p style="text-align: center;">(U1)</p>
<p>หมายเหตุ เพื่อให้เลือกใช้เฉพาะชนิดที่มีในแผนแบบบ้านนั้นไป</p>	<p style="text-align: center;"><b>ADORE</b></p> <p>ARCHITECT ARCHITECT ENGINEER COMPUTER CODE</p> <p>นายวิชาญ อิ่มนันทนิเวศ สถาปนิก ส.ศ.1237 ส. นายชาติ อัครวิวัฒน์บรรณ ส.ศ.3848 C3-DOOR</p> <p>PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03) ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/97 NEW RD. WAIPHYAKAR, YANNAWA BKK.10170 DATE 23กย.37 SHOWN SCALE 1 : 50 PLATE NO. A-17</p> <p style="text-align: right;">JOB NO.</p>			

เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการจัดทำแบบบ้านเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ใดๆ การค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<p>วงกบ กรอบบาน ลูกพัก บานทับ มือจับ อื่นๆ</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแอมมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ย้อมสีธรรมชาติ ( V2 กั้นน้ำ) เหล็กชุบของแอมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ย้อมสีธรรมชาติ ( V3 กั้นน้ำ) เหล็กชุบของแอมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแอมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 
<p>วงกบ กรอบบาน ลูกพัก บานทับ มือจับ อื่นๆ</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแอมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. ชุดกรงรับรูปของแอมรอนค่า 4"x4" ขนาด 1.10x0.90</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. บานพับหนัก 6" 2 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า 4" ของ SCL หรือเทียบเท่า ตัวล็อกบานแบบขาควาย</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. บานพับหนัก 6" 2 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า 4" ของ SCL หรือเทียบเท่า ตัวล็อกบานแบบขาควาย</p> 
<p>วงกบ กรอบบาน ลูกพัก บานทับ มือจับ อื่นๆ</p>	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. เหล็กชุบของแอมรอนค่า 4"x5" 3 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า ของ SCL หรือเทียบเท่า กลอนของแอมมรอนค่า ขนาด 5" ของ SCL 2 ตัว/บาน</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. ชุดกรงรับรูปของแอมรอนค่า 4"x4" ขนาด 1.10x0.90</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. บานพับหนัก 6" 2 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า 4" ของ SCL หรือเทียบเท่า ตัวล็อกบานแบบขาควาย</p> 	<p>ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ทาสีน้ำมัน ไม้สัก ขนาด 1 1/2"x4" กระเบื้อง หน้า 5 มม. บานพับหนัก 6" 2 ตัว/บาน ชุดยึดมือจับของแอมรอนค่า 4" ของ SCL หรือเทียบเท่า ตัวล็อกบานแบบขาควาย</p> 

**APARE**



ARCHITECT  
ARCHITECT  
ENGINEER  
COMPUTER CODE

นายวิรัช อนันต์เจริญ สด.1237 ส.  
นายชาติ ยี่ศรีวัฒนาภรณ์ วข.3848

PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น (D-03)  
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHIKHAI YANHWAK BA 101/20

DATE 23ก.ย.37  
SHOWN  
SCALE 1:50  
PLATE NO A-15

JOB NO.




เดาเหล็ก ๓-100x50x20x3.2 มม. (คู่) ตั้งบนคาน B-5

<b>ADRE</b>		PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2 ชั้น ( D-03 ) JOB NO.	
ARCHITECT		ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYARAI YANNAWA BKK.10120	
ARCHITECT		DATE	23 ก.ย. 37
ENGINEER		SHOWN	
COMPUTER CODE		SCALE	1:75
		PLATE NO.	S-01




แปลน ฐานราก คานคอดิน คาน พื้น ชั้นล่าง  
มาตราส่วน 1:75

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



<b>PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2ชั้น ( 0-03 )</b>		<b>JOB NO.</b>
ACPE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHARAI YAMAWA BKK.10120		
<b>ARCHITECT</b>	นายวิชาชัย อนันต์เจริญ สด.1237 ผ.	<b>DATE</b>
<b>ARCHITECT</b>		<b>SHOWN</b>
<b>ENGINEER</b>	นายชาติชัย ธีศวัดคนางค์ สย.3848	<b>SCALE</b>
<b>COMPUTER CODE</b>	D3-PS1	<b>PLATE NO</b>
		<b>23 กย ๐7</b>
		<b>1:75</b>
		<b>S-02</b>

**แปลน คาน พื้น ชั้น 2**  
 มาตรฐาน  
 1:75



ค้ำยัน 100x50x20x3.2mm (ค)

รับแรง 25x25x1.6mm @ 0.32 - 0.34m.


รับน้ำหนัก 100x50x20x3.2mm @ 0.80 - 1.00m.

ค้ำยัน 100x50x20x3.2mm (ค)


แปลน โครงหลังคา  
มาตราส่วน 1 : 75




PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2ชั้น (D-03)		JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD WAIPHYANG YANINAWA BKK.10120		
ARCHITECT	นายวิรัช อนันต์ชัย สด.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติ ศิวรัตนภรณ์ สย.3848	SCALE
COMPUTER CODE	D3-PS1	PLATE NO.
		8-03




B-1 (0.15x0.30)




B-2 (0.15x0.35)




B-3 (0.15x0.35)




B-4 (0.15x0.35)



B-10 (0.15x0.40)



B-11 (0.15x0.40)



B-9 (0.15x0.35)



PROJECT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ (D-03)

ARCHITECT	DATE	23 ก.ย. 37
ARCHITECT	SHOWN	
ENGINEER	SCALE	1 : 25
COMPUTER CODE	PLATE NO.	S-04


JOB NO.

ACRE DEVELOPMENT CO., LTD. 2194/87 NEW RD. WAHPIYAKRAI YANAMKA BKK. 10120
---




<b>PROJECT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ (D-03)</b>		<b>JOB NO.</b>
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. MAIPHAKKAL YANNAWA BKK.10120		
<b>ARCHITECT</b>	นายวิชาญ อเนกเจริญ สด.1237 ส.	<b>DATE</b>
<b>ARCHITECT</b>		23ก.ย.37
<b>ENGINEER</b>	นายชาติวิทย์ วิศวคณาภรณ์ สด.3848	<b>SCALE</b>
<b>COMPUTER CODE</b>	D3-PS2	1 : 25
		<b>PLATE NO.</b>
		5-05

B-6 (0.15x0.35)




B-5 (0.15x0.40)





B-5 (0.15x0.40)

B-6 (0.15x0.35)






	PROJECT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ (D-03)		JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WAIPHYAKRAB. YANINAWA BKK.10120		23กค. 37
ARCHITECT	นายวัชรชัย	DATE	SHOWN
ARCHITECT	อนันต์เรวัชร สถ.1237 ส.	SCALE	1 : 25
ENGINEER	นายชาติชาย วัชรวัฒนาภรณ์ สธ.3648	PLATE NO.	S-06
COMPUTER CODE	D3-PS2		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไมออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ขยาย  
บันได STO  
มาตราส่วน 1:25




<b>ADRE</b>	PROJECT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ (D-03)		JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKRAI, YANNAWA BKK.10120		2300.37
ARCHITECT	นายวีรชัย อนันต์เด็ชร ศก.1237 ส.	DATE	2300.37
ARCHITECT	SHOWN	SCALE	1 : 25
ENGINEER	นายทศพร ชีวงศ์คณาภรณ์ สย.3848	PLATE NO.	S-07
COMPUTER CODE	D3-PS2		


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แก้ไขประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารและผู้ที่มีการนำไปใช้




แผ่น




ฐานราก (FO)



ชวยค้ำ ค.ส.ล. (CR)






รูปตัด X



เสา (CO)

( จากระดับฐานราก - หลังคา )



	PROJECT : บ้านเดี่ยว 2 ชั้นแบบ (D-03)		JOB NO.
	ACRE DEVELOPMENT CO.LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHAYAKRAI YANNAWA BK. 10120		23กย.37
ARCHITECT	นายวีรชัย อนันต์นิมิตร สด.1237 ส.	DATE	SHOWIN
ARCHITECT		DATE	SCALE
ENGINEER	นายชาติ ศิริวัฒนาภรณ์ สย.3848	DATE	PLATE NO.
COMPUTER CODE	D3-PS2		S-08

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


สัญลักษณ์

รายการ

- ท่อป๊าทิ้ง (ทอ ท.ร.81๑1)
- ท่อประปา (ทอ ท.ร.81๑1)
- ท่ออินเนต (ขนาด ๑)
- ท่อผิว
- บ่อพัก 0.40x0.40x0.40
- มิเตอร์น้ำ, ประตูน้ำ




รูป ๕๓-10๕




แปลน สุขาภิบาล  
มาตรฐาน  
1:75



PROJECT : บ้านเตี้ยวค.ส.ล. 2ชั้น (D-03)		JOB NO.
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHRAYAI, YANNAWA BK.10120		23กย.๒๕37
ARCHITECT	นายวีรชัย อนันต์เด็ญศรี สด.1237 ส.	DATE
ARCHITECT		SHOWN
ENGINEER	นายชาติ ศิริวัฒนาภรณ์ สย.3648	SCALE
COMPUTER CODE	D3-EE	PLATE NO.
		SA1



แปลน ไฟฟ้า ชั้นบน  
มาตราส่วน 1:75



แปลน ไฟฟ้า ชั้นกลาง  
มาตราส่วน 1:75

รายการ

- หลอดฟลูออโรสเซนต์ 32W
- หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60W
- หลอดฟลูออโรสเซนต์ 40W
- ปลั๊ก
- สวิตช์ (จำนวนตามระบุ)
- แผงควบคุมไฟ
- ออกไฟฟ้า
- สวิตช์ ออกไฟฟ้า (กันน้ำ)
- โพลินด หลอดอินแคนเดสเซนต์ 60W



PROJECT : บ้านเดี่ยวค.ส.ล. 2ชั้น (D-03)	
ACRE DEVELOPMENT CO.,LTD. 2194/87 NEW RD. WATPHITAKRAI, YANJAWA BKG.1	
ARCHITECT	นายวีระชัย อินเดเชิธร สด.1237 ส.
ARCHITECT	นายชาติ ยี่สุรัตน์ภรณ์ สย.3848
ENGINEER	D3-EE
COMPUTER CODE	
DATE	SHOW
SCALE	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้