

การเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป  
ระบบเสา คาน พื้น กรณีศึกษา: โครงการไอวีทาวน์ 2 จังหวัดชลบุรี

COMPARISION OF THE PLACE-IN-CAST SYSTEM AND FRAME  
STRUCTURE PREFABRICATION SYSTEM : A CASE STUDY OF THE IVY  
TOWN 2 PROJECT IN CHONBURI PROVINCE

นายเนเพก	ปีนทอง
นายเนพประดุษฎี	สนิทพ่วง
นายนิพนธ์	ทิพย์พรพจน์

โครงการพิเศษในแผนส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2556




การเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป  
ระบบเสา คาน พื้น กรณีศึกษา : โครงการไอวีทาวน์ 2 จังหวัดชลบุรี  
COMPARISION OF THE PLACE-IN-CAST SYSTEM AND FRAME  
STRUCTURE PREFABRICATION SYSTEM : A CASE STUDY OF THE IVY  
TOWN 2 PROJECT IN CHONBURI PROVINCE

นายนพกร	ปิ่นทอง
นายนพประภักษ์	สนิทพ่วง
นายนิพนธ์	ทิพย์พรพจน์

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2556

**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**  
**ใบรับรองโครงการงานพิเศษ**

หัวข้อโครงการพิเศษ	การเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูประบบเสา คาน พื้น กรณีศึกษา : โครงการไอวีทาวน์ 2 จังหวัดชลบุรี			
นักศึกษา	นายนพกร	ปิ่นกอง	รหัสประจำตัว	53010783
	นายนพประภุชฎี	สนิทพ่วง	รหัสประจำตัว	53010789
	นายนิพนธ์	ทิพย์พรพจน์	รหัสประจำตัว	53010852
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.สมเกียรติ ขวัญพุกษ์			
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
ปีการศึกษา	2556			

คณะกรรมการสอบโครงการงานพิเศษ	ลายมือชื่อ
ผศ.สมเกียรติ ขวัญพุกษ์	
รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร	
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช	

วัน/เดือน/ปี ที่สอบ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลาสอบ 12.00-13.00 น.

สถานที่สอบ ณ อาคาร CCA ห้อง 301

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธารับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์.สุพจน์ ศรีนิล)

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

<b>หัวข้อโครงการพิเศษ</b>	การเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูประบบเสา คาน พื้น (กรณีศึกษาโครงการไอวีทาวน์ 2 จังหวัดชลบุรี)			
<b>นักศึกษา</b>	นายนพกร	ปิ่นกอง	รหัสประจำตัว	53010783
	นายนพประภุชฎี	สนิทพวง	รหัสประจำตัว	53010789
	นายนิพนธ์	ทิพย์พรพจน์	รหัสประจำตัว	53010852
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	ผศ.สมเกียรติ ขวัญฤกษ์			
<b>หลักสูตร</b>	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
<b>ปีการศึกษา</b>	2556			

### บทคัดย่อ

ปัจจุบันก่อสร้างในประเทศไทยมีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต และมีการแข่งขันกันทางธุรกิจ การที่จะลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ การนำเอาระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปเข้ามาแทนที่การก่อสร้างระบบหล่อในที่ จึงนับเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง เพื่อที่จะลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างดังกล่าว

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคขั้นตอนการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ได้แก่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเลือกระบบก่อสร้าง ทั้งระบบหล่อในที่และระหว่างระบบสำเร็จรูปด้วยตัวเอง โดยใช้ปัจจัยด้านต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ

จากการศึกษาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 จังหวัดชลบุรี ในด้านต้นทุนค่าก่อสร้าง การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะมีต้นทุนการก่อสร้างด้านโครงสร้างสูงที่สุด รองลงมาคือ ระบบหล่อในที่ และระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ตามลำดับ ในด้านระยะเวลาการก่อสร้าง การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจะใช้เวลามากกว่าระบบหล่อในที่ เนื่องจากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปต้องใช้เวลาเตรียมการในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป แต่หากไม่นับการเตรียมการระบบสำเร็จรูปจะมีการก่อสร้างด้านโครงสร้างที่ใช้เวลาน้อยกว่าระบบหล่อในที่

<b>Title</b>	COMPARISION OF THE PLACE-IN-CAST SYSTEM AND FRAME STRUCTURE PREFABRICATION SYSTEM : A CASE STUDY OF THE IVY TOWN 2 PROJECT IN CHONBURI PROVINCE		
<b>Name</b>	MR.NOPPAKORN	PINKONG	ID. 53010783
	MR. NOPPRAKRIT	SANITPHUANG	ID. 53010789
	MR.NIPON	TIPPORNPOD	ID. 53010852
<b>Advisor</b>	ASST. PROF. SOMKEART	KHWNPRUK	
<b>Degree</b>	BACHELOR CIVIL ENGINEERING		
<b>Year</b>	2013		

#### ABSTRACT

Nowadays, Construction in country has been rapidly growing and has become one of business that is very competitive. To reduce cost and time that use for construction, it requires efficient control and one method that can reduce cost and time is to replace Place-In-Cast System with Prefabrication System.

This research aimed to study the technical of Prefabrication System process that is composed of Pre-stress system, RC-Precast system and Comparing for choose the system that is more suitable which decides base on cost and time.

According to the Ivy Town 2 project in chonburi about the cost of construction, Pre-stress system requires highest cost for structure of construction, the second is Place-In-Cast system and the third is RC-Precast system. In case of timing that use for construct Prefabrication system, it needs more time than Place-In-Cast system for preparation procedure that composed of design and produce the parts precast concrete. However, it uses less time for Prefabrication system than Place-In-Cast system without the preparation procedure.

## กิตติกรรมประกาศ

ไม่มีคำกล่าวใดที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความเมตตากรุณา คำแนะนำดีชม และความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ ผศ.สมเกียรติ ขวัญพุกษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษฉบับนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการจัดทำ ท่านอาจารย์ได้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ วิธีการขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้อง และประสบการณ์โดยตรงในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งอันมีค่าที่คณะทำงานได้รับจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษนี้ ขอกล่าวคำขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและนับถือแต่ ผศ.สมเกียรติ ขวัญพุกษ์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแต่คณาจารย์ทุกท่าน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำความรู้เป็นอย่างดี จนส่งผลให้โครงการพิเศษนี้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ บริษัทไอวีทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด ตลอดจน วิศวกรโครงการ โฟร์แมน และผู้รับเหมาผู้รับผิดชอบในโครงการ IVY TOWN 2 ที่ให้ความสนับสนุน และความอนุเคราะห์ ในการศึกษา ค้นหา สอบถาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิเศษนี้

ท้ายสุดนี้สำหรับคำขอบพระคุณขอมอบให้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมคอยให้ความรัก ความห่วงใย ให้กำลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจน ท่านครูอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆแต่คณะผู้จัดทำ จึงส่งผลให้มีความรู้ถึงทุกวันนี้ได้

นายนพกร

ปิ่นทอง

นายนพประภุชฎี

สนิทพ่วง

นายนิพนธ์

ทิพย์พรพจน์

คณะผู้จัดทำโครงการพิเศษ

# สารบัญ

	หน้า
ปกใน (ภาษาไทย)	ก
ปกใน (ภาษาอังกฤษ)	ข
หน้าอนุมัติ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฎ
สารบัญรูป	ฐ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 กล่าวนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ	2
1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงการพิเศษ	2
1.4 วิธีดำเนินการศึกษา	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
<b>บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์</b>	<b>4</b>
2.1 ความหมายของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป	4
2.2 การพัฒนาการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในประเทศไทย	4
2.3 การก่อสร้างระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูป	5
2.3.1 การก่อสร้างระบบหล่อในที่	5
2.3.2 การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป	7
2.3.3 การออกแบบระบบสำเร็จรูป	7
2.4 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป	8
2.5 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป	12
2.5.1 น้ำหนักบรรทุก	12
2.5.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง	13
2.5.3 เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	14
2.5.4 ระยะเวลา	14
2.5.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง	15

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.6 ชั้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	15
2.7 ขั้นตอนการออกแบบอาคารสำเร็จรูป	17
2.7.1 พิจารณารูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	17
2.7.2 การออกแบบชั้นส่วนสำเร็จรูป	18
2.7.3 การออกแบบจตุรรอยต่อชั้นส่วนสำเร็จรูป	19
2.7.4 การพิจารณาความคลาดเคลื่อน	20
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	21
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย</b>	23
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา	24
3.2 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง	25
3.3 การเลือกโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา	25
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล	25
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินข้อมูล	26
3.6 สรุปผลการวิจัย	27
<b>บทที่ 4 ผลการศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง</b>	29
4.1 กล่าวนำ	29
4.2 สมมติฐานในการศึกษา	29
4.3 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่	29
4.4 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	38
4.5 เปรียบเทียบขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่และระบบ คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	54
<b>บทที่ 5 การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 จากระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป</b>	57
5.1 กล่าวนำ	57
5.2 รายการคำนวณชั้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	58
<b>บทที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยระบบ หล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป</b>	68
6.1 กล่าวนำ	68
6.2 การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยระบบหล่อในที่กับ ระบบสำเร็จรูป	68

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.2.1 สมมติฐานในการศึกษา	69
6.2.2 ขั้นตอนทำการศึกษสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้าง	70
6.3 รายการคำนวณค่าก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ	71
6.4 วิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้าง	85
6.5 วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง	108
<b>บทที่ 7 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ</b>	110
7.1 กล่าวนำ	110
7.2 สรุปผลการวิจัย	111
7.2.1 สรุปข้อเปรียบเทียบเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่ กับระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร ชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	111
7.2.2 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านราคาค่าของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	112
7.2.3 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านระยะเวลาการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	113
7.2.4 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านต่างๆของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีต อัดแรงสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	114
7.3 ข้อเสนอแนะ	115
<b>บรรณานุกรม</b>	116
<b>ภาคผนวก</b>	ผ1
<b>ภาคผนวก ก.</b> รูปความคืบหน้าของอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบหล่อในที่ รายที่ 1-3 และรูปคืบหน้าของอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบ สำเร็จรูปแบบคอนกรีตอัดแรง	ผก1

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ข. รูปหน้าโครงการ Ivy Town2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	ผข1
ภาคผนวก ค. แบบแปลนชั้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	ผค1
ภาคผนวก ง. แบบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบของโครงการ Ivy Town 2	ผง1
ภาคผนวก จ. เอกสารขออนุญาตเข้าโครงการ Ivy Town 2	ผจ1

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 5.1 การคำนวณชั้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปชั้นส่วนคาน ชั้น 1	61
ตารางที่ 5.2 การคำนวณชั้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปชั้นส่วนคาน ชั้น 2	64
ตารางที่ 5.3 การคำนวณชั้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปชั้นส่วนเสา ชั้น 1	66
ตารางที่ 5.4 การคำนวณชั้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปชั้นส่วนเสา ชั้น 2	66
ตารางที่ 6.1 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m 1หลัง (4 ยูนิต) โครงการIvy Town 2 ระบบคอนกรีตอัด แรงสำเร็จรูป	71
ตารางที่ 6.2 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m 1หลัง (4 ยูนิต) โครงการIvy Town 2 ระบบคอนกรีตอัด แรงสำเร็จรูป	74
ตารางที่ 6.3 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m 1หลัง (4 ยูนิต) โครงการIvy Town 2ระบบคอนกรีตเสริม เหล็กสำเร็จรูป คิดแบบแยกวัสดุ	78
ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบเวลาการทำงานของผู้รับเหมาระบบหล่อในที่	86
ตารางที่ 6.5 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่	88
ตารางที่ 6.6 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	89
ตารางที่ 6.7 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่ ส่วนงานเตรียมการ	90
ตารางที่ 6.8 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปส่วนงานเตรียมการ	90
ตารางที่ 6.9 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่ ส่วนงานตอกเสาเข็ม งานขุดดิน งาน ตัดหัวเสาเข็ม	92
ตารางที่ 6.10 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ส่วนงานตอกเสาเข็ม งานขุดดิน งานตัดหัวเสาเข็ม	92
ตารางที่ 6.11 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่ ส่วนงานฐานราก	94
ตารางที่ 6.12 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปส่วนงานฐานราก	94
ตารางที่ 6.13 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่ ส่วนโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น1	96
ตารางที่ 6.14 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ส่วนโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น1	96
ตารางที่ 6.15 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบหล่อในที่ ส่วนโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น2	98
ตารางที่ 6.16 แผนเวลาดำเนินการก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ส่วนโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น2	98

## สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 6.17 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่	101
ตารางที่ 6.18 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	102
ตารางที่ 6.19 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	103
ตารางที่ 7.1 แสดงการเปรียบเทียบในด้านต่างๆระหว่างการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป	114

# สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 การใช้ชั้นส่วนสำเร็จในโครงสร้างอาคารแบบเสา คาน	9
รูปที่ 2.2 การใช้ชั้นส่วนสำเร็จในโครงสร้างอาคารแบบโรงงาน	9
รูปที่ 2.3 ระบบโครงเฟรม (FRAME STRUCTURE SYSTEM)	10
รูปที่ 2.4 ระบบโมดูลาร์ (MODULAR SYSTEM)	11
รูปที่ 2.5 ระบบพาเนล (PANEL SYSTEM)	12
รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงกรอบและแนวคิดในการศึกษา	24
รูปที่ 4.1 การวางเหล็กเสริมในคานชั้น 1	30
รูปที่ 4.2 การวางเหล็กเสริม การประกอบไม้แบบและการค้ำยันไม้แบบคานชั้น 1	31
รูปที่ 4.3 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันเสาชั้น 1	32
รูปที่ 4.4 การบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1 โดยการฉีดน้ำที่เสาคอนกรีตแล้วหุ้มด้วยพลาสติก	32
รูปที่ 4.5 การวางเหล็กกันรั่วก่อนเทคอนกรีตทับพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น 1	33
รูปที่ 4.6 การประกอบไม้แบบด้านข้าง และการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 1	34
รูปที่ 4.7 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันห้องคานชั้น 2	35
รูปที่ 4.8 การค้ำยันห้องคานชั้น 2	35
รูปที่ 4.9 การถอดแบบข้างคานชั้น 2 บางส่วน และการกองเก็บไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	36
รูปที่ 4.10 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันไม้แบบเสาชั้น 2	37
รูปที่ 4.11 การบ่มคอนกรีตเสาชั้น 2 โดยการฉีดน้ำที่เสาคอนกรีตแล้วหุ้มด้วยพลาสติก	37
รูปที่ 4.12 การตั้งค้ำยันห้องพื้นชั้น 2	38
รูปที่ 4.13 การกองเก็บชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป	39
รูปที่ 4.14 การกองเก็บชิ้นส่วนแผ่นพื้นสำเร็จรูป	39
รูปที่ 4.15 การเชื่อมเหล็กฉากในชิ้นส่วนคานคอดินสำเร็จรูป	41
รูปที่ 4.16 การเชื่อมเพลทเหล็กรองรับหัวเสาและการเข้าแบบข้างของรอยต่อ	41
รูปที่ 4.17 รอยต่อของ คาน-คาน และ คาน-ตอม่อ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเพลทเหล็กรองรับหัวเสา	42
รูปที่ 4.18 การยกชิ้นส่วนเสาสำเร็จ ณ ตำแหน่งจุดยกที่กำหนด	43
รูปที่ 4.19 การยกประกอบติดตั้งชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป และ การตรวจสอบดึง	43
รูปที่ 4.20 เพลทเหล็กระหว่างรอยต่อที่ทาสีกันสนิมแล้ว	44
รูปที่ 4.21 การจัดเรียงแผ่นพื้นสำเร็จรูป	45
รูปที่ 4.22 การวางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันรั่วบนแผ่นพื้นสำเร็จรูป	45
รูปที่ 4.23 การกันไม้แบบด้านข้างและการเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูป	46
รูปที่ 4.24 การติดตั้งฉากรัดหัวเสา เพื่อรองรับชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปในชั้น 2	47
รูปที่ 4.25 ฉากรัดหัวเสา	47
รูปที่ 4.26 เพลทเหล็กรองรับหัวเสา	48

## สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.27 การวางชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปบนเหล็กฉากรองรับหัวเสา	48
รูปที่ 4.28 การเชื่อมเหล็กฉากในชิ้นส่วนคาน เสาสำเร็จรูป ,การติดตั้งเพลาทรงรับหัวเสา	49
รูปที่ 4.29 การเข้าแบบไม้ ณ จุดรอยต่อระหว่าง เสา-คาน	49
รูปที่ 4.30 การประกอบติดตั้ง และการเชื่อม ชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป ชั้น 2	50
รูปที่ 4.31 จุดรอยต่อ เสา-คาน ชั้น 2	51
รูปที่ 4.32 การตั้งค้ำยันแผ่นพื้นชั้น 2	52
รูปที่ 4.33 การประกอบติดตั้งและจัดเรียงแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น 2	52
รูปที่ 4.34 การวางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันร้าวบนแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น2	53
รูปที่ 4.35 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่ อาคารชุดพักอาศัยโครงการ Ivy Town 2	54
รูปที่ 4.36 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปอาคารชุดพักอาศัยโครงการ Ivy Town 2	55
รูปที่ 6.1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบราคาของการก่อสร้างแต่ละระบบ	83
รูปที่ 6.2 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบหล่อในที่)	83
รูปที่ 6.3 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป)	84
รูปที่ 6.4 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป)	84
รูปที่ 6.5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละระบบ	100
รูปที่ 6.6 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบหล่อในที่	104
รูปที่ 6.7 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	105
รูปที่ 6.8 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	106

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 กล่าวนำ

ปัจจุบันการก่อสร้างในประเทศมีจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกต่อไปในอนาคต โดยสิ่งปลูกสร้างต่างๆนี้เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คอนโด โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุดที่พักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ ซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ในวันข้างหน้าจะมีจำนวนที่มากขึ้น และขนาดใหญ่ขึ้นตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ( Cast-in-Place System ) เป็นรูปแบบการก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าการควบคุมทรัพยากรและระยะเวลาในการก่อสร้างทำได้ค่อนข้างยาก ในการที่จะทำการก่อสร้างให้ได้ตามงบประมาณและแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้นหากต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้นก็จำเป็นต้องลงทุนทั้งด้านเงินทุนและแรงงานเพิ่มขึ้น

ปัญหาต่างๆโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างระบบหล่อในที่ คือ

- 1) ต้นทุนในการก่อสร้างสูง ถ้าหากไม่มีระบบการจัดการหรือระบบควบคุมที่ดี
- 2) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมาก ซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น คนงานหยุดงาน ,วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เพียงพอ
- 3) ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การควบคุมคุณภาพทำได้ยาก เนื่องจากช่างฝีมือ,คนงานมีความสามารถหรือเทคนิคการก่อสร้างที่แตกต่างกัน
- 4) จำนวนผู้รับเหมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ และความสามารถที่แตกต่างกัน ทำให้งานเป็นไปอย่างล่าช้า

จากปัญหาของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ประกอบการธุรกิจงานก่อสร้างจึงได้ศึกษาและหาเทคนิควิธีการก่อสร้างแบบใหม่ๆเพื่อทดแทนและแก้ปัญหาจากการก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีนั้น คือ การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ( Pre-Cast System ) ซึ่งปัจจุบันมีการนำวิธีนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น การก่อสร้างคอนโด อาคารชุดที่พักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ฯลฯ โดยการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปมีเทคนิคการก่อสร้างที่สะดวกรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้แรงงานน้อย ได้งานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง

ด้วยความแตกต่างของระบบการก่อสร้างทั้งสอง คือ การก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป จึงเป็นที่มาให้เกิดการศึกษาของโครงการพิเศษในครั้งนี้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษ

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทคนิคการก่อสร้าง ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ กับการก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และการก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

## 1.3 ขอบเขตของการศึกษาโครงการพิเศษ

โครงการพิเศษนี้จะศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป การก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และศึกษา เปรียบเทียบเทคนิคการก่อสร้างของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ กับการก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป โดยจะพิจารณาเฉพาะส่วนโครงสร้างเสา คาน พื้น ซึ่งเป็นกรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

## 1.4 วิธีดำเนินการศึกษา

วิธีดำเนินการศึกษาประกอบด้วย

- 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป
- 2) ศึกษาขั้นตอนการ เทคนิควิธีการ ทฤษฎีที่ใช้ในการก่อสร้างก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในอดีตที่ผ่านมา จากเอกสาร บทความ วรรณกรรมรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในโครงการพิเศษนี้
- 3) ศึกษาแบบโครงสร้าง แผนการดำเนินงานและต้นทุนของโครงการอาคารชุดพักที่อาศัยที่จังหวัดชลบุรีที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
- 4) ติดตามศึกษา สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ด้านเทคนิคการก่อสร้าง การใช้ต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินงานของระบบหล่อในที่ และแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ของกรณีศึกษา จากวิศวกรโครงการ ผู้รับเหมาของโครงการ และบริษัทที่โครงการสั่งทำชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- 5) ออกแบบโครงสร้างระบบเสา คาน พื้น ของโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยที่จังหวัดชลบุรีที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ในรูปแบบของคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
- 6) นำแบบที่ได้จากการออกแบบ เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษและผู้ออกแบบอาคารของโครงการ เพื่อให้ได้แบบที่สามารถใช้งานได้จริง
- 7) ถอดแบบ ประมาณราคา โดยใช้ราคาวัสดุ แรงงานจากราคากลาง ที่ได้จากการศึกษาในกรณีศึกษา

8) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทคนิคการก่อสร้าง ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ของการก่อสร้าง ระบบหล่อในที่ การก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป การก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

9) สรุปผลและอภิปราย ผลการวิเคราะห์

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการพิเศษ

1) ทำให้ทราบถึงรูปแบบ เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคารในแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของระบบ กับการก่อสร้างในระบบหล่อในที่

2) ทำให้ทราบถึงรูปแบบต้นทุน ระยะเวลาในการก่อสร้าง ของการก่อสร้างอาคารในแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป แบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และระบบหล่อในที่ เปรียบเทียบความเหมาะสมที่ควรจะไปประยุกต์ใช้

3) ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อดี ข้อเสียของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปของโครงการที่ได้ศึกษา ทำให้สามารถนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว มาปรับใช้กับโครงการอื่นๆได้

4) เป็นแนวทางนำ การออกแบบการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปไปปรับใช้กับโครงการอื่นๆได้

## บทที่ 2

### วรรณกรรมปริทัศน์

#### 2.1 ความหมายของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างอาคารคอนกรีตระบบสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างโดยวิธีการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป มีผู้ให้ความหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูปไว้ดังนี้

“พรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete) คือการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตในสถานที่ใดๆ (เช่น โรงงาน บริเวณที่ก่อสร้าง) ก่อนแล้วจึงนำไปประกอบกันเป็นโครงสร้าง” (Sheppard, William and Phillips, 1989) [อ้างอิงใน 1]

“พรีแฟบบริเคชัน (Prefabrication) คืออุตสาหกรรมการก่อสร้างอันเป็นวิธีการผลิตส่วนประกอบจำนวนมาก (Mass Produced Components) เพื่อก่อสร้าง โดยอาศัย เครื่องมือ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ยก สำหรับปฏิบัติงาน” (GmbH, Bauverlag, Wiesbaden and Berlin, 1968) [อ้างอิงใน 1]

ดังนั้น ความหมายของการก่อสร้างอาคารคอนกรีตสำเร็จรูปโดยภาพรวม คือ วิธีการก่อสร้าง โดยการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำมาประกอบ (Precast Element) ของอาคารคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงาน แล้วจึงนำมาประกอบติดตั้งเป็นโครงสร้างอาคาร โดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ยก

#### 2.2 การพัฒนาการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในประเทศไทย

การพัฒนาการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในประเทศไทย ได้ดำเนินมากกว่า 50 ปี บริษัทเซาท์อีสเอเชีย ก่อสร้าง จำกัด (หรือ บริษัทซีคอน จำกัด ในปัจจุบัน) ได้พัฒนาระบบซีคอนขึ้นในปี พ.ศ.2505 ระบบดังกล่าวเป็นระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูปที่มีคาน ผนัง และพื้นเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตจากโรงงาน มีเสาเหล็กฉากกักเป็นโครงซึ่งใช้คานรับและผนังในระหว่างติดตั้ง และทำหน้าที่เป็นเหล็กเสริมของเสาซึ่งต้องตั้งไม้แบบและหล่อคอนกรีตในที่ก่อสร้าง เมื่อเทคอนกรีตเสาเสร็จแล้ว ชิ้นส่วนคอนกรีตจะเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก (small panel) สามารถผลิตและติดตั้งได้ด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งข้อนี้เป็นจุดที่ทำให้ระบบซีคอนสามารถถือกำเนิดขึ้นมาต่อสู้กับระบบ Conventional Method ได้

ในส่วนของภาครัฐนอกจากการเคหะแห่งชาติแล้ว การไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาระบบสำเร็จรูปแบบเสาคานเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีไฟฟ้าย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็สามารถสร้างได้ถูกกว่าระบบ Conventional Method เพราะสามารถใช้โรงงานผลิตเสาไฟฟ้าในการผลิตได้

ในช่วงเวลาที่ บริษัทซีคอน จำกัด นำระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปมาใช้ นั้น ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบสำเร็จรูปอยู่ ทำให้ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร อันได้แก่

ก) แรงงาน ก่อนปี พ.ศ.2525 แรงงานสำหรับการก่อสร้าง มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับปริมาณงานก่อสร้างและมีราคาถูก การนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานจึงไม่คุ้มค่าการลงทุน

ข) เครื่องจักรเครื่องมือ การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง ในระยะเวลาดังกล่าวเครื่องจักรเครื่องมือมีราคาที่สูง และยังมีจำนวนน้อย การลงทุนการก่อสร้างระบบนี้จึงสูงมาก

ค) ขนาดของโครงการ ขนาดของโครงการนับว่ามีความสำคัญมากในการตัดสินใจลงทุนในระบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว เนื่องจากขนาดของโครงการมีขนาดเล็ก และไม่สามารถคาดการณ์ตลาดในอนาคตได้ ดังนั้นการคำนวณผลตอบแทนการลงทุนจึงไม่อาจคาดการณ์ให้แน่นอนได้ ทำให้ไม่มีนักลงทุนกล้าเสี่ยงตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบที่สมบูรณ์แบบ

อย่างไรก็ตาม ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปในส่วนของพื้นสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นคอนกรีตหล่อในที่ต้องใช้ไม้แบบจำนวนมากและเวลาในการก่อสร้างมาก การพัฒนาระบบพื้นสำเร็จรูปจะเป็นลักษณะขึ้นส่วนขนาดเล็ก (small panel) ก่อน ซึ่งสามารถใช้แรงงานคนในการติดตั้งได้ ทำให้ตลาดของการใช้พื้นแบบสำเร็จรูปเป็นไปอย่างกว้างขวาง [4]

## 2.3 การก่อสร้างระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ หมายถึง วิธีการก่อสร้างแบบหล่อขึ้นส่วนโครงสร้างในที่ ส่วนผนังจะใช้วิธีการก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งผิว

การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป หมายถึง วิธีการก่อสร้างที่ใช้ขึ้นส่วนสำเร็จรูปมาเป็นชิ้นส่วนประกอบอาคารบ้านพักอาศัย และรวมถึงการก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการใช้ขึ้นส่วนสำเร็จรูปในบางส่วนของอาคารก่อสร้างและมีการหล่อในที่ การก่อและการฉาบเพื่อไม่ให้เกิดรอยแตกร้าว เป็นต้น

ความแตกต่างของการก่อสร้างของทั้งสองระบบจะอยู่ที่กรรมวิธีในการก่อสร้างและการติดตั้ง ซึ่งจะเน้นถึงหลักการบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของ joint ซึ่งมีความสำคัญมากในระบบสำเร็จรูป ส่วนในระบบธรรมดาเน้นเรื่องการก่อ การฉาบเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ในเรื่องของเทคนิควิธีการก่อสร้างแล้วนั้น ความแตกต่างในเรื่องของราคา และระยะเวลาในการก่อสร้างจะมีต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถเลือกระบบการก่อสร้างให้มีความคุ้มค่าในด้านของราคา และระยะเวลาการก่อสร้าง

### 2.3.1 การก่อสร้างระบบหล่อในที่

อาคารหรือบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปจะก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่เนื่องจากเป็นวิธีการก่อสร้างที่ทำกันมานาน และเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีการพัฒนานำเอาระบบสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ตาม ผู้อาศัยหรือเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ก็ยังนิยมก่อสร้างด้วยระบบก่อสร้างแบบหล่อในที่อยู่ ทั้งนี้เนื่องจากการไปศึกษาดูงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป จะเห็นว่ามีบุคคล

ให้ความสนใจไปดูลูกงานก่อสร้างระบบนี้เป็นจำนวนมาก เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการก่อสร้างที่แปลกใหม่ ดังนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปยังเป็นสิ่งใหม่ที่บุคคลทั่วไปจะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ในการออกแบบระบบการก่อสร้างระบบหล่อในที่ สถาปนิกและวิศวกรจะมีอิสระในการออกแบบอย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องสนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบประสานทางพิกัด มิติ หรือการที่จะต้องออกแบบให้เป็นไปตามตารางพิกัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ทางผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของโครงการสามารถที่จะให้สถาปนิกออกแบบได้ตามต้องการ เพราะในระบบหล่อในที่สามารถก่อสร้างให้มีลักษณะที่เป็นส่วนว่า ส่วนโค้งหรือหักมุมได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถประกอบแบบในสถานที่ก่อสร้างได้ หรือในการก่อสร้างก็สามารถที่จะทำให้มีลักษณะรูปแบบใดก็ได้ เมื่อได้รูปแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรก็จะนำไปออกแบบทางโครงสร้าง กำหนดขนาดเสา คาน ความหนาพื้น และจำนวนขนาดเหล็กเสริมที่ต้องใช้ โดยจะต้องมีความสัมพันธ์กันในด้านสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่งอาจจะซับซ้อนยากในการออกแบบโครงสร้างก็คือ แบบอาคารหนึ่งชุดอาจต้องมีการออกแบบคานหลายตัว เสาหลายต้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมก็จะต้องมีการตรวจสอบตลอดจนมีการออกแบบทางโครงสร้างใหม่

การก่อสร้างระบบหล่อในที่นั้น จะมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอน เริ่มจากการตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ทำคาน เสา พื้น ซึ่งจะต้องทำการทำไม้แบบ ค้ำยัน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตในที่ ส่วนผนังต้องทำการก่ออิฐ ฉาบปูน และต้องมีการตกแต่งผิว ในแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีความชำนาญ มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น รอยร้าวที่ผิวคอนกรีต คอนกรีตแตก เป็นต้น การควบคุมคุณภาพจะทำได้ยากกว่าระบบสำเร็จรูป

บริเวณสถานที่ก่อสร้างต้องกว้างพอที่จะกองเก็บวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุผสม(หิน กรวด ทราย) ไม้แบบ อิฐ ปูน ไม้ และอื่นๆ ถ้าบริเวณสถานที่ก่อสร้างคับแคบจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ทำให้ทำงานไม่สะดวก นอกจากนี้ระบบก่อสร้างแบบธรรมดาจะเสียเวลาในการรอให้คอนกรีตแข็งตัวสามารถที่จะรับแรงได้ จึงจะสามารถที่จะทำงานโครงสร้างส่วนบนได้

ไม้แบบและค้ำยันเป็นวัสดุในการก่อสร้างที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการก่อสร้างระบบหล่อในที่ เนื่องจากระบบหล่อในที่ต้องมีไม้แบบประกอบเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างตามต้องการสำหรับเทคอนกรีต และรับน้ำหนักพร้อมกับค้ำยันในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ไม่สามารถที่จะรับแรงได้ ในการก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่จะเสียค่าใช้จ่ายไปกับไม้แบบประมาณ 10-15%ของราคาค่าก่อสร้าง ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบให้ใช้ไม้แบบได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า

กรรมวิธีการก่อสร้างที่ต่างกันระหว่างการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปและระบบธรรมดาจะเป็นในเรื่องของ เสา คาน พื้น และผนัง หรืออาจรวมถึงโครงสร้างหลังคาในกรณีที่ระบบสำเร็จรูปยกขึ้นติดตั้ง กรรมวิธีโดยทั่วไปนั้นในระบบสำเร็จรูปจะนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกัน แต่การก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่จะใช้การหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างในที่ จะเห็นว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่นั้นเรื่องของ joint จะมีความสำคัญน้อยมากเนื่องจากรอยต่อมีความต่อเนื่องเชื่อมกันตลอดเป็นเนื้อเดียวกัน จะมีแต่การฉาบแต่ง

รอยอัฐเพื่อความสะดวกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้าง หรือเป็นการต่อรอยต่อคอนกรีตที่เกิดจากการหยุดงานประจำวันก็สามารถทำการเทต่อได้ไม่มีผลทางโครงสร้างมากนักเพราะโดยทั่วไปจะมีการควบคุมให้หยุดเทในส่วนที่ทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด[1]

### 2.3.2 การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป

การก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกันหรือที่เรียกว่า การก่อสร้างแบบพรีแพบ (Prefabrication Construction) กำลังเป็นที่นิยมมากในการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างในระบบนี้ได้มีการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวาง สิ่งสำคัญคือการจัดระบบการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งศึกษาระบบนี้อย่างจริงจัง ทั้งการศึกษาด้วยตนเองและมอบหมายให้สถาบันการศึกษาระดับสูงศึกษาวิจัยอีกด้วย

การเรียนรู้ระบบโครงสร้างมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อความเข้าใจและเปรียบเทียบระบบที่เหมาะสมที่สุดมาดำเนินการ สิ่งสำคัญต่อมาได้แก่การเชื่อมต่อกันของโครงสร้างต่างๆ ซึ่งต้องมีวิธีการที่ง่ายและมีความแข็งแรงสูง นอกจากนี้แล้วควรต้องศึกษาถึงหลักการออกแบบ การคำนวณ ตลอดจนเทคนิคการรับแรง การเลือกวิธีการผลิตและชนิดของโรงงานอีกด้วย

ลักษณะอาคารในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบ่งออกเป็น การก่อสร้างอาคารชั้นเดียว (Single-story Construction) และการก่อสร้างอาคารหลายชั้น (Multi-story Construction) เนื่องจากมีระบบโครงสร้างอาคารและระบบการทำงานที่แตกต่างกัน อาคารหลายชั้นดังกล่าวนี้ยังแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ อาคารโรงงาน (Industrial Building) อาคารสาธารณะ (Public Building) และอาคารที่พักอาศัย (Residential Building) ทั้งสถาปนิกและวิศวกรส่วนมากจะมุ่งความสนใจมายังอาคารที่พักอาศัยมากกว่าอย่างอื่นเนื่องจากมีความต้องการสูงมาก

เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างในบริเวณก่อสร้างในที่นั้นมีราคาที่สูงมาก การก่อสร้างในระบบพรีแพบนี้จะช่วยลดราคาค่าก่อสร้างลงได้ แต่จะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่การเลือกใช้ระบบโครงสร้างระบบการผลิตและระบบการประกอบขึ้นเป็นอาคาร ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ใดในโลกก็ใช้วัสดุอย่างเดียวกันคือคอนกรีต ดังนั้นต้องศึกษาเรื่องคอนกรีตนี้ให้ดินนอกเหนือไปจากสิ่งต่างๆดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะได้ออกแบบคอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพของบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง[1]

### 2.3.3 การออกแบบระบบสำเร็จรูป

ในการตัดสินใจออกแบบระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปให้เหมาะสม และให้ผลดีที่สุดสำหรับโครงการที่จะทำการก่อสร้าง ต้องเกิดจากการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่างๆ ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ในด้านการผลิต การติดตั้งในระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป ก่อนการออกแบบในรายละเอียด ทีมงานดังกล่าวจะต้องร่วมกันกำหนด Concept of Design คือการกำหนด

รูปแบบ ระบบโครงสร้าง แนวทางการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง อย่างกว้างๆก่อน ซึ่งในการที่จะกำหนดแนวทางดังกล่าวได้ จะต้องศึกษาปัจจัยด้านต่างๆดังนี้[4]

1) ด้านการตลาด เพื่อจะพิจารณาได้ว่าจะผลิตอาคารประเภทใด เพื่อใครและจะผลิตในปริมาณเท่าใด

2) ด้านเทคนิค เมื่อทราบความต้องการของตลาดแล้ว จึงมาพิจารณาระบบโครงสร้าง และวิธีการผลิตที่เหมาะสม

3) ด้านการลงทุน เนื่องจากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป การลงทุนขั้นต้นเป็นการลงทุนในระยะยาว จำเป็นต้องวิเคราะห์การลงทุนด้วยว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่

ในด้านของเทคนิคการก่อสร้าง ระหว่างการออกแบบต้องใช้ความสามารถและความระมัดระวังในการให้รายละเอียดที่จะต้องมากกว่าในงานก่อสร้างระบบหล่อในที่ เพราะการให้รายละเอียดของแต่ละชั้นและการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากนี้ยังต้องคอยปรับปรุงแก้ไขหน้าตัดของชิ้นส่วนและจุดต่อเชื่อม ซึ่งจะต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน[1,2]

หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบโครงสร้างสร้างของการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยทั่วไปมีดังนี้

1) โครงสร้างจะต้องประกอบด้วย “ชิ้นส่วน” ที่มีจำนวนไม่มากนัก ชิ้นส่วนเหล่านี้คือส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น เสา คาน พื้น ผนัง เป็นต้น

2) ชิ้นส่วนของโครงสร้างจะต้องมีขนาดและรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าจะให้ดีควรสามารถใช้แบบหล่ออันเดียวกันได้

3) การต่อยึดชิ้นส่วนควรจะมีน้อยและทำได้ด้วยวิธีการที่ง่าย ควรจะให้เป็นวิธีการเดียวกันทั้งหลังหรือเป็นส่วนใหญ่ เพื่อที่จะได้ใช้เครื่องมือชุดเดียวกันได้ตลอด

4) ชิ้นส่วนควรทำหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น ใช้น้ำหนักและใช้กันห้องได้พร้อมกัน โดยดัดแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

5) ชิ้นส่วนจะต้องทำการผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมได้

6) ชิ้นส่วนจะต้องมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ยกเพื่อการติดตั้ง


## 2.4 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

จากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในประเทศไทยที่มีมากกว่า 50 ปี อาจสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการใช้ชิ้นส่วนหล่อสำเร็จในประเทศไทยได้ดังต่อไปนี้[10]


ระยะแรก ใช้พื้นหล่อสำเร็จ ผนังรอบอาคาร

ระยะที่สอง พื้น เสา คาน หล่อสำเร็จ

ปัจจุบัน พื้น ผนังรับน้ำหนักหล่อสำเร็จ



รูปที่ 2.1 การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จในโครงสร้างอาคารแบบเสา คาน[10]




รูปที่ 2.2 การใช้ชิ้นส่วนสำเร็จในโครงสร้างอาคารแบบโรงงาน[10]

หากพิจารณาในแง่การจัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างตามการใช้งานและการก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ [1,4]


1) ระบบโครงเฟรม (FRAME STRUCTURE SYSTEM) หรือ ระบบเสา คาน และพื้น ถ้าพิจารณาตามลักษณะโครงสร้าง ก็เหมือนกับโครงสร้างอาคารแบบหล่อในที่เพียงแต่ตัดแยกเสา คาน พื้น ออก ทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป ส่วนผนังสามารถเลือกใช้วัสดุใดก็ได้ เพราะไม่ได้เป็นโครงสร้างส่วนที่รับ

น้ำหนัก ตัวแผ่นพื้นอาจใช้พื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core หรือแบบ T Section โครงสร้างระบบนี้จะรับน้ำหนักถ่ายลงสู่คาน ส่งถ่ายน้ำหนักไปยังเสาและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ข้อเสียของระบบ Frame System อยู่ที่จำนวนรอยต่อของชิ้นส่วนมีมาก ทำให้เสียเวลาสำหรับงานติดตั้งและจะต้องออกแบบรอยต่อชิ้นเป็นพิเศษ ที่จะทำให้โครงสร้างที่ต่อกันแล้วเกิด Continuity และ Rigidity และรอยต่อนั้นต้องสามารถทำงานได้ง่าย รวดเร็ว ข้อเสียเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนบางชิ้นให้ต่อเนื่องกันเป็นชั้นเดียวจากโรงงาน



รูปที่ 2.3 ระบบโครงเฟรม (FRAME STRUCTURE SYSTEM)


2) ระบบโมดูลาร์ (MODULAR SYSTEM) หรือ ระบบกล่อง เป็นระบบวิธีประกอบส่วนโครงสร้างให้มีลักษณะเป็นรูปกล่อง ซึ่งประกอบด้วย พื้น ผนัง หลังคา หรือเพดาน รวมกันเป็น 1 หน่วย ทำสำเร็จจากโรงงาน มีการตกแต่งภายในอย่างสมบูรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เสร็จเรียบร้อย แล้วนำมาติดตั้งยังที่ก่อสร้าง สามารถลดแรงงานและเวลาก่อสร้างได้อย่างมาก ข้อจำกัดของระบบนี้อยู่ที่การขนส่งและยกติดตั้ง ซึ่งต้องพิจารณาทั้งรถขนส่ง ความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน และเครื่องจักรที่จะทำการยกติดตั้ง เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก



รูปที่ 2.4 ระบบโมดูลาร์ (MODULAR SYSTEM)

3) ระบบเสาและแผ่นพื้น (BEAMLESS SKELETON) ระบบโครงสร้างชนิดนี้แผ่นพื้นจะวางบนเสาโดยตรง โดยไม่ต้องมีคาน เช่นเดียวกับโครงสร้างประเภท Flat Slab เสาจะต้องวางห่างกันไม่เกินขนาดของแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่จะวางบนเสาทั้ง 4 ได้ ตามหลักการแล้วแผ่นพื้นที่จะสามารถวางอยู่บนปลายของเสาเพียง 4 จุดนั้น จะต้องการความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตมากเป็นพิเศษ แต่จะได้ประโยชน์ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการประกอบติดตั้ง เนื่องจากสามารถตัดองค์ประกอบของโครงสร้างในส่วนที่เป็นคานออกไปได้ โดยพื้นจะถูกทำหน้าที่แทนคาน เพื่อยึดเสาให้เป็นโครงสร้างต่อเนื่องทั้งอาคาร โครงสร้างแบบนี้ควรมีการคำนวณด้านทานแรงลมเป็นพิเศษ หรือต้องออกแบบให้มีผนังคอนกรีตรับลมรวมอยู่ในโครงสร้างด้วย

4) ระบบพาเนล (PANEL SYSTEM) หรือ ระบบแผ่นผนังรับน้ำหนัก (LOAD BEARING WALL SYSTEM) เป็นลักษณะโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากแผ่นพื้นส่งผ่านน้ำหนักไปยังแผ่นผนังและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ในโครงสร้างระบบนี้จะเน้นที่โครงสร้างแผ่นพื้นและแผ่นผนังรับแรงเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นหลัก ขนาดของแผ่นพาเนลจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งและการติดตั้ง โครงสร้างระบบนี้ ขนาดและน้ำหนักของแผ่นพาเนลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการผลิต การขนส่ง และการยกติดตั้ง ระบบพาเนลเหมาะกับอาคารประเภทที่มีการจัดห้องไว้เป็นสัดส่วนแน่นอน ความหนาของผนังที่ใช้รับน้ำหนัก กำหนดใช้ไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร ความสูงของอาคารที่จะก่อสร้างได้อย่างประหยัดไม่ควรต่ำกว่า 4 ชั้น



รูปที่ 2.5 ระบบพาเนล (PANEL SYSTEM)

## 2.5 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบ

ในเชิงวิศวกรรมแล้ว มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาออกแบบและเลือกรูปแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป นำมาเป็นข้อกำหนดในการออกแบบดังนี้ [5]

### 2.5.1 น้ำหนักบรรทุก

จะต้องพิจารณาและกำหนดให้ชัดเจนว่า การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจะต้องรับแรงกระทำชนิดต่างๆเท่าใด

- 1) น้ำหนักบรรทุกคงที่(Dead Load) ซึ่งจะมีน้ำหนักของชิ้นส่วนคอนกรีตเองและน้ำหนักโครงสร้างอื่นๆที่ชิ้นส่วนนั้นรองรับอยู่
- 2) น้ำหนักบรรทุกจร(Live Load) ทั้งในแนวราบและในแนวตั้ง ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เกิดจากการใช้งาน
- 3) แรงอันเนื่องจากลม(Wind Load) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบแรงกระทำในแนวราบและแนวตั้ง นอกจากนี้ลมอาจทำให้เกิดการสั่น การแกว่ง หรือการโยกตัวของโครงสร้างอาคารได้
- 4) แรงอันเนื่องจากแผ่นดินไหว(Earthquake) ปัจจุบันวิศวกรไทยส่วนมากยังไม่คำนึงถึงแรงจากแผ่นดินไหว แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีกฎกระทรวงบังคับให้อาคารซึ่งก่อสร้างในจังหวัดที่เคยมีประวัติได้รับความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ต้องออกแบบอาคารรับแรงจากแผ่นดินไหวด้วย ซึ่งได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก น่าน แพร่ และลำปาง

5) แรงจากการสั่นสะเทือน เป็นแรงจากอุบัติเหตุหรือแรงจากสิ่งไม่คาดคิด (Vibration, Accident Unforseen) ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปควรออกแบบให้มีส่วนเผื่อเหลือเพื่อรับแรงที่ไม่คาดคิด หรือแรงจากอุบัติเหตุทั้งในขณะก่อสร้างหรือหลังการก่อสร้าง

### 2.5.2 ขั้นตอนการก่อสร้าง

เพื่อให้ได้รูปแบบของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุด การออกแบบจะต้องคำนึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้

1) พื้นที่ทางเข้าถนน (Access Area Available) กรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอาคารมีถนนทางเข้าที่สะดวกกว้างขวาง ก็สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ได้ และหากมีที่ว่างโดยรอบอาคารก็สามารถใช้เครื่องมือหนักประเภท รถเครน (Mobile Crane หรือ Crawler Crane) ได้ขึ้นกับความเหมาะสม

2) รูปร่างลักษณะของอาคาร (Building Layout) อาคารพักอาศัยที่มีกำแพงจำนวนมาก และมีรูปร่างซ้ำๆกัน จะเหมาะสมกับการใช้ระบบโครงสร้างผนังรับแรงที่จะใช้เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพราะสามารถผลิตซ้ำๆกันจำนวนมากจากโรงงาน ส่วนอาคารสำนักงานซึ่งไม่มีใครมีผนังถาวรย่อมไม่เหมาะสมกับการใช้โครงสร้างผนังรับแรง แต่อาจใช้เป็นระบบเฟรมรับโมเมนต์ (Moment Frame System) และผนังโดยรอบอาคารจะเป็นผนังกันตกสำเร็จรูป (Precast Concrete Façade)

3) โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Factory) กรณีที่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอยู่ใกล้หน่วยงานก่อสร้าง ก็จะทำให้ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง ถ้าในสถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ สามารถสร้างโรงงานเฉพาะกิจขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว กรณีที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่ห่างไกลจากหน่วยงานก่อสร้าง ควรออกแบบให้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีขนาดเล็กกลง และรูปแบบที่ซ้ำๆกันจำนวนมาก เพื่อทดแทนกันได้ ลดปัญหาจัดลำดับการขนส่งและการเก็บสต็อกที่หน่วยงาน

4) ขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Erection Process) ขั้นตอนการประกอบติดตั้งขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวบังคับให้ชิ้นส่วนคอนกรีตที่รูปแบบที่ต่างกัน

5) พื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Stocking Area) การก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ควรมีพื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนพอสมควร และจะต้องจัดคิวการขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนคอนกรีตให้ตรงเวลา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปติดตั้ง กรณีที่ไม่มีพื้นที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปกว่ากำหนดการได้มาก

### 2.5.3 เครื่องจักรกลและขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

1) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ (Equipment Available) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ในเวลาและสถานการณ์ขณะก่อสร้าง จะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และกำหนดวิธีการขั้นตอน

การประกอบติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ค่อยๆ ลดน้อยลงเนื่องจากการติดต่อคมนาคมสะดวกขึ้น และเทคโนโลยีจักรกลก้าวหน้ามากทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) น้ำหนักที่มากที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Weight of Concrete) น้ำหนักคอนกรีตของชิ้นส่วนที่มากที่สุด จะเป็นตัวบังคับให้เลือกเครื่องจักรกล (ทั้งในโรงงานและหน่วยงานที่ก่อสร้าง) ที่มีกำลังเพียงพอรวมทั้งวิธีการประกอบติดตั้งจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดชิ้นส่วนด้วย

3) ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนคอนกรีต (Maximum Size of Element) การเลือกขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุด จะต้องคำนึงถึงขั้นตอนการผลิต การขนส่ง และการประกอบติดตั้ง ในการขนส่งชิ้นส่วนตามถนนทางหลวง จะถูกจำกัดความกว้างและความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร และสูงไม่เกิน 4 เมตร ฉะนั้นชิ้นส่วนที่มีขนาดกว้างยาวเกิน 2.50 เมตร ต้องขนส่งในลักษณะตั้งหรือเอียง แต่ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ยกเว้นแต่จะมีการขออนุญาตเป็นพิเศษ

4) ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง (Sequence of Erection) ขั้นตอนหรือความสามารถที่จะติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปให้การออกแบบชิ้นส่วนมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป และยังมีผลกับความรวดเร็วในการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปด้วย

5) พื้นที่ทางเข้าที่ต้องการ (Access Area Required) การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องคำนึงถึงอย่างมากว่า ขณะประกอบติดตั้งจะมีพื้นที่พอเพียงที่จะทำงานได้และขณะติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการต้องไม่ถูกกีดขวางจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร

#### 2.5.4 ระยะเวลา

ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญและมีผลกับต้นทุนการก่อสร้าง และเมื่อต้องการเร่งงานก่อสร้างให้ทันเวลาก็ยังมีผลต่อต้นทุนการก่อสร้างมากขึ้นด้วย

1) รอบระยะเวลา (Cycle Time) รอบระยะเวลาในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และรอบระยะเวลาในการประกอบติดตั้งส่วนของอาคาร จะเป็นตัวกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเครื่องจักรในการติดตั้งที่มีความสามารถทำงานให้มันเวลาที่กำหนด เช่น เมื่อต้องการให้สามารถผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยมีรอบระยะเวลา 24 ชั่วโมง ย่อมต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งคอนกรีตให้มีกำลังอัดตัวสูงในเวลาเร็ว

2) ระยะเวลาก่อสร้าง (Total Construction Time) ถ้าพิจารณารอบระยะเวลาของการผลิตและการขนส่งกับรอบระยะเวลาของการติดตั้งและประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป รอบระยะเวลาทั้งสองส่วนสามารถที่จะดำเนินการไปพร้อมกันได้ ซึ่งถ้าพิจารณาการผลิตและการขนส่งสามารถดำเนินไว้ก่อนหน้าแล้ว รอบระยะเวลาของการติดตั้งและการประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะเป็นสิ่งควบคุมระยะเวลาของการก่อสร้างแต่ละโครงการว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เลือกใช้ทั้งหมด มีความเหมาะสมที่นำไปสามารถก่อสร้างได้ทันเวลาหรือไม่

### 2.5.5 เสถียรภาพของโครงสร้าง

การเลือกรูปแบบการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

1) ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) โครงสร้างที่ออกแบบขั้นตอนการติดตั้งประกอบจตุรรอยต่อ จะต้องทำให้โครงสร้างมีเสถียรภาพเพียงพอ ไม่ล้มหรือพังทลายโดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้อุปกรณ์ค้ำยันช่วยค้ำชั่วคราวขณะก่อสร้าง

2) ในระยะยาว (Longterm Condition) ในระยะยาวแล้วโครงสร้างจะต้องมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ความสั่นสะเทือนจากแรงต่างๆพอเพียงที่จะไม่พังทลายตลอดอายุของอาคารนั้น

3) การดัดแปลงภายหลัง (Later Modification) อาคารคอนกรีตที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปย่อมมีขีดจำกัด ทำให้การดัดแปลงอาคารในระยะหลัง (หลังจากการก่อสร้าง) ยุ่งยากหรือทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามการออกแบบโครงสร้าง โดยเฉพาะจตุรรอยต่อต้องมีกำลังสำรองไว้พอ สมควรที่จะไม่ทำให้โครงสร้างพังทลายเสียหายอย่างร้ายแรงหากต้องการดัดแปลงโครงสร้างโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากเป็นไปได้ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหากต้องการดัดแปลงอาคารในภายหลัง จะสามารถทำได้กรณีใดบ้างและทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น กรณีทาว์นเฮ้าส์ อาจเพื่อให้สามารถเจาะผนังรับแรงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเดินทะลุจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้

### 2.6 ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

การพิจารณาการตรวจสอบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้สำหรับยกขนส่งและประกอบติดตั้ง หรือเพื่อยึดอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ผนังเบา หลอดไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การออกแบบของแต่ละโครงการ[9]

1) เสาคอนกรีต มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

- ขอ สำหรับการยกเพื่อการขนส่ง และติดตั้ง
- เหล็กเสริมคอนกรีตในเสาคอนกรีต (รวมถึง SPLICE SLEEVE ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อ เหล็ก)
- เหล็กเสริมหรือแผ่นเหล็กสำหรับยึดยึดผนัง
- INSERT (น็อตตัวเมียซึ่งฝังไว้ในคอนกรีต)ด้านข้างเสาคอนกรีต ใช้สำหรับยึดค้ำยันในขณะติดตั้งเสาคอนกรีต

ให้ได้ดัง (ต้องการอย่างน้อยสองจุดในแนวตั้งฉากกัน)

- INSERT บริเวณหัวเสา (สองจุดต่อด้าน) เพื่อยึดอุปกรณ์รองรับคานขอย ในกรณีที่ระดับคานขอยไม่เท่ากัน

2) คานคอนกรีต มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

- ขอ สำหรับการยกเพื่อการขนส่ง และติดตั้ง

-เหล็กเสริมคอนกรีตในคาน PC เหล็กปลอกคาน และเหล็กเสริมเพื่อยึดให้เหล็กแกนคานอยู่ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้

- เหล็กเสริมพิเศษหรือแผ่นเหล็ก ที่ฝังไว้สำหรับรอยต่อกับพื้นและผนัง

- INSERT (นอตตัวเมียซึ่งฝังไว้ในคอนกรีต) สำหรับยึดแบบหล่อในส่วนที่ต้องเทคอนกรีตเสริม หลังการติดตั้งคาน PC และเหล็กเสริมแกนคานบน

- COTTER JOINT ระหว่างคานและเสา (อยู่ระหว่าง 1/4 - 1/6 ของพื้นที่หน้าตัดคาน)

3) พื้น PC มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

- ขอบ สำหรับการยกเพื่อการขนส่ง และติดตั้ง

- เหล็กเสริมคอนกรีตในพื้นที่ PC

- เหล็กเสริมและ COTTER JOINT ระหว่างพื้นกับพื้น

- เหล็กเสริม บริเวณจุดยึด ระหว่างพื้นกับคาน

- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำฝน

- BLOCK OUT หรือ SLEEVE สำหรับท่อระบายน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำฝน

- แผ่นเหล็กหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดราวลูกกรง หรือผนังกันตก

- ในกรณีพื้นหลังคา ต้องคำนึงถึงรางระบายน้ำที่พื้น เพื่อป้องกันการรั่วซึม

4) ผนัง PC มีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

- ขอบ สำหรับการยกเพื่อการขนส่ง และติดตั้ง

- เหล็กเสริมคอนกรีตในผนัง PC

- เหล็กเสริมและ COTTER JOINT ระหว่างผนังกับเสา

- เหล็กเสริม บริเวณจุดยึด ระหว่างผนังกับพื้น

- ท่อ และอุปกรณ์สำหรับงานระบบ รวมถึง COTTER (เบ้า หรือช่องว่างที่เตรียมไว้เพื่อให้ช่างเชื่อมสามารถเชื่อมต่อท่อ)

- BLOCK OUT หรือ SLEEVE สำหรับท่อระบายน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำฝน

- แผ่นเหล็กหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดราวลูกกรง หรือผนังกันตก หรือวงกบประตู หน้าต่าง

## 2.7 ขั้นตอนการออกแบบอาคารสำเร็จรูป

การออกแบบอาคารสำเร็จรูปนั้นแบ่งพิจารณาออกเป็น 4 ส่วนคือ [6]

- 1) ศึกษารูปแบบความมั่นคงของอาคาร
- 2) ศึกษารูปแบบการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- 3) ศึกษารูปแบบจุดรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป
- 4) ศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนในการทำงาน

### 2.7.1 พิจารณารูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

ความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากในการออกแบบก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ดังนั้นการออกแบบอาคารสำเร็จรูปให้แข็งแรงปลอดภัย ลักษณะสำคัญขึ้นอยู่กับารออกแบบจตุรรอยต่อแต่ละชั้นส่วน การทำให้จตุรรอยต่อแต่ละชั้นส่วนหลังการก่อสร้างเสร็จแล้วมีคุณสมบัติแบบเดียวกับโครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่ (จตุรรอยต่อระบบสำเร็จรูปต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าจตุรรอยต่อของระบบหล่อในที่)

รูปแบบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่นำมาใช้ในการออกแบบมีดังนี้

ก. โครงสร้างเสารับโมเมนต์ (Column Fixed to the Foundation) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับเสาที่ยึดติดกับฐานราก คานที่ยึดติดกับเสาจะมีลักษณะแบบจุดหมุน (hinge)

ข. โครงสร้างเฟรมรับโมเมนต์ (Frame with Moment Connection) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของจุดต่อของเสาและคาน ซึ่งมีความสามารถรับโมเมนต์ด้วยข้อเสียคือ มีความซับซ้อนในการผลิตและขนส่ง นอกจากนี้การติดตั้งยังทำได้ยาก

ค. โครงสร้างผนังและคอร์รับแรง (Shear Walls and Cores) ความมั่นคงแข็งแรงของระบบนี้จะมี core หรือแผ่นผนังเป็นตัวทำให้ระบบนี้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งสามารถใช้กับอาคารสูงได้ระดับหนึ่ง จตุรรอยต่อระหว่าง คาน-คาน เสา-เสา และคาน-เสา การออกแบบจะเป็นจตุรรอยต่อแบบจุดหมุน (hinge) สำหรับหลักการออกแบบและก่อสร้าง ส่วนที่เป็น คอร์ จะทำการหล่อในที่ และส่วนคาน เสา ผนัง หรือผนัง จะเป็นชั้นส่วนสำเร็จรูป

ง. โครงสร้างผนังรับแรงรอบอาคาร (Load Bearing Facades and Facades Tube) ความมั่นคงแข็งแรงขึ้นอยู่กับ การประสานกันเป็นกล่องของโครงสร้าง โดยให้แรงในแนวตั้งเท่ากับหรือมากกว่าแรงในแนวนอน

จ. โครงสร้างผนังรับแรง (Bearing Wall Structures) ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโครงสร้าง โดยให้โครงสร้างรับน้ำหนักในแนวตั้งอย่างเดียว ไม่รับแรงดึงในแนวนอน

ฉ. โดอะแฟรมพื้นและหลังคา (Floor and Roof Diaphragms) เป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย โดยการใช้พื้นสำเร็จรูป เช่น ระบบเพลิ่งค์ (Plank) ระบบพื้นฮอลโลว์-คอร์ (Hollow Core) การใช้โครงสร้างระบบนี้สามารถก่อสร้างพื้นได้อย่างรวดเร็ว

ช. โครงสร้างแบบเซลล์ (Cell Structures) เป็นการออกแบบโครงสร้างผนังและพื้นรวมกันเป็นห้องแล้วนำมาประกอบติดตั้ง โครงสร้างแบบเซลล์อาจมีการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปามาเรียบร้อยแล้ว ความมั่นคงแข็งแรงจะอยู่ในรูปของระบบ Shear Wall ลักษณะของ Cell Structures ที่ทำการผลิตได้แก่ แบบระฆังคว่ำ (the Bell type) แบบตัวยู (the U type) แบบตัวซี (the C type)

### 2.7.2 การออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ในระหว่างการผลิต การขนส่ง การติดตั้ง และการประกอบรอยต่อ จะมีความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้ออกแบบจะต้องมีการคำนวณและออกแบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ความเค้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต มาจากแรงยึดเหนี่ยวที่ผิวของชิ้นส่วนสำเร็จรูปและแบบหล่อ ในขณะที่ถอดแบบหล่อ รวมทั้งน้ำหนักของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเองในขณะที่ยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากแบบหล่อ ดังนั้นไม่ควรยกชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยเฉพาะผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากแวนอนขึ้นแนวตั้งโดยตรง ควรจะยกขึ้นมาทั้งแบบหล่อโดยให้แบบหล่อสามารถทำมุมกับแวนอนได้ประมาณ 70 องศา แล้วถึงยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปออกจากแบบหล่อ หรือถ้าไม่สามารถยกแบบหล่อได้ก็ต้องรอให้คอนกรีตมีกำลังสูงตามที่ผู้ออกแบบกำหนดถึงจะยกได้

สำหรับความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระหว่าง การขนส่ง การติดตั้ง และการประกอบจตุรรอยต่อ เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้

ก) ในขณะที่ขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวและตำแหน่งของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่ได้อยู่ในแนวและตำแหน่งที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างอาคาร เช่น เสาคอนกรีตเพื่อรับแรงในแนวตั้งตามความยาวของเสา และแรงเฉือนที่เกิดจากแรงลมเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างการขนส่งและติดตั้ง เสาดังกล่าวจะทำหน้าที่รับน้ำหนักและความเค้นที่เกิดเหมือนกับคาน

ข) ชิ้นส่วนสำเร็จรูปต้องการค้ำยันจากชิ้นส่วนโครงสร้างอื่น เมื่อประกอบเป็นโครงสร้างเสร็จแล้ว แต่ในการขนส่งและติดตั้งอาจไม่มี

ค) ในระหว่างการติดตั้ง และการประกอบจตุรรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป อาจจะยังไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่เต็มระบบโครงสร้าง หรือยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ดังนั้นในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง จะต้องทำการค้ำยันให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนและทรัพย์สิน

### 2.7.3 การออกแบบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป

จตุรรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป สำหรับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปมีความสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร จตุรรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

#### ก. จตุรรอยต่อแบบเปียก (Wet Joint)

จตุรรอยต่อแบบเปียก เป็นลักษณะของจตุรรอยต่อที่เกิดจากการเกร้าท์ จตุรรอยต่อนี้จะไม่สามารถรับแรงต่างๆได้ทันที ต้องรอจนกว่าวัสดุมีความแข็งแรงตามข้อกำหนด จตุรรอยต่อแบบนี้ได้แก่ จตุรรอยต่อแบบการใช้เหล็กโดเวล-เกร้าท์,แบบ Dry Packed

## ข. จุดรอยต่อแบบแห้ง (Dry Joint)

จุดรอยต่อแบบแห้ง เป็นลักษณะของจุดรอยต่อที่เกิดจากการเชื่อมต่อของวัสดุที่สามารถรับแรงต่างๆได้ทันที จุดรอยต่อแบบนี้ได้แก่ แบบการใช้โบลท์(Bolting) แบบการเชื่อม(Welding) จุดรอยต่อแบบนี้หลังทำงานเสร็จแล้ว จะทำการปิดรอยต่อด้วยมอร์ต้า อีพอกซี วัสดุกันซึม อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

## ค. จุดรอยต่อแบบอัดแรงภายหลัง (Post-Tension)

จุดรอยต่อแบบอัดแรงภายหลัง เป็นลักษณะจุดรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชั้น หรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยจะใช้เทendon(Tendon)เป็นวัสดุที่ใช้ดึงและยึดปลายของเทendonไว้ที่ชิ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้ว หรือหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้ว

ตามพื้นฐานของการประกอบจุดรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างอาคาร ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ต้องสามารถส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างได้ตามที่ออกแบบ แรงดังกล่าวประกอบด้วย

1) แรงอัด (Compression Force) การส่งผ่านแรงอัดระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถจะใช้วิธีดังนี้

- การส่งผ่านแรงโดยตรง (Direct Contact) เป็นการถ่ายแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สัมผัสกันโดยตรง จะไม่มีวัสดุใส่กันระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป เหมาะกับการใช้ที่มีแรงอัดหรือแรงกดไม่มากนัก

- การส่งผ่านแรงโดยผ่านวัสดุ (Transfer of Forces through Joint Materials) เป็นการส่งผ่านแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีวัสดุมารองรับระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จ และไม่ทำให้ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหาย

2) แรงดึง (Tensile Forces) การส่งผ่านแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป สามารถจะใช้วิธีดังนี้

- การทาบทเหล็ก (Lapping of Reinforcement Bars) เป็นลักษณะที่ใช้กันมาก เป็นการเว้นส่วนที่มีการทาบทของเหล็กโครงสร้างที่ใช้รับแรงดึงและจะหล่อคอนกรีตในที่หลังจากติดตั้งเสร็จ จำนวนและปริมาณขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบ

- การใช้โบลท์ สามารถใช้ส่งผ่านแรงทั้งแรงดึงและแรงเฉือน ลักษณะของโบลท์มีลักษณะเป็นแบบเกลียว แบบสมอ เป็นต้น

- การเชื่อม ลักษณะเหมือนการทาบทเหล็ก และใช้ระยะทาบทน้อยลงโดยใช้รอยเชื่อมแทน

- การรับแรงดึงภายหลัง (Post-Tensioned) เป็นลักษณะจุดรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชั้นหรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยใช้เทendon(Tendon)เป็นวัสดุที่จะใช้ยึด

ปลายของเทคนดอนไว้ที่ขึ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อขึ้นส่วนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว หรือหลังจากติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว

3) แรงเฉือน (Shear Force) การส่งผ่านแรงเฉือนระหว่างขึ้นส่วนสำเร็จรูปสามารถใช้วิธีดังนี้

- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุ (Friction Bond)
- เหล็กเสริมรับแรงเฉือน (Shear Keys)
- การใช้โบลท์
- การเชื่อม

#### 2.7.4 การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน

การพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เป็นการสมมติหรือคาดเดาระยะที่ผิดจากระยะที่แบบกำหนดที่จะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานจริงค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้มีดังนี้

1) ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Manufacturing Tolerances) ซึ่งอาจเกิดจากคุณสมบัติแบบหล่อ เช่น แบบหล่อบวมหรือยุบ (Swelling and Drying of Formwork) อาจเกิดจากการประกอบแบบหล่อคลาดเคลื่อนหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น Shrinkage Creep และอุณหภูมิ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI

2) เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการกำหนดระยะระหว่างขึ้นส่วนสำเร็จรูป (Setting-out Tolerance) อาจจะเป็นค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าระยะที่กำหนดไว้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI

3) เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งขึ้นส่วนสำเร็จรูป (Erection Tolerance) ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่ควรเกินค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้หรือตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของ PCI

#### 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาปริญญาโท, วิทยานิพนธ์ และตำราวิชาการจากในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป และการเปรียบเทียบต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้างของการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. 2542 นายสุขสันต์ วิญญูวงศ์, นายสมิทร หลักคำ ได้ศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างบ้านในปี 2000 โดยเปรียบเทียบถึงด้านการวางแผนงานการก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง และด้านอื่นๆที่เป็นจุดเด่นของแต่ละระบบ ซึ่งในการเปรียบเทียบนี้ระบบที่ดี

ที่สุดจะต้องเป็นระบบที่มีการก่อสร้างเร็วที่สุด ราคาถูกที่สุด และมีการวางแผนงานการก่อสร้างที่ดีที่สุดไม่ยุ่งยาก จากการศึกษาพบว่า ระบบการก่อสร้างบ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ และการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป ซึ่งการเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นหลังเดียวกันลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง ได้ว่า การก่อสร้างแบบสำเร็จรูปนั้นจะได้เปรียบระบบหล่อในที่ในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านราคา เวลาที่ใช้ในการวางแผน แผนงานก่อสร้าง จำนวนแรงงานที่ใช้ วัสดุก่อสร้าง คุณภาพงานและการวางแผนงานก่อสร้างที่ทำได้ง่ายเพราะได้ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งระบบหล่อในที่อาจจะได้เปรียบตรงที่ระบบการขนส่งวัสดุที่ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กกว่า และไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มายกวัสดุก่อสร้าง

นายกิตติพงศ์ หมื่นราช, นายภูริ สุขแสน และ นายสุวิทย์ บุญญาวณิชผล(2543) ได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทย ได้แก่ ระบบโครงเฟรม ระบบพาแนล และระบบ โมดูลาร์ และเปรียบเทียบความเหมาะสมในการเลือกระบบก่อสร้าง ทั้งระบบหล่อในที่และระหว่างระบบสำเร็จรูปด้วยกันเอง โดยใช้ปัจจัยด้านต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ได้ผลการศึกษาว่า ในด้านต้นทุนค่าก่อสร้าง ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปจะมีต้นทุนการก่อสร้างด้านโครงสร้างที่สูงกว่าระบบหล่อในที่ โดยระบบผนังรับแรงจะสูงที่สุด รองลงมาคือระบบโครงเฟรม แต่ถ้าทำในปริมาณที่มากแล้ว ต้นทุนของระบบสำเร็จรูปก็จะมีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงอันเนื่องมาจากค่าแบบหล่อที่ใช้ได้มากกว่าระบบหล่อในที่ สำหรับในด้านระยะเวลา พบว่าระยะเวลาการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปลดลง โดยผนังรับแรงใช้เวลาน้อยที่สุด และรองลงมาคือระบบโครงเฟรม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่

นายสุกฤต อนันตชัยยง(2545) ได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบเสา-คานากับการก่อสร้างแบบทั่วไป กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน โดยทำการศึกษาในด้านเทคนิค ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงการเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาของการก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปที่มีการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีราคาต่ำกว่า การก่อสร้างระบบทั่วไป 72,287 บาท หรือร้อยละ 5.54 และยังได้เปรียบทางด้านระยะเวลาในการออกแบบจนถึงการประกอบติดตั้ง เนื่องจากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่าระบบทั่วไป 16 วัน เทียบเป็นร้อยละ 11.59 ของระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ในด้านของเทคนิคการก่อสร้างได้ผลสรุปว่า มีความเหมาะสมที่จะนำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานาที่สั่งจากโรงงาน มาใช้แทนการหล่อชิ้นส่วนในสถานที่ก่อสร้าง เพราะว่ามีต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างที่น้อยกว่า

ในปี พ.ศ. 2548 นายรุ่งรัตน์ ลิ้มทองแห่ง ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยระบบสำเร็จรูปกับระบบปกติ กรณีศึกษา โครงการชื้อตรงรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี โดยทำการศึกษากระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในระบบเสาและคานาโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน กับการก่อสร้างใน

ระบบอุตสาหกรรม โดยการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานชั่วคราวที่หน้างาน จากผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนักจะมีราคาที่สูงกว่าการก่อสร้างระบบเสา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน 12,753.30 บาท หรือราคาสูงขึ้น 155.53 บาทต่อตารางเมตร ระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนักใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 32 วัน ซึ่งใช้เวลาเร็วกว่าระบบเสา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูนที่ใช้เวลา 92 วัน ถึง 60 วัน และในส่วนของการใช้คนงาน การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนักใช้คนงานทั้งหมด 43 คน ขณะที่ระบบเสา-คานโดยใช้ผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน ใช้จำนวนคนก่อสร้าง 52 คน ซึ่งมากกว่าระบบสำเร็จรูปแบบผนังรับน้ำหนัก 9 คน

## บทที่ 3


### วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนระเบียบวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบเทคนิคการก่อสร้าง ราคา และระยะเวลาของการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในระบบเสา คาน และพื้น ของกรณีศึกษา โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจะใช้วิธีการสังเกตการณ์ที่หน้างาน จดบันทึก สัมภาษณ์และถ่ายภาพการก่อสร้าง เพื่อนำผลการติดตามงานที่ได้มาวิเคราะห์ ในด้านของเทคนิคการก่อสร้าง ราคาและระยะเวลาในการก่อสร้าง ว่าการก่อสร้างแบบใดจะใช้ราคาและเวลาที่น้อยกว่า การก่อสร้างแบบใดที่จะมีเทคนิคการก่อสร้างที่สะดวกกว่ากัน และนำราคากับระยะเวลาที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเมื่อออกแบบเป็นระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากรูปที่ 3.1 แสดงแผนผังกรอบและแนวคิดในการศึกษา หลังจากได้ที่มาของปัญหางานวิจัยแล้ว ว่าจะระหว่างการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป การก่อสร้างแบบใดจะมีราคาและระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยกว่ากัน และการก่อสร้างแบบใดจะมีเทคนิคที่สะดวกและง่ายต่อการก่อสร้างมากกว่ากัน จึงได้ศึกษา ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป รวบรวมเทคนิค ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเก็บข้อมูล หลังจากนั้นจึงได้พิจารณาเลือกโครงการที่จะใช้เป็นกรณีศึกษา ทำการติดต่อขออนุญาตเข้าโครงการเพื่อขอข้อมูลที่จะศึกษาในส่วนของแบบโครงสร้าง ต้นทุน และระยะเวลาในการก่อสร้าง

หลังจากที่ได้ศึกษาถึงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการแล้ว จะต้องมีการตั้งสมมติฐานเพื่อเลือก องค์อาคารในแต่ละแบบการก่อสร้างที่มีปัจจัยในการก่อสร้างใกล้เคียงกัน เช่น ในอาคารหลังหนึ่งๆจะต้องมีจำนวนห้องเท่ากัน มีขนาดแบบโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น แล้วจึงเริ่มทำการสังเกตการณ์ จดบันทึกเพื่อติดตามงาน สัมภาษณ์ผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้อง ถ่ายภาพขั้นตอนและความคืบหน้าของการก่อสร้าง ในขณะเดียวกันจะต้องทำการออกแบบจากระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตอัดแรงให้เป็นระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไปพร้อมๆกัน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาแปลผลและวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบในด้านของราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้างของการก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ และเปรียบเทียบเทคนิค ขั้นตอนการก่อสร้างของที่มีการก่อสร้างของ 2 ระบบ ที่มีการก่อสร้างจริง แล้วจึงทำการสรุปการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อไป

### 3.1 กรอบและแนวคิดในการศึกษา



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงกรอบและแนวคิดในการศึกษา

### 3.2 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาการเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูปจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของการก่อสร้างของแต่ละระบบ จึงจะสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ โดยการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีในเบื้องต้นนี้ได้ทำการศึกษาดังนี้

- 1) ขั้นตอนในการก่อสร้างระบบหล่อในที่
- 2) ขั้นตอนในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป
- 3) ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเลือกใช้ระบบสำเร็จรูปแทนระบบหล่อในที่
- 4) ปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป
- 5) การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

### 3.3 การเลือกโครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา

สำหรับการเก็บข้อมูลที่จะต้องมีการเปรียบเทียบการก่อสร้างใน 2 ระบบที่พิจารณา คือการก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปนั้น จะต้องพิจารณาระบบที่มีปัจจัยใกล้เคียงกัน เช่น ลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกัน ,สภาพอากาศในการก่อสร้างเหมือนกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเปรียบเทียบได้ผลที่ชัดเจนมากที่สุด ทางกลุ่มผู้ศึกษาจึงได้พิจารณาเลือกกรณีศึกษาที่ โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โดยมีการก่อสร้างอาคารในแบบเดียวกันหลายหลัง และมีการเลือกใช้การก่อสร้างทั้งระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูปไปพร้อมๆกัน

### 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลในด้านของระยะเวลาที่ทำการก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งๆ ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป จากการศึกษาพบว่า ที่มาของเวลาทำงานแต่ละหน่วยงานย่อย สามารถหาได้ 3 วิธี คือ[11]

1) ได้จากการคาดคะเนเอาจากประสบการณ์ ส่วนมากใช้กับหน่วยงานย่อยซึ่งไม่สามารถวัดปริมาณเป็นหน่วยที่แน่นอนได้ คือ ปริมาณงานประเภท เหมารวม(LUMP SUM) เช่น งานเตรียมงาน เก็บงาน เป็นต้น เวลาที่ใช้ในการทำงานจึงใช้ประสบการณ์คาดคะเนเอาว่าควรจำทำประมาณกี่วัน พยายามให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

2) ได้จากการสอบถามผู้ชำนาญในแต่ละงาน ส่วนมากจะเป็นงานเทคนิคพิเศษ เช่น งานระบบต่างๆ คือ งานประปา งานไฟฟ้า งานลิฟต์ งานปรับอากาศ งานบันไดเลื่อน เป็นต้น ส่วนมากพิเศษเหล่านี้มักจะมอบให้ผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับเหมาย่อยทำ จึงเป็นการสะดวกอย่างยิ่งที่เราจะทราบระยะเวลาการทำงาน โดยได้จากผู้ที่รับทำงานนั้น

3) ได้จากการนำสถิติการทำงานของคน, กลุ่มคน หรือเครื่องทุ่นแรง ต่อ 1 วัน มาเปรียบเทียบกับงานที่จะทำ วิธีนี้เราจะต้องมีสถิติการทำงานต่อ 1 วัน ซึ่งรวบรวมได้จากงานที่ทำผ่านมาแล้ว เช่น งานทาสี น้ำ ช่างทาสี 1 คน สามารถทำงานได้ 40 ตารางเมตร ต่อ 1 วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับงานที่จะทำในโครงการ


จากการศึกษาถึงการเก็บข้อมูล จะใช้ในวิธีที่ 2 คือ สอบถามจากผู้ชำนาญในแต่ละงานหรือผู้รับเหมาที่รับงานนั้นๆ ซึ่งผู้รับเหมาจะเข้าใจถึงงานที่ตนเองได้รับ และรู้ถึงประสิทธิภาพของคนงานของผู้รับเหมานั้นๆ โดยเป็นผู้รับเหมาในโครงการของกรณีศึกษา

ซึ่งนอกจากจะใช้วิธีการสอบถามแล้ว จะต้องมีการติดตามงานในแต่ละสัปดาห์ ถ่ายภาพการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามที่ผู้รับเหมาให้ข้อมูล รวมไปถึงถึงเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างของการก่อสร้างในสองระบบที่ทำการเปรียบเทียบกัน

### 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผลข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ติดตามงาน สอบถามจากผู้รับเหมาและวิศวกร ของโครงการในกรณีศึกษาแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้อามาวิเคราะห์ผลโดยวิธีดังนี้

#### 1) แผนงานก่อสร้างวิธี Bar Chart

เป็นการจัดทำแผนงานก่อสร้างในด้านของระยะเวลาของโครงการว่าจะใช้เวลามากหรือน้อยเพียงใด โดยอาศัยข้อมูลสถิติทำงานของแต่ละประเภทนำมาประกอบด้วยแกนตั้ง และแกนนอน แกนตั้งคือ งานต่างๆที่จะต้องทำในโครงการนั้น ส่วนแกนนอนคือ เวลาที่งานต่างๆในโครงการนั้นจะต้องใช้เวลาทำโดยกำหนดช่วงเวลา (Time Grid) เป็นวัน , สัปดาห์ , เดือน , หรือปี ตามความเหมาะสมของโครงการงานต่างๆ ที่จะต้องทำในโครงการนั้นจะถูกกำหนดด้วย แท่ง  (Bar) โดยที่ความสั้น-ยาว ของ Bar เป็นการบอกถึงระยะเวลาทำงานของกิจกรรมนั้น

#### 2) โค้งรูปตัวเอส (S-curve)

จากแผนงานก่อสร้างโดยวิธี Bar Chart เมื่อเพิ่มรายละเอียดค่างานก่อสร้างในแต่ละกิจกรรมลงไป จะทำให้สามารถทราบได้ว่า ค่างานนั้นๆในแต่ละวัน , สัปดาห์ , เดือน หรือปี จะมีราคาเป็นเท่าใด โดยเมื่อนำค่าผลงานสะสมไปเขียนเป็นเส้นกราฟเทียบกับเวลา ทำให้สามารถประเมินความก้าวหน้าของการก่อสร้างแต่ละระบบได้

เมื่อวิเคราะห์ผลข้อมูลตามวิธีข้างต้นแล้ว จะทำการนำเสนอข้อมูลโดยนำผลที่ได้ทำการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ ในรูปแบบของ แผนภูมิเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนของการก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป

### 3.6 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเริ่มจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสองระบบ และ ศึกษาในเรื่องของการเปรียบเทียบในด้านของเทคนิค ขั้นตอนการก่อสร้าง จากวารสาร เอกสาร และ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจึงทำการเลือกโครงการที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อการเปรียบเทียบที่ครอบคลุม ตั้งสมมติฐานเลือกอาคารเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบให้มีปัจจัยรอบข้าง ใกล้เคียงกันมากที่สุด แล้วจึงทำการสังเกตการณ์ ติดตามงานก่อสร้าง สัมภาษณ์ผู้รับเหมา และวิศวกรของ โครงการ จดบันทึก เก็บข้อมูล ถ่ายภาพการก่อสร้างและการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ จากการติดตามงานก่อสร้าง มาวิเคราะห์และประเมินผล โดยการทำ แผนงานก่อสร้างวิธี Bar Chart และ โค้งรูปตัวเอส (S-curve) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอในบทถัดไป



## บทที่ 4

# ผลการศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง

### 4.1 กล่าวนำ

ในด้านการศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างของระบบหล่อในที่และการก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปของกรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีการติดตามศึกษา ด้านเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง ด้วยการสังเกต ถ่ายภาพ สัมภาษณ์จากวิศวกรควบคุมงาน โฟร์แมน ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง ซึ่งจะเน้นในส่วนของงาน โครงสร้างเสา คาน และพื้นเป็นหลัก โดยในการศึกษาจะมีการตั้งสมมติฐานในการศึกษา ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

### 4.2 สมมติฐานในการศึกษา

ในการศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างจะตั้งอยู่บนสมมติฐานดังนี้

- 1) แบบอาคารชุดพักอาศัยลักษณะเดียวกัน ( 4 ยูนิตต่อ 1 หลัง )
- 2) สภาพแวดล้อมในการก่อสร้างเหมือนกัน
- 3) การก่อสร้างในแต่ละระบบ เริ่มก่อสร้างพร้อมกัน

**หมายเหตุ :** สำหรับการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบในส่วนของหมวดงานตั้งแต่งานเตรียมการถึง งานโครงสร้าง ซึ่งไม่รวม งานโครงหลังคา งานผนัง งานบันได เนื่องจาก งานโครงหลังคา งานผนัง งานบันได และงานสถาปัตยกรรม เป็นส่วนงานที่มีการก่อสร้างเหมือนกันทุกระบบ

### 4.3 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่

เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีระบบหล่อในที่ สำหรับในกรณีศึกษานี้ ทางเจ้าของโครงการจะตอกเสาเข็มของอาคารชุดพักอาศัยไว้ให้ก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้าทำงานหรือในช่วงการเตรียมงานการก่อสร้างของผู้รับเหมา ดังนั้นผู้รับเหมาจะเริ่มงานในส่วนที่ต่อจากงานตอกเสาเข็ม ตามลำดับดังนี้

### 1) งานเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

งานเตรียมการจะประกอบด้วย งานประปาชั่วคราว งานไฟฟ้าชั่วคราว งานสร้างที่พักคนงาน การเตรียมหรือสั่งซื้อ เช่น เหล็กเส้น ไม้แบบ หลังจากนั้นจะเริ่มเตรียมตัดและผูกเหล็ก เพื่อรอใช้ในงาน ลำดับถัดไป คืองานฐานราก

### 2) งานฐานรากและตอม่อ

จัดเตรียมเหล็กเสริม ผูกเหล็กตามแบบก่อสร้าง ในขณะที่เดียวกันก็จะขุดดินหลุมฐานรากตามระดับที่กำหนดในแบบ แล้วจึงนำเหล็กเสริมที่เตรียมไว้ ประกอบไม้แบบ ทำค้ำยันไม้แบบ แล้วจึงเทคอนกรีต ทำคอนกรีตในแน่น โดยใช้เครื่องสั่น รอกคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะไม้แบบออก

### 3) งานคานชั้น 1

จะเริ่มหลังจากจบงานฐานราก โดยก่อนที่จะเริ่มงานคานคอดิน จะต้องมีการถมดินในหลุมฐานรากและปรับระดับหน้าดิน เพื่อให้สามารถทำงานคานคอดินต่อไปได้

งานคานคอดินจะเริ่มโดยการวางแนวคาน โดยตรวจสอบจากแนวกริดที่ได้จากการตีผัง แล้วจึงปรับระดับด้วยทรายหยาบ คอนกรีตหยาบ จัดเตรียมเหล็กเสริม ผูกเหล็กตามแบบก่อสร้าง ซึ่งจะมีการเตรียมเหล็กเสาชั้น 1 ไปพร้อมๆกันเนื่องจากจะต้องผูกเหล็กเสริมคานไว้ในเสา จากนั้นนำเหล็กเสริมที่เตรียมไว้ ประกอบไม้แบบ ผูกเหล็กเสากับคานคอดิน ทำค้ำยันไม้แบบ (ขั้นตอนนี้ยังไม่ประกอบแบบเสาชั้น 1) ทำระดับหลังคานในการเทคอนกรีต แล้วจึงเทคอนกรีต ทำคอนกรีตในแน่น โดยใช้เครื่องสั่น รอกคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะไม้แบบออก เพื่อกันการแตกร้าวของคานคอดินจะต้องบ่มคอนกรีตโดยการฉีดน้ำหรือคลุมด้วยกระสอบเปียก



รูปที่ 4.1 การวางเหล็กเสริมในคานชั้น 1



รูปที่ 4.2 การวางเหล็กเสริม การประกอบไม้แบบและการค้ำยันไม้แบบคานชั้น 1

#### 4) งานเสาชั้น 1

หลังจากงานคานชั้น 1 เสร็จแล้ว จะได้เหล็กเสริมของเสาชั้น 1 ไปพร้อมๆกัน แล้วจึงประกอบไม้แบบ ทำค้ำยันไม้แบบ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการตรวจสอบการได้ดิ่งของเสา เพื่อป้องกันเสาเอียง เมื่อตรวจสอบดิ่งเสาและค้ำยันหนาแน่นแล้ว จึงเทคอนกรีต ในการเทคอนกรีตเสาจะต้องไม่เทเร็วจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้มวลรวมแยกตัวจากเนื้อปูน และอาจทำให้แบบหล่อแตกได้ รอจนคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะแบบออก และเพื่อเป็นการป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต เมื่อแกะไม้แบบออกแล้ว จะต้องบ่มโดยการฉีดน้ำและหุ้มด้วยพลาสติกหรือกระสอบเปียก



รูปที่ 4.3 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันเสาชั้น 1



รูปที่ 4.4 การบ่มคอนกรีตเสาชั้น1 โดยการฉีบน้ำที่เสาคอนกรีตแล้วหุ้มด้วยพลาสติก

#### 5) งานพื้นชั้น 1

สำหรับอาคารชุดพักอาศัยนี้ พื้นชั้น 1 เป็นพื้นสำเร็จรูป ก่อนที่จะทำการวางพื้นลงบนคานคอดินนั้น จะต้องตรวจสอบช่วงความยาวของแผ่นพื้นที่ระบุตามในแบบก่อน และถ้าหากแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีความยาวเกิน 2 เมตร จะต้องทำคานเพื่อรองรับช่วงกลางของแผ่นพื้น แล้วจึงนำแผ่นพื้นยกลงตามแนว หลังจากนั้นจึงกันไม้แบบของพื้นที่ทุกด้าน วางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันรั่ว แล้วจึงเทคอนกรีตทับหน้า แผ่นพื้นตามความหนาที่แบบกำหนด รอจนคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะไม้แบบออก เพื่อป้องกันคอนกรีตพื้นแตกร้าวจะต้องมีการบ่มคอนกรีตโดยการฉีดน้ำ หรือใช้ กระจสอบเปียกวางปิด



รูปที่ 4.5 การวางเหล็กกันรั่วก่อนเทคอนกรีตทับพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น 1



รูปที่ 4.6 การประกอบไม้แบบด้านข้าง และการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 1

#### 6) งานคานชั้น 2

ก่อนเริ่มงานคานชั้น 2 จะต้องตั้งไม้ค้ำยัน เพื่อรองรับแบบหล่อท้องคาน แล้วจึงจัดเตรียมเหล็กเสริม ผูกเหล็กตามแบบ นำเหล็กชั้นวางบนแนวคาน ชั้นตอนนี้ถ้าหากจำนวนคนงานไม่พอ จะต้องใช้รถเครนช่วยยกเหล็กเสริม นอกจากเหล็กคานชั้น 2 แล้วยังต้องเตรียมเหล็กเสาชั้น 2 ด้วย เพื่อให้เหล็กคานฝากไว้ในเสาเช่นเดียวกันกับการทำคานคอดิน หลังจากนั้นจึงประกอบไม้แบบข้างคาน ทำค้ำยัน เทคอนกรีต รอจนคอนกรีตแข็งตัว แล้วจึงถอดไม้แบบข้างคาน ในส่วนของค้ำยันใต้ท้องคานต้องรอให้คอนกรีตมีอายุครบ 15 วันเพื่อให้ได้กำลังตามอายุ จึงจะถอดค้ำยันออกได้



รูปที่ 4.7 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันห้องคานชั้น 2



รูปที่ 4.8 การค้ำยันห้องคานชั้น 2



รูปที่ 4.9 การถอดแบบข้างคานชั้น 2 บางส่วน และการกองเก็บไม้แบบ ไม้ค้ำยัน

#### 7) งานพื้นชั้น 2

ก่อนที่จะเริ่มงานพื้นชั้น 2 จะต้องตั้งค้ำยันท้องพื้นให้กับพื้นสำเร็จรูปเสียก่อน จึงจะทำการยกแผ่นพื้นวาง โดยในการยกแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะต้องใช้รถเครนในการขนย้าย แล้วจึงใช้คนงานช่วยจัดเรียงเพื่อให้ตรงตามที่แบบกำหนด ลักษณะและเทคนิคจะเหมือนกับการทำพื้นในชั้นที่ 1 แต่จะใช้เวลาและคนงานมากกว่า เนื่องจากอยู่บนที่สูง การเข้าไม้แบบด้านข้าง การวางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันรั่ว หรือการทำงานอื่นๆจะทำได้ยากลำบากกว่าในชั้น 1 เมื่อทำการเทคอนกรีตทับหน้าแล้ว รอจนคอนกรีตแข็งตัวแล้วจึงแกะไม้แบบข้างออก และหลังจากนั้น 15 วันเมื่อคอนกรีตได้กำลังตามอายุ จึงทำการรื้อค้ำยันท้องพื้นออก

#### 8) งานเสาชั้น 2

หลังจากเสร็จงานคานชั้น 2 และงานพื้นชั้น 2 แล้ว จะได้เสาชั้น 2 ที่ยังไม่ได้ประกอบไม้แบบ เช่นเดียวกับเสาชั้น 1 แล้วจึงประกอบไม้แบบ ตรวจสอบตั้งเสา ทำค้ำยันให้แน่นหนา หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีต ขั้นตอนนี้จะต้องใช้รถเครนช่วยขนส่งคอนกรีตจากชั้น 1 ลักษณะและเทคนิคในการเทเหมือนกับการทำพื้นในชั้นที่ 1 รอจนคอนกรีตแข็งตัว แกะไม้แบบออก แล้วจึงทำการบ่มเสาคอนกรีต



รูปที่ 4.10 การประกอบไม้แบบ และการค้ำยันไม้แบบเสาชั้น 2



รูปที่ 4.11 การบ่มคอนกรีตเสาชั้น 2 โดยการฉีบน้ำที่เสาคอนกรีตแล้วหุ้มด้วยพลาสติก



รูปที่ 4.12 การตั้งค้ำยันห้องพื้นชั้น 2

#### 4.4 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

สำหรับของเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ของอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มงานใดๆนั้นหรือในขั้นตอนของการเตรียมการก่อนการก่อสร้าง ทางเจ้าของโครงการจะต้องนำแบบก่อสร้างอาคารระบบหล่อในที่ที่มีอยู่ส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อที่ว่า บริษัทผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปนี้จะทำการออกแบบโครงสร้างระบบหล่อในที่ให้เป็นระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป หลังจากที่แบบในระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเสร็จสิ้นแล้ว จะเริ่มงานในลำดับขั้นตอนดังนี้

##### 1) งานเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

จะมีงานย่อยๆคือ งานไฟฟ้าชั่วคราว งานประปาชั่วคราว งานตอกเสาเข็ม งานเตรียมที่กองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป งานสั่งซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูป งานในส่วนนี้ทางเจ้าโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด งานเตรียมการในการก่อสร้างระบบนี้ถือว่าสำคัญมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ เนื่องจากส่งผลต่อการทำงานของขั้นตอนต่อไป เช่น งานไฟฟ้าชั่วคราวจะต้องเตรียมให้พอกับปริมาณไฟที่จะใช้เชื่อมชิ้นส่วนสำเร็จรูป การตรวจสอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มาจากตรงๆกับในแบบหรือไม่ งานเตรียมการของระบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องรอการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต โดยที่ในระหว่างขั้นตอนนี้ ทางโครงการจะมีการตอกเสาเข็มไปพร้อมๆกันด้วย



รูป 4.13 การกองเก็บชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป



รูป 4.14 การกองเก็บชิ้นส่วนแผ่นพื้นสำเร็จรูป


## 2) งานฐานรากและตอม่อ

จัดเตรียมเหล็กเสริม ผูกเหล็กตามแบบก่อสร้าง ในขณะเดียวกันก็จะขุดดินหลุมฐานรากตามระดับที่กำหนดในแบบ แล้วจึงนำเหล็กเสริมที่เตรียมไว้ ประกอบไม้แบบ ทำค้ำยันไม้แบบ แล้วจึงเทคอนกรีต ทำคอนกรีตในแน่น โดยใช้เครื่องสั่น รอกคอนกรีตแข่งตัว จึงแกะไม้แบบออก

ลักษณะการทำฐานรากจะคล้ายกับระบบหล่อในที่ แต่จะต่างกันในส่วนของตอม่อจะต้องปล่อยให้เหล็กตอม่อยื่นออกมาเพื่อรอเชื่อมกับชิ้นส่วนคานคอดิน งานฐานรากและตอม่อของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปในโครงการนี้ จะเริ่มทำเมื่องานตอกเสาเข็มเสร็จ โดยที่งานเตรียมการส่วนอื่นๆยังไม่ต้องเสร็จก็ได้

## 3) งานคานชั้น 1

เริ่มโดยการถมดินหลุมฐานราก แล้วปรับระดับหน้าดินให้ได้ระดับตามที่กำหนดในแบบวางแนวคาน โดยตรวจสอบจากแนวกริดที่ได้จากการตีผัง แล้วจึงทำการยกประกอบคานชั้น 1 สำเร็จรูป การยกชิ้นส่วนนั้นจะยกโดยรถเครน แล้วใช้ขื่อเกี่ยวจุดยกคานในตำแหน่งที่ระบุตามแบบ เพื่อเป็นการป้องกันชิ้นส่วนแตกหัก นอกจากนี้จะต้องมีคนงานช่วยยกประคองขณะวางประกอบคาน เมื่อได้แนวแล้ว จึงทำการเชื่อมเหล็กระหว่างรอยต่อ ให้คานไม่สามารถขยับได้ เมื่อยกประกอบคานครบทั้งหลัง จึงทำการเชื่อมแน่นอีกครั้งหนึ่ง ในการเชื่อมเหล็กฉากของชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น จะต้องเชื่อมให้ได้ระยะในแบบที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดมา ในกรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยนี้ กำหนดที่ระยะ 6 ซม. จากนั้นจึงเชื่อมติดเพลาเหล็กรองรับหัวเสา ประกอบแบบด้านข้างของรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป ทำการเทคอนกรีตลงในช่องรอยต่อ รอกคอนกรีตแข่งตัว จึงแกะแบบออก



รูปที่ 4.15 การเชื่อมเหล็กฉากในชั้นส่วนคานคอดินสำเร็จรูป



รูปที่ 4.16 การเชื่อมเพลทเหล็กรองรับหัวเสาและการเข้าแบบข้างของรอยต่อ




รูปที่ 4.17 รอยต่อของ คาน-คาน และ คาน-ตอม่อ ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเพลทเหล็กรองหัวเสา

#### 4) งานเสาชั้น 1

งานเสาชั้น 1 จะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อ ทุกๆจุดรอยต่อมีเพลทรองรับหัวเสา และเทคอนกรีตที่ รอยต่อเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงทำการยกชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปเข้าประกอบติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่กำหนด ตามแบบ ซึ่งจะยกชิ้นส่วนด้วยรถเครน มีคนงานช่วยประคองและตรวจสอบตั้งเสา เช่นเดียวกันกับชิ้นส่วน คาน ในการยกชิ้นส่วนจะต้องยกในจุดยกที่กำหนดไว้ในแบบ เพื่อป้องกันการแตกหักของชิ้นส่วน เมื่อ ชิ้นส่วนเสาเข้าที่และได้ตั้งแล้ว จะทำการเชื่อมระหว่าง เพลทรองรับที่รอยต่อและเพลทที่ติดอยู่กับเสา ทำให้เสาไม่สามารถขยับได้ เมื่อยกประกอบติดตั้งเสาทั้งหมดแล้ว จะทำการเชื่อมแน่นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงทาสีกันสนิม ณ เพลทเหล็กระหว่างรอยต่อ



รูป 4.18 การยกชิ้นส่วนเสาสำเร็จ ณ ตำแหน่งจุดยกที่กำหนด



รูปที่ 4.19 การยกประกอบติดตั้งชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป และการตรวจสอบตั้ง



รูปที่ 4.20 เพลทเหล็กระหว่างรอยต่อที่ทาสีกันสนิมแล้ว

#### 5) งานพื้นชั้น 1

เนื่องจากเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป ลักษณะงานจะเช่นเดียวกันกับระบบหล่อในที่ โดยต้องตรวจสอบช่วงความยาวแผ่นพื้นก่อน แล้วจึงทำคานฝากรองรับช่วงกลางของแผ่นพื้น จัดเรียงแผ่นพื้นวางตามแนว ทำการรองเหล็กฝากจากคานลงบนแผ่น กันไม้แบบของพื้นทุกด้าน วางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันร้าว จากนั้นเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นตามความหนาที่กำหนด รอจนคอนกรีตแข็งตัว แกะไม้แบบออก แล้วจึงบ่มคอนกรีตโดยการฉีดน้ำ เพื่อป้องกันการแตกร้าว



รูปที่ 4.21 การจัดเรียงแผ่นพื้นสำเร็จรูป



รูปที่ 4.22 การวางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันร้าวบนแผ่นพื้นสำเร็จรูป



รูปที่ 4.23 การกันไม้แบบด้านข้างและการเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูป

#### 6) งานคานชั้น 2


ในการจะเริ่มงานคานชั้น 2 ได้นั้น จะต้องมีการติดตั้งเหล็กฉากรัดหัวเสา เพื่อที่จะทำให้สามารถวางชั้นส่วนคานสำเร็จรูปได้ เมื่อติดตั้งเหล็กฉากรัดหัวเสาแล้ว จึงทำการยกชั้นส่วนคานสำเร็จรูป ในจุดยกที่กำหนดไว้ด้วยรถเครน มีคนงานช่วยประคองวางแนว เมื่อได้แนวแล้ว ในขั้นตอนนี้ชั้นส่วนคานสำเร็จรูปจะวางอยู่บนเหล็กฉากรัดหัวเสา ทำการเชื่อมแน่นเหล็กฉากระหว่าง คาน-คาน และ คาน-เสา ตามระยะเชื่อมที่กำหนดไว้ในแบบ ซึ่งจะทำให้คานไม่สามารถขยับได้ จากนั้นเชื่อมติดเพลทเหล็กรองรับหัวเสา ประกอบแบบด้านข้างของรอยต่อชั้นส่วนสำเร็จรูป ทำการเทคอนกรีตลงในช่องรอยต่อ รอคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะแบบออก



รูปที่ 4.24 การติดตั้งฉากรัดหัวเสา เพื่อรองรับชั้นส่วนคานสำเร็จรูปในชั้น 2



รูปที่ 4.25 ฉากรัดหัวเสา



รูปที่ 4.26 เพลตเหล็กรองรับหัวเสา



รูปที่ 4.27 การวางชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปบนเหล็กฉากรองรับหัวเสา



รูปที่ 4.28 การเชื่อมเหล็กฝักในชิ้นส่วนคาน เสาสำเร็จรูป และการติดตั้งเพลาทรงรับหัวเสา



รูปที่ 4.29 การเข้าแบบไม้ ณ จุดรอยต่อระหว่าง เสา-คาน

## 7) งานเสาชั้น 2

ลำดับขั้นตอนนี้จะไม่เหมือนกับระบบหล่อในที่ ที่ทำงานพื้นชั้น 2 ให้เสร็จเสียก่อนจึงจะทำงานเสาชั้น 2 เนื่องจากถ้าติดตั้งแผ่นพื้นไปแล้ว จะทำให้แผ่นพื้นมีระดับสูงกว่าระดับเพลาทรงรับหัวเสา ซึ่งส่งผลให้การทำงานเชื่อมชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปกับเพลาทรงรับหัวเสาได้ยาก และอาจเชื่อมไม่ได้หากแผ่นพื้นปิดทับด้านของเพลาทรงรับหัวเสา

สำหรับขั้นตอนการประกอบติดตั้งจะเหมือนกับการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปในชั้นที่ 1 คือใช้รถเครนในการยกชิ้นส่วน มีคนงานช่วยประคอง ตรวจสอบตั้งเสา เมื่อเสาดังตรงแล้วทำการเชื่อมแน่นชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปกับเพลาทรงรับหัวเสา หลังจากนั้นจึงทาสีกันสนิม ณ เพลาเหล็กระหว่างรอยต่อ



รูปที่ 4.30 การประกอบติดตั้ง และการเชื่อม ชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูป ชั้น 2



รูปที่ 4.31 จุดรอยต่อ เสา-คาน ชั้น 2

#### 8) งานพื้นชั้น 2

ในส่วนองงานพื้นสำเร็จรูปชั้น 2 จะเริ่มทำก็ต่อเมื่อ งานเสาชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการตั้งไม้ค้ำยันรองรับช่วงกลางของแผ่นพื้น ใช้รถเครนยกแผ่นพื้นสำเร็จรูป มีคนงานช่วยประคองและจัดวาง ทำการงอเหล็กฉากจากคานลงที่แผ่นพื้น แล้วจึงกันแบบไม้ทุกด้านของพื้น เทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปตามความหนาที่กำหนด รอจนคอนกรีตแข็งตัว จึงแกะไม้แบบออก หลังจากนั้น 15 วันเมื่อคอนกรีตได้มีกำลังตามอายุ จึงทำการถอดค้ำยันออก



รูปที่ 4.32 การตั้งค้ำยันแผ่นพื้นชั้น 2




รูปที่ 4.33 การประกอบติดตั้งและจัดเรียงแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น 2



รูปที่ 4.34 การวางเหล็กตะแกรงหรือเหล็กกันร้าวบนแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้น 2

#### 4.5 เปรียบเทียบขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่และระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป


##### ขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่



รูปที่ 4.35 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่ อาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2

หมายเหตุ : ในส่วนของงานเสาเข็ม ทางเจ้าของโครงการเป็นผู้เตรียมงานในส่วนนี้ ดังนั้นผู้รับเหมาจึงสามารถเริ่มงานในส่วนงานฐานรากและตอม่อได้ทันที

## ขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป



รูปที่ 4.36 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป อาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2

หมายเหตุ : ในส่วนของงานเสาเข็ม ทางเจ้าของโครงการเป็นผู้เตรียมงานในส่วนนี้ ดังนั้นผู้รับเหมาจึงสามารถเริ่มงานในส่วนงานฐานรากและตอม่อได้ทันที

จากรูปที่ 4.35 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่ อาคารชุดพักอาศัย และรูปที่ 4.36 แผนผังแสดงขั้นตอนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ของอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 ได้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการทำงานของกรก่อสร้างทั้ง 2 ระบบ มีความแตกต่างกัน โดยใน ส่วนของงานเตรียมการก่อนการก่อสร้าง ระบบหล่อในที่จะเริ่มทำงานได้ทันทีเมื่อวัสดุและคนงานพร้อม แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะเริ่มทำงานได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทผลิตชิ้นส่วนมาส่งชิ้นส่วนให้ที่หน้างาน เนื่องจากทางเจ้าของโครงการจะต้องส่งแบบให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อออกแบบและผลิตชิ้นส่วน สำเร็จรูป และช่างหรือคนงานที่มีความชำนาญการพร้อมที่จะทำงาน

ในด้านของส่วนโครงสร้าง เสา คาน พื้น ระบบหล่อในที่จะใช้คนงานจำนวนมากในการก่อสร้าง เป็นหลัก และใช้เทคนิค วิธีการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าถนัด แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป จะต้องก่อสร้างตามแบบที่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนกำหนดมาเท่านั้น เช่น การยกประกอบติดตั้งตามหมายเลข ชิ้นส่วน การเชื่อมตามระยะที่กำหนด การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะใช้รถเครนทำงาน ร่วมกับคนงานในการยกชิ้นส่วนเพื่อประกอบติดตั้ง อีกทั้งลำดับขั้นตอนการก่อสร้างยังแตกต่างกันในบาง ลำดับ ระบบหล่อในที่เมื่องานคานชั้น 2 เสร็จจะทำงานพื้นชั้น 2 ต่อไปเพื่อให้คนงานสามารถทำงานใน ส่วนของงานเสาชั้น 2 ได้สะดวก แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เมื่อประกอบติดตั้งคานชั้น 2 เสร็จ จะ ประกอบชิ้นส่วนเสาชั้น 2 ก่อนทำงานพื้นชั้น 2 เนื่องจากถ้าทำงานพื้นชั้น 2 ก่อนจะทำให้การหล่อ คอนกรีตที่รอยต่อเสา-คาน ทำได้ยากลำบากกว่า

## บทที่ 5

# การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 จากแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป

### 5.1 กล่าวนำ

จากกรณีศึกษาการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้นโครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ในโครงการมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น ทั้งระบบหล่อในที่และแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป โดยเป็นอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบเดียวกัน และด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการงานพิเศษที่ต้องการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และการก่อสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ทางคณะทำงานจึงได้ทำการศึกษาในส่วนของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง (มาตรฐานกำหนดของ ACI 318-89 และของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพื่อออกแบบอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้นโครงการ Ivy Town 2 จากแบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป แล้วจึงนำไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างต่อไป

## 5.2 รายการคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

### สูตรการคำนวณ

$$\rho_{allowable} = 0.75\rho_b \quad (5.1)$$

$$\rho_b = \frac{0.85\beta f'_c}{f_y} \left( \frac{6120}{6120+f_y} \right) \quad (5.2)$$

$$m = \frac{f_y}{0.85f'_c} \quad (5.3)$$

$$bd^2 = \frac{M_u/\phi}{\left(1 - \frac{\rho m}{2}\right)\rho f_y} \quad (5.4)$$

$$R_u = \frac{M_u}{\phi bd^2} \quad (5.5)$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_u}{f_y}} \right) \quad (5.6)$$

$$A_s = \rho bd \quad (5.7)$$

$$A_{s\min} = \left( \frac{14}{f_y} \right) bd \quad (5.1)$$

$$s = \frac{0.85A_v \cdot f_y \cdot d_{eff}}{V_u - 0.85V_c} \quad (5.8)$$

$$V_c = 0.53bd f'_c \quad (5.9)$$

$$P_n = 0.80\phi[(0.85)(f'_c)(A_g - A_{st}) + f_y A_{st}]; \phi = 0.70 \quad (5.10)$$

$$\rho_t = \frac{A_{st}}{A_g} \quad (5.11)$$

### กำหนดคุณสมบัติวัสดุ

$$f'_c = 240 \quad \text{ksc}$$

$$f_y = 4000 \quad \text{ksc} \quad \text{สำหรับเหล็กข้ออ้อย}$$

$$f_y = 2400 \quad \text{ksc} \quad \text{สำหรับเหล็กเส้นกลม}$$

## ตัวอย่างรายการคำนวณคาน

คาน GB1 , GB5 , GB19 , GB23

$$W_U = 746 \quad \text{kg/m}$$

$$M_U = 710.34 \quad \text{kg-m}$$

$$\text{ปริมาณเหล็กสูงสุด} \quad \rho_{allowable} = (0.75) \frac{(0.85)(0.85)(240)}{3000} \left( \frac{6120}{6120+3000} \right)$$

$$\rho_{allowable} = 0.0291$$

หาความลึกคาน  $d$  โดยสมมติ ความกว้างคาน  $b = 15 \text{ cm}$

$$\text{จะได้} \quad m = \frac{3000}{(0.85)(240)} = 14.706$$

$$bd^2 = \frac{(710.34)(100)/(0.9)}{\left(1 - \frac{(0.0291)(14.706)}{2}\right)(0.0291)(3000)} = 1150.20 \text{ cm}^3$$

$$\text{ดังนั้น} \quad d = \sqrt{\frac{1150.20}{15}} = 8.76 \text{ cm}$$

ความลึกคานจะได้ไม่ต่ำกว่า 8.76 cm ดังนั้นกำหนด  $d = 20 \text{ cm}$  โดยใช้ค่า  $b = 15 \text{ cm}$

$$\text{จะได้} \quad R_u = \frac{(710.34)(100)}{(0.9)(15)(20^2)} = 13.15 \text{ ksc}$$

$$\text{คำนวณค่า } \rho \text{ ใหม่} \quad \rho = \frac{1}{14.706} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{(2)(14.706)(13.15)}{(3000)}}\right)$$

$$\rho = 0.0045 < (\rho_{allowable} = 0.0291) \text{ ใช้ได้}$$

$$\text{พื้นที่หน้าตัดเหล็กแกนล่าง} \quad A_s = (0.0045)(15)(20) = 1.35 \text{ cm}^2$$

เลือกเสริมเหล็ก DB12 จะเสริมได้ 2 เส้น

$$\text{พื้นที่หน้าตัดเหล็กแกนบน} \quad A_{s \text{ min}} = \frac{14}{3000} (15)(20) = 1.40 \text{ cm}^2$$

เลือกเสริมเหล็ก DB12 จะเสริมได้ 2 เส้น

$$\text{และใช้เหล็กปลอก RB6 mm} \quad s = \frac{(0.85)(0.56)(3000)(16.9)}{(1029.48) - (0.85)(0.53)(15)(20)(\sqrt{240})} = -22.68 \text{ cm}$$

ระยะห่างเหล็กปลอกต้องมากกว่า  $-22.68 \text{ cm}$  แต่ไม่เกิน  $b$  หรือ  $d/2$  จึงใช้ RB6 mm@ 0.15 m

ดังนั้นจะได้คานขนาด  $0.15 \times 0.20 \text{ m}$  เสริมเหล็ก DB12 4 เส้น เหล็กปลอก RB6 ทุกระยะ 0.15 m

## ตัวอย่างรายการคำนวณเสา

เสา C1-1 , C1-2 , C1-3

$$P_U = 6731 \quad \text{kg/m}$$

สมมติขนาดหน้าตัดเสา  $20 \times 20 \text{ cm}$

$$\text{จะได้ว่า } A_g = 20 \times 20$$

$$A_g = 400 \quad \text{cm}^2$$

หาค่า  $A_{st}$  โดยแทนค่าตัวแปรในสมการ  $P_U$  จะได้ว่า

$$6731 = (0.80)(0.70)[(0.85)(240)(400 - A_{st}) + 3000A_{st}]$$

$$A_{st} = -24.89 \quad \text{cm}^2$$

จากค่า  $A_{st}$  ที่คำนวณได้ แสดงว่าคอนกรีตรับแรงทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเสริมเหล็ก จึงกำหนดให้เสริมเหล็กเป็น DB 12 จำนวน 4 เส้น

ตรวจสอบร้อยละของหน้าตัดเหล็กเสริมในเสา ( $\rho_t$ )

$$\text{จะได้ว่า } \rho_t = \frac{1.13 \times 4}{400} \times 100\%$$

$$\rho_t = 1.13\% \quad \text{อยู่ในช่วง } 1 - 8\% \text{ ใช้ได้}$$

พิจารณาระยะห่างเหล็กปลอก ใช้เหล็กปลอกเป็น RB6 mm

- 16 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กแกนเสา  $= 16 \times 1.2 = 19.20 \text{ cm}$
- 48 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กปลอก  $= 48 \times 0.6 = 28.80 \text{ cm}$
- ด้านแคบที่สุดของเสา  $= 20 \text{ cm}$

เลือกค่าน้อยที่สุดคือ  $19.2 \text{ cm}$  แต่เพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างจึงใช้ระยะห่างเหล็กปลอกเป็น  $15 \text{ cm}$

ดังนั้น ใช้เสาขนาด  $0.20 \times 0.20 \text{ m}$  เสริมเหล็ก DB12 จำนวน 4 เส้น เหล็กปลอก RB6 ทุกระยะ  $0.15 \text{ m}$

ตารางการคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

คุณสมบัติวัสดุ

$f_c$	240	ksc	
$f_y$	4000	ksc	สำหรับเหล็กข้ออ้อย
$f_y$	2400	ksc	สำหรับเหล็กเส้นกลม

ตารางที่ 5.1 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคานชั้น 1

ชิ้นส่วน	$W_U$ (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	$M_U$ (kg-m)	m	$R_U$ (ksc)	$P_{allowable}$	p	$A_s$ (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนกลาง		$A_{smin}$ (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกน	s (cm)	ระยะปลอก RB6(cm)
											DB12 (เส้น)	DB16(เส้น)		บน DB12 (เส้น)		
GB1	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15
GB2	1591.45	15	20	2.76	1515.38	19.608	28.063	0.01966	0.00758	2.274	3	-	1.05	2	194.44	15
GB3	1591.45	15	20	2.76	1515.38	19.608	28.063	0.01966	0.00758	2.274	3	-	1.05	2	194.44	15
GB4	756.04	15	20	1.25	147.66	19.608	2.735	0.01966	0.00069	0.206	2	-	1.05	2	-12.29	15
GB5	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15
GB6	1686.40	15	20	2.76	1605.79	19.608	29.737	0.01966	0.00807	2.422	3	-	1.05	2	85.33	15
GB7	1880.80	15	20	2.76	1790.90	19.608	33.165	0.01966	0.00910	2.731	3	-	1.05	2	39.71	15
GB8	1880.80	15	20	2.76	1790.90	19.608	33.165	0.01966	0.00910	2.731	3	-	1.05	2	39.71	15
GB9	1742.63	15	20	2.7	1587.97	19.608	29.407	0.01966	0.00798	2.393	3	-	1.05	2	76.98	15
GB10	1742.63	15	20	2.7	1587.97	19.608	29.407	0.01966	0.00798	2.393	3	-	1.05	2	76.98	15

ตารางที่ 5.1 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคานชั้น 1

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	M <sub>U</sub> (kg-m)	m	R <sub>U</sub> (ksc)	P <sub>allowable</sub>	P	A <sub>s</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนกลาง		A <sub>smin</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกน บน	s (cm)	ระยะปลอก RB6(cm)
											DB12 (เส้น)	DB16(เส้น)		DB12 (เส้น)		
GB11	1492.00	15	20	2.76	1420.68	19.608	26.309	0.01966	0.00707	2.120	2	-	1.05	2	-572.93	15
GB12	1381.48	15	20	2.76	1315.45	19.608	24.360	0.01966	0.00650	1.951	2	-	1.05	2	-106.38	15
GB13	1381.48	15	20	2.76	1315.45	19.608	24.360	0.01966	0.00650	1.951	2	-	1.05	2	-106.38	15
GB14	994.67	15	20	1.76	385.14	19.608	7.132	0.01966	0.00182	0.545	2	-	1.05	2	-16.35	15
GB15	994.67	15	20	1.76	385.14	19.608	7.132	0.01966	0.00182	0.545	2	-	1.05	2	-16.35	15
GB16	994.67	15	20	1.76	385.14	19.608	7.132	0.01966	0.00182	0.545	2	-	1.05	2	-16.35	15
GB17	994.67	15	20	1.65	338.50	19.608	6.268	0.01966	0.00159	0.478	2	-	1.05	2	-15.65	15
GB18	845.00	15	20	3.26	1122.54	19.608	20.788	0.01966	0.00549	1.648	2	-	1.05	2	-27.81	15
GB19	746.00	15	20	3.26	991.02	19.608	18.352	0.01966	0.00482	1.445	2	-	1.05	2	-22.70	15
GB20	1734.40	15	25	3.26	2304.06	19.608	27.307	0.01966	0.00736	2.759	3	-	1.3125	2	122.13	15
GB21	994.67	15	20	1.75	380.77	19.608	7.051	0.01966	0.00179	0.538	2	-	1.05	2	-16.29	15
GB22	1381.48	15	20	2.76	1315.45	19.608	24.360	0.01966	0.00650	1.951	2	-	1.05	2	-106.38	15
GB23	1381.48	15	20	2.76	1315.45	19.608	24.360	0.01966	0.00650	1.951	2	-	1.05	2	-106.38	15
GB24	746.00	15	20	2.65	654.85	19.608	12.127	0.01966	0.00313	0.938	2	-	1.05	2	-18.03	15
GB25	845.00	15	20	3.15	1048.06	19.608	19.409	0.01966	0.00511	1.532	2	-	1.05	2	-26.12	15
GB26	1686.40	15	20	2.76	1605.79	19.608	29.737	0.01966	0.00807	2.422	3	-	1.05	2	85.33	15

๒

ตารางที่ 5.1 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคานชั้น 1

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	M <sub>U</sub> (kg-m)	m	R <sub>U</sub> (ksc)	P <sub>allowable</sub>	P	A <sub>s</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนกลาง		A <sub>smin</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนบน		s (cm)	ระยะปลอก RB6(cm)
											DB12 (เส้น)	DB16(เส้น)		DB12 (เส้น)			
GB27	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15	
GB28	845.00	15	20	3.26	1122.54	19.608	20.788	0.01966	0.00549	1.648	2	-	1.05	2	-27.81	15	
GB29	746.00	15	20	2.98	828.10	19.608	15.335	0.01966	0.00399	1.197	2	-	1.05	2	-20.28	15	
GB30	1381.48	15	20	2.98	1533.51	19.608	28.398	0.01966	0.00768	2.303	3	-	1.05	2	-563.93	15	
GB31	746.00	15	20	2.98	828.10	19.608	15.335	0.01966	0.00399	1.197	2	-	1.05	2	-20.28	15	
GB32	746.00	15	20	2.98	828.10	19.608	15.335	0.01966	0.00399	1.197	2	-	1.05	2	-20.28	15	

ตารางที่ 5.2 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคานชั้น 2

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	M <sub>U</sub> (kg-m)	m	R <sub>U</sub> (ksc)	P <sub>allowable</sub>	p	A <sub>s</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนกลาง		A <sub>smin</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนบน	ระยะปลอก RB6(cm)	ระยะปลอก RB6(cm)
											DB12 (เส้น)	DB16 (เส้น)		DB12 (เส้น)		
B1	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15
B2	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15
B3	1492.00	15	20	2.76	1420.68	19.608	26.309	0.01966	0.00707	2.120	2	-	1.05	2	-572.93	15
B4	2219.00	15	25	2.76	2112.93	19.608	25.042	0.01966	0.00670	2.513	3	-	1.31	2	57.60	15
B5	2219.00	15	25	2.76	2112.93	19.608	25.042	0.01966	0.00670	2.513	3	-	1.31	2	57.60	15
B6	1492.00	15	20	2.76	1420.68	19.608	26.309	0.01966	0.00707	2.120	2	-	1.05	2	-572.93	15
B7	895.00	15	20	1.76	346.54	19.608	6.417	0.01966	0.00163	0.489	2	-	1.05	2	-15.25	15
B8	895.00	15	20	2.3	591.82	19.608	10.960	0.01966	0.00282	0.845	2	-	1.05	2	-18.72	15
B9	1492.00	15	20	1.76	577.70	19.608	10.698	0.01966	0.00275	0.825	2	-	1.05	2	-25.52	15
B10	1492.00	15	20	1.76	577.70	19.608	10.698	0.01966	0.00275	0.825	2	-	1.05	2	-25.52	15
B11	1790.00	15	20	1.76	693.09	19.608	12.835	0.01966	0.00332	0.995	2	-	1.05	2	-38.42	15
B12	2191.00	15	25	2.725	2033.69	19.608	24.103	0.01966	0.00643	2.412	3	-	1.31	2	69.65	15
B13	2191.00	15	25	2.725	2033.69	19.608	24.103	0.01966	0.00643	2.412	3	-	1.31	2	69.65	15
B14	746.00	15	20	2.76	710.34	19.608	13.154	0.01966	0.00340	1.021	2	-	1.05	2	-18.72	15
B15	2191.00	15	25	2.7	1996.55	19.608	23.663	0.01966	0.00631	2.365	3	-	1.31	2	75.25	15

ตารางที่ 5.2 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนคานชั้น 2

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	M <sub>U</sub> (kg-m)	m	R <sub>U</sub> (ksc)	P <sub>allowable</sub>	P	A <sub>s</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกนกลาง		A <sub>smin</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กแกน		ระยะปลอก RB6(cm)	ระยะปลอก RB6(cm)
											DB12 (เส้น)	DB16 (เส้น)		บน DB12 (เส้น)			
B16	2191.00	15	25	2.7	1996.55	19.608	23.663	0.01966	0.00631	2.365	3	-	1.31	2	75.25	15	
B17	2922.99	15	30	3.26	3883.05	19.608	31.959	0.01966	0.00874	3.932	-	2	1.58	2	19.30	15	
B18	2922.99	15	30	3.26	3883.05	19.608	31.959	0.01966	0.00874	3.932	-	2	1.58	2	19.30	15	
B19	1734.64	15	25	3.26	2304.38	19.608	27.311	0.01966	0.00736	2.760	3	-	1.31	2	121.90	15	
B20	2922.99	15	30	3.26	3883.05	19.608	31.959	0.01966	0.00874	3.932	-	2	1.58	2	19.30	15	
B21	2922.99	15	30	3.26	3883.05	19.608	31.959	0.01966	0.00874	3.932	-	2	1.58	2	19.30	15	
B22	2922.99	15	30	3.26	3883.05	19.608	31.959	0.01966	0.00874	3.932	-	2	1.58	2	19.30	15	
B23	1492.00	15	20	2.76	1420.68	19.608	26.309	0.01966	0.00707	2.120	2	-	1.05	2	-572.93	15	
B24	1492.00	15	20	1.76	577.70	19.608	10.698	0.01966	0.00275	0.825	2	-	1.05	2	-25.52	15	

ตารางที่ 5.3 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนเสาชั้น 1

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	A <sub>g</sub> (cm <sup>2</sup> )	A <sub>st</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กยื่น	A <sub>st</sub> ใช้งาน (cm <sup>2</sup> )	p <sub>t</sub> (%)	ระยะปลอก RB6(cm)
							DB12 (เส้น)			
C1-1	1090	15	15	2.76	225	-11.58	4	4.52	2.01	15
C1-2	1200	15	15	2.76	225	-11.53	4	4.52	2.01	15
C1-3	2012	15	15	2.76	225	-11.15	4	4.52	2.01	15

ตารางที่ 5.4 การคำนวณชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ชิ้นส่วนเสาชั้น 2

ชิ้นส่วน	W <sub>U</sub> (kg/m)	b (cm)	d (cm)	L (m)	A <sub>g</sub> (cm <sup>2</sup> )	A <sub>st</sub> (cm <sup>2</sup> )	เหล็กยื่น	A <sub>st</sub> ใช้งาน (cm <sup>2</sup> )	p <sub>t</sub> (%)	ระยะปลอก RB6(cm)
							DB12 (เส้น)			
C2-1	7821	15	15	2.76	225	-8.41	4	4.52	2.01	15
C2-2	7931	15	15	2.76	225	-8.36	4	4.52	2.01	15
C2-3	8743	15	15	2.76	225	-7.98	4	4.52	2.01	15

## บทที่ 6

# การวิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป

### 6.1 กล่าวนำ

ในการวางแผนเลือกวิธีการก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะของอาคารเหมือนกันเป็นจำนวนมากๆ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการก่อสร้างบ้านเดี่ยว เป็นต้น จำต้องคำนึงถึงต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นสำคัญ เนื่องจากปัจจัยทั้งสองนี้ เป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุน ทางด้านเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างก็พยายามที่จะหาวิธีการก่อสร้างที่สามารถได้รวดเร็วและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง วิธีการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจึงเป็นวิธีหนึ่งที่น่ามาใช้พิจารณาเป็นทางเลือก

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาของการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตอัดแรง ในโครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ทำการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยจากระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกการก่อสร้างที่มีความคุ้มค่า

### 6.2 การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป

ในการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูปในแต่ละระบบว่าโครงการจะเหมาะสมกับการก่อสร้างแบบใดนั้น จะทำการเปรียบเทียบโดยการศึกษาจากกรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งในโครงการมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป และมีจำนวนหลังที่มาก มาทำการวิเคราะห์ว่าใช้การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแบบใดจะเหมาะสมมากกว่ากันในกรณีใดๆ สำหรับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปที่น่ามาใช้เปรียบเทียบคือ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปที่มีการก่อสร้างจริง และระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่เกิดจากการออกแบบ นำมาเปรียบเทียบกับระบบหล่อในที่ที่มีการก่อสร้างจริง ซึ่งจะใช้ปัจจัยในการเปรียบเทียบ 2 หัวข้อ คือ ปัจจัยด้านราคา (Cost) และด้านระยะเวลาการก่อสร้าง (Time)

### 6.2.1 สมมติฐานในการศึกษา

- 1) แบบอาคารชุดพักอาศัยลักษณะเดียวกัน ( 4 ยูนิตต่อ 1 หลัง )
- 2) จำนวนหลังที่ใช้ในการก่อสร้างเท่ากัน
- 3) สภาพแวดล้อมในการก่อสร้างเหมือนกัน
- 4) การก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปใช้ระยะเวลาก่อสร้างเท่ากับการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
- 5) ให้การก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปทำการหล่อชิ้นส่วนสำเร็จในบริเวณพื้นที่โครงการ

#### หมายเหตุ :

- 1) สำหรับการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบในส่วนของหมวดงานตั้งแต่งานเตรียมการถึงงานโครงสร้างซึ่งไม่รวม งานโครงหลังคา งานผนัง งานบันได เนื่องจาก งานโครงหลังคา งานผนัง งานบันได และงานสถาปัตยกรรม เป็นส่วนงานที่มีการก่อสร้างเหมือนกันทุกระบบ ดังนั้น ราคาและระยะเวลาการก่อสร้างจึงประมาณได้ว่าใช้เท่ากัน
- 2) ในการเปรียบเทียบจะต้องนำแบบก่อสร้างมาทำการเปลี่ยนระบบโครงสร้างให้เป็นระบบการก่อสร้างที่ใช้ในการเปรียบเทียบคือ เปลี่ยนจากระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการจากหนังสือ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ดร.วินิต ช่อวิเชียร
- 3) สำหรับกรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบหล่อในที่ในพื้นที่ที่พิจารณา มี 3 ราย ในด้านของการเก็บข้อมูลระยะเวลาการก่อสร้างจะใช้วิธีการเฉลี่ย
- 4) ในการคำนวณการออกแบบการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จะเทียบเคียงตามแบบก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเป็นหลัก (การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีการก่อสร้างจริงในหน้างาน)

## 6.2.2 ขั้นตอนการศึกษาสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง

- 1) นำแบบก่อสร้างซึ่งเดิมเป็นระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปที่มาทำการวิเคราะห์ห่อแบบให้เป็น ระบบก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
- 2) นำแบบที่ได้ทำการวิเคราะห์ห่อแบบคือระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และแบบที่มีอยู่คือระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มาทำการถอดแบบปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ
- 3) ทำการประมาณราคาก่อสร้างของทั้ง 3 ระบบ จากที่ได้ทำการถอดแบบ โดยใช้ราคาวัสดุและค่าแรงจากราคากลางที่ได้ทำการค้นคว้าเก็บข้อมูลและผลข้อมูลทางสถิติ
- 4) จัดทำตารางสรุปราคาของการก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ
- 5) จัดทำผังการทำงานของกรก่อสร้างทั้ง 3 ระบบจากข้อมูลในสนาม วิเคราะห์ผังการทำงานของก่อสร้างในแต่ละงาน โดยพิจารณาจากสถิติงานและความเหมาะสมที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- 6) เขียน S-Curve ของการทำงานทั้ง 3 ระบบ
- 7) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ โดยใช้กราฟ แผนภูมิ ในการเปรียบเทียบ
- 8) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

### 6.3 รายการคำนวณค่าก่อสร้างทั้ง 3 ระบบ

ตารางที่ 6.1 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบหล่อในที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วย ละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
1	<b>งานเตรียมการ</b>							
1.1	แคมป์คนงาน	เหมา	-	-	-	-	-	20,000.00
1.2	ไฟฟ้าชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	10,000.00
1.3	ประปาชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	12,000.00
2	ตอกเสาเข็ม 10.22x0.22x8m safe load 30 T/Pile	36	ต้น	1700	61,200	670	24,120	85,320.00
3	ตัดหัวเสาเข็ม 10.22*0.22*8m safe load 30 T/Pile	36	ต้น	0	0	300	10,800	10,800.00
4	งานขุดดิน	7.02	ลบ.ม.	0	0	60	421.2	421.20
5	<b>งานฐานราก</b>							
5.1	คอนกรีตฐานราก	5.40	ลบ.ม.	1,800	9,720	400	2,160	11,880.00
5.2	ไม้แบบ	43.20	ตร.ม.	230	9,936	100	4,320	14,256.00
5.3	เหล็กเสริม DB12	695.51	กก.	0	0	0	0	0.00
5.4	คอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	1,800	810	0	0	810.00
5.5	ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	500	450	0	0	450.00
6	<b>โครงสร้างชั้น 1</b>							
	<b>คานชั้น 1</b>							
	คอนกรีตคาน	11.45	ลบ.ม.	1,800	20,610.00	400	4,580.00	25,190.00
	ไม้แบบ	180.18	ตร.ม.	230	41,441.40	100	18,018.00	59,459.40
	เหล็กเสริม RB6	224.80	กก.	21.62	4,860.18	4	899.20	5,759.38
	เหล็กเสริม RB9	73.00	กก.	16.83	12,28.59	4	292.00	1,520.59
	เหล็กเสริม DB12	652.38	กก.	20.27	13,223.74	4	2,609.52	15,833.26
	เหล็กเสริม DB16	552.35	กก.	20.25	11,185.09	4	2,209.40	13,394.49
	ลวดผูกเหล็ก	45.08	กก.	30	1,352.40	0	0.00	1,352.40
	ตะปู	54.05	กก.	30	1,621.50	0	0.00	1,621.50
	คอนกรีตหยาบ	1.44	ลบ.ม.	1,800	2,592.00	0	0.00	2,592.00
	ทรายหยาบ	3.73	ลบ.ม.	500	1,865.00	0	0.00	1,865.00

ตารางที่ 6.1 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบหล่อในที่ (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วย ละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
7	<b>เสาชั้น 1 และตอม่อ</b>							
	คอนกรีตเสาและตอม่อ	5.00	ลบ.ม.	1,800	9,000.00	400	2,000.00	11,000.00
	ไม้แบบ	86.70	ตร.ม.	230	19,941.00	100	8,670.00	28,611.00
	เหล็กเสริม RB6	191.33	กก.	21.62	4,136.55	4	765.32	4,901.87
	เหล็กเสริม DB12	662.76	กก.	20.27	13,434.15	4	2,651.04	16,085.19
	ลวดผูกเหล็ก	25.62	กก.	30	768.60	0	0.00	768.60
	ตะปู	26.01	กก.	30	780.30	0	0.00	780.30
8	<b>พื้นชั้น 1 (สำเร็จรูปและหล่อในที่)</b>							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 จำนวน 0.35*3m*80แผ่น	84.00	ตร.ม.	228	19,152.00	25	2,100.00	21,252.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*2m*64แผ่น	44.80	ตร.ม.	218	9,766.40	25	1,120.00	10886.40
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*1.5m*16แผ่น	8.40	ตร.ม.	218	1,831.20	25	210.00	2041.20
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m	152.39	ตร.ม.	27	4,114.53	5	761.95	4,876.48
	คอนกรีตพื้น	32.84	ลบ.ม.	1,800	59,112.00	400	13,136.00	72,248.00
	ไม้แบบ	44.92	ตร.ม.	230	10,331.60	100	4,492.00	14,823.60
	เหล็กเสริม RB9	824.84	กก.	16.83	13,882.06	4	3,299.36	17,181.42
	ลวดผูกเหล็ก	24.75	กก.	30	742.50	0	0.00	742.50
	ตะปู	13.48	กก.	30	404.40	0	0.00	404.40
	คอนกรีตหยาบ	6.56	ลบ.ม.	1,800	11,808.00	0	0.00	11,808.00
	ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	500	8,500.00	0	0.00	8,500.00
9	<b>โครงสร้างชั้น 2</b>							
	<b>คานชั้น 2</b>							
	คอนกรีตคาน	11.43	ลบ.ม.	1,800	20,574.00	400	4,572.00	25,146.00
	ไม้แบบ	252.00	ตร.ม.	230	57,960.00	100	25,200.00	83,160.00
	เหล็กเสริม RB6	296.98	กก.	21.62	6,420.71	4	1,187.92	7,608.63
	เหล็กเสริม DB12	782.44	กก.	20.27	15,860.06	4	3,129.76	18,989.82
	เหล็กเสริม DB16	356.94	กก.	20.25	7,228.04	4	1,427.76	8,655.80
	ลวดผูกเหล็ก	43.09	กก.	30	1,292.70	0	0.00	1,292.70
	ตะปู	75.60	กก.	30	2,268.00	0	0.00	2,268.00

ตารางที่ 6.1 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบหล่อในที่ (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วย ละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
10	<b>เสาชั้น 2</b>							
	คอนกรีตเสา	4.18	ลบ.ม.	1,800	7,524.00	400	1,672.00	9,196.00
	ไม้แบบ	83.52	ตร.ม.	230	19,209.60	100	8,352.00	27,561.60
	เหล็กเสริม RB6	123.36	กก.	21.62	2,667.04	4	493.44	3,160.48
	เหล็กเสริม DB12	420.93	กก.	20.27	8,532.25	4	1,683.72	10,215.97
	ลวดผูกเหล็ก	16.33	กก.	30	489.90	0	0.00	489.90
	ตะปู	25.06	กก.	30	751.80	0	0.00	751.80
11	<b>พื้นชั้น 2 (สำเร็จรูปและหล่อ ในที่)</b>							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 จำนวน 0.35*3m*136แผ่น	142.80	ตร.ม.	228	32,558.40	25	3,570.00	36,128.40
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*2.65m*12แผ่น	11.13	ตร.ม.	218	2,426.34	25	278.25	2,704.59
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m	160.24	ตร.ม.	27	4,326.48	5	801.20	5,127.68
	คอนกรีตพื้น	12.39	ลบ.ม.	1,800	22,302.00	400	4,956.00	27,258.00
	ไม้แบบ	63.14	ตร.ม.	230	14,522.20	100	6,314.00	20,836.20
	เหล็กเสริม RB9	113.90	กก.	16.83	1,916.94	4	455.60	2,372.54
	เหล็กเสริม DB12	440.90	กก.	20.27	8,937.04	4	1,763.60	10,700.64
	ลวดผูกเหล็ก	16.64	กก.	30	499.20	0	0.00	499.20
	ตะปู	18.94	กก.	30	568.20	0	0.00	568.20
<b>รวมราคา</b>								<b>826,128.32</b>

ตารางที่ 6.2 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	<b>งานเตรียมการ</b>							
1.1	แคมป์คนงาน	เหมา	-	-	-	-	-	20,000
1.2	ไฟฟ้าชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	10,000
1.3	ประปาชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	12,000
2	ตอกเสาเข็ม 10.22x0.22x8m safe load 30 T/Pile	36	ต้น	1,700	61,200	670	24,120	85,320
3	ตัดหัวเสาเข็ม 10.22*0.22*8m safe load 30 T/Pile	36	ต้น	0	0	300	10,800	10,800
4	งานขุดดิน	7.02	ลบ.ม.	0	0	60	421.2	421.20
5	<b>งานฐานราก</b>							0.00
5.1	คอนกรีตฐานราก	5.40	ลบ.ม.	1,800	9,720	400	2,160	11,880.00
5.2	ไม้แบบ	43.20	ตร.ม.	230	9,936	100	4,320	14,256.00
5.3	เหล็กเสริม DB12	695.51	กก.	0	0	0	0	0.00
5.4	คอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	1,800	810	0	0	810.00
5.5	ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	500	450	0	0	450.00
6	<b>โครงสร้างชั้น 1</b>							
	<b>คานชั้น 1</b>							
	GB1-1E	3	ชั้น	2,290.70	6,872.10	0	0	6,872.10
	GB1-2E	2	ชั้น	2,142.34	4,284.68	0	0	4,284.68
	GB1-3E	2	ชั้น	2142.34	4284.68	0	0	4,284.68
	GB1-4E	4	ชั้น	907.77	3,631.08	0	0	3,631.08
	GB1-5E	4	ชั้น	2,290.70	9,162.80	0	0	9,162.80
	GB1-6E	2	ชั้น	2,290.70	4,581.40	0	0	4,581.40
	GB1-7E	2	ชั้น	2,004.36	4,008.72	0	0	4,008.72
	GB1-8E	1	ชั้น	2,290.70	2,290.70	0	0	2,290.70
	GB1-9E	2	ชั้น	2,095.66	4,191.32	0	0	4,191.32
	GB1-10E	2	ชั้น	2,095.66	4,191.32	0	0	4,191.32
	GB1-11E	1	ชั้น	2,290.70	2,290.70	0	0	2,290.70
	GB1-12E	2	ชั้น	2,290.70	4,581.40	0	0	4,581.40

ตารางที่ 6.2 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป(ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
	GB1-13E	1	ชั้น	2,290.70	2,290.70	0	0	2,290.70
	GB1-14E	1	ชั้น	1460.74	1460.74	0	0	1,460.74
	GB1-15E	6	ชั้น	1,460.74	8,764.44	0	0	8,764.44
	GB1-16E	1	ชั้น	1,460.74	1,460.74	0	0	1,460.74
	GB1-17E	1	ชั้น	1,369.44	1,369.44	0	0	1,369.44
	GB1-18E	3	ชั้น	2,705.68	8,117.04	0	0	8,117.04
	GB1-19E	3	ชั้น	2,705.68	8,117.04	0	0	8,117.04
	GB1-20E	1	ชั้น	2,705.68	2,705.68	0	0	2,705.68
	GB1-21E	4	ชั้น	1,452.44	5,809.76	0	0	5,809.76
	GB1-22E	4	ชั้น	2,290.70	9,162.80	0	0	9,162.80
	GB1-23E	4	ชั้น	2,290.70	9,162.80	0	0	9,162.80
	GB1-24E	1	ชั้น	2,199.40	2,199.40	0	0	2,199.40
	GB1-25E	1	ชั้น	2,614.39	2,614.39	0	0	2,614.39
	GB1-26E	1	ชั้น	2,290.70	2,290.70	0	0	2,290.70
	GB1-27E	3	ชั้น	2,290.70	6,872.10	0	0	6,872.10
	GB1-28E	1	ชั้น	2,705.68	2,705.68	0	0	2,705.68
	GB5-1	1	ชั้น	4,122.15	4,122.15	0	0	4,122.15
	GB5-2	1	ชั้น	4,122.15	4,122.15	0	0	4,122.15
	GB5-3	1	ชั้น	4,122.15	4,122.15	0	0	4,122.15
	GB5-4	1	ชั้น	4,122.15	4,122.15	0	0	4,122.15
	คอนกรีตจตุรรอยต่อ	0.58	ลบ.ม.	1,800	1,044.00	400	232.00	1,276.00
	ไม้แบบ	4.32	ตร.ม.	230	993.60	100	432.00	1,425.60
	เหล็กเสริมDB16	134.83	กก.	20.25	2,730.31	4	539.32	3,269.63
	คอนกรีตหยาบ	1.34	ลบ.ม.	1,800	2,412.00	0	0	2,412.00
	ทรายหยาบ	3.48	ลบ.ม.	500	1,740.00	0	0	1,740.00
	ตะปู	1.30	กก.	30	39.00	0	0	39.00
7	เสาชั้น 1							
	C2-1	26	ชั้น	1,469.06	38,195.56	0	0	38,195.56
	C2-2	4	ชั้น	1,559.88	6,239.52	0	0	6,239.52
	C2-3	6	ชั้น	1,641.92	9,851.52	0	0	9,851.52
	ฉากรัดตัวเสา	36	ชั้น	400.00	14,400.00	0	0	14,400.00

ตารางที่ 6.2 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m  
1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป(ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
8	<b>พื้นที่ 1 (สำเร็จรูปและหล่อ ในที่)</b>							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 5 จำนวน 0.35*3m*80แผ่น	84.00	ตร.ม.	228	19,152.00	25	2,100.00	21,252.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 4 จำนวน 0.35*2m*64แผ่น	44.80	ตร.ม.	218	9,766.40	25	1,120.00	10,886.40
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 4 จำนวน 0.35*1.5m*16แผ่น	8.40	ตร.ม.	218	1,831.20	25	210.00	2041.20
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m คอนกรีตพื้น	152.39 32.84	ตร.ม. ลบ.ม.	27 1800	4,114.53 59,112.00	5 400	761.95 13,136.00	4,876.48 72,248.00
9	ไม้แบบ	44.92	ตร.ม.	230	10,331.60	100	4,492.00	14,823.60
	เหล็กเสริม RB9	824.84	กก.	16.83	13,882.06	4	3,299.36	17,181.42
	ลวดผูกเหล็ก	24.75	กก.	30	742.50	0	0	742.50
	ตะปู	13.48	กก.	30	404.40	0	0	404.40
	คอนกรีตหยาบ	6.56	ลบ.ม.	1,800	11,808.00	0	0	11,808.00
	ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	500	8500	0	0	8,500.00
	<b>โครงสร้างชั้น 2</b>							
	<b>คานชั้น 2</b>							
	B1-1E	12	ชั้น	2,004.36	2,4052.32	0	0	2,4052.32
	B1-2E	2	ชั้น	2,290.70	4,581.40	0	0	4,581.40
	B1-3E	7	ชั้น	2,290.70	16,034.90	0	0	16,034.90
	B1-4E	2	ชั้น	2,106.03	4,212.06	0	0	4,212.06
	B1-5E	2	ชั้น	2,106.03	4,212.06	0	0	4,212.06
	B1-6E	2	ชั้น	2,290.70	4,581.40	0	0	4,581.40
	B1-7E	2	ชั้น	1,278.14	2,556.28	0	0	2,556.28
	B1-8E	4	ชั้น	1,670.00	6,680.00	0	0	6,680.00
	B1-9E	2	ชั้น	1,460.74	2,921.48	0	0	2,921.48
	B1-10E	2	ชั้น	1,460.74	2,921.48	0	0	2,921.48
	B1-11E	1	ชั้น	1,095.55	1,095.55	0	0	1,095.55
B1-12E	1	ชั้น	2,077.50	2,077.50	0	0	2,077.50	
B1-13E	1	ชั้น	2,077.50	2,077.50	0	0	2,077.50	

ตารางที่ 6.2 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m 1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป(ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	B1-14E	8	ชั้น	2,290.70	18,325.60	0	0	18,325.60
	B1-15E	1	ชั้น	2,059.35	2,059.35	0	0	2,059.35
	B1-16E	1	ชั้น	2,059.35	2,059.35	0	0	2,059.35
	B1-17E	1	ชั้น	2,655.88	2,655.88	0	0	2,655.88
	B1-18E	2	ชั้น	2,705.68	5,411.36	0	0	5,411.36
	B1-19E	2	ชั้น	2,705.68	5,411.36	0	0	5,411.36
	B1-20E	2	ชั้น	2,705.68	5,411.36	0	0	5,411.36
	B1-21E	1	ชั้น	2,606.09	2,606.09	0	0	2,606.09
	B1-22E	1	ชั้น	2,655.88	2,655.88	0	0	2,655.88
	B1-23E	2	ชั้น	2,290.70	4,581.40	0	0	4,581.40
	B1-24E	2	ชั้น	1,460.74	2,921.48	0	0	2,921.48
	คอนกรีตจตุรรอยต่อ	0.58	ลบ.ม.	1,800	1,044.00	400	232.00	1,276.00
	ไม้แบบ	4.32	ตร.ม.	230	993.60	100	432.00	1,425.60
	เหล็กเสริมDB16	134.83	กก.	20.25	2,730.31	4	539.32	3,269.63
	ตะปู	1.30	กก.	30	39.00	0	0	39.00
10	<b>เสาชั้น 2</b>							
	2C2-1	8	ชั้น	1,521.60	12,172.80	0	0	12,172.80
	2C2-2	27	ชั้น	1,615.66	43,622.82	0	0	43,622.82
	2C2-3	1	ชั้น	1,670.99	1,670.99	0	0	1,670.99
11	<b>พื้นชั้น 2 (สำเร็จรูปและหล่อในที่)</b>							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 จำนวน 0.35*3m*136แผ่น	142.80	ตร.ม.	228	32,558.40	25	3,570.00	36,128.40
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*2.65m*12แผ่น	11.13	ตร.ม.	218	2,426.34	25	278.25	2,704.59
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m	160.24	ตร.ม.	27	4,326.48	5	801.20	5,127.68
	คอนกรีตพื้น	12.87	ลบ.ม.	1,800	23,166.00	400	5,148.00	28,314.00
	ไม้แบบ	69.72	ตร.ม.	230	16,035.60	100	6,972.00	23,007.60
	เหล็กเสริม RB9	650.72	กก.	16.83	10,951.62	4	2,602.88	13,554.50
	เหล็กเสริม DB12	233.06	กก.	20.27	4,724.13	4	932.24	5,656.37
	ลวดผูกเหล็ก	26.51	กก.	30	795.30	0	0.00	795.30
	ตะปู	20.92	กก.	30	627.60	0	0.00	627.60
<b>รวมราคา</b>								<b>867,008.89</b>

หมายเหตุ : ค่าแรงในการหล่อชิ้นส่วนสำเร็จของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปรวมอยู่ในค่าวัสดุแล้ว

ตารางที่ 6.3 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m

1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป คิดแบบแยกวัสดุ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วย ละ	รวม	หน่วย ละ	รวม	
1	<b>งานเตรียมการ</b>							
1.1	แคมป์คนงาน	เหมา	-	-	-	-	-	20,000
1.2	ไฟฟ้าชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	10,000
1.3	ประปาชั่วคราว	เหมา	-	-	-	-	-	12,000
2	ตอกเสาเข็ม 10.22x0.22x8m safe load 30 T/Pile	36	ตัน	1,700	61,200	670	24,120	85,320
3	ตัดหัวเสาเข็ม 10.22*0.22*8m safe load 30 T/Pile	36	ตัน	0	0	300	10,800	10,800
4	งานขุดดิน	7.02	ลบ.ม.	0	0	60	421.2	421.2
5	<b>งานฐานราก</b>							0
5.1	คอนกรีตฐานราก	5.4	ลบ.ม.	1800	9,720	400	2,160	11,880
5.2	ไม้แบบ	43.2	ตร.ม.	230	9,936	100	4,320	14,256
5.3	เหล็กเสริม DB12	695.51	กก.	0	0	0	0	0
5.4	คอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	1800	810	0	0	810
5.5	ทรายหยาบ	0.9	ลบ.ม.	500	450	0	0	450
6	<b>โครงสร้างชั้น 1</b>							
	<b>คานชั้น 1</b>							
	คอนกรีตคาน	7.41	ลบ.ม.	1800	13,338.00	400	2,964.00	16,302.00
	ไม้แบบ	134.01	ตร.ม.	230	30,822.30	100	13,401.00	44,223.30
	เหล็กปลอก RB6	198.02	กก.	21.62	4,281.19	4	792.08	5,073.27
	เหล็กเสริมคาน DB12	878.43	กก.	20.27	1,7805.78	4	3,513.72	21,319.50
	เหล็กเสริม RB6	79.43	กก.	21.62	1,717.28	4	317.72	2,035.00
	เหล็กเสริม RB9	83.89	กก.	16.83	1,411.87	4	335.56	1,747.43
	เหล็กเสริม DB12	16.8	กก.	20.27	340.54	4	67.20	407.74
	Plate200*150*9mm	87.9	กก.	10	879.00	4	351.60	1,230.60
	Plate200*240*9mm	11.36	กก.	10	113.60	4	45.44	159.04
	คอนกรีตจุดรอยต่อ	0.58	ลบ.ม.	1800	1,044.00	400	232.00	1,276.00
	ไม้แบบจุดรอยต่อ	4.32	ตร.ม.	230	993.60	100	432.00	1,425.60
	เหล็กเสริมDB12	64.81	กก.	20.25	1312.40	4	259.24	1,571.64

ตารางที่ 6.3 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น หลังคากระเบื้องทรงจั่ว ขนาด 10x25 m

1 หลัง (4 ยูนิต) โครงการ Ivy Town 2 ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป คิดแบบแยกวัสดุ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
7	คอนกรีตหยาบ	1.34	ลบ.ม.	1800	2,412.00	0	0.00	2,412.00
	ทรายหยาบ	3.48	ลบ.ม.	500	1,740.00	0	0.00	1,740.00
	ลวดผูกเหล็ก	32.29	กก.	30	968.70	0	0.00	968.70
	ตะปู	41.5	กก.	30	1,245.00	0	0.00	1,245.00
	<b>เสาชั้น 1</b>							
	คอนกรีตเสา	4.32	ลบ.ม.	1800	7,776.00	400	1,728.00	9,504.00
	ไม้แบบ	68.76	ตร.ม.	230	15,814.80	100	6,876.00	22,690.80
	เหล็กปลอก RB6	142.92	กก.	21.62	3089.93	4	571.68	3,661.61
	เหล็กเสริมเสา DB12	496.38	กก.	20.27	10,061.62	4	1,985.52	12,047.14
	Plate200*150*9mm	7.1	กก.	10	71.00	4	28.40	99.40
8	Plate150*150*9mm	47.94	กก.	10	479.40	4	191.76	671.16
	ฉากรัดตัวเสา	36	ชิ้น	400.00	14,400.00	0	0.00	14,400.00
	ลวดผูกเหล็ก	19.18	กก.	30	575.40	0	0.00	575.40
	ตะปู	20.63	กก.	30	618.90	0	0.00	618.90
	<b>พื้นชั้น 1 (สำเร็จรูป,หล่อในที่)</b>							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 จำนวน 0.35*3m*80แผ่น	84	ตร.ม.	228	19,152.00	25	2,100.00	21,252.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*2m*64แผ่น	44.8	ตร.ม.	218	9,766.40	25	1,120.00	10,886.40
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*1.5m*16แผ่น	8.4	ตร.ม.	218	1,831.20	25	210.00	2,041.20
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m	152.39	ตร.ม.	27	4,114.53	5	761.95	4,876.48
	คอนกรีตพื้น	32.84	ลบ.ม.	1800	59,112.00	400	13136.00	72,248.00
9	ไม้แบบ	44.92	ตร.ม.	230	10,331.60	100	4492.00	14,823.60
	เหล็กเสริม RB9	824.84	กก.	16.83	13,882.06	4	3299.36	17,181.42
	ลวดผูกเหล็ก	24.75	กก.	30	742.50	0	0.00	742.50
	ตะปู	13.48	กก.	30	404.40	0	0.00	404.40
	คอนกรีตหยาบ	6.56	ลบ.ม.	1800	11,808.00	0	0.00	11,808.00
	ทรายหยาบ	17	ลบ.ม.	500	8,500.00	0	0.00	8,500.00
	<b>โครงสร้างชั้น 2</b>							
	<b>คานชั้น 2</b>							
	คอนกรีตคาน	6.4	ลบ.ม.	1800	11,520.00	400	2,560.00	14,080.00
	ไม้แบบ	177.09	ตร.ม.	230	40,730.70	100	17,709.00	58,439.70

ตารางที่ 6.3 แสดงการประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวม	
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10	เหล็กปลอก RB6	202.69	กก.	21.62	4,382.16	4	810.76	5,192.92	
	เหล็กเสริมคาน DB12	717.14	กก.	20.27	14,536.43	4	2,868.56	1,7404.99	
	เหล็กเสริมคาน DB16	127.53	กก.	20.25	2,582.48	4	510.12	3,092.60	
	เหล็กเสริม RB6	58.27	กก.	21.62	1,259.80	4	233.08	1,492.88	
	เหล็กเสริม RB9	204.4	กก.	16.83	3,440.05	4	817.60	4,257.65	
	เหล็กเสริม DB12	16.8	กก.	20.27	340.54	4	67.20	407.74	
	Plate200*150*9mm	26.64	กก.	10	266.40	4	106.56	372.96	
	Plate200*240*9mm	11.36	กก.	10	113.60	4	45.44	159.04	
	คอนกรีตจุกรอยต่อ	0.58	ลบ.ม.	1800	1,044.00	400	232.00	1,276.00	
	ไม้แบบ	4.32	ตร.ม.	230	993.60	100	432.00	1,425.60	
	เหล็กเสริมDB12	64.81	กก.	20.25	1,312.40	4	259.24	1,571.64	
	ลวดผูกเหล็ก	31.42	กก.	30	942.60	0	0.00	942.60	
	ตะปู	54.42	กก.	30	1,632.60	0	0.00	1,632.60	
	<b>เสาชั้น 2</b>								
	คอนกรีตเสา	3.6	ลบ.ม.	1800	6,480.00	400	1,440.00	7,920.00	
	ไม้แบบ	48.36	ตร.ม.	230	11,122.80	100	4,836.00	15,958.80	
	เหล็กปลอก RB6	101.25	กก.	21.62	2,189.03	4	405.00	2,594.03	
	เหล็กเสริม DB12	474.25	กก.	20.27	9,613.05	4	1,897.00	11,510.05	
	ลวดผูกเหล็ก	17.27	กก.	30	518.10	0	0.00	518.10	
	ตะปู	14.51	กก.	30	435.30	0	0.00	435.30	
Plate200*900*9mm	383.55	กก.	10	3,835.50	4	1,534.20	5,369.70		
11	<b>พื้นชั้น 2 (สำเร็จรูป ,หล่อในที่)</b>								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 5 จำนวน 0.35*3m*136แผ่น	142.8	ตร.ม.	228	32,558.40	25	3,570.00	36,128.40	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 4 จำนวน 0.35*2.65m*12แผ่น	11.13	ตร.ม.	218	2,426.34	25	278.25	2,704.59	
	เหล็กตะแกรง 4mm@0.20m	160.24	ตร.ม.	27	4,326.48	5	801.20	5127.68	
	คอนกรีตพื้น	12.87	ลบ.ม.	1800	23,166.00	400	5148.00	28,314.00	
	ไม้แบบ	69.72	ตร.ม.	230	16,035.60	100	6,972.00	23,007.60	
	เหล็กเสริม RB9	650.72	กก.	16.83	10,951.62	4	2,602.88	13,554.50	
	เหล็กเสริม DB12	233.06	กก.	20.27	4,724.13	4	932.24	5,656.37	
	ลวดผูกเหล็ก	26.51	กก.	30	795.30	0	0.00	795.30	
	ตะปู	20.92	กก.	30	627.60	0	0.00	627.60	
<b>รวมราคา</b>							<b>770,077.34</b>		

สรุปราคาในแต่ละงาน

รายการงาน	หล่อในที่	คอนกรีตอัดแรง สำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป
งานเตรียมการ	42,000.00	42,000.00	42,000.00
ตอกเสาเข็ม	85,320.00	85,320.00	85,320.00
ตัดหัวเสาเข็ม	10,800.00	10,800.00	10,800.00
งานขุดดิน	421.20	421.20	421.20
งานฐานราก	27,396.00	27,396.00	27,396.00
คานชั้น 1	128,588.02	156,125.18	103,136.81
เสาชั้น 1	62,146.96	68,686.60	64,268.41
พื้นชั้น 1	164,764.00	164,764.00	164,764.00
คานชั้น 2	147,120.94	13,8113.27	106,176.47
เสาชั้น 2	51,375.75	57,466.61	49,878.42
พื้นชั้น 2	106,195.45	115,916.00	115,916.03
<b>รวม</b>	<b>826,128.32</b>	<b>867,008.86</b>	<b>770077.34</b>


ค่าก่อสร้างระบบหล่อในที่ต่ำกว่าระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ประมาณ 40,881 บาท

ค่าก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปถูกกว่าระบบหล่อในที่ ประมาณ 56,051 บาท


ค่าก่อสร้างระบบสำเร็จคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปถูกกว่าระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป  
ประมาณ 96,932 บาท

ราคาในแต่ละส่วนเป็น % เทียบกับราคางานโครงสร้างทั้งหมด


รายการงาน	หล่อในที่	คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป	คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
งานเตรียมการ	5.08	4.84	5.45
ตอกเสาเข็ม	10.33	9.84	11.08
ตัดหัวเสาเข็ม	1.31	1.25	1.40
งานขุดดิน	0.05	0.05	0.05
งานฐานราก	3.32	3.16	3.56
คานชั้น 1	15.57	18.01	13.39
เสาชั้น 1	7.52	7.92	8.35
พื้นชั้น 1	19.94	19.00	21.40
คานชั้น 2	17.81	15.93	13.79
เสาชั้น 2	6.22	6.63	6.48
พื้นชั้น 2	12.85	13.37	15.05
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>




รูปที่ 6.1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบราคาของการก่อสร้างแต่ละระบบ



รูปที่ 6.2 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบหล่อในที่)



รูปที่ 6.3 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป)



รูปที่ 6.4 แผนภูมิแสดงราคางานเป็นเปอร์เซ็นต์ (ระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป)

#### 6.4 วิเคราะห์ด้านราคาค่าก่อสร้าง

จากการศึกษาข้อมูลในด้านราคาค่าก่อสร้างของอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟและวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง โดยทำการแบ่งระบบการก่อสร้างเป็น 3 ระบบ คือ การก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์เป็นข้อๆได้ดังนี้

1) จากสมมติฐานและเงื่อนไขการก่อสร้างที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น พบว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ มีราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ประมาณ 40,881 บาท คิดเป็น 4.72% เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป จะมีค่ากรรมวิธีการผลิต(การตั้งลวดอัดแรง) และการขนส่งจากบริษัทผู้ผลิต

2) จากการตั้งสมมติฐาน หากมีการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปที่สามารถหล่อขึ้นส่วนสำเร็จรูปได้ในพื้นที่โครงการ จึงได้มีการออกแบบ คำนวณการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมีราคาค่าก่อสร้างถูกกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ประมาณ 56,051 บาท คิดเป็น 6.78% และถูกกว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ประมาณ 96,932 บาท คิดเป็น 11.18% เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปได้การคำนวณออกแบบให้ใช้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีขนาดเล็กกว่าระบบหล่อในที่และระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป อีกทั้งไม่ต้องเสียค่าขนส่งและกรรมวิธีการผลิต(การตั้งลวดอัดแรง) แบบระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบเวลา(วัน)การทำงานของผู้รับเหมาระบบหล่อในที่

ลำดับ	รายการงาน	ผู้รับเหมา รายที่ 1	ผู้รับเหมา รายที่ 2	ผู้รับเหมา รายที่ 3	ค่าเฉลี่ย
1	<b>งานเตรียมการ</b>				
	สร้างแคมป์คนงาน	4	4	3	4
	ไฟฟ้าชั่วคราว	7	7	7	7
	ประปาชั่วคราว	7	7	7	7
2	งานตอกเสาเข็ม(0.22*0.22*8m)	1	1	1	1
3	งานขุดดิน	1	1	1	1
4	ตัดหัวเสาเข็ม	2	2	2	2
5	<b>งานฐานราก</b>				
	ผูกเหล็กฐานราก ตอม่อ	6	5	5	6
	ประกอบแบบ	2	2	3	3
	เทพูน	1	1	1	1
	ถอดแบบ	1	1	1	1
6	<b>งานคานคอดิน</b>				
	ผูกเหล็กคานคอดิน	3	3	3	3
	ประกอบแบบ	2	2	2	2
	เทพูน	1	1	1	1
	ถอดแบบ	1	1	1	1
7	<b>งานเสาชั้น1</b>				
	ผูกเหล็กเสาชั้น1	4	4	5	5
	ประกอบแบบ	1	2	1	2
	เทพูน	1	1	1	1
	ถอดแบบ	1	1	1	1
8	<b>งานพื้นชั้น 1</b>				
	ติดตั้งแผ่นพื้น	2	2	1	2
	ประกอบแบบข้าง	1	1	1	1
	เทพูนTopping	1	1	1	1
	ถอดแบบและรอฟื้นsetตัว	1	2	1	2

ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบเวลา(วัน)การทำงานของผู้รับเหมาระบบหล่อในที่

ลำดับ	รายการงาน	ผู้รับเหมา รายที่ 1	ผู้รับเหมา รายที่ 2	ผู้รับเหมา รายที่ 3	ค่าเฉลี่ย
9	<b>งานคานชั้น2</b>				
	ตั้งตุ๊กตาค้ำยัน	3	4	3	5
	ประกอบแบบท้อคาน	1	1	1	1
	ผูกเหล็กคาน	2	2	2	2
	ประกอบแบบข้างคาน	2	2	2	2
	เทพูน	1	1	1	1
	รอปูนsetตัว	1	1	1	1
ถอดแบบข้างคาน	1	1	1	1	
10	<b>งานพื้นชั้น 2</b>				
	ตั้งตุ๊กตาค้ำยัน	1	2	1	2
	ติดตั้งแผ่นพื้น	1	1	1	1
	ประกอบแบบข้าง	1	1	1	1
	เทพูนTopping	1	1	1	1
ถอดแบบและรอปูนsetตัว	1	1	1	1	
11	<b>งานเสาชั้น2</b>				
	ผูกเหล็กเสาชั้น2	5	4	5	5
	ประกอบแบบ	2	2	2	2
	เทพูน	1	1	1	1
ถอดแบบ	1	1	1	1	







## แผนเวลาดำเนินการก่อสร้าง (Bar Chart)

จากข้อมูลแผนเวลาดำเนินการก่อสร้าง (Bar Chart) ของอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี เปรียบเทียบระยะเวลาในการก่อสร้างระบบหล่อในที่และระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยตามหมวดงาน ทำการเปรียบเทียบโดยกำหนดให้การก่อสร้างทั้ง 2 ระบบ เริ่มทำการก่อสร้างในวันและเวลาเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของการก่อสร้างทั้ง 2 ระบบ ได้อย่างชัดเจน

### งานเตรียมการ

งานเตรียมการในส่วนของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ใช้เวลาในการเตรียมการทั้งสิ้น 9 วัน และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาในการเตรียมการทั้งสิ้น 30 วัน เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป จำเป็นต้องมีการเตรียมการในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยงานเตรียมการสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้

#### 1) สร้างแคมป์คนงาน

การก่อสร้างแคมป์คนงาน จะเห็นว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ใช้เวลาในการก่อสร้างแคมป์คนงานน้อยกว่าระบบหล่อในที่ เนื่องจากใช้คนงานที่น้อยกว่าในการทำงาน

#### 2) งานไฟฟ้าชั่วคราว

การขอไฟฟ้าชั่วคราวของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ใช้เวลา 7 วัน แต่การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะใช้เวลา 9 วัน ซึ่งมากกว่า เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานที่มากกว่าระบบหล่อในที่ ทำให้ต้องเสียเวลาในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า

#### 3) งานประปาชั่วคราว

การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว การก่อสร้างระบบหล่อในที่ใช้เวลาเท่ากันกับการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

#### 4) งานผลิตชิ้นส่วนจากโรงงาน

งานส่วนนี้จะมีเฉพาะของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเท่านั้น ซึ่งงานในส่วนนี้ทำให้งานเตรียมการของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปกินเวลาถึง 30 วัน



### งานตอกเสาเข็ม งานขุดดิน และงานตัดหัวเสาเข็ม

งานตอกเสาเข็ม เป็นงานที่ทางโครงการเป็นผู้ดำเนินการให้ จะเห็นว่าเวลาที่ใช้ในการตอกเสาเข็มของการก่อสร้างทั้ง 2 ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 6.9 และ 6.10 ใช้ระยะเวลาเท่ากันแต่จะมีความเหลื่อมของเวลาอยู่มาก โดยในการก่อสร้างระบบหล่อในที่จะเริ่มในวันที่ 2 แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะเริ่มในวันที่ 9 นับจากวันเริ่มงาน เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปมีการใช้เวลาในช่วงการเตรียมการที่นานกว่า ทางโครงการจึงเห็นว่าการตอกเสาเข็มใกล้วันเริ่มงานโครงสร้าง หรือวันที่ผู้รับเหมาพร้อมทำงานจะดีกว่า โดยจากแผนงานเวลาก่อสร้างของหมวดงานนี้ จะมีงานย่อยคือ

#### 1) งานตอกเสาเข็ม

งานตอกเสาเข็มของอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยในการตอกทั้งสิ้น 1 วันต่ออาคาร 1 หลัง(4 ยูนิต) ทั้งการก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

#### 2) งานขุดดิน

งานขุดดิน จะใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 1 วัน ทั้งการก่อสร้างระบบหล่อในที่และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป แต่การก่อสร้างระบบหล่อในที่จะดำเนินการในวันที่ 7 ส่วนการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะดำเนินการในวันที่ 20 นับจากวันเริ่มทำงาน การทำงานในงานนี้จะขึ้นอยู่กับงานตอกเสาเข็ม ถ้าตอกเร็วก็สามารถขุดดินได้เร็ว แต่ถ้าตอกช้าก็จะขุดได้ช้า

#### 3) งานตัดหัวเสาเข็ม

งานตัดหัวเสาเข็มใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 2 วัน ทั้งการก่อสร้างระบบหล่อในที่ และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป โดยระบบหล่อในที่ทำดำเนินการไปพร้อมๆกับงานขุดดิน แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะดำเนินการต่อจากงานขุดดิน เนื่องจากมีเวลาในช่วงงานเตรียมการมากกว่า



## งานฐานราก

งานในส่วนงานฐานราก การก่อสร้างระบบหล่อในที่จะเริ่มในวันที่ 6 และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปเริ่มในวันที่ 21 นับจากวันเริ่มทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 6.11 และ 6.12 ตามลำดับ เนื่องจากงานฐานรากต้องทำต่อจากงานตัดหัวเสาเข็ม จึงทำให้งานฐานรากของการก่อสร้างระบบคอนกรีตสำเร็จรูปล่าช้ากว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 วัน ซึ่งการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 8 วัน งานฐานรากแบ่งเป็นงานย่อยได้ดังนี้

### 1) งานผูกเหล็กฐานรากและตอม่อ

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน และการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วัน เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เริ่มงานในส่วนนี้ล่าช้ากว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่

### 2) ประกอบแบบ

งานประกอบแบบใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน ทั้ง 2 ระบบ ซึ่งจะมีการทำงานไปควบคู่กับงานผูกเหล็กฐานรากและตอม่อ ดังแสดงในตารางที่ 6.11 และ 6.12

### 3) งานเทพูนและถอดแบบ

งานเทพูนและงานถอดแบบใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน แบ่งออกเป็นงานเทพูน 1 วัน และงานถอดแบบ 1 วัน ซึ่งมีระยะเวลาที่เท่ากันทั้ง 2 ระบบ โดยงานเทพูนจะทำหลังจากงานประกอบแบบแล้วเสร็จ และงานถอดแบบจะทำหลังจากงานเทพูนแล้วเสร็จ ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าในงานโครงสร้างฐานราก การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะก่อสร้างรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ คิดเฉลี่ยเป็น 11.11% เนื่องจากการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะไม่มีการทำในส่วนของตอม่อ ซึ่งจะลดเวลาไปในส่วนนี้



## งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 1

งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 1 ในที่นี้จะขอทำการเปรียบเทียบในภาพรวม เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้

### 1) งานโครงสร้างคาน ชั้น 1

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 15 จนถึงวันที่ 22 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็นงานผูกเหล็กคาน 3 วัน งานประกอบแบบ 2 วัน งานเทพูนและงานถอดแบบอย่างละ 1 วัน

การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 31 จนถึงวันที่ 34 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็นงานวางline และประกอบติดตั้ง 2 วัน งานเชื่อมแน่นและงานเกร้าส่น้ำปูนอย่างละ 1 วัน

### 2) งานโครงสร้างเสา ชั้น 1

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 7 ถึงวันที่ 11 และก่อสร้างในงานเสาอีกครั้งในวันที่ 21 ถึงวันที่ 23 นับจากวันเริ่มงาน โดยแบ่งออกเป็นงานผูกเหล็กเสา 5 วัน งานประกอบแบบ งานเทพูน และงานถอดแบบ อย่างละ 1 วัน

การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 35 ถึงวันที่ 37 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็น งานประกอบติดตั้ง งานเชื่อมแน่น และงานทาสีกันสนิมที่รอยต่ออย่างละ 1 วัน

### 3) งานโครงสร้างพื้นชั้น 1

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 24 ถึงวันที่ 29 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งเป็น งานติดตั้งแผ่นพื้น 2 วัน งานประกอบแบบข้าง งานเทพูนทับหน้าอย่างละ 1 วัน งานถอดแบบและรอฟื้น set ตัว 2 วัน

การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 38 ถึงวันที่ 41 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งเป็น งานติดตั้งแผ่นพื้น งานประกอบแบบข้างและวางเหล็กตะแกรง 2 วัน งานเทพูนทับหน้า และงานถอดแบบกับรอฟื้น set ตัว อย่างละ 1 วัน

จะเห็นได้ว่างานในส่วนของการก่อสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 1 การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะก่อสร้างรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ คิดเฉลี่ยเป็น 46.23% เนื่องจากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปไม่ต้องมีงานเข้าแบบ เทปูน และถอดแบบที่จะทำให้งานล่าช้า



## งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2

งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2 ในที่นี้จะขอทำการเปรียบเทียบในภาพรวม เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้

### 1) งานโครงสร้างคาน ชั้น 2

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 25 จนถึง วันที่ 36 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็นงานตั้งตุ้กตาค้ำยัน ประกอบแบบท้องคาน 5 วัน งานผูกเหล็กคาน งานประกอบแบบข้างคานอย่างละ 2 วัน งานเทพูนและงานถอดแบบอย่างละ 1 วัน

การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วัน เริ่มทำการก่อสร้างใน วันที่ 42 จนถึงวันที่ 46 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็นงานติดตั้งฉากรัดหัวเสา งานประกอบติดตั้ง 3 วัน งานเชื่อมแน่นและงานเกร้าสน้ำปูนอย่างละ 1 วัน

### 2) งานโครงสร้างเสา ชั้น 2

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 วัน โดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 ถึงวันที่ 33 และก่อสร้างในงานเสาอีกครั้งในวันที่ 43 ถึงวันที่ 246 นับจากวันเริ่มงาน โดยแบ่งออกเป็นงานผูกเหล็กเสา 5 วัน งานประกอบแบบ 2 วัน งานเทพูน และงานถอดแบบ อย่างละ 1 วัน


การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 5 วัน เริ่มทำการก่อสร้างใน วันที่ 47 ถึงวันที่ 51 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งออกเป็น งานติดตั้งเพลทรองรับหัวเสา 1 วัน งานประกอบติดตั้ง 2 วัน งานเชื่อมแน่น และงานเกร้าสน้ำปูนที่รอยต่ออย่างละ 1 วัน

### 3) งานโครงสร้างพื้นชั้น 2

การก่อสร้างระบบหล่อในที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 37 ถึงวันที่ 42 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งเป็น งานติดตั้งตุ้กตาค้ำยัน 1 วัน งานติดตั้งแผ่นพื้นพร้อมประกอบแบบข้าง 2 วัน งานเทพูนทับหน้า งานถอดแบบและรอฟื้น set ตัว อย่างละ 1 วัน

การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาทั้งสิ้น 6 วัน เริ่มทำการก่อสร้างใน วันที่ 52 ถึงวันที่ 57 นับจากวันเริ่มทำงาน โดยแบ่งเป็น งานตั้งตุ้กตาค้ำยัน 1 วัน งานติดตั้งแผ่นพื้น 2 วัน งานประกอบแบบข้างและวางเหล็กตะแกรง งานเทพูนทับหน้า และงานถอดแบบกับรอฟื้น set ตัว อย่างละ 1 วัน

จะเห็นได้ว่างานในส่วนของโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2 การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะก่อสร้างรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ คิดเฉลี่ยเป็น 34.26% เนื่องจากการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปไม่ต้องมีงานเข้าแบบ เทปูน และถอดแบบที่จะทำให้งานล่าช้า



รูปที่ 6.5 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการก่อสร้างแต่ละระบบ

ตารางที่ 6.17 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่


ลำดับ	รายการงาน	ราคา	%ค่า ก่อสร้าง (บาท)	%ต่อ สัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7
1	งานเตรียมการ	42000.00	5.08	3.941	1	0.29					
2	ตอกเสาเข็ม	85320.00	10.33	73.769	0.14						
3	งานขุดดิน	421.20	0.05	0.364		0.14					
4	ตัดหัวเสาเข็ม	10800.00	1.31	4.508		0.29					
5	งานฐานราก	27396.00	3.32	2.571	0.29	1					
6	คานชั้น 1	128588.02	15.57	15.565			1				
7	เสาชั้น 1	62146.96	7.52	6.599	0.14	0.57	0.14	0.29			
8	พื้นชั้น 1	164764.00	19.94	23.464				0.71	0.14		
9	คานชั้น 2	147120.94	17.81	10.414				0.57	1	0.14	
10	พื้นชั้น 2	106195.45	12.85	14.947						0.86	
11	เสาชั้น 2	51375.75	6.22	4.858					0.71		0.57
	รวม	826128.32	100.00		15.938	8.833	16.489	24.509	17.149	14.313	2.769
					15.938	24.771	41.260	65.769	82.918	97.231	100.000

ตารางที่ 6.18 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป


ลำดับ	รายการงาน	ราคา	%ค่า ก่อสร้าง (บาท)	%ต่อ สัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	งานเตรียมการ	42000.00	4.84	1.129	1	1	1	1	0.29				
2	ตอกเสาเข็ม	85320.00	9.84	70.291			0.14						
3	งานขุดดิน	421.20	0.05	0.347			0.14						
4	ตัดหัวเสาเข็ม	10800.00	1.25	4.295			0.29						
5	งานฐานราก	27396.00	3.16	2.772			0.14	1					
6	คานชั้น 1	156125.18	18.01	31.592					0.57				
7	เสาชั้น 1	68686.60	7.92	18.424					0.14	0.29			
8	พื้นชั้น 1	164764.00	19.00	33.340						0.57			
9	คานชั้น 2	138113.27	15.93	22.436						0.14	0.57		
10	เสาชั้น 2	57466.61	6.63	9.206							0.43	0.29	
11	พื้นชั้น 2	115916.00	13.37	18.830								0.71	0.14
	รวม	867008.86	100.00		1.129	1.129	12.652	3.901	20.914	27.488	16.747	13.837	2.202
					1.129	2.258	14.911	18.812	39.726	67.213	83.961	97.789	100.000

ตารางที่ 6.19 แสดงปริมาณงานแต่ละสัปดาห์ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป


ลำดับ	รายการงาน	ราคา	%ค่า ก่อสร้าง (บาท)	%ต่อ สัปดาห์	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	งานเตรียมการ	42000.00	5.45	1.271	1	1	1	1	0.29				
2	ตอกเสาเข็ม	85320.00	11.08	79.139			0.14						
3	งานขุดดิน	421.20	0.05	0.391			0.14						
4	ตัดหัวเสาเข็ม	10800.00	1.40	4.836			0.29						
5	งานฐานราก	27396.00	3.56	3.121			0.14	1					
6	คานชั้น 1	103136.81	13.39	23.497					0.57				
7	เสาชั้น 1	64268.41	8.35	19.409					0.14	0.29			
8	พื้นชั้น 1	164764.00	21.40	37.536						0.57			
9	คานชั้น 2	106176.47	13.79	19.419						0.14	0.57		
10	เสาชั้น 2	49878.42	6.48	8.996							0.43	0.29	
11	พื้นชั้น 2	115916.03	15.05	21.201								0.71	0.14
	รวม	770077.34	100.00		1.271	1.271	14.245	4.392	16.479	29.743	14.937	15.182	2.479
					1.271	2.543	16.787	21.179	37.658	67.401	82.339	97.521	100.000



รูปที่ 6.6 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบหล่อในที่



รูปที่ 6.7 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป



รูปที่ 6.8 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

## วิเคราะห์กราฟราคาเฉลี่ยสะสมกับเวลา (S-Curve)

จากการศึกษาข้อมูลเวลาที่ได้จากหน้างานรวมไปถึงการสัมภาษณ์ และข้อมูลด้านราคาในข้างต้น สามารถนำมาเขียนความสัมพันธ์ระหว่างราคาเฉลี่ยสะสมกับเวลา หรือ S-Curve เพื่อใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โดยทำการกำหนดเวลาที่ใช้เป็นสัปดาห์ และแบ่งเป็นกราฟ S-Curve ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

1) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าเฉลี่ยสะสมกับเวลา (S-Curve) ของการก่อสร้างระบบหล่อในที่

ลักษณะของ S-Curve ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ยังคงมีความชัน (Slope) น้อยและค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของงานเตรียมการงานเสาเข็ม และงานโครงสร้างชั้น 1 สังเกตได้จากราคาค่าเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงสัปดาห์ จากนั้นเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ความชันจะเริ่มลดลง และจะลดลงเรื่อยๆ จนจบการก่อสร้างในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 6.6 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบหล่อในที่

2) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าเฉลี่ยสะสมกับเวลา (S-Curve) ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ลักษณะของ S-Curve จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ช่วงระหว่างงานเตรียมการซึ่งมีราคาค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับทั้งหมดทำให้ยังมีความชัน (Slope) ที่น้อย และเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 เนื่องจากมีงานเสาเข็มทำในช่วงนี้ และเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 เห็นได้ว่าความชัน (Slope) จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และค่อยๆ ลดลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจนจบการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 6.7 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

3) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าเฉลี่ยสะสมกับเวลา (S-Curve) ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ลักษณะของ S-Curve จะมีลักษณะคล้ายกับกราฟ S-Curve ของการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป คือในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 จะมีความชัน (Slope) ของกราฟน้อย และจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 แต่เมื่อเข้าสู่ ช่วงสัปดาห์ที่ 5 และ 6 ความชันของกราฟจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และค่อยๆลดลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายจนจบการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 6.8 S-Curve แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะสมของการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

## 6.5 วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการก่อสร้าง

จากการศึกษาข้อมูลด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟและวิเคราะห์เปรียบเทียบระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยทำการแบ่งระบบการก่อสร้างเป็น 3 ระบบ คือ การก่อสร้างระบบหล่อในที่ การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์เป็นข้อๆได้ดังนี้

1) จากสมมติฐานและเงื่อนไขการก่อสร้างที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น จะเห็นว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปใช้เวลาในการก่อสร้าง 57 วัน (9 สัปดาห์) ซึ่งใช้เวลามากกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ที่ใช้เวลาเพียง 46 วัน (7 สัปดาห์)

2) จากการตั้งสมมติฐาน หากมีการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปที่สามารถหล่อขึ้นส่วนสำเร็จรูปได้ในพื้นที่โครงการ จึงได้มีการออกแบบ คำนวณการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปใช้เวลาเท่ากับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตอัดแรงคือ 57 วัน (9 สัปดาห์) โดยที่ถ้ามีการก่อสร้างจริงจะใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบโดยมองในภาพรวมซึ่งรวมในส่วนของการเตรียมการจนถึงงานโครงสร้างชั้น 2 การก่อสร้างระบบหล่อในที่ที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 46 วัน จะมีใช้ระยะเวลา ในการก่อสร้างรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปที่ใช้เวลาทั้งสิ้น 57 วัน คิดเฉลี่ยเป็น 19.30%

ซึ่งถ้ามองในส่วนเฉพาะของงานเตรียมการจะพบว่า การก่อสร้างระบบหล่อในที่จะใช้เวลาเตรียมการน้อยกว่าการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป คิดเฉลี่ยเป็น 70%

แต่หากมองในส่วนเฉพาะของงานโครงสร้าง (ฐานราก,โครงสร้างชั้น 1,โครงสร้างชั้น2) การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปก่อสร้างรวดเร็วกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่คิดเฉลี่ยเป็น 30.53%



## บทที่ 7

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 7.1 กล่าวนำ

เนื่องจากการก่อสร้างในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาวิธีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดปัจจัยหลักในการก่อสร้างคือ การลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง เพราะการก่อสร้างรูปแบบเดิม คือการก่อสร้างระบบหล่อในที่ มีการใช้ทรัพยากรและระยะเวลาในการดำเนินการที่มาก และการควบคุมทรัพยากรกับระยะเวลาในการก่อสร้างทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีบริษัทก่อสร้างคิดค้นการก่อสร้างอาคารด้วยระบบสำเร็จรูปมาใช้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา ที่ว่าการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างได้จริงหรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้ทำการเก็บข้อมูลในด้านเทคนิค ขั้นตอนการก่อสร้าง ต้นทุนการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง จากกรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2 ชั้น โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยทั้งสองระบบ ซึ่งได้ผลการวิจัยที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี และจะได้สรุปผลการวิจัยในหัวข้อต่อไป

## 7.2 สรุปผลการวิจัย

7.2.1 สรุปข้อเปรียบเทียบเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

1) ขั้นตอนการก่อสร้าง (เตรียมงาน-โครงสร้าง) อาคารชุดพักอาศัยระบบหล่อในที่ มีดังนี้

1) ออกแบบโครงสร้าง

2) งานเตรียมการก่อนเริ่มงาน เช่น งานไฟฟ้าชั่วคราว งานประปาชั่วคราว

งานสร้าง แคมป์คนงาน เตรียมวัสดุ งานตอกเสาเข็ม งานขุดดิน

3) งานฐานราก

4) งานคานชั้น 1

5) งานเสาชั้น 1

6) ยกประกอบชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูปชั้น 1

7) งานคานชั้น 2

8) ยกประกอบชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูปชั้น 2

9) งานเสาชั้น 2

2) ขั้นตอนการก่อสร้าง (เตรียมงาน-โครงสร้าง) อาคารชุดพักอาศัยระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มีดังนี้

1) ส่งแบบโครงสร้างที่เป็นระบบหล่อในที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อออกแบบเป็นระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

2) สั่งผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิต โดยระหว่างที่รอการผลิต ทางหน่วยงานจะอยู่ในส่วนของงานเตรียมการก่อนการก่อสร้าง เช่น งานไฟฟ้าชั่วคราว งานประปาชั่วคราว งานสร้าง แคมป์คนงาน เตรียมวัสดุ งานตอกเสาเข็ม งานขุดดิน

3) งานฐานราก

4) ยกประกอบชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปชั้น 1

5) ยกประกอบชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปชั้น 1 หล่อจตุรรอยต่อระหว่างเสา-คาน

6) ยกประกอบชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูปชั้น 1.

7) ยกประกอบชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปชั้น 2

8) ยกประกอบชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปชั้น 2 หล่อจตุรรอยต่อระหว่างเสา-คาน

9) ยกประกอบชิ้นส่วนพื้นสำเร็จรูปชั้น 2

จากลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง พบว่าการก่อสร้างทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือในส่วนของงานเริ่มต้น ถ้าเป็นระบบหล่อในที่ เมื่อวัสดุและคนงานพร้อมสามารถเริ่มการก่อสร้างได้ทันที แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปต้องรอการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เมื่อชิ้นส่วนมาส่งจึงเริ่มงานได้

ในลำดับขั้นตอนการก่อสร้างลำดับอื่นยังแตกต่างกันในบางลำดับ ระบบหล่อในที่เมื่องานคานชั้น 2 เสร็จจะทำงานพื้นชั้น 2 ต่อไปเพื่อให้คนงานสามารถทำงานในส่วนของงานเสาชั้น 2 ได้สะดวก แต่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เมื่อประกอบติดตั้งคานชั้น 2 เสร็จ จะประกอบชิ้นส่วนเสาชั้น 2 ก่อนทำงานพื้นชั้น 2 เนื่องจากถ้าทำงานพื้นชั้น 2 ก่อนจะทำให้การหล่อคอนกรีตที่รอยต่อเสา-คาน ทำได้ยากลำบากกว่า

นอกจากนี้การดำเนินการและเทคนิคก่อสร้างส่วนโครงสร้างที่แตกต่างกันของทั้งสอง ระบบส่งผลให้ปัจจัยอื่นๆแตกต่างกันด้วย คือ ระบบหล่อในที่จะมีการก่อสร้างหรือหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างที่หน้างาน ซึ่งต้องใช้แรงงาน และวัสดุก่อสร้างที่มากกว่า ส่งผลให้หน้างานมีการกองเก็บวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายขณะการทำงาน ซึ่งถ้าเป็นระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป จะสามารถยกประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ทันที โดยใช้แรงงานและวัสดุน้อยกว่า เพราะชิ้นส่วนสำเร็จรูปหล่อสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว ทำงานให้หน้างานมีความเป็นระเบียบ แต่ในทางกลับกันด้วยคนงานที่ใช้น้อยกว่านั้น จะต้องเป็นคนงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปหรือเคยทำงานด้านนี้มาก่อน

7.2.2 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านราคาค่าของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยโครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี

จากผลการวิจัยในบทที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยในส่วนของงานเริ่มงานจนจบงานโครงสร้างเสา คาน พื้น ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปมีต้นทุนก่อสร้างสูงที่สุด รองลงมาคือระบบหล่อในที่ และระบบคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำดับ สาเหตุที่ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มีต้นทุนสูงที่สุดเนื่องจากค่ากรรมวิธีการผลิตและค่าการขนส่ง แต่เนื่องจากระบบหล่อในที่ และระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป มีการก่อสร้างโครงสร้าง ,หล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป ที่หน้างาน และยังไม่ต้องเสียค่ากรรมวิธีการดัดลวดอัดแรงทำให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบชิ้นส่วนให้มีความประหยัด จึงทำให้ราคาต้นทุนต่ำกว่าการก่อสร้างอีกสองระบบ

### 7.2.3 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านระยะเวลาการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จากผลการวิจัยในบทที่ผ่านมา พบว่าหากพิจารณาตั้งแต่งานเตรียมการจนจบงานโครงสร้างเสา คาน พื้น การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป และระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างที่มากกว่าระบบหล่อในที่ แต่ถ้าหากพิจารณาแค่ในส่วนของงานโครงสร้างเสา คาน พื้น การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปและระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าระบบหล่อในที่ ซึ่งโดยที่ถ้าหากมองในระยะยาว การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปในชั้นงานเตรียมการหรือเตรียมชั้นส่วนสำเร็จรูป ถ้าชั้นส่วนพร้อมที่จะก่อสร้างพร้อมกันหลายๆอาคาร และทำการก่อสร้างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ จะทำให้ลดระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ซึ่งด้วยระยะเวลาที่ลดลงนี้ถึงแม้ราคาค่าก่อสร้างของระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจะมากกว่า ก็จะทำให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการเมื่องานเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด เนื่องจากการเสียดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน

7.2.4 สรุปข้อเปรียบเทียบด้านต่างๆของการก่อสร้างระบบหล่อในที่ ระบบคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 7.1 แสดงการเปรียบเทียบในด้านต่างๆระหว่างการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับระบบสำเร็จรูป

ลำดับ	หัวข้อในการเปรียบเทียบ	ระบบหล่อในที่	ระบบสำเร็จรูป
1)	ปริมาณวัสดุที่ใช้	ใช้วัสดุในหน้างานมากกว่า	ใช้วัสดุในหน้างานน้อยกว่า เนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปหล่อมาจากโรงงานแล้ว
2)	ปริมาณแรงงาน	ใช้แรงงานมากกว่า	ใช้แรงงานน้อยกว่า
3)	การออกแบบ	เมื่อแบบผ่านสามารถก่อสร้างได้ทันที	เมื่อแบบผ่านจะต้องส่งแบบก่อสร้างระบบหล่อในที่ให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปออกแบบเป็นระบบสำเร็จรูป
4)	เทคนิคการก่อสร้าง	ใช้เทคนิคเฉพาะด้านไม่มากนัก	การประกอบชิ้นส่วนต้องใช้ช่างหรือคนงานที่มีความชำนาญและมีฝีมือ
5)	การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง	วัสดุที่ขนส่งมีความเสียหายได้น้อย	ต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันชิ้นส่วนชำรุด
6)	การใช้เครื่องจักร	ใช้แรงงานคนเป็นหลัก อาจใช้เครนช่วยในกรณีขึ้นชั้น2	ต้องใช้เครนในการช่วยยกประกอบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป
7)	สภาพแวดล้อมขณะทำงานก่อสร้าง	สภาพแวดล้อมมีผลต่อการก่อสร้างมาก หากฝนตกไม่สามารถทำงานได้	สภาพแวดล้อมมีผลต่อการก่อสร้างไม่มากนัก เนื่องจากชิ้นส่วนหล่อสำเร็จมาแล้ว
8)	สถานที่ก่อสร้าง	ไม่มีความเรียบร้อย มีการกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเนื่องจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จมาจากโรงงานแล้ว

ลำดับ	หัวข้อในการเปรียบเทียบ	ระบบหล่อในที่	ระบบสำเร็จรูป
9	ความสวยงามของรูปทรง	มีความสวยงามมากกว่า เนื่องจากออกแบบให้มีความโค้งมนและตัดแปลงแบบหล่อได้	มักเป็นเหลี่ยมมุม เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตและการขนส่ง
10	คุณภาพของงานก่อสร้างก่อนงานสถาปัตยกรรม	ไม่ค่อยมีความสวยงาม ผิวไม่เรียบ ขรุขระ	มีความสวยงาม ผิวเรียบ เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต

แหล่งที่มา (ตารางที่ 7.1) : จากการสอบถามวิศวกรโครงการ โฟร์แมน และผู้รับเหมา ในโครงการ Ivy Town 2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

### 7.3 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยทั้งระบบหล่อในที่และระบบสำเร็จรูป มีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) เมื่อวางแผนงานก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป จะต้องกำหนดระยะเวลาสำรองล่วงหน้าเพื่อสำหรับการเตรียมการ
- 2) อาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปควรหลีกเลี่ยงการต่อเติมหรือตัดแปลงที่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนสูญเสียการรับแรง
- 3) ในการควบคุมงานทั้งการก่อสร้างทั้งสองระบบจะต้องมีการตรวจความเรียบร้อยตามแบบ
- 4) สำหรับระบบการก่อสร้างระบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบนั้น ถ้าหากมีผู้ใดสนใจ สามารถนำไปพิจารณาต่อยอดเพื่อการก่อสร้างรูปแบบใหม่ได้

## บรรณานุกรม

- 1) ปริญญาพนธ์การศึกษาและเปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทย นายกิตติพงษ์ หมื่นราช นายภูรี สุขแสน นายสุวิทย์ บุญญาวณิชผล หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2543
- 2) วิทยานิพนธ์การก่อสร้างสำเร็จรูป นายกวีพงษ์ กล้าณรงค์ นายณรงค์ศักดิ์ รัตนวุฒิสวรรณ นายนาวัน นิสยะพันธ์ หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543
- 3) วิทยานิพนธ์การศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบเสา-คานากับการก่อสร้างแบบทั่วไป : กรณีศึกษา หมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน สุกฤต อนันตชัยยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 4) Mr.Chookiat Nimmannit ,Concept of Design : Seminar on Development of PC Construction Method
- 5) มั่น ศรีเรือนทอง, หลักเกณฑ์ข้อพิจารณาในการออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป, บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
- 6) ทวี สืบบุญเรือง และ วิชยา วัฒนานุกิจ, เอกสารประกอบคำบรรยาย หลักสูตร “เทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่3 เจาะลึกระบบสำเร็จรูป” เรื่องเทคนิคออกแบบในระบบสำเร็จรูป, กรุงเทพมหานคร:การเคหะแห่งชาติ ,2540
- 7) มนัส อนุศิริ, วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง, กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้, 2548
- 8) วิสูตร จิระดำเกิง, การบริหารงานก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร,2548
- 9) Mr.Dulmonchai Viwatborvornwong, PC. Component Drawing : Seminar on Development of PC Construction Method
- 10) คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, แนวทางการออกแบบโครงสร้าง อาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 4 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2553
- 11) ผศ.มนัส อนุศิริ, เอกสารคำสอน 04-170-409 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
- 12) วิสูตร จิระดำเกิง, การประมาณราคาก่อสร้าง,กรุงเทพมหานคร,2551
- 13) -กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, รายการประมาณราคา ปิงบประมาณ 2556

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

รูปความคืบหน้าของอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการ  
ก่อสร้างระบบหล่อในที่  
รายชื่อ 1-3 และรูปคืบหน้าของอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมา  
การก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบคอนกรีตอัดแรง

รูปความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาก่อสร้างระบบหล่อในที่  
รายชื่อ 1



งานฐานราก วันที่ 16 สิงหาคม 2556



งานคานชั้น 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2556



เสร็จสิ้นงานเสาชั้น 1 และวางระบบกันปลวกกับระบบประปา วันที่ 29 สิงหาคม 2556



งานวางพื้นชั้น วันที่ 5 กันยายน 2556



งานผูกเหล็กคาน-เสาชั้น 2 และเข้าแบบคาน วันที่ 10 กันยายน 2556



เสร็จสิ้นงานคานชั้น 2 วันที่ 17 กันยายน 2556



งานเสาชั้น 2 วันที่ 28 กันยายน 2556



เสร็จสิ้นงานพื้นชั้น 2 และขึ้นงานโครงหลังคา วันที่ 25 ตุลาคม 2556

รูปความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบหล่อในที่  
รายชื่อ 2



งานฐานราก วันที่ 29 สิงหาคม 2556



งานคานชั้น 1 วันที่ 5 กันยายน 2556



งานค้ำยันท้องคานชั้น 2 วันที่ 17 กันยายน 2556



งานคานชั้น 2 วันที่ 28 กันยายน 2556



งานประกอบติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้น 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2556

รูปความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบหล่อในที่  
รายชื่อ 3



เริ่มงานตัดหัวเสาเข็ม วันที่ 16 สิงหาคม 2556



งานคานชั้น 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2556



เสร็จสิ้นงานคานชั้น 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2556



งานเสาชั้น 1 วันที่ 5 กันยายน 2556



งานค้ำยันท้องคานชั้น 2 วันที่ 10 กันยายน 2556



รูปความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของผู้รับเหมาการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปแบบ  
คอนกรีตอัดแรง



เสร็จสิ้นงานคานชั้น 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2556



งานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสาชั้น 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2556



เสร็จสิ้นงานเสา ระบบกันปลวก ระบบประปาชั้น 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2556



งานทาสีกันสนิมเพลาทหัวเสา และทำค้ำยันท้องพื้นชั้น 1 วันที่ 5 กันยายน 2556



งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปชั้น 1 วันที่ 10 กันยายน 2556



งานเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 1 วันที่ 10 กันยายน 2556



งานติดตั้งฉากรัดหัวเสา วันที่ 17 กันยายน 2556



เสร็จสิ้นงานประกอบติดตั้งคานชั้น 2 และเพลาทรงรับหัวเสา วันที่ 28 กันยายน 2556



งานติดตั้งชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปชั้น 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2556

ภาคผนวก ข.

รูปหน้าโครงการ Ivy Town2 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
และผังอาคารในโครงการ




ทางเข้าโครงการ Ivy Town 2




ที่ตั้งสำนักงานขาย

ภาคผนวก ค.

แบบแปลนชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป





แบบแปลนคาน เสา พื้น ชั้น 1





แบบแปลนคาน เสา พื้น ชั้น 2


คานชั้น 1





section A1




section A2





section B2





section A3





section B3





section A4




section A5





section A7









section A7





section B7





section A8







section A11




section A12




GB13




section A13




GB14




section A14




GB15




section A15




GB16




section A16




GB17







section A17




GB18




section A18







GB21





section A21





GB22







section A22




section A23




section A24







GB27





section A27





GB28




section A28







คานชั้น 2




B1








section A1








B2




section A2









B7




section A7




B8




section A8




B9




section B9




section B9




B10




section A10




B11




section A11








B12











section A12



section B12










B17

section A17




B18


section A18




B19







section A19





B20





section A20






section A23






section B24




section B24

เสาชั้น 1











C1-3



section CC3

เสาชั้น 2





section C23

ภาคผนวก ง.

แบบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบของ  
โครงการ Ivy Town 2

# แบบก่อสร้าง โครงการ ไอวี ทาวน์

อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น



FORCONSTRUCTION 2013

REVISE 560326

พนัสนิคม ชลบุรี

บ ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

	สัญลักษณ์การบอกทิศทางเหนือ
	1. แสดงชื่อแบบขยาย 2. แสดงพื้นที่บน ที่แบบไปขยาย 3. แสดงพื้นที่บน ที่แบบไปปรากฏ
	1. แสดงรูปพื้นที่ 2. แสดงพื้นที่บน ที่แบบไปปรากฏ
	1. แสดงชื่อห้อง 2. แสดงสัญลักษณ์พื้นที่ 3. แสดงระดับพื้นที่ 4. แสดงสัญลักษณ์ผนังทึบ
	แสดงแนวตัด
	A ① สัญลักษณ์แสดงแนวสกรนแนวตั้ง (หัวอักษร) ① สัญลักษณ์แสดงแนวสกรนแนวขนาน (ตัวเลข)
	สัญลักษณ์แสดงการบอกทิศทางของรูปพื้นที่
	สัญลักษณ์บอกขนาด
	แสดงผนังก่ออิฐฉาบปูน แสดงไม่แป้น
	แสดงผนังก่ออิฐฉาบปูน แสดงไม่ปูพื้น
	แสดงผนังก่ออิฐฉาบปูน ระบายอากาศ
	แสดงสัญลักษณ์ ทับต่าง
	แสดงสัญลักษณ์ ประตู
	แสดงสัญลักษณ์ ผนังทึบ
	แสดงสัญลักษณ์ ผนัง
	แสดงสัญลักษณ์ พื้น
	สัญลักษณ์แสดงระยะจากศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง
	สัญลักษณ์แสดงระยะจากศูนย์กลาง ถึง 5m
	สัญลักษณ์แสดงระยะจากศูนย์กลาง ถึง 5m

ลำดับที่	แบบสถาปัตยกรรม
A-01	รายการสัญลักษณ์แบบ , รายการสารบัญ
A-02	แบบผังงาน
A-03	แปลนผังบริเวณ
A-04	แปลนพื้นที่ 1
A-05	แปลนพื้นที่ 2
A-06	แปลนอาคาร
A-07	รูปตัด 1
A-08	รูปตัด 2 4
A-09	รูปตัด 3
A-10	รูปตัด A
A-11	รูปตัด B
A-12	แบบขยายบันได
A-13	แบบขยายประตู
A-14	แบบขยายหน้าต่าง
A-15	รายการประกอบแบบสถาปัตย์
A-16	แบบขยายห้องน้ำ 1, 2
A-17	แบบขยายระเบียง
A-18	แบบขยายระแนงกันน้ำรัย
A-19	แบบขยายระบบน้ำดี

ลำดับที่	แบบโครงสร้าง
S-01	ผังฐานราก
S-02	ผังคานคอดิน
S-03	ผังคานชั้นบน
S-04	ผังคานรับโครงหลังคา
S-05	ผังโครงเหล็กหลังคา
S-06	ผังฐานรากตัว
S-07	แบบขยายคาน
S-08	แบบขยายเหล็กเสริมชั้นบันได
S-09	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง
S-10	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 2
S-11	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 3
S-12	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 4
S-13	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 5
S-14	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 6
S-15	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 7
S-16	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง 8

ลำดับที่	แบบไฟฟ้า
E-01	ผังไฟฟ้าชั้น 1
E-02	ผังไฟฟ้าชั้น 2

รายการประกอบแบบพื้น		
สัญลักษณ์	วัสดุ โครงสร้าง	รายละเอียดผิวพื้น
1	ค.ส.ล.	กระเบื้อง แกรนิตโต้ นานา 60x60 (200/ค.ร.ม.)
2	ค.ส.ล.	กระเบื้อง แกรนิตโต้ นานา 60x60 (200 น./ค.ร.ม.)
3	ค.ส.ล.	กระเบื้องเซรามิก ผิวกันสนิม ขนาด 12x12 (20011/ค.ร.ม.)
4	ค.ส.ล.	ค.ส.ล. ขัดหยาบ *คานพื้นชั้น 1 เติมน้ำจืดขึ้นข้างกันปลวก PE พร้อมระบบน้ำจืด
รายการประกอบแบบฝ้าเพดาน		
สัญลักษณ์	โครงคร่าว	รายละเอียดฝ้าเพดาน
1	เหล็กชุบสังกะสี NO24	ยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสี
2	เหล็กชุบสังกะสี NO24	ยิปซัมบอร์ด ทหนา 8 มม. (กันน้ำ) ฉาบเรียบรอยต่อทาสี
3		ฉาบท้องพื้นเรียบ
รายการประกอบแบบผนัง		
สัญลักษณ์	โครงสร้าง	รายละเอียดผนัง
1	ก่ออิฐรมควัน ครึ่งแผ่น	ฉาบปูนเรียบทาสีสองด้าน
2	ก่ออิฐรมควัน	ฉาบปูนเรียบทาสีกระเบื้องแกรนิตโต้ภายใน ขนาด 60x60(20011 ค.ร.ม.)
3	ก่ออิฐรมควัน	เจาะร่อง PVC ขนาด 1cm. ระยะช่อง 0.30 m.
- สีโพลีเอสเตอร์ ภายนอก TOA FourSeason ของพื้น TOA 1 ครั้ง ทาสี 2 ครั้ง - สีโพลีเอสเตอร์ ภายใน TOA FourSeason ของพื้น TOA 1 ครั้ง ทาสี 2 ครั้ง - สีน้ำมัน TOA ภายนอกโครงสร้าง ทาสีรองพื้น 2 เที่ยว เบียวฉาบ ทาสีรองพื้นสีเทา และพื้นฉาบ สีจิ้งจิก 1 เที่ยว		

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project: ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location: พันธ์นิคม ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner: ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect: สถาปนิก

วิศวกร  
Engineer: วิศวกร

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:


วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description: รายการประกอบแบบ


แผ่นที่  
Drawing no: A-01

จำนวน  
Total: 39 แผ่น



# แผนที่สังเขป

รูปแบบ Type:	
อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น	
โครงการ Project: ไอวี ทาวน์	
ที่ตั้งโครงการ Location: พนัสนิคม ชลบุรี	
เจ้าของโครงการ Owner: ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด	
สถาปนิก Architects:	
วิศวกร Engineers:	
แสดงแบบ Drawing Title:	
มาตราส่วน Scale:	
วันที่ Date:	
ผู้เขียน Drawing by:	
รายละเอียดแบบ Description:	
แผนที่สังเขป	
แผ่นที่ Drawing no:	จำนวน Total:
A-02	39 แผ่น
ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น Do not scale this drawing use figured dimension only.	



ผังบริเวณ  
SCALE 1:150

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พินีสันนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

ขนาดภาพ  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนผังบริเวณ

แผ่นที่  
Drawing no:

A-03

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนังสนิม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนพื้นที่ 1


แผ่นที่  
Drawing no:

A-04


จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ถือคือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น



แปลนพื้นที่ 1  
มาตราส่วน 1 : 100



ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ถือคือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พ่นดินิม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนพื้นที่ 2


แผ่นที่  
Drawing no:

A-05


จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่ใช้ในแบบให้ยึดถือค่าตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only.



แปลนพื้นที่ 2  
มาตราส่วน 1 : 100



รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พื่นดินนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

M. ไอวี ทาวน์ หรือพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนหลังคา



แผ่นที่  
Drawing no:

A-06


จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only



แปลนหลังคา  
มาตราส่วน 1 : 100



รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พินีสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รูปด้าน 1


แผ่นที่  
Drawing no:

A-07

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดกว้างที่โชว์บนแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only.



รูปด้าน 1  
SCALE 1:100

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:


รายละเอียดแบบ  
Description:

รูปด้าน 2.4

แผ่นที่  
Drawing no. | จำนวน  
Total:

A-08 | 39 แผ่น

ขนาดช่างสถาปัตย์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น



รูปด้าน 2 4  
SCALE 1:100

อาคารพักอาศัย  
ค. ส. ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พ่นดินถม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ หรือเพอร์ดี  
ครีเอเตอริ์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

ขนาดพาดผ่าน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


รูปด้าน 3

แผ่นที่  
Drawing no:

A-09

จำนวน  
Total:

39 แผ่น



รูปด้าน 3  
SCALE 1:100

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:


ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


รูปตัด A

แผ่นที่ Drawing no:	จำนวน Total:
A-10	39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โรยในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักอย่าเข้าข้าง  
Do not scale this drawing use figured dimension only.



รูปตัด A-A  
SCALE 1:100



รูปตัด A-A  
SCALE 1:100

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พื่นดินคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รูปตัด A

แผ่นที่  
Drawing no:

A-10

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พหลโยธิน  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รูปตัด B


แผ่นที่  
Drawing no:

A-11


จำนวน  
Total:

39 แผ่น




ขนาดต่างๆที่ระบุในแบบให้ยึดถือส่วน  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only.



รูปตัด B-B  
SCALE 1:100




แบบขยายลูกนอนบันได



แบบขยายราวบันได

มาตราส่วน 1:20



แบบขยายบันได

SCALE 1:50

วัสดุบันได	
1	ราวจับบันไดเมลามีนลายไม้สำเร็จรูปทำสี
2	ลูกทรงบันไดก้ออิฐฉาบเรียบสองด้าน
3	ลูกนอนไม้คอนกรีตหน้า 2 นิ้ว หนา 2.5 ซม. กว้าง 25 ซม.
4	ชานพักไม้คอนกรีต
5	ลูกตั้งพื้นคสล. ทาสี

รูปแบบ Type:

อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ Project: ไอวี ทาวน

ที่ตั้งโครงการ Location: พนมสนิม ชลบุรี

เจ้าของโครงการ Owner: ไอวี ทาวน พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก Architect:

วิศวกร Engineer:

แสดงแบบ Drawing Title: แบบขยายบันได

มาตราส่วน Scale:


วันที่ Date:

ผู้เขียน Drawing by:

รายละเอียดแบบ Description:

จำนวน Total: A-12


ขนาดต่างๆที่ระบุในแบบให้ถือคือตัวเลขที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น Do not scale this drawing use figured dimension only.



①	
TYPE	ประตูบานเปิดเดี่ยว (หน้าบาน)
PANEL	กรอบบานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4" ทำสีขาว บานประตูสำเร็จรูป UPVC ลายลูกทิก สำหรับภายนอก

②	
TYPE	ประตูบานเปิดเดี่ยว (รักข้าง)
PANEL	กรอบบานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4" ทำสีขาว บานประตูสำเร็จรูป UPVC ลายลูกทิก สำหรับภายนอก

③	
TYPE	ประตูบานเปิดเดี่ยว (ห้องนอน)
PANEL	กรอบบานไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4" ทำสีขาว บานประตู DOHC ลายลูกทิก สำหรับภายใน



④	
TYPE	ประตูบานเปิดเดี่ยว (ห้องน้ำ)
PANEL	กรอบบาน UPVC บานสำเร็จรูป สำหรับห้องน้ำ UPVC ลูกทิกแบบเดี่ยวระบายอากาศต่าง

- รายการวัสดุ อุปกรณ์ ประตู
1. ติดตั้งกลอนประตูบนและล่าง
  2. บานพับ 4" 4 ตัว Stainless steel ยี่ห้อ Hafele
  3. ลูกบิดประตู Stainless Steel ยี่ห้อ Hafele

แบบขยายประตู  
SCALE 1:50

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค. ส. ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:  
ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:  
พณิชยกรรม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:  
ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:


รายละเอียดแบบ  
Description:

แบบขยายประตู

แผ่นที่  
Drawing no: A-13

จำนวน  
Total

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only




①	
TYPE	หน้าต่างบานเลื่อนครึ่งบาน+ ช่องแสงบานกระจกปิดตาย
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

②	
TYPE	หน้าต่างบานเลื่อนครึ่งบาน
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

③	
TYPE	หน้าต่างบานเลื่อนครึ่งบาน+ ช่องแสงบานกระจกปิดตาย
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

④	
TYPE	หน้าต่างบานเลื่อนครึ่งบาน
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.



⑤	
TYPE	หน้าต่างบานเลื่อนครึ่งบาน+ ช่องแสงบานกระจกปิดตาย
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

⑥	
TYPE	หน้าต่างบานระบอบอากาศดี บานซ่อน
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

⑦	
TYPE	หน้าต่างบานระบอบอากาศดี บานซ่อน
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

⑧	
TYPE	หน้าต่างบานระบอบอากาศดี บานซ่อน
PANEL	กรอบบานอลูมิเนียม สีดำ กระจกใสเขียวดีดแสง หน้า 5 มม.

แบบขยายหน้าต่าง  
SCALE 1:50

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:  
ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:  
พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:  
ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:


ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:  
แบบขยายหน้าต่าง

แผ่นที่  
Drawing no: A-14

จำนวน  
Total:


ขนาดตัวอักษรในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น




ระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์

รายการประกอบแบบ ห้องน้ำ/ส้วม						
ลำดับ	สุขภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	รุ่น	สี	ติดตั้งสูงจากพื้น	หมายเหตุ
1	โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก	COTTO	-	ขาว	-	ใส่สตอปวาวล์ ราคา 2800 ต่อชุด
2	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	COTTO	-	ขาว	-	ใส่สตอปวาวล์ ราคา 1500 ต่อชุด (รวมอุปกรณ์ทั้งหมด)
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	COTTO	-	ขาว	-	ราคา 680 ต่อชุด
4	ฝักบัวชนิดสายอ่อน	COTTO	-	ขาว	-	ก๊อกน้ำ ราคา 1000 ต่อชุด
5	สายชำระชนิดสายอ่อน	COTTO	-	ขาว	-	ใส่สตอปวาวล์ ราคา 500 ต่อชุด
6	ราวแขวนผ้า	COTTO	-	ขาว	-	ราคา 1100 ต่อชุด
7	ที่วางสบู่	COTTO	-	ขาว	-	ราคา 360 ต่อชุด
8	กระจกเงา		-	ขาว	-	ราคา 1000 ต่อชุด
9	ก๊อกน้ำ	COTTO	-	ขาว	-	ราคา 120 ต่อชุด
10	ก๊อกน้ำเตี้ย	COTTO		ขาว		ราคา 120 ต่อชุด
FD	ตะแกรงกันกลิ่น ทรงกลมมีเกลียว 2 นิ้ว (ทองเหลืองแท้) ราคา 360 ต่อชุด					
พื้น	กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 กำหนดสีภายหลัง (ราคา 200/ตร.ม.)					
ผนัง	กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 กำหนดสีภายหลัง (ราคา 200/ตร.ม.)					

เคาท์เตอร์แกรนิตโต้ 60x60 สีดำ



(ไม่ดูใต้คาน้ำเต๋อ)  
ขยายเคาท์เตอร์ 1: 25



SECTION 1: 25  
(ไม่ดูใต้คาน้ำเต๋อ)

## รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์

SCALE

1:40

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์





แผ่นที่  
Drawing no.:

จำนวน  
Total:

A-15

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น













\*ระเบียงทำแบบเทคอนกรีตพร้อมคาน

แบบขยายระเบียงด้านหน้า  
SCALE 1:50

\*ระเบียงทำแบบเทคอนกรีตพร้อมคาน



SAFTIC TANK ENTECH

รายการละเอียด ( SPECIFICATION )		MODEL		
		PT-1600T	PT-2200T	PT-3200T
ขนาดถัง ( เมตร ) TANK DIMENSION ( Metres )	ความกว้าง (width)	1.55	1.55	1.51
	ความสูง (height)	1.88	1.88	1.84
	ขนาดถังรับน้ำ (inlet size)	0.25	0.25	0.25
	ขนาดถังระบายน้ำ (outlet size)	0.25	0.25	0.25
ปริมาณถังรับ ( ลิตร ) VOLUME OF TANK ( Litres )	Zone 1 (SEPTIC ZONE)	1,224	1,544	2,064
	Zone 2 (BIODIGESTION & AERATION FILTER ZONE)	448	726	1,027
	ถังทั้งหมด (TOTAL VOLUME)	1,672	2,270	3,092
	ถังกรอง (VOLUME OF MEDIA)	264	334	458
ขนาดท่อ ( นิ้ว ) PIPE SIZE (inch)	ท่อเข้า-ออก (INLET-OUTLET)	2"	2"	2"
	ท่อระบายน้ำ (DRAINAGE)	2"	2"	2"
จำนวนคนที่ให้บริการ ( คน ) NUMBER OF PERSONS	ครัวเรือน (RESIDENCE)	5	7	10
	โรงเรียน (SCHOOL)	17	24	35
	สำนักงาน (OFFICE)	25	35	45
	โรงงาน (FACTORY)	25	35	45

### แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย

SCALE 1:50

รูปแบบ  
Type:

## อาคารพักอาศัย ค. ส. ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย


แผ่นที่  
Drawing no:

จำนวน  
Total:


A-18

ขนาดต่างๆที่ใช้ในแบบให้ยึดถือค่าตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only.

# แบบติดตั้ง COTTO DOS COMPACT MODEL CD-1600




PLAN




SECTION

หมายเหตุ : ระยะของตัวเลขบอกขนาด หน่วยเป็น มิลลิเมตร



- (M) METER
- (GV) GATE VALE
- (BP) WATER PUMP
- (Water Tank Symbol) WATER TANK

แผนภูมิระบบน้ำประปา



แบบขยาย การติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ย (HOSE BIBB)

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:  
ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:  
พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:  
ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineer:  
วราภรณ์ ทรัพย์เพชร  
(ร.ก.1๖34)

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:  
แบบขยายระบบน้ำดี

แผ่นที่  
Drawing no:  
จำนวน  
Total:  
A-19

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineers:

นามสกุลชื่อ รัชฎาภรณ์  
(PK.1834)

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

ผังระบบไฟฟ้า ชั้น 1

รายละเอียดแบบ  
Description:


E-01

แผ่นที่  
Drawing no:

จำนวน  
Total:

E-01

39 แผ่น



รายการประกอบแบบ		รายการประกอบแบบ	
	แผงสวิตช์และตู้แยก SQUARE-D ขนาด 300 แอมป์ แบบกล่องเหล็ก 1 ช่อง		ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
	สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดทางเบี่ยงแบบดึงในผนังของผนังแบบด		ตำแหน่งทีวีสายอากาศ ทีวี
	สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดสองทางแบบดึงในผนังของผนังแบบด		โคมไฟหัวเสา
	ตำแหน่งสวิตช์ 2 ทาง		ดึงดับเพลิงชนิดสารเคมี ขนาด 10 P.
	ปลั๊กไฟฟ้า แบบฝังในผนังของผนังแบบด		สวิตช์กริ่งชนิดกันน้ำ
	ปลั๊กไฟห้าขาแบบฝังในผนังของผนังแบบด		โคมติดผนัง 1x32 W. (DAY LIGHT)
	ดวงโคมท่ออุโมงค์ชนิดโคมได้ไฟ 20 วัตต์		กริ่งสัญญาณ
	ตำแหน่งโคมไฟตั้ง		ตำแหน่งเครื่องทำน้ำอุ่น
	ตำแหน่งโคมไฟ 32 วัตต์		สายควบคุมแสงสว่าง $\phi$ 1.5 MM.
	ตำแหน่งปลั๊กโทรศัพท์		สายวงจรถักดับเพลิง $\phi$ 2.5 MM.

ผังระบบไฟฟ้าชั้น 1  
SCALE 1:100

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์สวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม ยี่ห้อ NATIONAL
- สายไฟ Thai yaszaki หรือเทียบเท่า
- ปลั๊กภายนอกยกภายในห้องน้ำ ให้ใช้สวิตช์แบบกันน้ำได้
- แยกวงจรไฟแสงสว่าง วงจรปลั๊กไฟฟ้า ชั้น 1 , ชั้น 2
- ติดตั้ง Circuit Breaker คัดเครื่องทำน้ำอุ่น หน้าห้องน้ำ
- ติดตั้ง Circuit Breaker คัดเครื่องปรับอากาศ หน้าห้องนอน

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:  
ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:  
พินสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:  
ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineers:

นามสกุลชื่อ วิชาญกุล  
(161834)

แสดงแบบ  
Drawing Title:  
ผังระบบไฟฟ้า ชั้น 2

มาตรฐาน  
Scale:

วันที่  
Date:


ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:  
ผังระบบไฟฟ้า ชั้น 2

แผ่นที่  
Drawing no:  
E-02

จำนวน  
Total:  
39 แผ่น

ขนาดอ้างอิงที่ใช้ในระบบไฟฟ้าคือขนาด  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น  
Do not scale this drawing use figured dimension only.



ผังระบบไฟฟ้าชั้น 2  
SCALE 1:100

รายการประกอบแบบ	รายการประกอบแบบ
แผงวัดกระแสและคัตเอาท์ SQUARE-D ขนาดอนุกรม 1 ช่อง	ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ
สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียวแบบสั่งในผนังของบนชั้นบน	ตำแหน่งโทรทัศน์
สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า ชนิดสองทางแบบสั่งในผนังของบนชั้นบน	โคมไฟหัวเสา
ตำแหน่งสวิตช์ 2 ทาง	ถังดับเพลิงชนิดสารเคมี ขนาด 10 P.
ปลั๊กไฟฟ้า แบบสั่งในผนังของบนชั้นบน	สวิตช์ทิ้งระเบิดกันน้ำ
ทรางโคมไฟของรุ่นขนาดได้ทำ 40 วัตต์	โคมติดผนัง 1x32 W. (DAY LIGHT)
ทรางโคมไฟของรุ่นขนาดได้ทำ 20 วัตต์	กิ่งยึดสัญญาณ
ตำแหน่งไฟห้อง	ตำแหน่งเครื่องทำน้ำอุ่น
ตำแหน่งโคมไฟ 32 วัตต์	สายวางโคมแสงสว่าง $\phi$ 1.5 MM.
ตำแหน่งปลั๊กโทรศัพท์	สายวางจกรกัณฑ์ตามบ้านเทียบ $\phi$ 2.5 MM.

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์สวิตช์\_ปลั๊ก ทรางโคม ยี่ห้อ NATIONAL
- สายไฟ Thai yozaki หรือเทียบเท่า
- ปลั๊กภายนอกและภายในห้องน้ำ ให้ใช้สวิตช์แบบกันน้ำได้
- แยกวงจรไฟแสงสว่าง วงจรปลั๊กไฟฟ้า ชั้น 1 , ชั้น 2
- ติดตั้ง Circuit Breaker คัดเครื่องทำน้ำอุ่น หน้าห้องน้ำ

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

1:100

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


ผังฐานราก เสาตอม่อ

แผ่นที่  
Drawing no:

จำนวน  
Total:

S-01

39 แผ่น



ผังฐานราก , เสาตอม่อ

มาตราส่วน 1 : 100

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พินสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

1:100

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนโครงสร้างชั้น 1


แผ่นที่  
Drawing no:

จำนวน  
Total:

5-02

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักขงเท่านั้น



\*ดินที่อัดป้องกันปลวกตามแนวนาน PE พร้อมระบบหัวฉีด

ผังคานคอดิน  
มาตรฐาน 1 : 100

รูปแบบ  
Type:

# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ หรือ เพอร์ดี  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตรฐาน  
Scale:

1:100

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แปลนโครงสร้างชั้น 2


แผ่นที่  
Drawing no.:

จำนวน  
Total:

S-03

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น



## ผังคานชั้นบน

มาตรฐาน 1 : 100



# อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พ่นสีนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

1:100

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


ผังโครงหลังคา

แผ่นที่  
Drawing no:

S-05


จำนวน  
Total:

39 แผ่น



## ผังโครงหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100



ผังฐานรากทั่วไป  
 มาตรฐาน 1 : 125

รูปแบบ  
 Type:

อาคารพักอาศัย  
 ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
 Project: ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
 Location: พันธ์นิคม  
 ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
 Owner: ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
 ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
 Architects:

วิศวกร  
 Engineers:

แสดงแบบ  
 Drawing Title:

มาตรฐาน  
 Scale: 1:125

วันที่  
 Date:











ผู้เขียน  
 Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
 Description:

งานโครงสร้าง


แผ่นที่ Drawing no:	จำนวน Total:
5-06	39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่ระบุในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
 ที่แสดงในแบบเป็นหลักเท่านั้น  
 Do not scale this drawing use figured dimension only



แบบขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก  
มาตราส่วน 1 : 20

ชั้น 2	↑
ชั้น 1	0.20x0.20 4-DB12 1-Ø6@0.15
คาน	0.25x0.25 6-DB12 1-Ø6@0.15



รูปแบบ  
อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:  
ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:  
พนังสนิม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:  
ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:  
1:20

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

แบบขยายคานคอนกรีตเสริม  
เหล็ก

แผ่นที่  
Drawing no:  
S-07

จำนวน  
Total:  
39 แผ่น

ขนาดช่างที่ใช้ในระบบให้ยึดถือตาม  
ขนาดของแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น

อาคารพักอาศัย  
ค. ส. ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนักศนคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

1:25

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


แบบขยายโครงสร้างบันได

แผ่นที่  
Drawing no:



S-08

จำนวน  
Total:

39 แผ่น



แบบขยายบันได  
มาตราส่วน 1 : 25





มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต (อ้างอิงตามรูปแบบของ หอคพอค48)

ถ้าไม่ได้ระบุในแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมและคอนกรีต ให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับ 1001 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


สัญลักษณ์ทั่วไป	รายละเอียด
RB, ๑	เหล็กเส้นกลม
DB, ๓	เหล็กข้ออ้อย
๑๐๐๐(STR)	ระยะห่างคาน
RL L/S	ระยะห่างคาน
คคค	ตรงหัวคาน
>	มากกว่า
<	น้อยกว่า
≧	มากกว่าหรือเท่ากับ
≦	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
R	ปริมาณ
←→	ระยะ ริม ถึง ริม
←→	ระยะ ศูนย์กลาง ถึง ศูนย์กลาง
←→	ระยะ ศูนย์กลาง ถึง ริม
สท.	เหล็กเสริมที่ตบ
T&B	เหล็กเสริมบนและล่าง

รายละเอียด		ระยะห่าง			
ขนาด	เหล็กเส้น	เหล็กเสริมรับแรงดึง		เหล็กเสริมรับแรงอัด	
ขนาดเหล็ก (mm)	ระยะห่าง (cm)	ขนาดเหล็ก (mm)	ระยะห่าง (cm)	ขนาดเหล็ก (mm)	ระยะห่าง (cm)
๑๑	55	๑๒	60	๑๑	30
๑๒	60	๑๖	80	๑๒	45
๑๓	65	๑๖	80	๑๒	45
๑๔	70	๑๖	80	๑๒	45
๑๕	75	๑๖	80	๑๒	45
๑๖	80	๑๖	80	๑๒	45
๑๗	85	๑๖	80	๑๒	45
๑๘	90	๑๖	80	๑๒	45
๑๙	95	๑๖	80	๑๒	45
๒๐	100	๑๖	80	๑๒	45
๒๑	105	๑๖	80	๑๒	45
๒๒	110	๑๖	80	๑๒	45
๒๓	115	๑๖	80	๑๒	45
๒๔	120	๑๖	80	๑๒	45
๒๕	125	๑๖	80	๑๒	45
๒๖	130	๑๖	80	๑๒	45
๒๗	135	๑๖	80	๑๒	45
๒๘	140	๑๖	80	๑๒	45

เพื่อคำนวณหาพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตในเสาเข็มจะต้องใช้เหล็กปลอกและคานตามรายละเอียดหน้าตัดนี้เท่านั้น

ความหนาของคอนกรีตที่ใช้หุ้มเหล็ก


หากไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ระยะหุ้มต่อไปนี้ในกรณีการเสริมเหล็ก (หน่วย ซม.)




ระยะคอนกรีตหุ้มผิวเหล็กหรือระยะหุ้มของคอนกรีต (Concrete Covering)

ชนิดของโครงสร้าง	ระยะหุ้มค่าสุดท้าย (ซม.)
1. ฐานรากของเสาเข็มที่ฝังลงในดินตลอดเวลา	7.5
2. คอนกรีตที่มีผิวสัมผัสกับดินตลอดเวลา	5
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	5
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มม. และใหญ่กว่า	5
3. คอนกรีตที่มีผิวสัมผัสกับดินตลอดเวลา	
3.1 โคนเสาเข็ม	
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	4
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มม. และใหญ่กว่า	2
3.2 โคนคาน	
- เหล็กเส้นลวดเสริมคอนกรีต	3
3.3 โคนเสา	
- เหล็กเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	3.5
3.4 โคนคานที่เชื่อมกับเสาเข็ม	
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	2
- สำหรับเส้นลวดเสริมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มม. และใหญ่กว่า	1.5
4. ใช้สำหรับเสริมคอนกรีตที่มีผิวสัมผัสกับดินตลอดเวลา	
เมื่ออยู่ในแนวราบหรือ พื้นคอนกรีตเสริมคอนกรีตที่มีผิวสัมผัสกับดินตลอดเวลา	
5. หากมีการใช้ร่วมกับเสาเข็มอื่นใด เช่น เสาเข็มตอก	
หรือเสาเข็มที่ฝังลงในดินตลอดเวลา	

การเสริมเหล็กช่องเปิดพื้นและผนัง คสล.



การเสริมเหล็กมุมผนัง คสล.



รูปแบบ Type:

อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ Project: ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ Location: พันธ์นิคมชลบุรี

เจ้าของโครงการ Owner: ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก Architects:

วิศวกร Engineers:

แสดงแบบ Drawing Title:

มาตราส่วน Scale:

วันที่ Date:

ผู้เขียน Drawing by:


รายละเอียดแบบ Description:

รายการประกอบแบบโครงสร้าง 2

แผ่นที่ Drawing no: S-10 จำนวน Total: 39 แผ่น


ขนาดช่างที่ใช้ในแบบให้ถือคือตัวเลขที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น

รายละเอียดรอยต่อเหล็กตามรูปแบบของทอคพอด48





หมายเหตุ  
หาต้องจาทาบ เหล็กบนที่บริเวณคานและ เหล็กล่างที่บริเวณคาน  
ระยะทางเหล็ก คงไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก


หมายเหตุ  
1. ในฐานรากห้ามต่อเหล็กโดยคานหรือดัดเส้นเดียวไม่ได้ ต้องต่อ ณ จุดที่มีแรงเฉือนน้อยที่สุด โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน  
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องต่อท่อนเหล็กเสริมบนเหนือจากที่ระบุให้ใช้ระยะทางของเหล็กเสริมรับแรงดึง  
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการทาบเหล็กที่ระยะทางเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก












การดัดเหล็กในเสาเมื่อระยะเชิงมากกว่า 7.5 ซม.



รอยต่อเหล็กฐานราก



ข้อกำหนดในการเสริมเหล็กทั่วไป (อ้างอิงตามรูปแบบของ ทอคพอค48)

		
<p>1. พื้นต่อเนื่องที่มีขนาดเหล็กเสริมไม่เท่ากัน</p>	<p>2. พื้นยื่นที่ต่อเนื่องกับคานทั่วไป</p>	<p>3. พื้นยื่นที่ต่อเนื่องกับพื้นทั่วไป</p>
		
<p>4. คานยื่นที่ติดกับเสา</p>	<p>5. พื้นยื่นที่ติดกับคาน</p>	<p>6. รายละเอียดการเสริมเหล็กพิเศษในพื้นที่</p>
		
<p>7.0 รายละเอียดการหักพื้นลดระดับกรณีเสริมเหล็กชั้นเดียว</p>	<p>7.1 รายละเอียดการหักพื้นลดระดับกรณีเสริมเหล็กสองชั้น</p>	<p>7.2 รายละเอียดการหักพื้นลดระดับกรณีเสริมเหล็กสองชั้น</p>

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค. ส. ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รายการประกอบแบบโครงสร้าง  
4

แผ่นที่  
Drawing no:

S-12

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดกระดาษที่ใช้ในรูปแบบให้ยึดถือด้วย  
ที่แสดงใบแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น  
Do not scale this drawing on finished plan

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รายการประกอบแบบโครงสร้าง  
5


แผ่นที่  
Drawing no:

S-13

จำนวน  
Total:


39 แผ่น

ขนาดกระดาษที่ใช้ในแบบให้ยึดถือค่าโดย  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น




Note : L (ระยะ L/4) ให้ใช้ค่ามากที่สุดระหว่าง ค่า L1, L2 หรือ ค่า L2, L3 ที่ต่อเนื่องกัน


รูปตัดตามยาวคานเสริมเหล็กทั่วไป (อ้างอิงรูปแบบตามทศทศค46)




DF1 แสดงแบบทั่วไปการวางเหล็กคานกรณีค้ำระดับ ไม่เกิน 0.20 m.  
Note กรณีจำเป็นต้องค้ำคานสูงกว่ 0.20 m. ให้เขียนเพิ่มขนาดจาก 200x250 เป็น 200x300 และเขียนเพิ่มขนาดพื้นที่วางคาน 800 เป็น 850  
- เครื่องหมายแสดงขนาดระดับของท้องถิ่น




DF3 แสดงแบบทั่วไปการวางเหล็กคานกรณีค้ำระดับมากกว่า t  
- เครื่องหมายแสดงขนาดระดับของท้องถิ่น



DF2 แสดงแบบทั่วไปการวางเหล็กคานกรณีค้ำระดับ มากกว่า 0.20 m. แต่น้อยกว่าความลึกคาน t  
- เครื่องหมายแสดงขนาดระดับของท้องถิ่น





รายละเอียดการทอกรัดและเสริมเหล็กบริเวณค้ำคานที่รองรับน้ำหนักเกิน



Detail 1  
บริเวณคาน A.2.2. รอบอาคารที่ก่อสร้างวางคานที่ระดับพื้น หรือระดับวางคานในชั้นคาน A.2.2. เพื่อให้การสอดคองกับแบบคานในชั้นคาน (อ้างอิงรูปแบบตามทศทศค46)



แบบแสดงรายละเอียดการวางพื้นสำเร็จรูปในแบบต่างๆ (อ้างอิงตามรูปแบบของ ทอคพอค48)

โดยนายณวัฒน์เกียรติ วัฒนพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จลจ.



แบบขยาย (SP1) และ SECTION 1-1 (กรณีคานรองรับพื้นสำเร็จรูปที่มาจากทางด้าน)

แบบขยาย (SP2) และ SECTION 2-2 (กรณีคานรองรับพื้นสำเร็จรูปที่มาจากด้านเดียว)



แบบขยาย (SP3) และ SECTION 3-3

แบบขยาย (SP4) และ SECTION 4-4

โครงการ  
Project: ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location: พนมสนิม ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner: ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รายการประกอบแบบโครงสร้าง  
6

แผ่นที่  
Drawing no: S-14

จำนวน  
Total: 39 แผ่น

แบบแสดงรายละเอียดการวางพื้นสำเร็จรูปในแบบต่างๆ (อ้างอิงตามรูปแบบของ ทศพอค48) โดยอาจารย์สมเกียรติ ชวนพิชญ์ภาณุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จว.

<p> <b>(A)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูปเป็นเหล็กเสริม ใช้ R8@0.20#  <b>(B)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ใช้ DB12@0.15#  <b>(C)</b> - 200@0.20 ม.# หรือ PC wire mesh @ 4mm.0.20#         </p>	<p> <b>(A)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูปเป็นเหล็กเสริม ใช้ R8@0.20#  <b>(B)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ใช้ DB12@0.15#  <b>(C)</b> - 200@0.20 ม.# หรือ PC wire mesh @ 4mm.0.20#         </p>	<p> <b>(A)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูปเป็นเหล็กเสริม ใช้ R8@0.20#  <b>(B)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ใช้ R8@0.15#  <b>(C)</b> - 200@0.20 ม.# หรือ PC wire mesh @ 4mm.0.20#         </p>
<p>แบบขยาย (SPD) ข้าง ค.ส.ล. บริเวณพื้นสำเร็จรูปใกล้คานาแรกขึ้น หลังจากอนุพัทธ์ระดับหลังขึ้น</p>	<p>แบบขยาย (SPD) ข้าง ค.ส.ล. บริเวณพื้นสำเร็จรูปใกล้คานา อนุพัทธ์ระดับหลังขึ้น</p>	<p>แบบขยาย (SPD) พื้น PRESTRESS PLANK กับพื้นเหล็กเสริม</p>
<p> <b>(A)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูปเป็นเหล็กเสริม ใช้ R8@0.20#  <b>(B)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ใช้ R8@0.15#  <b>(C)</b> - 200@0.20 ม.# หรือ PC wire mesh @ 4mm.0.20#         </p>		<p> <b>(A)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูปเป็นเหล็กเสริม ใช้ R8@0.20#  <b>(B)</b> - กรณีที่พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ใช้ R8@0.15#  <b>(C)</b> - 200@0.20 ม.# หรือ PC wire mesh @ 4mm.0.20#         </p>
<p>แบบขยาย (SPD) พื้น PRESTRESS PLANK ที่หน้าคานา ค.ส.ล. และกรณีพื้นเหล็กเสริมต่าง ๆ</p>	<p>แบบขยาย (SPD) ข้าง ค.ส.ล. บริเวณพื้นสำเร็จรูป บริเวณเสา ค.ส.ล.</p>	<p>แบบขยาย (SPD) พื้น PRESTRESS PLANK ที่ด้านข้างคานา ค.ส.ล. และกรณีพื้นเหล็กเสริมต่าง ๆ</p>
<p>พื้นหล่อในที่ที่มีระดับน้ำ เช่น พื้นห้องน้ำ, พื้นระเบียง, กันสาดเป็นต้น</p>	<p>พื้นหล่อในที่ที่มีระดับน้ำ เช่น พื้นห้องน้ำ, พื้นระเบียง, กันสาดเป็นต้น</p>	<p>พื้นหล่อในที่ที่มีระดับน้ำ เช่น พื้นห้องน้ำ, พื้นระเบียง, กันสาดเป็นต้น</p>
<p>แบบขยาย (SP1) แสดงรายละเอียดของคานาที่ขึ้นกับคานาพื้นสำเร็จรูป อัตราค้ำยัน 10 cm.</p>	<p>แบบขยาย (SP1) แสดงรายละเอียดของคานาที่ขึ้นกับคานาพื้นสำเร็จรูป อัตราค้ำยัน 10 cm.</p>	<p>แบบขยาย (SP2) แสดงรายละเอียดของคานาที่ขึ้นกับคานาพื้นสำเร็จรูป อัตราค้ำยัน 5 cm.</p>

รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน หรือเพเพอร์ตี  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

รายการประกอบแบบโครงสร้าง  
7

แผ่นที่  
Drawing no:

S-15

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่โชว์ในแบบให้ยึดถือว่าตาม  
ที่แสดงในแบบเป็นเกณฑ์เท่านั้น

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ป ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:


รายการประกอบแบบโครงสร้าง  
8

แผ่นที่  
Drawing no:


S-16

จำนวน  
Total:


39 แผ่น




รูปด้านข้างคานแสดงการฝังท่อสุขาภิบาลในแนวระดับย่านคาน



รูปแปลนคานแสดงการฝังท่อสุขาภิบาลในแนวตั้งย่านคาน



รายละเอียดหน้าตัดเสาเอ็นคานเอ็นทุ้งระยะ 3.00 m. แนวตั้งและรอบวงกบ




รายละเอียดก่ออิฐทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ประสานในการรับเหมาก่อสร้าง งานใดที่ไม่มีได้ระบุแต่จำเป็นต้องทำ  
ผู้รับจ้างจะจัดทำโดยจะตัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดใส่รายละเอียดให้จัดทำแบบส่งออกมาให้อนุมัติ

WATERSTOP

- กรณีที่มีการหยุดคอนกรีตในโครงสร้างขึ้นได้ดิน ชั้นคานหน้าและโครงสร้างที่ต้องป้องกันการรั่วซึมของน้ำ  
ซึ่งต้องหยุดเทในตำแหน่งที่เกิด Minimum Stress ให้ได้ PVC Waterstop ตลอดแนวที่มีการหยุดคอนกรีต  
โดยที่ขนาดความกว้างของเส้นตึงเท่ากับขนาดหน้าของโครงสร้างหรือแคบกว่าเล็กน้อย เช่น โครงสร้างหนา  
150 mm. ควรใช้เส้น Waterstop กว้าง 150 mm.



รูปแบบ  
Type:

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architects:

วิศวกร  
Engineers:

นายสมเกียรติ ฐิติคุณทรัพย์  
(08-10304)

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

ระบบสุขาภิบาลชั้น 1


แผ่นที่  
Drawing no:

SN-01

จำนวน  
Total:

39 แผ่น

ขนาดต่างๆที่ระบุในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดง ในแบบเป็นหลัก  
Do not scale the drawing on printed version



สัญลักษณ์ และ ความหมาย	
	มาตรวัดปริมาณน้ำ
	ท่อโถโครก
	ท่อน้ำทิ้ง
	ท่อน้ำประปา
	ท่อระบายน้ำฝน
	ท่อระบายอากาศ
	ช่องระบายน้ำที่พื้นแบบตอกเหล็ก
	ช่องระบายน้ำที่พื้นแบบดักคลื่น
	ก๊อกส้วม
	บ่อพักน้ำทิ้ง ชนิดฝาดอกนกรีดเสริมเหล็ก
	บ่อดักไขมันชนิดฝาดอกนกรีดเสริมเหล็ก
	บิมน้ำ

ผังระบบสุขาภิบาลชั้นล่าง

SCALE 1:100

อาคารพักอาศัย  
ค.ส.ล. 2 ชั้น

โครงการ  
Project:

ไอวี ทาวน์

ที่ตั้งโครงการ  
Location:

พนัสนิคม  
ชลบุรี

เจ้าของโครงการ  
Owner:

ไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้  
ครีเอเตอร์ จำกัด

สถาปนิก  
Architect:

วิศวกร  
Engineer:

นายสมเกียรติ ฐิติพสุภกุล  
(ร.ค.1234)

แสดงแบบ  
Drawing Title:

มาตราส่วน  
Scale:

วันที่  
Date:

ผู้เขียน  
Drawing by:

รายละเอียดแบบ  
Description:

ระบบสุขาภิบาลชั้น 2


แผ่นที่  
Drawing no:

SN-02

จำนวน  
Total:


39 แผ่น

ขนาดคำวงที่โชว์ในแบบให้ยึดถือตัวเลข  
ที่แสดงในแบบเป็นหลักอย่าเฝ้าฝัน



สัญลักษณ์ และ ความหมาย	
	มาตรฐานปริมาณน้ำ
	ท่อโถโครก
	ท่อน้ำทิ้ง
	ท่อน้ำประปา
	ท่อระบายน้ำฝน
	ท่อระบายอากาศ
	ช่องระบายน้ำที่พื้นแบบคอกเหล็ก
	ช่องระบายน้ำที่พื้นแบบคอกสลิคPVC แบบตีตะติง
	ก๊อกสแนม
	บ่อพักน้ำทิ้ง ชนิดฝาครอบกริดเสริมเหล็ก
	บ่อคักไขมันชนิดฝาตะแกรงเหล็ก

ผังระบบสุขาภิบาลชั้น 2  
SCALE 1:100



YONGSAWAD GROUP

แปลง  
165,166,167,168

โครงการ : ไอร์ ทาวน์ (4 ห้อง)

สถานที่ก่อสร้าง : อ.พหลโยธิน จ.ชลบุรี

แบบอาคาร : อาคารพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของ : บริษัท ไอร์ ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ครีเอเตอร์ จำกัด


วันที่ : 21/พ.ค./2556

IV4


อ.พหลโยธิน  
23/05/56

มาตรฐานคานเหล็กล้ำเรือรูป และ แผ่นพื้นล้ำเรือรูป


คานคอนกรีตอัดแรงล้ำเรือรูป :




GB0, B0, RB0




GB3, B3, RB3




GB1, B1, RB1




GB4, B4, RB4



GB2, B2, RB2




GB5, B5, RB5




GB6, B6, RB6


เหล็กล้ำเรืออัดแรงล้ำเรือรูป :




C1




C2




C3



C4




C5



C6

พื้นล้ำเรือรูป :



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์  
www.yongswad.co.th

โครงสร้างคานเรือล้ำเรือรูป YONG  
ติดตั้ง ถัดผนัง รวดเร็ว งดงามและสวยงาม

โครงการ  
Project  
ไอรี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
น.ไอรีทาวน์พอร์ทแอนด์เคอริเออร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Nuanan Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Sanli Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉวีรัตน์ ศรีจันทร์ ชัยพัฒน์สาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบมาตรฐาน

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 1/20

REV. 0	00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -		-
REV. -		-
REV. -		-

Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

การระบุรหัสคานสำเร็จรูป

XX - YY - ZZ - ZE

เฉพาะกรณีคานพอกคอนกรีตห้คานเท่านั้น  
(ถ้าคานปกติจะไม่มีระบุ)  
ระบุรหัสและเบอร์คาน เช่น B1-1 , B2-3  
ระบุรหัสอาคาร (ถ้าไม่มีให้ใส่ XX)  
ระบุรหัสโครงการ

ตัวอย่าง :

GH - T3 - GB1 - IE

เทพอคอนกรีตห้คาน  
(ดูรายละเอียดในแบบผังผลิต)  
คาน GB1 เบอร์ 1  
(คาน 0.15x0.20 ม.)  
อาคาร บล็อก 3  
โครงการ กรีนโฮม

การระบุรหัสคานสำเร็จรูป

XX - YY - ZZ - Z

ระบุรหัสและเบอร์คาน เช่น C1-1 , C2-4  
ระบุรหัสอาคาร (ถ้าไม่มีให้ใส่ XX)  
ระบุรหัสโครงการ

ตัวอย่าง :

GH - T3 - C2 - 3

คาน C2 เบอร์ 3  
(คาน 0.20x0.20 ม.)  
อาคาร บล็อก 3  
โครงการ กรีนโฮม

หมายเหตุ :

รหัสโครงสร้างสำเร็จรูป สามารถระบุรายละเอียดได้จากตัวอักษร คือ  
- มีแดง ผลิตโดย ยงสวัสดิ์คอนกรีต จำกัด (ทางม่วง)  
- มีเหลือง ผลิตโดย ยงสวัสดิ์คอนกรีตขึ้น โปรงค้ำ จำกัด (ชลบุรี)

มาตรฐานสัญลักษณ์วัสดุฝัง


สัญลักษณ์พื้นพดข้งคาน :

- Ⓢ1 = Plate 180x280x6 mm. คัดด้านเดียว
- Ⓢ2 = Plate 180x380x6 mm. คัดด้านเดียว
- Ⓢ3 = Plate 200x480x6 mm. คัดด้านเดียว
- Ⓢ1 = Plate 180x280x6 mm. คัดห้ดงคาน
- Ⓢ2 = Plate 180x380x6 mm. คัดห้ดงคาน
- Ⓢ3 = Plate 200x480x6 mm. คัดห้ดงคาน


สัญลักษณ์เหล็กห้คาน (Dowel Bar) :

สัญลักษณ์	ขนาด	จำนวน	ยาว (Cm.)
Ⓐ	DB12	2	50
Ⓑ	DB12	3	50
Ⓒ	DB16	2	50
Ⓓ	DB16	3	100
Ⓔ	DB20	2	100
Ⓕ	DB20	3	100
Ⓖ	DB20	4	(L/6)x100
Ⓗ	DB25	2	(L/6)x100
Ⓘ	DB25	3	(L/6)x100
Ⓙ	DB25	4	(L/6)x100


หมายเหตุ : L = ความยาวคาน




Ⓢ1




Ⓢ3



Ⓢ2



Ⓢ5



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์ จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
โครงการ  
ชื่อโครงการ : โฉว์ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
น.โฉว์ทาวน์พอร์ทพัฒนาอัคริเคิลเคอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายบุญยงค์ กอเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Nowanit Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santit Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉาวนันทรัตน์ ชัยพัฒนาวาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบมาตรฐาน


DRAWING NO : IV4  
DATE : SHEET NO : 2/20  
REV. 00/00/00 FIRST ISSUE

Email : contact@yongsawad.co.th  
FILE NAME : 0/

มาตรฐานการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ค่าเวลาสำเร็จรูป

งานเตรียมการหน้างาน :

1. ตรวจสอบค่าระดับตอม่อ (ตามแบบ)
2. ตรวจสอบตำแหน่งของตอม่อ (ตามแบบ)
3. ขุด - ปรับระดับดินให้ตรงระดับได้ของคาน
4. ปล่อยให้ดินยุบตัวไม่น้อยกว่า 30 ชม.



งานติดตั้งคานชั้นล่าง :

1. วางคานตามทิศทางและระดับหลังคาน (ตามแบบ)
2. หัวคานวางอยู่บนตอม่อไม่ต่ำกว่า 5 ซม.
3. การเชื่อมรอยต่อ ต้องใช้เหล็กทาบขนาดเดียวกับ Dowel ของคาน ความยาวรอยเชื่อมไม่น้อยกว่า 6 ซม. ต่อขา และรอยเชื่อมมีเหลี่ยม

งานติดตั้งแผ่นเหล็กฐานคาน (Base Plate Column) :


1. วางแผ่นเหล็กฐานคานให้ตรงระดับเดียวกับหลังคาน
2. เชื่อมขาแผ่นเหล็กฐานคานกับเหล็กคานที่เตรียมไว้ระหว่างทำตอม่อ
3. ความยาวรอยเชื่อมไม่น้อยกว่า 6 ซม. ต่อขา และรอยเชื่อมมีเหลี่ยม

งานเทคอนกรีตกรง้ำ :

1. ผลมคอนกรีตกรง้ำตามสูตร :  
คอนกรีตผสมเสร็จ : กาลังอัตรา 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 ksc. (ทรงกระบอก)  
ปูนซีเมนต์ 1 ถุง : หิน 3 ถัง : ทราย 2 ถัง : น้ำ 3 ถัง  
ปูนซีเมนต์ ใช้ ปูนซีเมนต์โครงสร้าง เช่น เพชร พญานาค ช้าง (ใช้กรง้ำได้ประมาณ 3 จุดต่อการผสม 1 ครั้ง) หรือ  
คูรากร้าท์ ซีพี 1 ถุง (25 กก.) : หิน 3/8" 18 กก. : น้ำ 8 ลิตร (ใช้กรง้ำได้ประมาณ 2 จุดต่อการผสม 1 ครั้ง)
2. การเทคอนกรีตกรง้ำ : เทแบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นให้ลึกประมาณ 15 ครั้งต่อชั้น จนเต็มช่องคานบนของแผ่นเหล็กฐานคาน
3. การเขย่าแบบกรง้ำ ต้องระวังไม่ให้ปูนไหลออกซึ่งอาจจะทำให้คอนกรีตเสียกำลัง


การติดตั้งเหล็กดาดชั่วคราว ( Temporary Support ) :

1. กำหนดเส้นระดับคานต้องการวาง ไม้ท่อน
2. ใช้เหล็กฉาก (จัดตั้งโดยวงล้อ) ติดตั้งที่ระดับกำหนด ชั้นนอกตั้งคานในแนวน (วงล้อโดยวงล้อที่ภายหลังจาดัดตั้งแล้วเสร็จ)
3. วางคาน , เชื่อมคาน และกรง้ำ เหมือนกับการติดตั้งคานชั้นล่าง ข้อ 1-3
4. ควรถอดออกเหล็กดาดชั่วคราวได้ภายหลังจากเทคอนกรีตกรง้ำ ไม่น้อยกว่า 2 วัน



งานติดตั้งคานผ่าก ( Sub-Beam ) ระบบ เหล็กกล่อง :

1. กำหนดตำแหน่งแนวกึ่งกลางคานผ่าก (Center Line) ไว้ที่คานหลัก
2. เชื่อมเหล็ก U-Channel (จัดตั้งโดยวงล้อ) รับคานผ่ากโดยการเชื่อมตลอดแนวที่เหล็ก U-Channel สัมผัสกับแผ่น Plote ที่ติดมากับคานหลักจากโรงงาน
3. ยกติดตั้งคานผ่าก (Sub-Beam) ที่ปลายที่ช่องของคานผ่ากจะมีเหล็กกล่อง (Rectangular Tub) ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
4. ทำการเชื่อมระหว่างคานทั้งสองความยาวรอยเชื่อมให้ยาวตลอดหน้ากว้างของหน้าสัมผัสเหล็ก แล้วให้ใช้ปูนทรายปิดช่องว่างระหว่างคาน
5. ใช้ปูนผสมทราย ปิดช่องว่างระหว่างคานหลัก กับ คานผ่าก (คกแต่งเพื่อความสวยงาม)



งานติดตั้งเสาสำเร็จรูป :

1. กำหนดตำแหน่งแนวกึ่งกลางเสา (Center Line) ไว้ที่แผ่นเหล็กฐานคาน
2. ตั้งเสาบนแผ่นเหล็กฐานคาน แล้วเชื่อมแผ่นเหล็กของเสาทั้ง 4 ด้าน กับแผ่นเหล็กฐานคานที่ฝังไว้หน้างาน (ยาวตลอดทั้ง 4 ด้าน)
3. หลังการเชื่อมต้องคานจากออกและทำความสะอาด ทาดินชั้นนํม 2 ครั้ง



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์  
www.yongswad.co.th

โครงการ  
โครงการ  
โครงการ

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาสัย จ.ชัยภูมิ

เจ้าของ  
Owner  
นายไอวีทาวน์พอร์ทพอร์ติคัลเคอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกียรติบุญ ภ.ย.26610  
Mr. Nawanit Korkhoboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีรัมย์  
Mr. Santi Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Akham Boonhuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉานนันทน์ ชัยพัฒน์สาร  
082-4620999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
คู่มือการติดตั้ง

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 3/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 0/

มาตรฐานการเสริมเหล็กและการติดตั้งขุยก



L (m.)	D (ขนาด)	Lx (m.)
3.00 - 4.00 m.	DB12 mm.	2.00 m.
4.01 - 5.00 m.	DB12 mm.	2.50 m.
5.01 - 6.00 m.	DB16 mm.	3.00 m.
6.01 - 7.00 m.	DB16 mm.	3.50 m.
7.01 - 8.00 m.	DB16 mm.	4.00 m.
> 8.00 m.	DB16 mm.	L/2

\* หมายเหตุ จำนวนของเหล็กเสริมออกแบบโดยวิศวกร

ตารางการเสริมเหล็กบนและเหล็กกลาง

L (m.)	TI (จำนวนและขนาดเหล็ก)	Lt (m.)
3.50 - 4.00 m.	2 - DB12 mm.	0.50
4.01 - 5.00 m.	2 - DB12 mm.	0.90
5.01 - 6.00 m.	2 - DB16 mm.	1.00
6.01 - 7.00 m.	2 - DB16 mm.	1.20
7.01 - 8.00 m.	2 - DB20 mm.	1.50
> 8.00 m.	3 - DB20 mm.	L/6

\* หมายเหตุ เสริมเหล็ก TI กรณีที่ L > 3.50 m.

ตารางการเสริมเหล็กที่หัวตำแหน่งขุยก



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงระยอง จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
Project  
ติดตั้งอาคารเรียนสำหรับโรงเรียน YONG  
ติดตั้ง 4 ชั้น 4 ห้องเรียน 4 ชั้นเรียน

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์

เจ้าของ  
Owner  
นายไอวี ทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ภาย.26610  
Mr. Nawanee Korkkhaoboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santti Srimuk


เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันท์รัตน์ ชัยพัฒน์วาร  
DBE-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
รายละเอียดการติดตั้งขุยก

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 4/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongsawad.co.th  
FILE NAME : 0/



แปลนระดับตัดหัวเสาเข็ม



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสาวด จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการอาคารชุดโครงการ YONG  
โครงการ "ตัดติ่งงาช วรรณวิภา" กรุงเทพมหานคร

โครงการ  
Project  
ไฮวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พณิชยการ จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
บริษัท ทาวน์โฮม จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายณวัฒน์ ก่อเกิดบุญ ภย.26610  
Mr. Nawanit Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santit Sirimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอัศวิน บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay


เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันท์ชนัน ชัยพัฒน์สาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แปลนระดับตัดหัวเสาเข็ม

DRAWING NO : IV4	
DATE :	SHEET NO : 19/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : dv



F1



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธงษ์สวัสดิ์  
www.yongswad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้ง ถัดตั้งง่าย รวดเร็ว งบประมาณประหยัด

โครงการ  
Project  
ไอรี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
บ.ไอรีทาวน์พอร์ทัลพอร์ทัลโครีเอเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ อย.26610  
Mr. Nawonle Kerkirdboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Sontli Srimum

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy


เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉัตรนันทน์ ชัยพัฒนสาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายฐานราก


DRAWING NO :	IV4	
DATE :	SHEET NO : 5/20	
REV. 0	00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -		-
REV. -		-
REV. -		-

Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 01



แบบแปลนระดับตอม่อ



รายละเอียดการติดตั้ง



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงธวัช จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
Project  
โรงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป YONG  
ติดถนน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว งดงามและสวยงาม

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เจ้าของ  
Owner  
บริษัท โยงธวัช จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Nawanat Korkirdboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santi Srimukh

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉนวนทิพย์รัตน์ ชัยวัฒน์ถาวร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบแปลน ระดับตอม่อ

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 5/20

REV. 0 00/00/00 FIRST ISSUE

REV. - -


REV. - -

REV. - -

Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



แบบแปลนคาน เสา พื้น ชั้น 1



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์ จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
Project  
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาสัย จ.ชัยภูมิ

เจ้าของ  
Owner  
นายโหวตทวนพจน์ พงษ์ศรีเศรษฐ์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายณวัฒน์ ก่อเกียรติบุญ ทย.26610  
Mr. Nowan Kerkkroon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีภูมิ  
Mr. Santi Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkham Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันทน์ ชัยพัฒนสาร  
082-4620999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบแปลนคาน เสา พื้น ชั้น 1

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 6/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 0/

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



รูปตัด A



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสอวงษ์จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
Project  
ไอรี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พุนนัง อ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
บ.ไอรีทาวน์พอร์ทพอร์คเคอร์เนเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายพนวิทย์ ก่อเกิดบุญ ภ.ย.26610  
Mr. Panwitt Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีรัมย์  
Mr. Santi Sirumak

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy



เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉวามันท์รัตน์ ชัยพัฒน์ฉัตร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
รูปตัด A

DRAWING NO :		IV4
DATE :	SHEET NO : 10/27	
REV. 0	00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -		-
REV. -		-
REV. -		-


Email : contact@yongsawad.co.th  
FILE NAME : 07

GB1-1E (0.15x0.30) 3




SECTION A

GB1-4E (0.15x0.30) 4



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทา	6	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



SECTION A



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงเสวอด จำกัด  
www.yongswad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำหรับรูป YONG  
ติดตั้งตาม วัตถุประสงค์ รวบรวม ลงบนและขยาย

โครงการ  
Project  
โอรี่ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาภิรมย์ จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
น.โอรี่ทาวน์โฮมส์เพอริคัลเอเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป ก่อเกิดบุญ กย.26610  
Mr. Pratueng Kerkiruboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santti Srimum

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันท์รัตน์ ชัยพัฒน์คำ  
082-4820999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคาน้ำจริงรูป

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 7/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-


Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 07

GB1-2E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทา	7	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	5	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

SECTION B

GB1-5E (0.15x0.30) 4




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทา	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	9	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

GB1-3E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทา	7	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	5	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

SECTION B

GB1-6E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทา	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	14	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.





SECTION A


GB1-7E (0.15x0.30) 2





รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	14	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	9	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-10E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	7	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	5	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-8E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	14	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-11E (0.15x0.30) 1





รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	19	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-9E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	7	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	5	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



GB1-12E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิวจริง	10	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธอง จำกัด  
www.yongawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก YONG  
ติดตั้ง/ติดตั้งด้วย วัสดุเร็ว ดงกมลและชวยงาม

โครงการ  
Project  
โอรี่ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เจ้าของ  
Owner  
ป.โอรี่ทาวน์พอร์ทเฟอริตี้คิเอบเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป กอภิตบุญ ภาย.26610  
Mr. Prateep Korkkhaon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีภูมิ  
Mr. Santit Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉาวันภรณ์ ดิน ชัยพัฒน์ล่าง  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาดำเนินรูป


DRAWING NO : IV4	
DATE :	SHEET NO : 8/20
REV. 0 00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongawad.co.th


FILE NAME : D/




GB1-19E (0.15x0.30) 3




GB1-20E (0.15x0.30) 1




GB1-21E (0.15x0.30) 4




GB1-22E (0.15x0.30) 4



GB1-23E (0.15x0.30) 4



GB1-24E (0.15x0.30) 1



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงเสวอด จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคานเบร็ดสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้ง ถัดคานวาง รวดเร็ว ตกงบประมาณ

โครงการ  
Project  
โถ้ว ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
บ.โถ้วทาวน์พร็อพเพอร์ตี้แอสเตท จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประเทือง ก้อนืดบุญ ทย.26610  
Mr. Pratuang Kerkhboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีภูมิ  
Mr. Sanli Sirumak

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonhuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันท์นัย ชัยพัฒน์ฉ่าง  
082-4620999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานสำเร็จรูป

DRAWING NO :		IV4
DATE :	SHEET NO : 10/20	
REV. 0	00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -		-
REV. -		-
REV. -		-


Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : D/


GB1-25E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมขอบ	-	DB16 mm.	- m.
เสริมกลาง	-	DB12 mm.	2.50 m.
เสริมพื้นทาง	16	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นด้านข้าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-28E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมขอบ	-	DB16 mm.	- m.
เสริมกลาง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาง	16	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นด้านข้าง	11	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB1-26E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมขอบ	-	DB16 mm.	- m.
เสริมกลาง	-	DB12 mm.	2.50 m.
เสริมพื้นทาง	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นด้านข้าง	5	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



GB1-27E (0.15x0.30) 3



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมขอบ	-	DB16 mm.	- m.
เสริมกลาง	-	DB12 mm.	2.50 m.
เสริมพื้นทาง	14	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นด้านข้าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธองวิสาหกิจ  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้ง บดตีฉาบ วัสดุ ผนังและเสายาง

โครงการ  
Project  
โฮวี ทาวน์ ( 6 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาภิรักษ์ จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
ป.โฮวีทาวน์พอร์ทัลพอร์ทัลเคอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป กอเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Pratuang Kerkkraboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santil Sirumuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉวีภาณีภรณ์ ชัยพัฒน์นวล  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาด้านข้างรูป


DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 10/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongsawad.co.th  
FILE NAME : 07


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


GB5-1 (0.20x0.50) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เดือริมชุดอก	-	DB12 mm.	0.90 m.
เดือริมบน	5	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมล่าง	2	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมพื้นทาบ	-	RB9 mm.	0.50 m.
เดือริมพื้นผ้าเรจ	9	RB6 mm.	0.50 m.
เดือริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB5-4 (0.20x0.50) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เดือริมชุดอก	-	DB12 mm.	0.90 m.
เดือริมบน	5	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมล่าง	2	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมพื้นทาบ	13	RB9 mm.	0.50 m.
เดือริมพื้นผ้าเรจ	9	RB6 mm.	0.50 m.
เดือริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




GB5-2 (0.20x0.50) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เดือริมชุดอก	-	DB12 mm.	0.90 m.
เดือริมบน	5	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมล่าง	2	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมพื้นทาบ	-	RB9 mm.	0.50 m.
เดือริมพื้นผ้าเรจ	17	RB6 mm.	0.50 m.
เดือริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



GB5-3 (0.20x0.50) 1



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เดือริมชุดอก	-	DB12 mm.	0.90 m.
เดือริมบน	5	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมล่าง	2	DB20 mm.	1.50 m.
เดือริมพื้นทาบ	-	RB9 mm.	0.50 m.
เดือริมพื้นผ้าเรจ	17	RB6 mm.	0.50 m.
เดือริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธองยวส์สดี  
www.yongasawad.co.th

โครงการควบคุมการผลิตสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้ง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ตกงานสะดวก

โครงการ  
Project  
โอรี่ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาสัย อ.พนาสัย จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
ป.โอรี่ทาวน์พอร์พเพอริตี้ครีเอเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประเชียง ก่อเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Prachuang Korkkroboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมัญญ์  
Mr. Santi Sirumuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuwat

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันทารัตน์ ชัยพัฒน์ฉัตร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาดำเร็จรูป


DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 16/27
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-

Email : contact@yongasawad.co.th  
FILE NAME : 07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


C2-1 (0.20x0.20) 26



SECTION A

เสาชั้นล่าง


C2-2 (0.20x0.20) 4



SECTION A

เสาชั้นล่าง

C2-3 (0.20x0.20) 6



SECTION A

เสาชั้นล่าง



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำหรับรูป YONG  
ติดตั้ง ใต้ตึกง่าย รวดเร็ว งดงามและสวยงาม

โครงการ  
Project

โอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location

อ.พนาภิรมย์ จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner

บ.โอวีทาวน์พอร์ทัลเคอร์เนเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer

นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ภย.26610  
Mr.Nawonle Korkkeubun

วิศวกร  
Engineer

นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr.Santi Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by

นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator

นางสาวนันทรัตน์ ชัยพัฒนสาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title

แบบขยายเสาสำเร็จรูป

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 11/20

REV. 0 00/00/00 FIRST ISSUE

REV. - -


REV. - -

REV. - -

Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 0/

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



แบบแปลนระดับหัวเสาชั้น 2



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธงวิศวกรรม  
www.yongsawad.co.th

โครงการ  
Project  
โอรี่ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
ป.โอรี่ทาวน์พอร์ทเพอร์คิวิตีเอนเตอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนิชย์ ก่อเกิดบุญ ภาย.26610  
Mr. Nawanit Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Sontti Srimum

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonhuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางลลวณัทธ์ตัน ชัยพัณณ์ถาวร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบแปลนระดับหัวเสาชั้น 2

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 12/20

REV. 0 00/00/00 FIRST ISSUE

REV. - -


REV. - -

REV. - -


Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



แบบแปลนคาน เสาคาน ชั้น 2



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์ จำกัด  
www.yongswad.co.th

โครงการ  
Project  
โลว์ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาลัยม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
น.โลว์ทาวน์พอร์ทัลเคอเนอริตี้ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Nawanit Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santit Sirimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอัศวิน บุญช่วย  
Mr. Atkhom Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉลวยนันทน์ ชัยพัฒน์สาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบแปลนคาน เสา ชั้น 2

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 13/20

REV. 0 00/00/00 FIRST ISSUE

REV. - -


REV. - -

REV. - -


Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 01

B1-1E (0.15x0.30) 12




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	19	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A


B1-4E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A




SECTION B

B1-2E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	9	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A


B1-5E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A




SECTION B

B1-3E (0.15x0.30) 7




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	19	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

B1-6E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นที่	7	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นผิว	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



SECTION A



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงธวัช จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก YONG  
ติดตั้ง ผลิตจำหน่าย รวดเร็ว งดงามและสวยงาม

โครงการ  
Project  
โฮวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนาภิรมย์ จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
ป.โฮวีทาวน์พอร์ทเฟอริตี้เคอร์เซอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป ก่อเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Pratuang Korkkroon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีนิคม  
Mr. Santit Srinuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันทัน ชัยพัฒนสาร  
082-4620999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาดำเนินรูป

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 14/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-


Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 07

B1-7E (0.15x0.30) 2





รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาบ	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นล่าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

B1-10E (0.15x0.30) 2




SECTION A

B1-8E (0.15x0.30) 4




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาบ	12	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นล่าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A

B1-11 (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาบ	18	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นล่าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A


B1-9E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาบ	6	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นล่าง	-	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	6	DB12 mm.	0.50 m.




SECTION A




SECTION B


B1-12E (0.15x0.30) 1



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมจุดยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมพื้นทาบ	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมพื้นล่าง	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



SECTION A



SECTION B



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธองยวส์ จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก YONG  
ติดต่อกับ วิศวกรโยธา รวดเร็ว งบประมาณเหมาะสม

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เจ้าของ  
Owner  
บ.ไอวีทาวน์พอร์ทพอร์ซเซรามิคส์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป อกนิศบุญ ทย.26610  
Mr. Pratsong Karkkroon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีรัมย์  
Mr. Santi Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาววันภากรรัตน์ ชัยพัฒน์ล้ำ  
082-4620999


ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาล้ำระจูป

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 15/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-


Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : DJ


B1-13E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอบ	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมหน้า	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมหน้าจริง	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.





B1-16E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอบ	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมหน้า	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมหน้าจริง	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-14E (0.15x0.30) 8




B1-17E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอบ	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมหน้า	3	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมหน้าจริง	10	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-15E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอบ	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมหน้า	9	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมหน้าจริง	4	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



B1-18E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอบ	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	3	DB16 mm.	2.50 m.
เสริมหน้า	-	RB9 mm.	0.50 m.
เสริมหน้าจริง	22	RB6 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงอึ้งอสังหาริมทรัพย์ จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก YONG  
ติดตั้งด้วย วัสดุรีไซเคิลตามมาตรฐาน

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พหลโยธิน จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
บ.ไอวีทาวน์พอร์ทัลเพอริศรีเคอเคอริ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป กอเกิดบุญ ทย.26610  
Mr. Pratsong Karkirdboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีกรม  
Mr. Santti Srimua

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันทรัตน์ ชัยพัฒน์คำ  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาลำเรียงรูป

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 16/20
REV. 0	00/00/00
REV. -	FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-


Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 01


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


B1-19E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	3	DB16 mm.	2.50 m.
เสริมคันทา	-	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	22	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-22E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมคันทา	3	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	10	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-20E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	3	DB16 mm.	2.50 m.
เสริมคันทา	-	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	22	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-23E (0.15x0.30) 2




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมคันทา	7	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	-	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.




B1-21E (0.15x0.30) 1




รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	3	DB16 mm.	2.50 m.
เสริมคันทา	6	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	20	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	-	DB12 mm.	0.50 m.



B1-24E (0.15x0.30) 2



รายการ	จำนวน	ขนาด	ความยาว
เสริมขอยก	-	DB12 mm.	0.50 m.
เสริมบน	-	DB16 mm.	- m.
เสริมล่าง	-	DB16 mm.	- m.
เสริมคันทา	6	R89 mm.	0.50 m.
เสริมคันทันจริง	-	R86 mm.	0.50 m.
เสริมบันได	6	DB12 mm.	0.50 m.



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธัง Sawad จำกัด  
www.yong-sawad.co.th

โครงการ  
Project  
โครงสร้างคานระตึง YONG  
ติดตั้ง ติดตั้งด้วย ราวตีวง ตกนและสวยงาม

โลโก้ ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ตั้ง  
Location

อ.พหลโยธิน จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner

บริษัท โยธัง Sawad จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer

นายประทีป กอแก้ว นาย.26610  
Mr. Prateep Korkavee

วิศวกร  
Engineer

นายสันติ ศรีมุก  
Mr. Santit Sirimuk

เขียนแบบ  
Drawing by

นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Akhom Boonhuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator

นางสาวนันทิณี ชัยพัฒนการ  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title

แบบขยายคานสำเร็จรูป

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 17/20

REV. 0 00/00/00 FIRST ISSUE

REV. - -


REV. - -

REV. - -

Email : contact@yong-sawad.co.th


FILE NAME : D/

2C2-1 (0.20x0.20) 8




เสาชั้น 2

2C2-2 (0.20x0.20) 27



เสาชั้น 2

2C2-3 (0.20x0.20) 1



เสาชั้น 2



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสวัสดิ์ จำกัด  
www.yongswad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้ง บดติดตั้ง รวดเร็ว งบประมาณ

โครงการ  
Project

โฮวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location

อ.พุนนัง อ.ชะลบุรี

เจ้าของ  
Owner

บริษัท โยวีทาวน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer

นายบรรณวัฒน์ ก่อเกิดบุญ ภย.26610  
Mr.Bornwan Kerkirdun

วิศวกร  
Engineer

นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr.Santi Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by

นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator

นางสาวนันท์ชนัน ชัยพัฒนาลาร์  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title

แบบขยายเสาตัวจริงรูป

DRAWING NO : IV4

DATE : SHEET NO : 18/20

REV.0 00/00/00 FIRST ISSUE


REV. - -

REV. - -

REV. - -

Email : contact@yongswad.co.th

FILE NAME : 01



แบบแปลนคานชั้นหลังคา



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยงสาวด จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก YONG  
ติดตั้ง วัสดุตั้งง่าย รวดเร็ว ผนวกและสวยงาม

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
ไอวีทาวน์พอร์ทพอร์ตเคอร์เซอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายนวนันท์ ก่อเกิดบุญ ภย.26610  
Mr. Nuananle Korkitboon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุกข์  
Mr. Santil Srimum

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาคม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuy



เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางสาวนันทรัตน์ ชัยพัฒนสาร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบแปลนคานชั้นหลังคา

DRAWING NO :	IV4
DATE :	SHEET NO : 19/20
REV. 0	00/00/00 FIRST ISSUE
REV. -	-
REV. -	-
REV. -	-



Email : contact@yongsawad.co.th  
FILE NAME : 0/

RB1-1 (0.15x0.30) 2





SECTION A

RB1-2 (0.15x0.30) 2



SECTION A

RB1-3 (0.15x0.30) 2



SECTION A



YONGSAWAD GROUP  
บริษัท โยธงษ์ จำกัด  
www.yongsawad.co.th

โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป YONG  
ติดตั้งง่าย รวดเร็ว งบประมาณสวยงาม

โครงการ  
Project  
ไอวี ทาวน์ ( 4 ห้อง )

สถานที่ก่อสร้าง  
Location  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เจ้าของ  
Owner  
น.ไอวีทาวน์พอร์ทเฟอริตี้เคอร์เซอร์ จำกัด

ผู้ออกแบบ  
Designer  
นายประทีป กอเกิดบุญ ภ.ย.26610  
Mr. Pratuang Korkkroon

วิศวกร  
Engineer  
นายสันติ ศรีมุข  
Mr. Santit Srimuk

เขียนแบบ  
Drawing by  
นายอาร์คม บุญช่วย  
Mr. Arkhom Boonchuay

เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
Coordinator  
นางฉลาวันท์รัตน์ ชัยพัฒนฉัตร  
082-4620999

ชื่อแบบ  
Drawing Title  
แบบขยายคานาสำเร็จรูป

DRAWING NO :		IV4
DATE :	SHEET NO : 20/20	
REV. 0	00/00/00	FIRST ISSUE
REV. -		-
REV. -		-
REV. -		-

Email : contact@yongsawad.co.th

FILE NAME : 0/

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ภาคผนวก จ.

เอกสารขออนุญาตเข้าโครงการ Ivy Town 2

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๒.๘/๐๕๗๑



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่และขอข้อมูลกรณีศึกษาทำโครงการพิเศษ

เรียน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง โครงการ Ivy Town  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเสนอโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าพื้นที่เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการและการติดตามงานก่อสร้างเพื่อใช้ในการประเมินระยะเวลาจากหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการทำโครงการพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เรื่อง “การเปรียบเทียบการก่อสร้างระบบหล่อในที่กับการก่อสร้างระบบสำเร็จรูป ระบบเสาคาน พื้น (กรณีศึกษาที่จังหวัดชลบุรี)” โดยมี ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีรายชื่อนักศึกษาผู้ร่วมโครงการพิเศษดังนี้

๑. นายนพกร ปิ่นทอง
๒. นายนพประภุชฎ์ สนิทพ่วง
๓. นายนิพนธ์ ทิพย์พรพจน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และหากผลการพิจารณาเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล)

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๔๘๓๓๔  
โทรสาร ๐๒-๓๒๔๘๓๓๕